Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«26» ноября 2020 г.

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области», 030012, Актюбинская область, город Актобе, проспект Санкибай батыра, 1**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «23» ноября 2020 года, ТОО «Жол Алга Системс», директор Каракулова Рабига Калдыбаевна, Актюбинская область, Алгинский район, Сарыхобдинский с.о., село Болгарка, улица Ерлик, дом №96**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «23» ноября 2020 года, ТОО «АктобеСтройЭксперт», эксперт Сарсенгалиев Канат Серикович, №KZ72VJE00047595 от 24.06.2019 г., №KZ07VJE00047601 от 24.06.2019 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «23» ноября 2020 года, ТОО «DAB LTD», эксперт Адаев Кайрат Максатович, №KZ21VJE00035224 от 19.02.2018 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шубаркудук – Уил – Кобда – Соль-Илецк» участок 334-371,9 км»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Актюбинская область, Кобдинский район**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1)правоустанавливающего документа на земельный участок от
"__" _____20___ года №_____; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации
негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
_____;
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «DAB LTD», №011**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(ой) **ТОО «Экспертиза PRO» №ЭPRO-0259/17 от 28.12.2017 г., ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» №162 от 29.12.2017 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 года**;
месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, **10 месяцев**;
фактически, **10 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность автомобильной дороги	**км**	**41,5**		**41,5**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)				
Число этажей	этаж				
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)				
В том числе подземной части	$м^3$				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$				

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными **согласно проектно-сметной документации:**
- подстилающий слой из песчано-гравийной смеси - толщиной 15 см;
- основание из щебеночно-песчано-гравийной смеси С-6 - толщиной 20 см;
- верхний слой покрытия из горячей, плотной, мелкозернистой, асфальтобетонной смеси тип Б марки II - толщиной 5 см

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **2 985 428,1 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **2 881 639,81 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **0 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 688 765,499 тысяч тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **2 658 125,709 тысяч тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0 тысяч тенге**;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шубаркудук – Уил – Кобда – Соль-Илецк» участок 334-371,9 км»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Ибрашов Малимбет Ергалиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М. П.

Технический надзор **Сарсенгалиев Канат Серикович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М. П.

Авторский надзор **Адаев Кайрат Максатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М. П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Каракулова Рабига Калдыбаевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М. П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	41 585	Подстилающий слой из ПГС - 15 см; Основание из ЩПГС С-6 - 20 см; Покрытие из горячей, плотной, мелкозернистой, асфальтобетонной смеси тип Б марки II - 5 см	
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	2х2	0,5 м - по типу основной дороги; 1,5 м - из фрезерованного материала с добавлением ПГС, толщиной 10 см	
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	1,0 - 2,2		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	полос	2		
11	Дорожные знаки	шт	245		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие	$м^2$	293 516	Мелкозернистая асфальтобетонная смесь	
15	Электроосвещение		-		

Заказчик **Ибрашов Малимбет Ергалиевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М. П.

Авторский надзор **Адаев Кайрат Максатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М. П.