**Заказчик:** ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334
**Подрядчик:** ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316
**Наименование объекта:** "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км"
**Договор:** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №1 от 16.04.2018 г.

# Справка
## о стоимости выполненных работ и затрат
**за июнь 2018 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная стоимость | в том числе | | | НДС 12 % | Всего |
| | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по объекту с начала строительства | 6 467 857 | 6 467 857 | | | 776 143 | 7 244 000 |
| **Выполнено в текущем месяце** | **6 467 857** | **6 467 857** | | | **776 143** | **7 244 000** |
| | | | | | **Итого к оплате** | **7 244 000** |

**Заказчик:**
Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области»

_____ **Аспенов Н. Д.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"**

( наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

( наименование)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км**

( наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №1 от 16.04.2018 г.

## Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2018 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Объездная дорога для автотранспорта** | | | | |
| **1** | **1** | **11-010104-0106 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **6817,2** | **32,69** | **222821** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***5,84*** | ***39833*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2,42*** | ***16505*** |
| **2** | **2** | **11-010104-0114 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **6817,2** | **25,87** | **176359** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***4,62*** | ***31527*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1,92*** | ***13064*** |
| **3** | **3** | **11-271201-0102 РСНБ РК 2015** | **Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2** | **км дороги** | **9,287** | **528331,04** | **4906610** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***92324,26*** | ***857415*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***39135,63*** | ***363453*** |
| **4** | **4** | **11-271201-0105 РСНБ РК 2015** | **Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 11-271201-0102** | **км дороги** | **9,287** | **85253,22** | **791746** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***11761,71*** | ***109231*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***6315,05*** | ***58648*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **6097536** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **1038006** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **451669** |
| | | | **Итого с временными** | | **3,12 %** | **190243** | **6287779** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,62 %** | **101862** | **6389641** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **6772625** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **6467857** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **776143** | **7244000** |

**Технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

**Заказчик:** ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334
**Подрядчик:** ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316
**Наименование объекта:** "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км"
**Договор:** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №1 от 16.04.2018 г.

# Справка
# о стоимости выполненных работ и затрат
**за июль 2018 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная стоимость | в том числе | | | НДС 12 % | Всего |
| | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по объекту с начала строительства | 16 517 857 | 16 517 857 | | | 1 982 143 | 18 500 000 |
| **Выполнено в текущем месяце** | **10 050 000** | **10 050 000** | | | **1 206 000** | **11 256 000** |
| | | | | | **Итого к оплате** | **11 256 000** |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области»

_____ **Усмангалиев А. К.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"**

( наименование)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

( наименование)

Объект **"Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км"**

( наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №1 от 16.04.2018 г.

## Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2018 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Объездная дорога для автотранспорта** | | | | |
| 1 | 1 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 10566,500 | 32,69 | 345367 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *61740* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *25583* |
| 2 | 2 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 10566,500 | 25,87 | 273352 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *48866* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *20248* |
| 3 | 3 | 11-271201-0102 РСНБ РК 2015 | Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2 | км дороги | 14,433 | 528331,04 | 7625402 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92324,26* | *1332516* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39135,63* | *564845* |
| 4 | 4 | 11-271201-0105 РСНБ РК 2015 | Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 11-271201-0102 | км дороги | 14,433 | 85253,22 | 1230460 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11761,71* | *169757* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6315,05* | *91145* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 9474581 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **1612879** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **701821** |
| | | | **Итого с временными** | | **3,12 %** | **295607** | **9770188** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,62 %** | **158277** | **9928465** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **10523560** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **10050000** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **1206000** | **11256000** |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

**Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

**Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км"

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за март 2019 года**

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №26-18/ОБП | 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за март) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 400 000 000,00 | | 357 142 857,14 | | | | | | 42 857 142,86 | 400 000 000,00 |
| Март | 400 000 000,00 | 357 142 857,14 | 357 142 857,14 | 357 142 857,14 | | | | | 42 857 142,86 | 400 000 000,00 |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области»
_____ **Усмангалиев А. К.**

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Жол Алга Системс"
_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч.334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч.334-337,9 км**

( наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №1 за март 2019 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 25.7 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 56249,000 | 2029,37 | 114150199 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *4260244* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *8455570* |
| 2 | 27 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 32510,000 | 3508,77 | 114070152 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *130,95* | *4257257* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,91* | *8449641* |
| 3 | 28 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 32510,000 | 2029,37 | 65974914 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *2462276* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *4887031* |
| 4 | 38 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 2638,8888 | 2029,37 | 5355289 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *199867* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *396688* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **299550553** |
| | | | **В том числе :** | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **11179643** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **22188930** |
| | | | **Итого с временными** | | **3,12 %** | **9345977,00** | **308896530** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,62 %** | **5004124,00** | **313900654** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **332715326** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **317743136** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **38129176,36** | **355872313** |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

**Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

**Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч.334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч.334-337,9 км**

( наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №2 за март 2019 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Транспортные расходы** | | | | |
| **1** | **1** | **41-020102-1040 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км** | **т** | **44476,8** | **875,14** | **38923257** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***32,66*** | ***1452670*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***64,82*** | ***2883204*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **38923258** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **1452670** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **2883204** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **41256252** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **39399721** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **4727966,48** | **44127687** |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км"

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за май 2019 года**

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №26-18/ОБП | 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за май) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 440 582 480,00 | | 393 377 214,29 | | | | | | 47 205 265,71 | 440 582 480,00 |
| Май | 40 582 480,00 | 36 234 357,14 | 36 234 357,14 | 36 234 357,14 | | | | | 4 348 122,86 | 40 582 480,00 |
| Март | 400 000 000,00 | 357 142 857,14 | 357 142 857,14 | 357 142 857,14 | | | | | 42 857 142,86 | 400 000 000,00 |

**Заказчик:**
Зам. руководителя
ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области»
_____ **Аспенов Н. Д.**

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Жол Алга Системс"
_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №1 за май 2019 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Рекультивация притрассовых резервов** | | | | |
| 1 | 1 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 34580,000 | 45,74 | 1581536 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,68* | *265610* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,39* | *117151* |
| 2 | 2 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 34580,000 | 43,66 | 1509648 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,33* | *253537* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,23* | *111826* |
| 3 | 3 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 15020,000 | 26,40 | 396493 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,72* | *70880* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,96* | *29370* |
| 4 | 4 | 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 15020,000 | 22,85 | 343147 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,08* | *61343* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,69* | *25418* |
| | | | **Раздел: Рекультивация строительных площадок** | | | | |
| 5 | 20 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1500,000 | 26,40 | 39597 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,72* | *7079* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,96* | *2933* |
| 6 | 21 | 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 1500,000 | 136,75 | 205124 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,34* | *39515* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,13* | *15194* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 4075543 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 697962 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 301892 |
| | | | **Итого с временными** | | 3,12 % | 127157,00 | 4202700 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,62 % | 68084,00 | 4270784 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | 4526768 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | 4323063 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 518767,61 | 4841831 |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

**Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

**Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №2 за май 2019 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 11-010203-0603 РСНБ РК 2015 | Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м3 грунта | 9000,000 | 7,20 | 64835 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,22* | *10974* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,53* | *4803* |
| 2 | 2 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 9000,000 | 75,15 | 676310 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *119799* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *50097* |
| 3 | 3 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 9000,000 | 32,56 | 293023 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *46869* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *21705* |
| 4 | 4 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 9000,000 | 77,60 | 698378 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *123141* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *51732* |
| 5 | 5 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 3325,000 | 32,69 | 108678 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *19428* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *8050* |
| 6 | 6 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 3325,000 | 25,87 | 86017 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *15377* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *6372* |
| 7 | 7 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 392,000 | 51,97 | 20373 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,73* | *3422* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,85* | *1509* |
| 8 | 8 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 392,000 | 392,91 | 154021 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *65,99* | *25867* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,10* | *11409* |
| 9 | 9 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 543,000 | 164,65 | 89404 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,55* | *16045* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,20* | *6623* |
| 10 | 10 | 41-020104-1002 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км | т | 977,000 | 77,60 | 75820 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,90* | *2830* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *5616* |
| 11 | 11 | 11-010102-0502 РСНБ РК 2015 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 | м3 грунта | 543,000 | 8,67 | 4709 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,05* | *570* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,64* | *349* |
| 12 | 12 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 543,000 | 21,80 | 11840 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,67* | *2534* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,62* | *877* |
| 13 | 13 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 4260,000 | 75,15 | 320120 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *56705* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *23713* |
| 14 | 14 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 4260,000 | 32,56 | 138698 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *22185* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *10274* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 15 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 4260,000 | 77,60 | 330566 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *58287* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *24486* |
| 16 | 16 | 11-010203-0112 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 65423,000 | 50,85 | 3327056 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,86* | *972070* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,77* | *246449* |
| 17 | 20 | 11-270302-0501 РСНБ РК 2015 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм | м2 покрытия | 119000,000 | 59,62 | 7094580 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,22* | *740489* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,42* | *525524* |
| 18 | 21 | 41-020104-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 11900,000 | 108,30 | 1288825 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,04* | *48101* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,02* | *95469* |
| 19 | 22 | 11-270302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 конструкции | 17850,000 | 343,17 | 6125570 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,42* | *1471266* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,42* | *453746* |
| 20 | 23 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Щебень, гравий, галька. Погрузка | т | 27428,000 | 164,30 | 4506491 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,13* | *168188* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,17* | *333814* |
| 21 | 24 | 41-020104-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 27428,000 | 108,30 | 2970580 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,04* | *110866* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,02* | *220043* |
| 22 | 25 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 1408,000 | 1206,18 | 1698298 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *196,00* | *275962* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,35* | *125800* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 30084192 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 4310974 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 2228459 |
| | | | **Итого с временными** | | 3,12 % | 938627,00 | 31022819 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,62 % | 502570,00 | 31525389 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | 33414967 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | 31911293 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 3829355,22 | 35740649 |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

**Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

**Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км"

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за май 2019 года**

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №26-18/ОБП | 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за май) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 523 083 780,00 | | 467 039 089,29 | | | | | | 56 044 690,71 | 523 083 780,00 |
| Март | 400 000 000,00 | 357 142 857,14 | 357 142 857,14 | 357 142 857,14 | | | | | 42 857 142,86 | 400 000 000,00 |
| Май | 40 582 480,00 | 36 234 357,14 | 36 234 357,14 | 36 234 357,14 | | | | | 4 348 122,86 | 40 582 480,00 |
| **Май** | **82 501 300,00** | **73 661 875,00** | **73 661 875,00** | **73 661 875,00** | | | | | **8 839 425,00** | **82 501 300,00** |

**Заказчик:**
И. о. руководителя
ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области»

**Асенов Н. Д.**

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Жол Алга Системс"

**Каракулова Р. К.**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**
(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №1 за май 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 11-010203-0603 РСНБ РК 2015 | Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м3 грунта | 9451,000 | 7,20 | 68084 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,22* | *11523* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,53* | *5043* |
| 2 | 2 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 9451,000 | 75,15 | 710201 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *125802* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *52607* |
| 3 | 3 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 9451,000 | 32,56 | 307707 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *49218* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *22793* |
| 4 | 4 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 9451,000 | 77,60 | 733374 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *129312* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *54324* |
| 5 | 5 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 3491,000 | 32,69 | 114104 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *20398* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *8452* |
| 6 | 6 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 3491,000 | 25,87 | 90311 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *16145* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *6690* |
| 7 | 7 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 412,000 | 51,97 | 21413 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,73* | *3596* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,85* | *1586* |
| 8 | 8 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 412,000 | 392,91 | 161879 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *65,99* | *27187* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,10* | *11991* |
| 9 | 9 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 570,000 | 164,65 | 93849 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,55* | *16843* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,20* | *6952* |
| 10 | 10 | 41-020104-1002 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км | т | 1026,000 | 77,60 | 79623 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,90* | *2972* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *5898* |
| 11 | 11 | 11-010102-0502 РСНБ РК 2015 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 | м3 грунта | 570,000 | 8,67 | 4943 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,05* | *599* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,64* | *366* |
| 12 | 12 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 570,000 | 21,80 | 12429 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,67* | *2660* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,62* | *921* |
| 13 | 13 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 4473,000 | 75,15 | 336126 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *59540* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *24898* |
| 14 | 14 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 4473,000 | 32,56 | 145633 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *23294* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *10788* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 15 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 4473,000 | 77,60 | 347094 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *61201* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *25711* |
| 16 | 16 | 11-010203-0112 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 68694,000 | 50,85 | 3493401 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,86* | *1020671* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,77* | *258779* |
| 17 | 25 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 4290,000 | 1206,18 | 5174504 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *196,00* | *840822* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,35* | *383297* |
| 18 | 26 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство | м2 основания или покрытия | 31884,000 | 175,03 | 5580726 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,99* | *1274922* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,97* | *413387* |
| 19 | 29 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 7,9711 | 86043,57 | 685862 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *28347* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *50805* |
| 20 | 30 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 14000,000 | 1929,05 | 27006764 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *1408233* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *2000501* |
| 21 | 31 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 14000,000 | 447,30 | 6262135 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *235013* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *463862* |
| | | | **Раздел: Трубы водопропускные** | | | | |
| 22 | 58 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Расчистка русла.Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 54,000 | 32,69 | 1765 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *316* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *131* |
| 23 | 59 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 149,000 | 191,47 | 28529 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *6056* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *2113* |
| 24 | 60 | 11-300503-0106 РСНБ РК 2015 | Стенки портальные монолитные железобетонные. Демонтаж | м3 | 4,800 | 45409,25 | 217964 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10319,48* | *49533* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3363,65* | *16146* |
| 25 | 61 | 11-300401-0208 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Демонтаж. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м | м3 железобетона звеньев | 2,880 | 12413,54 | 35751 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3168,43* | *9125* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *919,52* | *2648* |
| 26 | 62 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Демонтаж | м3 лотка | 3,200 | 7619,60 | 24383 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2138,33* | *6843* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *564,41* | *1806* |
| 27 | 63 | 11-300405-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стенок откосных труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Демонтаж | м3 сборных конструкций | 6,280 | 6049,46 | 37991 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1762,24* | *11067* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *448,11* | *2814* |
| 28 | 64 | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 8,800 | 10518,26 | 92561 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2113,03* | *18595* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *779,13* | *6856* |
| 29 | 65 | 11-300405-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка | м3 сборных конструкций | 1,900 | 15448,87 | 29353 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2497,16* | *4745* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1144,36* | *2174* |
| 30 | 66 | 21-040801-0221 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.100 ГОСТ 24547-81 | шт. | 4,000 | 74362,63 | 297451 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2775,32* | *11101* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5508,34* | *22033* |
| 31 | 68 | 21-040803-0107 РСНБ РК 2015 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) СТ РК 937-92 | шт. | 4,000 | 91554,89 | 366220 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3416,96* | *13668* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6781,84* | *27127* |
| 32 | 73 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стыков. Устройство | м3 | 2,3193 | 20796,43 | 48233 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *3029* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *3573* |
| 33 | 74 | 11-010104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 107,000 | 18,24 | 1952 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,26* | *349* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,35* | *145* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | 75 | 11-010104-0411 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 107,000 | 8,06 | 863 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,44* | *154* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,60* | *64* |
| 35 | 76 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 118,000 | 196,20 | 23152 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,43* | *7249* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,53* | *1715* |
| 36 | 77 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 118,000 | 77,60 | 9157 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *1615* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *678* |
| 37 | 87 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Расчистка русла.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 63,000 | 32,69 | 2059 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *368* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *153* |
| 38 | 88 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 87,000 | 191,47 | 16658 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *3536* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *1234* |
| 39 | 89 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 9,000 | 2056,25 | 18506 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *755,48* | *6799* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *152,31* | *1371* |
| 40 | 96 | 21-040801-0221 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.100 ГОСТ 24547-81 | шт. | 6,000 | 74362,63 | 446176 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2775,32* | *16652* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5508,34* | *33050* |
| 41 | 98 | 21-040803-0107 РСНБ РК 2015 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) СТ РК 937-92 | шт. | 4,000 | 91554,89 | 366220 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3416,96* | *13668* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6781,84* | *27127* |
| 42 | 104 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стыков. Устройство | м3 | 5,600 | 20796,43 | 116460 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *7313* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *8627* |
| 43 | 105 | 11-010104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 52,000 | 18,24 | 948 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,26* | *170* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,35* | *70* |
| 44 | 106 | 11-010104-0411 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 52,000 | 8,06 | 419 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,44* | *75* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,60* | *31* |
| 45 | 107 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5,000 | 1179,86 | 5899 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *433,49* | *2167* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *87,40* | *437* |
| 46 | 108 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 57,000 | 196,20 | 11183 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,43* | *3502* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,53* | *828* |
| 47 | 109 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 57,000 | 77,60 | 4423 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *780* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *328* |
| 48 | 120 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Расчистка русла.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 182,000 | 32,69 | 5949 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *1063* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *441* |
| 49 | 121 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 182,000 | 191,47 | 34847 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *7397* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *2581* |
| 50 | 123 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стыков. Устройство | м3 | 8,400 | 20796,43 | 174690 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *10969* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *12940* |
| 51 | 146 | 21-040801-0221 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.100 ГОСТ 24547-81 | шт. | 2,000 | 74362,63 | 148725 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2775,32* | *5551* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5508,34* | *11017* |
| 52 | 180 | 21-040803-0105 РСНБ РК 2015 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92 | шт. | 2,000 | 58391,70 | 116783 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2179,26* | *4359* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4325,31* | *8651* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | 181 | 21-040803-0204 РСНБ РК 2015 | Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92 | шт. | 3,000 | 55524,09 | 166572 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2072,24* | *6217* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4112,90* | *12339* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 54282004 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 5592324 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 4020889 |
| | | | **Итого с временными** | | 3,12 % | 1693599,00 | 55975603 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,62 % | 906805,00 | 56882408 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | 60291843 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | 57578711 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 6909445 | 64488156 |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №2 за май 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Объездная дорога для автотранспорта** | | | | |
| 1 | 1 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 4578,000 | 32,69 | 149632 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *26749* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *11084* |
| 2 | 2 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 4578,000 | 25,87 | 118432 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *21172* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *8773* |
| 3 | 3 | 11-271201-0102 РСНБ РК 2015 | Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2 | км дороги | 6,280 | 528331,04 | 3317919 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92324,26* | *579796* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39135,63* | *245772* |
| 4 | 4 | 11-271201-0105 РСНБ РК 2015 | Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 11-271201-0102 | км дороги | 6,280 | 85253,22 | 535390 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11761,71* | *73864* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6315,05* | *39659* |
| 5 | 8 | 11-271201-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, из материалов разборки существующего основания. Устройство | км дороги | 8,920 | 1237773,56 | 11040940 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *246425,70* | *2198117* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91686,93* | *817847* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 15162313 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 2899698 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 1123134 |
| | | | **Итого с временными** | | 3,12 % | 473064 | 15635377 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,62 % | 253293 | 15888670 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | 16841010 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | 16083165 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 1929980 | 18013144 |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Сарсенгалиев К. С.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

Каракулова Р. К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км"

# Справка
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
### за июнь 2019 года

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №26-18/ОБП | 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июнь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 714 375 380,00 | | 637 835 160,71 | | | | | | 76 540 219,29 | 714 375 380,00 |
| Март | 400 000 000,00 | 357 142 857,14 | 357 142 857,14 | 357 142 857,14 | | | | | 42 857 142,86 | 400 000 000,00 |
| Май | 40 582 480,00 | 36 234 357,14 | 36 234 357,14 | 36 234 357,14 | | | | | 4 348 122,86 | 40 582 480,00 |
| Май | 82 501 300,00 | 73 661 875,00 | 73 661 875,00 | 73 661 875,00 | | | | | 8 839 425,00 | 82 501 300,00 |
| **Июнь** | **191 291 600,00** | **170 796 071,43** | **170 796 071,43** | **170 796 071,43** | | | | | **20 495 528,57** | **191 291 600,00** |

**Заказчик:**
И. о. руководителя
ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области»

**Асиенов Н. Д.**

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Жол Алга Системс"

**Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Рекультивация притрассовых резервов** | | | | |
| 1 | 1 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 45530,000 | 45,74 | 2082340 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,68* | *349717* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,39* | *154247* |
| 2 | 2 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 45530,000 | 43,66 | 1987688 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,33* | *333821* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,23* | *147236* |
| 3 | 3 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 19775,000 | 26,40 | 522014 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,72* | *93319* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,96* | *38668* |
| 4 | 4 | 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 19775,000 | 22,85 | 451779 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,08* | *80763* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,69* | *33465* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **5043822** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **857619** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **373616** |
| | | | **Итого с временными** | | **3,12 %** | **157367,00** | **5201189** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,62 %** | **84259,00** | **5285448** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **5602249** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, к = 0,955** | | | | **5350148** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **642018** | **5992166** |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

**Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

**Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №2 за июнь 2019 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 11-010203-0603 РСНБ РК 2015 | Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м3 грунта | 26553,000 | 7,20 | 191285 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,22* | *32376* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,53* | *14169* |
| 2 | 2 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 26553,000 | 75,15 | 1995341 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *353447* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *147803* |
| 3 | 3 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 26553,000 | 32,56 | 864517 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *138281* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *64038* |
| 4 | 4 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 26553,000 | 77,60 | 2060448 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *363308* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *152626* |
| 5 | 5 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 9807,000 | 32,69 | 320543 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *57302* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *23744* |
| 6 | 6 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 9807,000 | 25,87 | 253704 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *45354* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *18793* |
| 7 | 7 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1158,000 | 51,97 | 60184 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,73* | *10108* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,85* | *4458* |
| 8 | 8 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 1158,000 | 392,91 | 454990 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *65,99* | *76413* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,10* | *33703* |
| 9 | 9 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1602,000 | 164,65 | 263766 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,55* | *47337* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,20* | *19538* |
| 10 | 10 | 41-020104-1002 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км | т | 2883,600 | 77,60 | 223781 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,90* | *8352* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *16576* |
| 11 | 11 | 11-010102-0502 РСНБ РК 2015 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 | м3 грунта | 1602,000 | 8,67 | 13892 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,05* | *1682* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,64* | *1029* |
| 12 | 12 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1602,000 | 21,80 | 34931 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,67* | *7476* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,62* | *2587* |
| 13 | 13 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 12567,000 | 75,15 | 944355 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *167279* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *69952* |
| 14 | 14 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 12567,000 | 32,56 | 409158 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *65445* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *30308* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 15 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 12567,000 | 77,60 | 975168 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *171946* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *72235* |
| 16 | 16 | 11-010203-0112 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 192998,000 | 50,85 | 9814822 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,86* | *2867607* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,77* | *727024* |
| 17 | 25 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 8547,010 | 1206,18 | 10309215 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *196,00* | *1675177* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,35* | *763646* |
| 18 | 26 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство | м2 основания или покрытия | 47827,000 | 175,03 | 8371265 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,99* | *1912425* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,97* | *620094* |
| 19 | 29 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 26,9902 | 86043,57 | 2322333 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *95982* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *172025* |
| 20 | 30 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 47404,000 | 1929,05 | 91444912 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *4768278* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *6773697* |
| 21 | 31 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 47404,000 | 447,30 | 21203590 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *795754* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *1570636* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **152532200** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **13661327** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **11298681** |
| | | | **Итого с временными** | | **3,12 %** | **4759005,00** | **157291205** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,62 %** | **2548118,00** | **159839323** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **169419820** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, к = 0,955** | | | | **161795929** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **19415511** | **181211441** |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №3 за июнь 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Объездная дорога для автотранспорта** | | | | |
| 1 | 8 | 11-271201-0401 РСНБ РК 2015 | **Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, из материалов разборки существующего основания. Устройство** | км дороги | 2,780 | 1237773,56 | 3441010 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *246425,70* | *685063* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91686,93* | *254890* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 3441010 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 685063 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 254890 |
| | | | **Итого с временными** | | 3,12 % | 107360,00 | 3548370 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,62 % | 57484,00 | 3605854 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | 3821983 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, к = 0,955** | | | | 3649994 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 437999 | 4087993 |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км"

# Справка
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
### за июль 2019 года

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №26-18/ОБП | 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 1 016 167 380,00 | | 907 292 303,57 | | | | | | 108 875 076,43 | 1 016 167 380,00 |
| Март | 400 000 000,00 | 357 142 857,14 | 357 142 857,14 | 357 142 857,14 | | | | | 42 857 142,86 | 400 000 000,00 |
| Май | 40 582 480,00 | 36 234 357,14 | 36 234 357,14 | 36 234 357,14 | | | | | 4 348 122,86 | 40 582 480,00 |
| Май | 82 501 300,00 | 73 661 875,00 | 73 661 875,00 | 73 661 875,00 | | | | | 8 839 425,00 | 82 501 300,00 |
| Июнь | 191 291 600,00 | 170 796 071,43 | 170 796 071,43 | 170 796 071,43 | | | | | 20 495 528,57 | 191 291 600,00 |
| **Июль** | **301 792 000,00** | **269 457 142,86** | **269 457 142,86** | **269 457 142,86** | | | | | **32 334 857,14** | **301 792 000,00** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области»

_____ **Ибрашов М. Е.**

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2019 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Рекультивация притрассовых резервов** | | | | |
| 1 | 1 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 46106,000 | 45,74 | 2108684 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,68* | *354141* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,39* | *156199* |
| 2 | 2 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 46106,000 | 43,66 | 2012835 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,33* | *338044* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,23* | *149099* |
| 3 | 3 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 20026,000 | 26,40 | 528640 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,72* | *94503* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,96* | *39159* |
| 4 | 4 | 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 20026,000 | 22,85 | 457514 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,08* | *81788* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,69* | *33890* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **5107672** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **868476** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **378346** |
| | | | **Итого с временными** | | **3,12 %** | **159359,00** | **5267031** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,62 %** | **85326,00** | **5352357** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **5673168** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **5417875** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **650145** | **6068020** |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №2 за июль 2019 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 11-010203-0603 РСНБ РК 2015 | Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м3 грунта | 47255,000 | 7,20 | 340420 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,22* | *57617* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,53* | *25216* |
| 2 | 2 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 47255,000 | 75,15 | 3551004 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *629010* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *263037* |
| 3 | 3 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 47255,000 | 32,56 | 1538536 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *246091* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *113966* |
| 4 | 4 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 47255,000 | 77,60 | 3666872 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *646560* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *271620* |
| 5 | 5 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 17454,000 | 32,69 | 570486 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *101984* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *42258* |
| 6 | 6 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 17454,000 | 25,87 | 451530 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *80718* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *33447* |
| 7 | 7 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 2061,000 | 51,97 | 107115 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,73* | *17989* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,85* | *7934* |
| 8 | 8 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 2061,000 | 392,91 | 809788 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *65,99* | *135999* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,10* | *59984* |
| 9 | 9 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 2850,000 | 164,65 | 469247 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,55* | *84214* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,20* | *34759* |
| 10 | 10 | 41-020104-1002 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км | т | 5130,000 | 77,60 | 398113 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,90* | *14858* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *29490* |
| 11 | 11 | 11-010102-0502 РСНБ РК 2015 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 | м3 грунта | 2850,000 | 8,67 | 24715 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,05* | *2993* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,64* | *1831* |
| 12 | 12 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 2850,000 | 21,80 | 62143 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,67* | *13300* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,62* | *4603* |
| 13 | 13 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 22365,000 | 75,15 | 1680631 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *297700* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *124491* |
| 14 | 14 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 22365,000 | 32,56 | 728163 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *116471* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *53938* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 15 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 22365,000 | 77,60 | 1735469 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *306006* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *128553* |
| 16 | 16 | 11-010203-0112 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 343471,000 | 50,85 | 17467055 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,86* | *5103369* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,77* | *1293856* |
| 17 | 20 | 11-270302-0501 РСНБ РК 2015 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм | м2 покрытия | 77000,000 | 59,62 | 4590611 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,22* | *479140* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,42* | *340045* |
| 18 | 21 | 41-020104-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 7700,000 | 108,30 | 833946 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,04* | *31124* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,02* | *61774* |
| 19 | 22 | 11-270302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 конструкции | 7489,540 | 343,17 | 2570179 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,42* | *617317* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,42* | *190384* |
| 20 | 23 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Щебень, гравий, галька. Погрузка | т | 11508,000 | 164,30 | 1890794 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,13* | *70567* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,17* | *140059* |
| 21 | 24 | 41-020104-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 11508,000 | 108,30 | 1246370 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,04* | *46516* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,02* | *92324* |
| 22 | 25 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 14954,990 | 1206,18 | 18038379 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *196,00* | *2931114* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,35* | *1336176* |
| 23 | 26 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство | м2 основания или покрытия | 79711,000 | 175,03 | 13951991 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,99* | *3187345* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,97* | *1033481* |
| 24 | 29 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 38,3752 | 86043,57 | 3301939 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *136470* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *244588* |
| 25 | 30 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 67400,000 | 1929,05 | 130018289 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *6779638* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *9630984* |
| 26 | 31 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 67400,000 | 447,30 | 30147708 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *1131419* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *2233164* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 240191496 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 23265530 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 17791963 |
| | | | **Итого с временными** | | 3,12 % | 7493975,00 | 247685471 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,62 % | 4012505,00 | 251697976 |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | 266784325 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | 254779030 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 30573484 | 285352513 |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

**Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

**Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №3 за июль 2019 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Транспортные расходы** | | | | |
| 1 | 1 | 41-020102-1040 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км | т | 10453,520 | 875,14 | 9148254 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *32,66* | *341426* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,82* | *677648* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 9148254 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 341426 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 677648 |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | 9696585 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | 9260239 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 1111229 | 10371467 |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км"

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за август 2019 года**

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №26-18/ОБП | 15.02.2018 г., дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 1 390 362 880,00 | | 1 241 395 428,57 | | | | | | 148 967 451,43 | 1 390 362 880,00 |
| Март | 400 000 000,00 | 357 142 857,14 | 357 142 857,14 | 357 142 857,14 | | | | | 42 857 142,86 | 400 000 000,00 |
| Май | 40 582 480,00 | 36 234 357,14 | 36 234 357,14 | 36 234 357,14 | | | | | 4 348 122,86 | 40 582 480,00 |
| Май | 82 501 300,00 | 73 661 875,00 | 73 661 875,00 | 73 661 875,00 | | | | | 8 839 425,00 | 82 501 300,00 |
| Июнь | 191 291 600,00 | 170 796 071,43 | 170 796 071,43 | 170 796 071,43 | | | | | 20 495 528,57 | 191 291 600,00 |
| Июль | 301 792 000,00 | 269 457 142,86 | 269 457 142,86 | 269 457 142,86 | | | | | 32 334 857,14 | 301 792 000,00 |
| **Август** | **374 195 500,00** | **334 103 125,00** | **334 103 125,00** | **334 103 125,00** | | | | | **40 092 375,00** | **374 195 500,00** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области»
_____ **Ибрашов М. Е.**

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Жол Алга Системс"
_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №1 за август 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Рекультивация притрассовых резервов** | | | | |
| 1 | 1 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 35155,000 | 45,74 | 1607834 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,68* | *270026* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,39* | *119099* |
| 2 | 2 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 35155,000 | 43,66 | 1534750 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,33* | *257752* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,23* | *113685* |
| 3 | 3 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 15270,000 | 26,40 | 403092 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,72* | *72059* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,96* | *29859* |
| 4 | 4 | 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 15270,000 | 22,85 | 348858 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,08* | *62364* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,69* | *25841* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **3894535** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **662202** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **288484** |
| | | | **Итого с временными** | | **3,12 %** | **121509,00** | **4016044** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,62 %** | **65060,00** | **4081104** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **4325718** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **4131061** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **495727** | **4626788** |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ Сарсенгалиев К. С.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ Каракулова Р. К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №2 за август 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 11-010203-0603 РСНБ РК 2015 | Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м3 грунта | 33753,000 | 7,20 | 243153 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,22* | *41155* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,53* | *18011* |
| 2 | 2 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 33753,000 | 75,15 | 2536389 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *449286* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *187881* |
| 3 | 3 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 33753,000 | 32,56 | 1098936 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *175776* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *81403* |
| 4 | 4 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 33753,000 | 77,60 | 2619150 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *461821* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *194011* |
| 5 | 5 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 12467,000 | 32,69 | 407485 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *72845* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *30184* |
| 6 | 6 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 12467,000 | 25,87 | 322518 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *57655* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *23890* |
| 7 | 7 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1471,000 | 51,97 | 76451 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,73* | *12840* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,85* | *5663* |
| 8 | 8 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 1471,000 | 392,91 | 577971 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *65,99* | *97067* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,10* | *42813* |
| 9 | 9 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 2036,000 | 164,65 | 335224 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,55* | *60161* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,20* | *24831* |
| 10 | 10 | 41-020104-1002 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км | т | 3664,800 | 77,60 | 284406 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,90* | *10614* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *21067* |
| 11 | 11 | 11-010102-0502 РСНБ РК 2015 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 | м3 грунта | 2036,000 | 8,67 | 17656 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,05* | *2138* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,64* | *1308* |
| 12 | 12 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 2036,000 | 21,80 | 44394 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,67* | *9501* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,62* | *3288* |
| 13 | 13 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 15975,000 | 75,15 | 1200451 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *212643* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *88922* |
| 14 | 14 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 15975,000 | 32,56 | 520117 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *83193* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *38527* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 15 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 15975,000 | 77,60 | 1239621 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *218576* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *91824* |
| 16 | 16 | 11-010203-0112 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 245336,000 | 50,85 | 12476447 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,86* | *3645257* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,77* | *924181* |
| 17 | 22 | 11-270302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 конструкции | 4022,460 | 343,17 | 1380384 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,42* | *331547* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,42* | *102251* |
| 18 | 23 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Щебень, гравий, галька. Погрузка | т | 6180,880 | 164,30 | 1015534 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,13* | *37901* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,17* | *75225* |
| 19 | 24 | 41-020104-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 6180,880 | 108,30 | 669418 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,04* | *24984* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,02* | *49587* |
| 20 | 25 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 10683,000 | 1206,18 | 12885599 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *196,00* | *2093822* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,35* | *954489* |
| 21 | 26 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство | м2 основания или покрытия | 63769,000 | 175,03 | 11161628 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,99* | *2549884* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,97* | *826787* |
| 22 | 29 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 38,259 | 86043,57 | 3291941 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *136056* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *243847* |
| 23 | 30 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 67196,000 | 1929,05 | 129624764 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *6759118* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *9601834* |
| 24 | 31 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 67196,000 | 447,30 | 30056460 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *1127995* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *2226404* |
| 25 | 32 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 60480,000 | 164,65 | 9957919 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,55* | *1787114* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,20* | *737624* |
| 26 | 33 | 41-020104-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 108864,000 | 108,30 | 11790477 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,04* | *440037* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,02* | *873369* |
| 27 | 34 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 60480,000 | 75,15 | 4544805 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *805048* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *336652* |
| 28 | 35 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 60480,000 | 32,56 | 1969118 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *314963* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *145861* |
| 29 | 36 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 60480,000 | 77,60 | 4693100 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *827509* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *347637* |
| 30 | 37 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | Укрепление обочин из фрезерованного материала с добавлением ПГС толщиной 10 см | м2 | 84000,000 | 178,48 | 14992346 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,26* | *3130239* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,22* | *1110544* |
| | | | **Раздел: Трубы водопропускные** | | | | |
| 31 | 64 | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 8,800 | 10518,26 | 92561 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2113,03* | *18595* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *779,13* | *6856* |
| 32 | 65 | 11-300405-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка | м3 сборных конструкций | 1,900 | 15448,87 | 29353 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2497,16* | *4745* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1144,36* | *2174* |
| 33 | 67 | 11-300405-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки стенок удлиняемых труб и оголовков одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка | м3 сборных конструкций | 19,660 | 16458,10 | 323566 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2756,55* | *54194* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1219,12* | *23968* |
| 34 | 69 | 21-040803-0206 РСНБ РК 2015 | Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм СТ РК 937-92 | шт. | 8,000 | 79542,88 | 636343 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2968,65* | *23749* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5892,06* | *47137* |
| 35 | 70 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 166,400 | 925,96 | 154080 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126,63* | *21071* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,59* | *11413* |
| 36 | 71 | 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой | м2 поверхности | 5,600 | 1347,53 | 7546 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *107,79* | *604* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *99,82* | *559* |
| 37 | 72 | 11-061301-0301 РСНБ РК 2015 | Лотки в сооружениях. Устройство | м3 | 4,400 | 68465,82 | 301250 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14416,81* | *63434* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5071,54* | *22315* |
| 38 | 73 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стыков. Устройство | м3 | 0,5307 | 20796,43 | 11037 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *693* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *818* |
| 39 | 78 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 38,000 | 32,69 | 1242 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *222* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *92* |
| 40 | 79 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 38,000 | 25,87 | 983 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *176* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *73* |
| 41 | 80 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 58,200 | 2778,77 | 161725 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *52604* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *11980* |
| 42 | 81 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 9,200 | 2481,63 | 22831 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *852* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *1691* |
| 43 | 82 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 63,000 | 2778,77 | 175063 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *56942* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *12968* |
| 44 | 83 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 10,000 | 2481,63 | 24816 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *926* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *1838* |
| 45 | 84 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 47,600 | 2778,77 | 132270 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *43023* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *9798* |
| 46 | 85 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 7,600 | 2481,63 | 18860 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *704* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *1397* |
| 47 | 86 | 11-010204-0601 РСНБ РК 2015 | Наброска или призма каменная. Устройство | м3 камня (в деле) | 7,800 | 6229,07 | 48587 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1460,85* | *11395* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *461,41* | *3599* |
| 48 | 90 | 11-300503-0106 РСНБ РК 2015 | Стенки портальные монолитные железобетонные. Демонтаж | м3 | 2,800 | 45409,25 | 127146 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13319,48* | *28895* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3363,65* | *9418* |
| 49 | 91 | 11-300401-0208 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Демонтаж. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м | м3 железобетона звеньев | 4,320 | 12413,54 | 53626 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3168,43* | *13688* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *919,52* | *3972* |
| 50 | 92 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Демонтаж | м3 лотка | 5,600 | 7619,60 | 42670 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2138,33* | *11975* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *564,41* | *3161* |
| 51 | 93 | 11-300405-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стенок откосных труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Демонтаж | м3 сборных конструкций | 4,900 | 6049,46 | 29642 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1762,24* | *8635* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *448,11* | *2196* |
| 52 | 94 | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 7,900 | 10518,26 | 83094 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2113,03* | *16693* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *779,13* | *6155* |
| 53 | 95 | 11-300405-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка | м3 сборных конструкций | 5,700 | 15448,87 | 88059 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2497,16* | *14234* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1144,36* | *6523* |
| 54 | 97 | 11-300405-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки стенок удлиняемых труб и оголовков одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка | м3 сборных конструкций | 16,100 | 16458,10 | 264975 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2756,55* | *44380* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1219,12* | *19628* |
| 55 | 98 | 21-040803-0107 РСНБ РК 2015 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) СТ РК 937-92 | шт. | 2,000 | 91554,89 | 183110 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3416,96* | *6834* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6781,84* | *13564* |
| 56 | 99 | 21-040803-0206 РСНБ РК 2015 | Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм СТ РК 937-92 | шт. | 4,000 | 79542,88 | 318172 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2968,65* | *11875* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5892,06* | *23568* |
| 57 | 100 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 177,800 | 925,96 | 164636 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126,63* | *22514* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,59* | *12195* |
| 58 | 101 | 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой | м2 поверхности | 5,000 | 1347,53 | 6738 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *107,79* | *539* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *99,82* | *499* |
| 59 | 102 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Заполнение пазух. Устройство | м3 | 5,000 | 22693,66 | 113468 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1376,63* | *6883* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1681,01* | *8405* |
| 60 | 103 | 11-061301-0301 РСНБ РК 2015 | Лотки в сооружениях. Устройство | м3 | 8,000 | 68465,82 | 547727 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14416,81* | *115334* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5071,54* | *40572* |
| 61 | 104 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стыков. Устройство | м3 | 0,930 | 20796,43 | 19341 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *1214* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *1433* |
| 62 | 110 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 62,000 | 32,69 | 2026 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *362* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *150* |
| 63 | 111 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 62,000 | 25,87 | 1604 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *287* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *119* |
| 64 | 112 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 38,400 | 2778,77 | 106705 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *34708* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *7904* |
| 65 | 113 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 6,100 | 2481,63 | 15138 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *565* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *1121* |
| 66 | 114 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 69,000 | 2778,77 | 191735 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *62365* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *14203* |
| 67 | 115 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 11,100 | 2481,63 | 27546 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *1028* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *2040* |
| 68 | 116 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Упоры. Устройство | м3 | 1,700 | 20796,43 | 35354 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *2220* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *2619* |
| 69 | 117 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 57,100 | 2778,77 | 158668 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *51610* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *11753* |
| 70 | 118 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 9,100 | 2481,63 | 22583 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *843* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *1673* |
| 71 | 119 | 11-010204-0601 РСНБ РК 2015 | Наброска или призма каменная. Устройство | м3 камня (в деле) | 7,400 | 6229,07 | 46095 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1460,85* | *10810* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *461,41* | *3414* |
| 72 | 122 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Демонтаж | м3 лотка | 11,600 | 7619,60 | 88387 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2138,33* | *24805* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *564,41* | *6547* |
| 73 | 124 | 11-060101-0114 РСНБ РК 2015 | Монолитный бетон для ремонта откосных стенок. Устройство | м3 | 5,200 | 23908,42 | 124324 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1333,54* | *6934* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1770,99* | *9209* |
| 74 | 125 | 11-061301-0301 РСНБ РК 2015 | Лотки в сооружениях. Устройство | м3 | 25,800 | 69650,03 | 1796971 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14461,01* | *373094* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5159,26* | *133109* |
| 75 | 126 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 121,500 | 32,69 | 3971 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *710* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *294* |
| 76 | 127 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 121,500 | 25,87 | 3143 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *562* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *233* |
| 77 | 128 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,25 м | м2 мощения | 130,200 | 2919,19 | 380078 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *909,09* | *118363* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *216,24* | *28154* |
| 78 | 129 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 13,200 | 2481,63 | 32758 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *1223* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *2426* |
| 79 | 130 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,25 м | м2 мощения | 350,700 | 2951,84 | 1035210 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *910,30* | *319244* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *218,65* | *76682* |
| 80 | 131 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 35,100 | 2481,63 | 87105 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *3251* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *6452* |
| 81 | 132 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Упоры. Устройство | м3 | 5,100 | 20796,43 | 106062 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *6660* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *7856* |
| 82 | 133 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,25 м | м2 мощения | 221,100 | 2951,84 | 652652 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *910,30* | *201268* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *218,65* | *48345* |
| 83 | 134 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 21,900 | 2481,63 | 54348 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *2028* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *4026* |
| 84 | 135 | 11-010204-0601 РСНБ РК 2015 | Наброска или призма каменная. Устройство | м3 камня (в деле) | 90,300 | 6229,07 | 562485 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1460,85* | *131914* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *461,41* | *41666* |
| 85 | 136 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Расчистка русла.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 40,000 | 32,69 | 1307 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *234* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *97* |
| 86 | 137 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 184,000 | 191,47 | 35230 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *7478* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *2610* |
| 87 | 138 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 184,000 | 32,69 | 6014 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *1075* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *445* |
| 88 | 139 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 18,000 | 2056,25 | 37012 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *755,48* | *13599* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *152,31* | *2742* |
| 89 | 140 | 11-300503-0106 РСНБ РК 2015 | Стенки портальные монолитные железобетонные. Демонтаж | м3 | 6,280 | 45409,25 | 285170 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10319,48* | *64806* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3363,65* | *21124* |
| 90 | 141 | 11-300401-0208 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Демонтаж. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м | м3 железобетона звеньев | 10,080 | 12413,54 | 125128 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3168,43* | *31938* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *919,52* | *9269* |
| 91 | 142 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Демонтаж | м3 лотка | 3,800 | 7619,60 | 28954 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2138,33* | *8126* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *564,41* | *2145* |
| 92 | 143 | 11-300405-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стенок откосных труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Демонтаж | м3 сборных конструкций | 6,680 | 6049,46 | 40410 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1762,24* | *11772* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *448,11* | *2993* |
| 93 | 144 | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 50,840 | 10518,26 | 534749 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2113,03* | *107426* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *779,13* | *39611* |
| 94 | 145 | 11-300401-0407 РСНБ РК 2015 | Звенья двухочковых труб, отверстие труб 2х1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3/3 м | м3 железобетона звеньев | 13,300 | 43317,25 | 576119 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6584,18* | *87570* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3208,69* | *42676* |
| 95 | 146 | 21-040801-0221 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.100 ГОСТ 24547-81 | шт. | 12,000 | 74362,63 | 892352 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2775,32* | *33304* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5508,34* | *66100* |
| 96 | 147 | 11-300405-0203 РСНБ РК 2015 | Блоки стенок удлиняемых труб и оголовков двухочковых, отверстие труб до 3 м. Установка | м3 сборных конструкций | 12,960 | 18119,68 | 234831 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3116,05* | *40384* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1342,20* | *17395* |
| 97 | 148 | 21-040803-0107 РСНБ РК 2015 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) СТ РК 937-92 | шт. | 4,000 | 91554,89 | 366220 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3416,96* | *13668* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6781,84* | *27127* |
| 98 | 149 | 21-040803-0206 РСНБ РК 2015 | Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм СТ РК 937-92 | шт. | 4,000 | 79542,88 | 318172 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2968,65* | *11875* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5892,06* | *23568* |
| 99 | 150 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 257,030 | 925,96 | 238001 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126,63* | *32547* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,59* | *17630* |
| 100 | 151 | 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой | м2 поверхности | 28,710 | 1347,53 | 38687 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *107,79* | *3095* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *99,82* | *2866* |
| 101 | 152 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Заполнение пазух бетоном. Устройство | м3 | 18,130 | 22693,66 | 411436 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1376,63* | *24958* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1681,01* | *30477* |
| 102 | 153 | 11-061301-0301 РСНБ РК 2015 | Лотки в сооружениях. Устройство | м3 | 5,600 | 68465,82 | 383409 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14416,81* | *80734* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5071,54* | *28401* |
| 103 | 154 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стыков. Устройство | м3 | 3,060 | 20796,43 | 63637 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *3996* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *4714* |
| 104 | 155 | 11-010104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 119,000 | 18,24 | 2170 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,26* | *388* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,35* | *161* |
| 105 | 156 | 11-010104-0411 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 119,000 | 8,06 | 960 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,44* | *172* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,60* | *71* |
| 106 | 157 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 119,000 | 196,20 | 23348 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,43* | *7310* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,53* | *1729* |
| 107 | 158 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 119,000 | 77,60 | 9234 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *1628* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *684* |
| 108 | 159 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 42,000 | 32,69 | 1373 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *245* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *102* |
| 109 | 160 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 42,000 | 25,87 | 1087 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *194* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *80* |
| 110 | 161 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 33,700 | 2778,77 | 93645 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *30460* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *6937* |
| 111 | 162 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 5,400 | 2481,63 | 13401 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *500* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *993* |
| 112 | 163 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 49,200 | 2778,77 | 136716 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *44469* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *10127* |
| 113 | 164 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 7,900 | 2481,63 | 19605 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *732* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *1452* |
| 114 | 165 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Упоры. Устройство | м3 | 1,700 | 20796,43 | 35354 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *2220* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *2619* |
| 115 | 166 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 40,900 | 2778,77 | 113652 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *36967* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *8419* |
| 116 | 167 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 6,600 | 2481,63 | 16379 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *611* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *1213* |
| 117 | 168 | 11-010204-0601 РСНБ РК 2015 | Наброска или призма каменная. Устройство | м3 камня (в деле) | 5,600 | 6229,07 | 34883 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1460,85* | *8181* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *461,41* | *2584* |
| 118 | 169 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Расчистка русла.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 30,000 | 32,69 | 981 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *175* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *73* |
| 119 | 170 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 74,000 | 191,47 | 14169 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *3008* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *1050* |
| 120 | 171 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 7,000 | 2056,25 | 14394 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *755,48* | *5288* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *152,31* | *1066* |
| 121 | 172 | 11-300503-0106 РСНБ РК 2015 | Стенки портальные монолитные железобетонные. Демонтаж | м3 | 1,700 | 45409,25 | 77196 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17319,48* | *17543* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3363,65* | *5718* |
| 122 | 173 | 11-300401-0208 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Демонтаж. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м | м3 железобетона звеньев | 0,846 | 12413,54 | 10427 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3168,43* | *2661* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *919,52* | *772* |
| 123 | 174 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Демонтаж | м3 лотка | 0,600 | 7619,60 | 4572 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2138,33* | *1283* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *564,41* | *339* |
| 124 | 175 | 11-300405-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стенок откосных труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Демонтаж | м3 сборных конструкций | 1,580 | 6049,46 | 9558 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1762,24* | *2784* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *448,11* | *708* |
| 125 | 176 | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 13,000 | 10518,26 | 136737 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2113,03* | *27469* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *779,13* | *10129* |
| 126 | 177 | 11-300401-0203 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м | м3 железобетона звеньев | 0,840 | 27463,83 | 23070 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5947,32* | *4996* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2034,36* | *1709* |
| 127 | 178 | 21-040801-0109 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 | шт. | 2,000 | 43364,23 | 86728 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1618,41* | *3237* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3212,17* | *6424* |
| 128 | 179 | 11-300401-0303 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб удлиняемые, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3/4 м | м3 железобетона звеньев | 5,940 | 30711,65 | 182427 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6676,06* | *39656* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2274,94* | *13513* |
| 129 | 181 | 21-040803-0204 РСНБ РК 2015 | Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92 | шт. | 1,000 | 55524,09 | 55524 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2072,24* | *2072* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4112,90* | *4113* |
| 130 | 182 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 54,200 | 925,96 | 50187 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126,63* | *6863* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,59* | *3718* |
| 131 | 183 | 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой | м2 поверхности | 2,000 | 1347,53 | 2695 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *107,79* | *216* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *99,82* | *200* |
| 132 | 184 | 11-061301-0301 РСНБ РК 2015 | Лотки в сооружениях. Устройство | м3 | 1,000 | 68465,82 | 68466 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14416,81* | *14417* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5071,54* | *5072* |
| 133 | 185 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стыков. Устройство | м3 | 1,770 | 20796,43 | 36810 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *2311* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *2727* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 134 | 186 | 11-010104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 49,000 | 18,24 | 894 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,26* | *160* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,35* | *66* |
| 135 | 187 | 11-010104-0411 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 49,000 | 8,06 | 395 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,44* | *71* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,60* | *29* |
| 136 | 188 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5,000 | 1179,86 | 5899 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *433,49* | *2167* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *87,40* | *437* |
| 137 | 189 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 54,000 | 196,20 | 10595 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,43* | *3317* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,53* | *785* |
| 138 | 190 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 54,000 | 77,60 | 4190 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *739* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *310* |
| 139 | 191 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 15,800 | 32,69 | 516 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *92* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *38* |
| 140 | 192 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 15,880 | 25,87 | 411 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *73* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *30* |
| 141 | 193 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 22,000 | 2778,77 | 61133 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *19885* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *4528* |
| 142 | 194 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 3,600 | 2481,63 | 8934 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *333* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *662* |
| 143 | 195 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 19,400 | 2778,77 | 53908 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *17535* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *3993* |
| 144 | 196 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 1,900 | 2481,63 | 4715 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *176* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *349* |
| 145 | 197 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 20,200 | 2778,77 | 56131 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *18258* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *4158* |
| 146 | 198 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 3,200 | 2481,63 | 7941 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *296* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *588* |
| 147 | 199 | 11-010204-0601 РСНБ РК 2015 | Наброска или призма каменная. Устройство | м3 камня (в деле) | 2,700 | 6229,07 | 16818 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1460,85* | *3944* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *461,41* | *1246* |
| 148 | 200 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Расчистка русла.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 58,000 | 32,69 | 1896 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *339* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *140* |
| 149 | 201 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стыков. Устройство | м3 | 4,050 | 20796,43 | 84226 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *5289* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *6239* |
| 150 | 202 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 124,000 | 32,69 | 4053 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *725* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *300* |
| 151 | 203 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 124,000 | 25,87 | 3208 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *573* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *238* |
| 152 | 204 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 76,800 | 2778,77 | 213410 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *69415* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *15808* |
| 153 | 205 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 9,150 | 2481,63 | 22707 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *847* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *1682* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 154 | 206 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 138,000 | 2778,77 | 383471 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *124731* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *28405* |
| 155 | 207 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 22,200 | 2481,63 | 55092 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *2056* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *4081* |
| 156 | 208 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Упоры. Устройство | м3 | 3,400 | 20796,43 | 70708 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *4440* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *5238* |
| 157 | 209 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 114,200 | 2778,77 | 317336 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *103219* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *23506* |
| 158 | 210 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 63,800 | 2481,63 | 158328 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *5909* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *11728* |
| 159 | 211 | 11-010204-0601 РСНБ РК 2015 | Наброска или призма каменная. Устройство | м3 камня (в деле) | 14,800 | 6229,07 | 92190 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1460,85* | *21621* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *461,41* | *6829* |
| | | | **Раздел: ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ** | | | | |
| 160 | 224 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 82,000 | 26,40 | 2165 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,72* | *387* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,96* | *160* |
| 161 | 225 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 312,000 | 32,69 | 10198 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *1823* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *755* |
| 162 | 226 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 312,000 | 25,87 | 8071 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *1443* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *598* |
| 163 | 227 | 11-010201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 312,000 | 67,09 | 20931 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,88* | *3707* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,97* | *1550* |
| 164 | 228 | 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 312,000 | 29,71 | 9268 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,75* | *1482* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,20* | *687* |
| 165 | 229 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 312,000 | 77,60 | 24210 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *4269* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *1793* |
| 166 | 230 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 624,000 | 5,87 | 3662 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,89* | *556* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,43* | *271* |
| 167 | 233 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 34,000 | 3682,01 | 125188 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *288,40* | *9806* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *272,74* | *9273* |
| 168 | 234 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 189,000 | 79,34 | 14994 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *2606* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *1111* |
| 169 | 235 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 18,900 | 3508,77 | 66316 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *130,95* | *2475* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,91* | *4912* |
| 170 | 236 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 18,900 | 2029,37 | 38355 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *1431* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *2841* |
| 171 | 237 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,095 | 86043,57 | 8131 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *336* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *602* |
| 172 | 238 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 167,000 | 1929,05 | 322152 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *16798* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *23863* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 173 | 239 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 167,000 | 447,30 | 74698 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *2803* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *5533* |
| 174 | 240 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | Укрепление обочин из фрезерованного материала с добавлением ПГС толщиной 10 см | м2 | 202,000 | 178,48 | 36053 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,26* | *7527* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,22* | *2671* |
| 175 | 241 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 6,161 | 2029,37 | 12503 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *467* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *926* |
| 176 | 242 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 157,500 | 79,34 | 12495 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *2172* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *926* |
| 177 | 243 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Расчистка русла.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 8,000 | 32,69 | 261 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *47* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *19* |
| 178 | 244 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 14,000 | 191,47 | 2681 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *569* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *199* |
| 179 | 245 | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 2,740 | 10518,26 | 28820 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2113,03* | *5790* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *779,13* | *2135* |
| 180 | 246 | 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | м3 железобетона звеньев | 1,500 | 42488,66 | 63733 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9175,05* | *13763* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3147,31* | *4721* |
| 181 | 247 | 21-040801-0101 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 | шт. | 10,000 | 43364,23 | 433642 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1618,41* | *16184* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3212,17* | *32122* |
| 182 | 248 | 11-300405-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки стенок удлиняемых труб и оголовков одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка | м3 сборных конструкций | 1,260 | 16458,10 | 20737 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2756,55* | *3473* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1219,12* | *1536* |
| 183 | 249 | 21-040803-0101 РСНБ РК 2015 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92 | шт. | 2,000 | 40799,93 | 81600 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1522,71* | *3045* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3022,22* | *6044* |
| 184 | 250 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 22,380 | 925,96 | 20723 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126,63* | *2834* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,59* | *1535* |
| 185 | 251 | 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой | м2 поверхности | 5,010 | 1347,53 | 6751 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *107,79* | *540* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *99,82* | *500* |
| 186 | 252 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стыков. Устройство | м3 | 0,080 | 20796,43 | 1664 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *104* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *123* |
| 187 | 253 | 11-010104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 11,000 | 18,24 | 201 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,26* | *36* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,35* | *15* |
| 188 | 254 | 11-010104-0411 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 11,000 | 8,06 | 89 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,44* | *16* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,60* | *7* |
| 189 | 255 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 2,000 | 196,20 | 2354 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,43* | *737* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,53* | *174* |
| 190 | 256 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 12,000 | 77,60 | 931 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *164* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *69* |
| 191 | 257 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 168,000 | 191,47 | 32167 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *6828* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *2383* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 192 | 258 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 168,000 | 32,69 | 5491 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *982* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *407* |
| 193 | 259 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 423,000 | 32,69 | 13826 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *2472* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *1024* |
| 194 | 260 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 423,000 | 25,87 | 10943 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *1956* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *811* |
| 195 | 261 | 11-010201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 423,000 | 67,09 | 28378 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,88* | *5026* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,97* | *2102* |
| 196 | 262 | 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 423,000 | 29,71 | 12566 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,75* | *2010* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,20* | *931* |
| 197 | 263 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 423,000 | 77,60 | 32824 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *5788* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *2431* |
| 198 | 264 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 1258,000 | 5,87 | 7382 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,89* | *1121* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,43* | *547* |
| 199 | 267 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 68,000 | 3682,01 | 250377 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *288,40* | *19611* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *272,74* | *18546* |
| 200 | 268 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 378,000 | 79,34 | 29989 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *5212* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *2221* |
| 201 | 269 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 37,800 | 3508,77 | 132632 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *130,95* | *4950* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,91* | *9825* |
| 202 | 270 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 37,800 | 2029,37 | 76710 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *2863* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *5682* |
| 203 | 271 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,167 | 86043,57 | 14369 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *594* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *1064* |
| 204 | 272 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 334,000 | 1929,05 | 644304 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *33596* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *47726* |
| 205 | 273 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 334,000 | 447,30 | 149397 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *5607* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *11066* |
| 206 | 274 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | Укрепление обочин из фрезерованного материала с добавлением ПГС толщиной 10 см | м2 | 404,000 | 178,48 | 72106 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,26* | *15055* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,22* | *5341* |
| 207 | 275 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 10,100 | 2029,37 | 20497 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *765* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *1518* |
| 208 | 276 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 315,000 | 79,34 | 24991 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *4344* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *1851* |
| 209 | 277 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 86,000 | 191,47 | 16466 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *3495* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *1220* |
| 210 | 278 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 86,000 | 32,69 | 2811 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *502* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *208* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211 | 279 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 338,000 | 32,69 | 11048 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *1975* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *818* |
| 212 | 280 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 338,000 | 25,87 | 8744 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *1563* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *648* |
| 213 | 281 | 11-010201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 338,000 | 67,09 | 22676 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,88* | *4016* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,97* | *1680* |
| 214 | 282 | 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 338,000 | 29,71 | 10041 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,75* | *1606* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,20* | *744* |
| 215 | 283 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 338,000 | 77,60 | 26228 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *4625* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *1943* |
| 216 | 284 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 659,000 | 5,87 | 3867 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,89* | *587* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,43* | *286* |
| 217 | 287 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 34,000 | 3682,01 | 125188 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *288,40* | *9806* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *272,74* | *9273* |
| 218 | 288 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство | м2 основания или покрытия | 189,000 | 175,03 | 33081 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,99* | *7557* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,97* | *2450* |
| 219 | 289 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 18,900 | 3508,77 | 66316 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *130,95* | *2475* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,91* | *4912* |
| 220 | 290 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 18,900 | 2029,37 | 38355 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *1431* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *2841* |
| 221 | 291 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,084 | 86043,57 | 7185 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *297* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *532* |
| 222 | 292 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 167,000 | 1929,05 | 322152 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *16798* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *23863* |
| 223 | 293 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 167,000 | 447,30 | 74698 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *2803* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *5533* |
| 224 | 294 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | Укрепление обочин из фрезерованного материала с добавлением ПГС толщиной 10 см | м2 | 202,000 | 178,48 | 36053 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,26* | *7527* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,22* | *2671* |
| 225 | 295 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 5,050 | 2029,37 | 10248 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *382* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *759* |
| 226 | 296 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 157,500 | 79,34 | 12495 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *2172* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *926* |
| 227 | 297 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Расчистка русла.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 7,000 | 32,69 | 229 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *41* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *17* |
| 228 | 298 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 15,000 | 191,47 | 2872 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *610* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *213* |
| 229 | 299 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 15,000 | 32,69 | 490 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *88* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *36* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 230 | 300 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 1,000 | 2056,25 | 2056 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *755,48* | *755* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *152,31* | *152* |
| 231 | 301 | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 3,080 | 10518,26 | 32396 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2113,03* | *6508* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *779,13* | *2400* |
| 232 | 302 | 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | м3 железобетона звеньев | 1,800 | 42488,66 | 76480 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9175,05* | *16515* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3147,31* | *5665* |
| 233 | 303 | 21-040801-0101 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 | шт. | 12,000 | 43364,23 | 520371 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1618,41* | *19421* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3212,17* | *38546* |
| 234 | 304 | 11-300405-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки стенок удлиняемых труб и оголовков одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка | м3 сборных конструкций | 1,260 | 16458,10 | 20737 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2756,55* | *3473* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1219,12* | *1536* |
| 235 | 305 | 21-040803-0101 РСНБ РК 2015 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92 | шт. | 2,000 | 40799,93 | 81600 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1522,71* | *3045* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3022,22* | *6044* |
| 236 | 306 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 26,650 | 925,96 | 24677 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126,63* | *3375* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,59* | *1828* |
| 237 | 307 | 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой | м2 поверхности | 5,960 | 1347,53 | 8031 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *107,79* | *642* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *99,82* | *595* |
| 238 | 308 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стыков. Устройство | м3 | 0,080 | 20796,43 | 1664 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *104* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *123* |
| 239 | 309 | 11-010104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 12,000 | 18,24 | 219 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,26* | *39* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,35* | *16* |
| 240 | 310 | 11-010104-0411 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 12,000 | 8,06 | 97 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,44* | *17* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,60* | *7* |
| 241 | 311 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 13,000 | 196,20 | 2551 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,43* | *799* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,53* | *189* |
| 242 | 312 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 13,000 | 77,60 | 1009 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *178* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *75* |
| 243 | 313 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 156,000 | 191,47 | 29869 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *6340* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *2213* |
| 244 | 314 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 156,000 | 32,69 | 5099 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *912* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *378* |
| 245 | 315 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 398,000 | 32,69 | 13009 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *2326* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *964* |
| 246 | 316 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 398,000 | 25,87 | 10296 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *1841* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *763* |
| 247 | 317 | 11-010201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 398,000 | 67,09 | 26701 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,88* | *4729* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,97* | *1978* |
| 248 | 318 | 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 398,000 | 29,71 | 11823 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,75* | *1891* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,20* | *876* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполне ю работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 249 | 319 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 398,000 | 77,60 | 30884 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *5446* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *2288* |
| 250 | 320 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 1224,000 | 5,87 | 7183 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,89* | *1091* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,43* | *532* |
| 251 | 323 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 68,000 | 3682,01 | 250377 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *288,40* | *19611* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *272,74* | *18546* |
| 252 | 324 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 378,000 | 79,34 | 29989 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *5212* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *2221* |
| 253 | 325 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 37,800 | 3508,77 | 132632 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *130,95* | *4950* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,91* | *9825* |
| 254 | 326 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 37,800 | 2029,37 | 76710 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *2863* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *5682* |
| 255 | 327 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,167 | 86043,57 | 14369 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *594* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *1064* |
| 256 | 328 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 334,000 | 1929,05 | 644304 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *33596* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *47726* |
| 257 | 329 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 334,000 | 447,30 | 149397 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *5607* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *11066* |
| 258 | 330 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | Укрепление обочин из фрезерованного материала с добавлением ПГС толщиной 10 см | м2 | 404,000 | 178,48 | 72106 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,26* | *15055* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,22* | *5341* |
| 259 | 331 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 10,100 | 2029,37 | 20497 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *765* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *1518* |
| 260 | 332 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 30,300 | 51,97 | 1575 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,73* | *264* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,85* | *117* |
| 261 | 333 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта( с доведением до 50 м) | м3 грунта | 30,300 | 174,63 | 5291 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,33* | *889* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,94* | *392* |
| 262 | 334 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 315,000 | 79,34 | 24991 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *4344* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *1851* |
| 263 | 335 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Расчистка русла.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 15,000 | 32,69 | 490 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *88* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *36* |
| 264 | 336 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 26,000 | 191,47 | 4978 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *1057* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *369* |
| 265 | 337 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 26,000 | 32,69 | 850 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *152* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *63* |
| 266 | 338 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 3,000 | 2056,25 | 6169 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *755,48* | *2266* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *152,31* | *457* |
| 267 | 339 | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 5,740 | 10518,26 | 60375 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2113,03* | *12129* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *779,13* | *4472* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 268 | 340 | 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | м3 железобетона звеньев | 3,300 | 42488,66 | 140213 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9175,05* | *30278* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3147,31* | *10386* |
| 269 | 341 | 21-040801-0101 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 | шт. | 22,000 | 43364,23 | 954013 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1618,41* | *35605* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3212,17* | *70668* |
| 270 | 342 | 11-300405-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки стенок удлиняемых труб и оголовков одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка | м3 сборных конструкций | ,520 | 16458,10 | 41474 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2756,55* | *6946* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1219,12* | *3072* |
| 271 | 343 | 21-040803-0101 РСНБ РК 2015 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92 | шт. | 4,000 | 40799,93 | 163200 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1522,71* | *6091* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3022,22* | *12089* |
| 272 | 344 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 48,970 | 925,96 | 45344 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126,63* | *6201* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,59* | *3359* |
| 273 | 345 | 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой | м2 поверхности | 10,960 | 1347,53 | 14769 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *107,79* | *1181* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *99,82* | *1094* |
| 274 | 346 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стыков. Устройство | м3 | 0,150 | 20796,43 | 3119 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *196* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *231* |
| 275 | 347 | 11-010104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 22,000 | 18,24 | 401 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,26* | *72* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,35* | *30* |
| 276 | 348 | 11-010104-0411 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 22,000 | 8,06 | 177 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,44* | *32* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,60* | *13* |
| 277 | 349 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,000 | 1179,86 | 2360 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *433,49* | *867* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *87,40* | *175* |
| 278 | 350 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 24,000 | 196,20 | 4709 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,43* | *1474* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,53* | *349* |
| 279 | 351 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 24,000 | 77,60 | 1862 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *328* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *138* |
| 280 | 352 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 93,000 | 191,47 | 17807 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *3780* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *1319* |
| 281 | 353 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 93,000 | 32,69 | 3040 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *543* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *225* |
| 282 | 354 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 328,000 | 32,69 | 10721 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *1917* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *794* |
| 283 | 355 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 328,000 | 25,87 | 8485 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *1517* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *629* |
| 284 | 356 | 11-010201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 328,000 | 67,09 | 22005 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,88* | *3897* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,97* | *1630* |
| 285 | 357 | 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 328,000 | 29,71 | 9744 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,75* | *1559* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,20* | *722* |
| 286 | 358 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 328,000 | 77,60 | 25452 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *4488* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *1885* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 287 | 359 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 948,000 | 5,87 | 5563 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,89* | *845* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,43* | *412* |
| 288 | 362 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 75,000 | 3682,01 | 276151 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *288,40* | *21630* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *272,74* | *20456* |
| 289 | 363 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 416,000 | 79,34 | 33004 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *5736* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *2445* |
| 290 | 364 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 41,600 | 3508,77 | 145965 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *130,95* | *5448* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,91* | *10812* |
| 291 | 365 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 41,600 | 2029,37 | 84422 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *3151* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *6253* |
| 292 | 366 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,184 | 86043,57 | 15789 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *653* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *1170* |
| 293 | 367 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 367,000 | 1929,05 | 707963 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *36916* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *52442* |
| 294 | 368 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 367,000 | 447,30 | 164157 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *6161* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *12160* |
| 295 | 369 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | Укрепление обочин из фрезерованного материала с добавлением ПГС толщиной 10 см | м2 | 344,000 | 178,48 | 61397 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,26* | *12819* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,22* | *4548* |
| 296 | 370 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 8,600 | 2029,37 | 17453 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *651* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *1293* |
| 297 | 371 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 157,500 | 79,34 | 12495 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *2172* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *926* |
| 298 | 372 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 97,000 | 191,47 | 18572 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *3942* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *1376* |
| 299 | 373 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 97,000 | 32,69 | 3170 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *567* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *235* |
| 300 | 374 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 298,000 | 32,69 | 9740 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *1741* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *721* |
| 301 | 375 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 298,000 | 25,87 | 7709 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *1378* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *571* |
| 302 | 376 | 11-010201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 298,000 | 67,09 | 19992 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,88* | *3541* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,97* | *1481* |
| 303 | 377 | 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 298,000 | 29,71 | 8852 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,75* | *1416* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,20* | *656* |
| 304 | 378 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 298,000 | 77,60 | 23124 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *4077* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *1713* |
| 305 | 379 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 932,000 | 5,87 | 5469 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,89* | *831* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,43* | *405* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 306 | 382 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 80,000 | 3682,01 | 294561 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *288,40* | *23072* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *272,74* | *21819* |
| 307 | 383 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 448,000 | 79,34 | 35542 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *6178* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *2633* |
| 308 | 384 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 44,800 | 3508,77 | 157193 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *130,95* | *5867* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,91* | *11644* |
| 309 | 385 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 44,800 | 2029,37 | 90916 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *3393* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *6735* |
| 310 | 386 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,198 | 86043,57 | 16994 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *702* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *1259* |
| 311 | 387 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 395,000 | 1929,05 | 761977 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *39732* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *56443* |
| 312 | 388 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 395,000 | 447,30 | 176682 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *6631* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *13088* |
| 313 | 389 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | Укрепление обочин из фрезерованного материала с добавлением ПГС толщиной 10 см | м2 | 344,000 | 178,48 | 61397 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,26* | *12819* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,22* | *4548* |
| 314 | 390 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 8,600 | 2029,37 | 17453 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *651* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *1293* |
| 315 | 391 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 157,500 | 79,34 | 12495 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *2172* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *926* |
| 316 | 392 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 186,000 | 191,47 | 35613 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *7560* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *2638* |
| 317 | 393 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 186,000 | 32,69 | 6079 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *1087* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *450* |
| 318 | 394 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 452,000 | 32,69 | 14774 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *2641* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *1094* |
| 319 | 395 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 452,000 | 25,87 | 11693 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *2090* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *866* |
| 320 | 396 | 11-010201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 452,000 | 67,09 | 30324 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,88* | *5370* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,97* | *2246* |
| 321 | 397 | 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 452,000 | 29,71 | 13427 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,75* | *2148* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,20* | *995* |
| 322 | 398 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 452,000 | 77,60 | 35074 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *6184* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *2598* |
| 323 | 399 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 1236,000 | 5,87 | 7253 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,89* | *1101* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,43* | *537* |
| 324 | 402 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 91,000 | 3682,01 | 335063 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *288,40* | *26244* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *272,74* | *24819* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 325 | 403 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 378,000 | 79,34 | 29989 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *5212* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *2221* |
| 326 | 404 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 37,800 | 3508,77 | 132632 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *130,95* | *4950* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,91* | *9825* |
| 327 | 405 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 37,800 | 2029,37 | 76710 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *2863* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *5682* |
| 328 | 406 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,167 | 86043,57 | 14369 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *594* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *1064* |
| 329 | 407 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 334,000 | 1929,05 | 644304 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *33596* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *47726* |
| 330 | 408 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 334,000 | 447,30 | 149397 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *5607* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *11066* |
| 331 | 409 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | Укрепление обочин из фрезерованного материала с добавлением ПГС толщиной 10 см | м2 | 404,000 | 178,48 | 72106 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,26* | *15055* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,22* | *5341* |
| 332 | 410 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 10,100 | 2029,37 | 20497 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *765* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *1518* |
| 333 | 411 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 30,300 | 51,97 | 1575 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,73* | *264* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,85* | *117* |
| 334 | 412 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта( с доведением до 50 м) | м3 грунта | 30,300 | 174,63 | 5291 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,33* | *889* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,94* | *392* |
| 335 | 413 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 315,000 | 79,34 | 24991 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *4344* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *1851* |
| 336 | 414 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Расчистка русла.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 14,000 | 32,69 | 458 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *82* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *34* |
| 337 | 415 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 28,000 | 191,47 | 5361 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *1138* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *397* |
| 338 | 416 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 28,000 | 32,69 | 915 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *164* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *68* |
| 339 | 417 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 3,000 | 2056,25 | 6169 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *755,48* | *2266* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *152,31* | *457* |
| 340 | 418 | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 5,950 | 10518,26 | 62584 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2113,03* | *12573* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *779,13* | *4636* |
| 341 | 419 | 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | м3 железобетона звеньев | 3,450 | 42488,66 | 146586 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9175,05* | *31654* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3147,31* | *10858* |
| 342 | 420 | 21-040801-0101 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 | шт. | 23,000 | 43364,23 | 997377 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1618,41* | *37224* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3212,17* | *73880* |
| 343 | 421 | 11-300405-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки стенок удлиняемых труб и оголовков одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка | м3 сборных конструкций | 2,520 | 16458,10 | 41474 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2756,55* | *6946* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1219,12* | *3072* |
| 344 | 422 | 21-040803-0101 РСНБ РК 2015 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92 | шт. | 4,000 | 40799,93 | 163200 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1522,71* | *6091* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3022,22* | *12089* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 345 | 423 | 11-300504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 51,100 | 3154,22 | 161181 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *428,63* | *21903* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *233,65* | *11939* |
| 346 | 424 | 11-300504-0102 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство | м2 изолируемой поверхности | 11,500 | 4440,52 | 51066 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *643,45* | *7400* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *328,93* | *3783* |
| 347 | 425 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стыков. Устройство | м3 | 0,160 | 20796,43 | 3327 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *209* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *246* |
| 348 | 426 | 11-010104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 22,000 | 18,24 | 401 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,26* | *72* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,35* | *30* |
| 349 | 427 | 11-010104-0411 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 22,000 | 8,06 | 177 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,44* | *32* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,60* | *13* |
| 350 | 428 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 24,000 | 196,20 | 4709 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,43* | *1474* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,53* | *349* |
| 351 | 429 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 24,000 | 77,60 | 1862 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *328* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *138* |
| 352 | 430 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 92,000 | 191,47 | 17615 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *3739* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *1305* |
| 353 | 431 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 92,000 | 32,69 | 3007 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *538* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *223* |
| 354 | 432 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 292,000 | 32,69 | 9544 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *1706* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *707* |
| 355 | 433 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 292,000 | 25,87 | 7554 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *1350* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *560* |
| 356 | 434 | 11-010201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 292,000 | 67,09 | 19590 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,88* | *3469* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,97* | *1451* |
| 357 | 435 | 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 292,000 | 29,71 | 8674 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,75* | *1387* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,20* | *643* |
| 358 | 436 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 292,000 | 77,60 | 22658 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *3995* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *1678* |
| 359 | 437 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 1304,000 | 5,87 | 7652 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,89* | *1162* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,43* | *567* |
| 360 | 440 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 91,000 | 3682,01 | 335063 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *288,40* | *26244* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *272,74* | *24819* |
| 361 | 441 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 378,000 | 79,34 | 29989 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *5212* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *2221* |
| 362 | 442 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 37,800 | 3508,77 | 132632 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *130,95* | *4950* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,91* | *9825* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 363 | 443 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 37,800 | 2029,37 | 76710 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *2863* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *5682* |
| 364 | 444 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,167 | 86043,57 | 14369 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *594* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *1064* |
| 365 | 445 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 334,000 | 1929,05 | 644304 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *33596* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *47726* |
| 366 | 446 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 334,000 | 447,30 | 149397 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *5607* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *11066* |
| 367 | 447 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | Укрепление обочин из фрезерованного материала с добавлением ПГС толщиной 10 см | м2 | 404,000 | 178,48 | 72106 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,26* | *15055* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,22* | *5341* |
| 368 | 448 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 10,100 | 2029,37 | 20497 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *765* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *1518* |
| 369 | 449 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 30,300 | 51,97 | 1575 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,73* | *264* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,85* | *117* |
| 370 | 450 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 315,000 | 79,34 | 24991 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *4344* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *1851* |
| 371 | 451 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 88,000 | 191,47 | 16849 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *3577* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *1248* |
| 372 | 452 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 88,000 | 32,69 | 2876 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *514* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *213* |
| 373 | 453 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 268,000 | 32,69 | 8760 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *1566* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *649* |
| 374 | 454 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 268,000 | 25,87 | 6933 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *1239* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *514* |
| 375 | 455 | 11-010201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 268,000 | 67,09 | 17980 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,88* | *3184* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,97* | *1332* |
| 376 | 456 | 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 268,000 | 29,71 | 7961 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,75* | *1273* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,20* | *590* |
| 377 | 457 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 268,000 | 77,60 | 20796 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *3667* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *1540* |
| 378 | 458 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 652,000 | 5,87 | 3826 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,89* | *581* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,43* | *283* |
| 379 | 461 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 34,000 | 3682,01 | 125188 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *288,40* | *9806* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *272,74* | *9273* |
| 380 | 462 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 189,000 | 79,34 | 14994 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *2606* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *1111* |
| 381 | 463 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 18,900 | 3508,77 | 66316 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *130,95* | *2475* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,91* | *4912* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 382 | 464 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 18,900 | 2029,37 | 38355 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *1431* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *2841* |
| 383 | 465 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,084 | 86043,57 | 7185 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *297* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *532* |
| 384 | 466 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 167,000 | 1929,05 | 322152 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *16798* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *23863* |
| 385 | 467 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 167,000 | 447,30 | 74698 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *2803* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *5533* |
| 386 | 468 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | Укрепление обочин из фрезерованного материала с добавлением ПГС толщиной 10 см | м2 | 202,000 | 178,48 | 36053 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,26* | *7527* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,22* | *2671* |
| 387 | 469 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735 2014 | м3 | 5,050 | 2029,37 | 10248 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *382* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *759* |
| 388 | 470 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 157,500 | 79,34 | 12495 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *2172* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *926* |
| 389 | 490 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 680,000 | 32,69 | 22226 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *3973* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *1646* |
| 390 | 491 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 680,000 | 25,87 | 17591 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *3145* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *1303* |
| 391 | 492 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 3388,000 | 32,69 | 110737 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *19796* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *8203* |
| 392 | 493 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 3388,000 | 25,87 | 87647 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *15668* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *6492* |
| 393 | 494 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 3388,000 | 75,15 | 254593 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *45098* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *18859* |
| 394 | 495 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 3388,000 | 32,56 | 110307 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *17644* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *8171* |
| 395 | 496 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 3388,000 | 77,60 | 262901 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *46356* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *19474* |
| 396 | 497 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 5229,000 | 5,87 | 30685 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,89* | *4660* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,43* | *2273* |
| 397 | 510 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 221,400 | 3682,01 | 815198 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *288,40* | *63851* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *272,74* | *60385* |
| 398 | 511 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 1476,000 | 79,34 | 117099 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *20353* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *8674* |
| 399 | 512 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 224,352 | 3508,77 | 787200 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *130,95* | *29379* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,91* | *58311* |
| 400 | 513 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 180,072 | 2029,37 | 365433 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *13638* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *27069* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 401 | 514 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,738 | 86043,57 | 63500 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *2624* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *4704* |
| 402 | 515 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 1476,000 | 1929,05 | 2847285 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *148468* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *210910* |
| 403 | 516 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 1476,000 | 447,30 | 660208 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *24777* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *48904* |
| 404 | 517 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 240,000 | 164,65 | 39516 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,55* | *7092* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,20* | *2927* |
| 405 | 518 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 240,000 | 32,69 | 7844 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *1402* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *581* |
| 406 | 519 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 240,000 | 25,87 | 6209 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *1110* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *460* |
| 407 | 520 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 240,000 | 75,15 | 18035 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *3195* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *1336* |
| 408 | 521 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 240,000 | 32,56 | 7814 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *1250* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *579* |
| 409 | 522 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 240,000 | 77,60 | 18623 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *3284* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *1380* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **302595979** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **30962970** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **22414517** |
| | | | **Итого с временными** | | **3,12 %** | **9440995,00** | **312036974** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,62 %** | **5054999,00** | **317091973** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **336097927** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **320973520** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **38516822** | **359490343** |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №3 за август 2019 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Объездная дорога для автотранспорта** | | | | |
| 1 | 8 | 11-271201-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, из материалов разборки существующего основания. Устройство | км дороги | 1,376949 | 1237773,56 | 1704351 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24 4425,70* | *339316* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91686,93* | *126248* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1704351** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **339316** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **126248** |
| | | | **Итого с временными** | | **3,12 %** | **53176,00** | **1757527** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,62 %** | **28472,00** | **1785999** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **1893048** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **1807861** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **216943** | **2024804** |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №4 за август 2019 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Транспортные расходы** | | | | |
| 1 | 1 | 41-020102-1040 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км | т | 8117,280 | 875,14 | 7103725 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *32,66* | *265121* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,82* | *526202* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **7103726** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **265121** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **526202** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **7529511** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **7190683** |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 862882 | **8053565** |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтрой Эксперт"

**Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

**Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км"

# Справка
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
### за сентябрь 2019 года

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №26-18/ОБП | 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 1 417 657 680,00 | | 1 265 765 785,71 | | | | | | 151 891 894,29 | 1 417 657 680,00 |
| Март | 400 000 000,00 | 357 142 857,14 | 357 142 857,14 | 357 142 857,14 | | | | | 42 857 142,86 | 400 000 000,00 |
| Май | 40 582 480,00 | 36 234 357,14 | 36 234 357,14 | 36 234 357,14 | | | | | 4 348 122,86 | 40 582 480,00 |
| Май | 82 501 300,00 | 73 661 875,00 | 73 661 875,00 | 73 661 875,00 | | | | | 8 839 425,00 | 82 501 300,00 |
| Июнь | 191 291 600,00 | 170 796 071,43 | 170 796 071,43 | 170 796 071,43 | | | | | 20 495 528,57 | 191 291 600,00 |
| Июль | 301 792 000,00 | 269 457 142,86 | 269 457 142,86 | 269 457 142,86 | | | | | 32 334 857,14 | 301 792 000,00 |
| Август | 374 195 500,00 | 334 103 125,00 | 334 103 125,00 | 334 103 125,00 | | | | | 40 092 375,00 | 374 195 500,00 |
| **Сентябрь** | **27 294 800,00** | **24 370 357,14** | **24 370 357,14** | **24 370 357,14** | | | | | **2 924 442,86** | **27 294 800,00** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области»
_____ **Ибрашов Қ. Е.**

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Жол Алга Системс"
_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Рекультивация притрассовых резервов** | | | | |
| 1 | 5 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 30411,000 | 32,69 | 993987 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *177691* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *73629* |
| 2 | 6 | 11-470202-0202 РСНБ РК 2015 | Земли целинные и залежные. Вспашка на глубину до 30 см. Почвы средние и тяжелые | га | 11,970 | 7035,58 | 84216 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1257,58* | *15053* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *521,15* | *6238* |
| 3 | 7 | 11-470224-0102 РСНБ РК 2015 | Травы многолетние. Посев | га | 11,970 | 1386,11 | 16592 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *269,09* | *3221* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *102,67* | *1229* |
| 4 | 8 | 25-030201-0201 РСНБ РК 2015 | Семена многолетних трав | кг | 299,250 | 1482,10 | 443518 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,31* | *16553* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,79* | *32853* |
| | | | **Раздел: Рекультивация временной объездной дороги** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1538313** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **212518** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **113949** |
| | | | **Итого с временными** | | **3,12 %** | **47995,00** | **1586308** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **62 %** | **25698,00** | **1612006** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **1708632** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **1631744** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **195809** | **1827553** |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктюбеСтройЭксперт"

**Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

**Каржкулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №2 от 21.01.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №2 за сентябрь 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 17 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 18592,700 | 26,40 | 490804 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,72* | *87739* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,96* | *36356* |
| 2 | 18 | 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 74003,000 | 164,62 | 12182565 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *1535566* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,19* | *902412* |
| 3 | 19 | 11-010204-0301 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой | м2 | 74003,000 | 98,49 | 7288822 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,39* | *1361024* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,30* | *539913* |
| 4 | 490 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 680,000 | 32,69 | 22226 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *3973* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *1646* |
| 5 | 491 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 680,000 | 25,87 | 17591 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *3145* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *1303* |
| 6 | 492 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 3388,000 | 32,69 | 110737 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *19796* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *8203* |
| 7 | 493 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 3388,000 | 25,87 | 87647 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *15668* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *6492* |
| 8 | 494 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 3388,000 | 75,15 | 254593 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *45098* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *18859* |
| 9 | 495 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 3388,000 | 32,56 | 110307 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *17644* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *8171* |
| 10 | 496 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 3388,000 | 77,60 | 262901 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *46356* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *19474* |
| 11 | 497 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 5229,000 | 5,87 | 30685 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,89* | *4660* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,43* | *2273* |
| 12 | 500 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Установка бортовых бетонных камней БР 100.45.18 мм при других видах покрытий | м | 52,000 | 2189,07 | 113832 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *402,71* | *20941* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *162,15* | *8432* |
| 13 | 501 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 3,692 | 42761,44 | 157875 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1595,92* | *5892* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3167,51* | *11694* |
| 14 | 502 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах покрытий | м | 76,000 | 2189,07 | 166369 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *402,71* | *30606* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *162,15* | *12324* |
| 15 | 503 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 3,268 | 42761,44 | 139744 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1595,92* | *5215* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3167,51* | *10351* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 21436700 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 3203322 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 1587904 |
| | | | **Итого с временными** | | 3,12 % | 668825,00 | 22105525 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,62 % | 358110,00 | 22463635 |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | 23810066 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | 22738613 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 2728634 | 25467247 |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

**Турсынгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

**Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км"

# Справка
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
### за октябрь 2019 года

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №26-18/ОБП | 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №3 от 29.10.2019 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 1 513 657 680,00 | | 1 351 480 071,43 | | | | | | 162 177 608,57 | 1 513 657 680,00 |
| Март | 400 000 000,00 | 357 142 857,14 | 357 142 857,14 | 357 142 857,14 | | | | | 42 857 142,86 | 400 000 000,00 |
| Май | 40 582 480,00 | 36 234 357,14 | 36 234 357,14 | 36 234 357,14 | | | | | 4 348 122,86 | 40 582 480,00 |
| Май | 82 501 300,00 | 73 661 875,00 | 73 661 875,00 | 73 661 875,00 | | | | | 8 839 425,00 | 82 501 300,00 |
| Июнь | 191 291 600,00 | 170 796 071,43 | 170 796 071,43 | 170 796 071,43 | | | | | 20 495 528,57 | 191 291 600,00 |
| Июль | 301 792 000,00 | 269 457 142,86 | 269 457 142,86 | 269 457 142,86 | | | | | 32 334 857,14 | 301 792 000,00 |
| Август | 374 195 500,00 | 334 103 125,00 | 334 103 125,00 | 334 103 125,00 | | | | | 40 092 375,00 | 374 195 500,00 |
| Сентябрь | 27 294 800,00 | 24 370 357,14 | 24 370 357,14 | 24 370 357,14 | | | | | 2 924 442,86 | 27 294 800,00 |
| **Октябрь** | **96 000 000,00** | **85 714 285,71** | **85 714 285,71** | **85 714 285,71** | | | | | **10 285 714,29** | **96 000 000,00** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области»
_____ **Ибрашов М. Е.**

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Жол Алга Системс"
_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории**
( наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №3 от 29.10.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Рекультивация притрассовых резервов** | | | | |
| 1 | 5 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **122576,000** | **32,69** | **4006411** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *716211* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *296771* |
| 2 | 6 | 11-470202-0202 РСНБ РК 2015 | **Земли целинные и залежные. Вспашка на глубину до 30 см. Почвы средние и тяжелые** | **га** | **49,050** | **7035,58** | **345095** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1257,58* | *61684* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *521,15* | *25563* |
| 3 | 7 | 11-470224-0102 РСНБ РК 2015 | **Травы многолетние. Посев** | **га** | **49,050** | **1386,11** | **67989** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *269,09* | *13199* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *102,67* | *5036* |
| 4 | 8 | 25-030201-0201 РСНБ РК 2015 | **Семена многолетних трав** | **кг** | **1226,250** | **1482,10** | **1817424** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,31* | *67829* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,79* | *134624* |
| 5 | 9 | 11-470224-0103 РСНБ РК 2015 | **Посевы трав. Прикатывание** | **га** | **61,020** | **1365,29** | **83310** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *273,42* | *16684* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,13* | *6171* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **6320229** |
| | | | **В том числе :** | | | | **875607** |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **468165** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **6517420** |
| | | | **Итого с временными** | | **3,12 %** | **197191,00** | **6623002** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,62 %** | **105582,00** | **7019973** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **6704074** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **7508563** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **804489** | |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

**Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

**Каракулова Р. К.**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**
( наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №3 от 29.10.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 17 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 65651,000 | 26,40 | 1733034 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,72* | *309808* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,96* | *128373* |
| 2 | 18 | 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 262604,000 | 164,62 | 43230552 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *5449047* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,19* | *3202263* |
| 3 | 19 | 11-010204-0301 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой | м2 | 262587,000 | 98,49 | 25863141 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,39* | *4829360* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,30* | *1915788* |
| | | | Раздел: Трубы водопропускные | | | | |
| 4 | 145 | 11-300401-0407 РСНБ РК 2015 | Звенья двухочковых труб, отверстие труб 2х1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3/3 м | м3 железобетона звеньев | 13,300 | 43317,25 | 576119 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6584,18* | *87570* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3208,69* | *42676* |
| 5 | 146 | 21-040801-0221 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.100 ГОСТ 24547-81 | шт. | 14,000 | 74362,63 | 1041077 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2775,32* | *38854* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5508,34* | *77117* |
| | | | Раздел: ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ | | | | |
| 6 | 490 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | -680,000 | 32,69 | -22226 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *-3973* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *-1646* |
| 7 | 491 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | -680,000 | 25,87 | -17591 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *-3145* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *-1303* |
| 8 | 492 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | -3388,000 | 32,69 | -110737 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *-19796* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *-8203* |
| 9 | 493 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | -3388,000 | 25,87 | -87647 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *-15668* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *-6492* |
| 10 | 494 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | -3388,000 | 75,15 | -254593 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *-45098* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *-18859* |
| 11 | 495 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | -3388,000 | 32,56 | -110307 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *-17644* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *-8171* |
| 12 | 496 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | -3388,000 | 77,60 | -262901 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *-46356* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *-19474* |
| 13 | 497 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | -5229,000 | 5,87 | -30685 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,89* | *-4660* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,43* | *-2273* |
| | | | ИТОГО: | | | | 71547234 |
| | | | В том числе : | | | | 10558299 |
| | | | Накладные расходы | | | | 5299795 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 73779508 |
| | | | Итого с временными | | 3,12 % | 2232274,00 | |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,62 %** | **1195228,00** | **74974736** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **79468594** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **75892507** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **9107101** | **84999608** |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

**Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

**Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ."Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

( наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №3 от 29.10.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2019 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Объездная дорога для автотранспорта** | | | | |
| **1** | **14** | **23-010201-0247 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **120,000** | **24493,31** | **2939198** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***914,12*** | ***109695*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1814,32*** | ***217718*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **2939198** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **109695** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **217718** |
| | | | **Итого с временными** | | **3,12 %** | **91703,00** | **3030901** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,62 %** | **49101,00** | **3080002** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **3264612** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **3117704** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **374125** | **3491829** |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км"

# Справка
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
### за ноябрь 2019 года

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №26-18/ОБП | 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №3 от 29.10.2019 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 1 617 657 680,00 | | 1 444 337 214,29 | - | | | | | 173 320 465,71 | 1 617 657 680,00 |
| Март | 400 000 000,00 | 357 142 857,14 | 357 142 857,14 | 357 142 857,14 | | | | | 42 857 142,86 | 400 000 000,00 |
| Май | 40 582 480,00 | 36 234 357,14 | 36 234 357,14 | 36 234 357,14 | | | | | 4 348 122,86 | 40 582 480,00 |
| Май | 82 501 300,00 | 73 661 875,00 | 73 661 875,00 | 73 661 875,00 | | | | | 8 839 425,00 | 82 501 300,00 |
| Июнь | 191 291 600,00 | 170 796 071,43 | 170 796 071,43 | 170 796 071,43 | | | | | 20 495 528,57 | 191 291 600,00 |
| Июль | 301 792 000,00 | 269 457 142,86 | 269 457 142,86 | 269 457 142,86 | | | | | 32 334 857,14 | 301 792 000,00 |
| Август | 374 195 500,00 | 334 103 125,00 | 334 103 125,00 | 334 103 125,00 | | | | | 40 092 375,00 | 374 195 500,00 |
| Сентябрь | 27 294 800,00 | 24 370 357,14 | 24 370 357,14 | 24 370 357,14 | | | | | 2 924 442,86 | 27 294 800,00 |
| Октябрь | 96 000 000,00 | 85 714 285,71 | 85 714 285,71 | 85 714 285,71 | | | | | 10 285 714,29 | 96 000 000,00 |
| **Ноябрь** | **104 000 000,00** | **92 857 142,86** | **92 857 142,86** | **92 857 142,86** | | | | | **11 142 857,14** | **104 000 000,00** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области»
_____ **Ибрашов М. Е.**

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Жол Алга Системс"
_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории**
( наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №3 от 29.10.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №1 за ноябрь 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Рекультивация притрассовых резервов** | | | | |
| 1 | 5 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 78475,000 | 32,69 | 2564965 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *458529* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *189997* |
| 2 | 6 | 11-470202-0202 РСНБ РК 2015 | **Земли целинные и залежные. Вспашка на глубину до 30 см. Почвы средние и тяжелые** | га | 31,590 | 7035,58 | 222254 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1257,58* | *39727* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *521,15* | *16463* |
| 3 | 7 | 11-470224-0102 РСНБ РК 2015 | **Травы многолетние. Посев** | га | 31,590 | 1386,11 | 43787 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *269,09* | *8500* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *102,67* | *3243* |
| 4 | 8 | 25-030201-0201 РСНБ РК 2015 | **Семена многолетних трав** | кг | 789,750 | 1482,10 | 1170488 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,31* | *43684* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,79* | *86703* |
| 5 | 9 | 11-470224-0103 РСНБ РК 2015 | **Посевы трав. Прикатывание** | га | 31,590 | 1365,29 | 43129 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *273,42* | *8637* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,13* | *3195* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 4044623 |
| | | | **В том числе :** | | | | 559078 |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 299602 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 4170815 |
| | | | **Итого с временными** | | 3,12 % | 126192,00 | 4238382 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,62 % | 67567,00 | 4492423 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | 4290264 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | 4805096 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 514832 | |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

**Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

**Каракулова Р. К.**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**
( наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №3 от 29.10.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №2 за ноябрь 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 17 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 39726,300 | 26,40 | 1048682 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,72* | *187469* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,96* | *77680* |
| 2 | 18 | 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 159274,000 | 164,62 | 26220099 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *3304944* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,19* | *1942229* |
| 3 | 19 | 11-010204-0301 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой | м2 | 159291,000 | 98,49 | 15689145 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,39* | *2929595* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,30* | *1162159* |
| 4 | 27 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 4211,640 | 3508,77 | 14777681 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *130,95* | *551524* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,91* | *1094643* |
| | | | **Раздел: ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ** | | | | |
| 5 | 231 | 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 216,000 | 164,62 | 35558 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *4482* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,19* | *2634* |
| 6 | 232 | 11-010204-0301 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой | м2 | 216,000 | 98,49 | 21275 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,39* | *3973* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,30* | *1576* |
| 7 | 265 | 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 412,000 | 164,62 | 67825 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *8549* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,19* | *5024* |
| 8 | 266 | 11-010204-0301 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой | м2 | 412,000 | 98,49 | 40579 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,39* | *7577* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,30* | *3006* |
| 9 | 285 | 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 222,000 | 164,62 | 36546 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *4607* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,19* | *2707* |
| 10 | 286 | 11-010204-0301 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой | м2 | 222,000 | 98,49 | 21866 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,39* | *4083* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,30* | *1620* |
| 11 | 321 | 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 403,000 | 164,62 | 66343 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *8362* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,19* | *4914* |
| 12 | 322 | 11-010204-0301 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой | м2 | 403,000 | 98,49 | 39693 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,39* | *7412* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,30* | *2940* |
| 13 | 360 | 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 326,000 | 164,62 | 53667 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *6765* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,19* | *3975* |
| 14 | 361 | 11-010204-0301 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой | м2 | 326,000 | 98,49 | 32109 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,39* | *5996* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,30* | *2378* |
| 15 | 380 | 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 317,000 | 164,62 | 52185 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *6578* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,19* | *3866* |
| 16 | 381 | 11-010204-0301 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой | м2 | 317,000 | 98,49 | 31222 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,39* | *5830* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,30* | *2313* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | 400 | 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 420,000 | 164,62 | 69141 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *8715* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,19* | *5122* |
| 18 | 401 | 11-010204-0301 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой | м2 | 420,000 | 98,49 | 41367 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,39* | *7724* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,30* | *3064* |
| 19 | 438 | 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 441,000 | 164,62 | 72599 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *9151* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,19* | *5378* |
| 20 | 439 | 11-010204-0301 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой | м2 | 441,000 | 98,49 | 43436 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,39* | *8111* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,30* | *3217* |
| 21 | 459 | 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 230,000 | 164,62 | 37863 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *4773* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,19* | *2805* |
| 22 | 460 | 11-010204-0301 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой | м2 | 230,000 | 98,49 | 22654 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,39* | *4230* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,30* | *1678* |
| 23 | 498 | 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 2348,000 | 164,62 | 386534 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *48721* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,19* | *28632* |
| 24 | 499 | 11-010204-0301 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой | м2 | 2348,000 | 98,49 | 231263 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,39* | *43183* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,30* | *17131* |
| | | | ИТОГО: | | | | 59139332 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 7182351 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 4380691 |
| | | | Итого с временными | | 3,12 % | 1845147,00 | 60984479 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | 1,62 % | 987949,00 | 61972428 |
| | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383 | | | | 65686957 |
| | | | Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955 | | | | 62731044 |
| | | | Итого с НДС | | 12 % | 7527725 | 70258769 |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

**Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

**Каракулова Р. К.**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**
( наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №3 от 29.10.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №3 за ноябрь 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Объездная дорога для автотранспорта** | | | | |
| 1 | 6 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **1728,000** | **32,69** | **56480** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *10097* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *4184* |
| 2 | 7 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **1728,000** | **25,87** | **44703** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *7991* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *3311* |
| 3 | 8 | 11-271201-0401 РСНБ РК 2015 | **Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, из материалов разборки существующего основания. Устройство** | **км дороги** | **14,923051** | **1237773,56** | **18471358** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *246425,70* | *3677423* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91686,93* | *1368249* |
| 4 | 9 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | **Основания из щебеночно-песчано смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство** | **м2 дорожного основания** | **100,000** | **79,34** | **7934** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *1379* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *588* |
| 5 | 10 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **10,000** | **3508,77** | **35088** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *130,95* | *1310* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,91* | *2599* |
| 6 | 11 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **16,213** | **2029,37** | **32902** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *1228* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *2437* |
| 7 | 12 | 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,120** | **1515085,48** | **181810** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *432897,46* | *51948* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *112228,55* | *13467* |
| 8 | 13 | 11-220601-0108 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,120** | **2504718,60** | **300566** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *206947,16* | *24834* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185534,71* | *22264* |
| | | | **Раздел: Устройство съездов с основной дороги на объездную** | | | | |
| 9 | 19 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** | **м3 грунта** | **126,000** | **191,47** | **24125** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *5121* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *1787* |
| 10 | 20 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **126,000** | **32,69** | **4118** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *736* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *305* |
| 11 | 21 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **126,000** | **25,87** | **3260** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *583* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *241* |
| 12 | 22 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **735,000** | **32,69** | **24024** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *4295* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *1780* |
| 13 | 23 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **735,000** | **25,87** | **19014** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *3399* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *1408* |
| 14 | 24 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **735,000** | **75,15** | **55232** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *9784* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *4091* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 25 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 735,000 | 13,02 | 9572 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,08* | *1531* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,96* | *709* |
| 16 | 26 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 735,000 | 77,60 | 57034 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *10057* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *4225* |
| 17 | 27 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 910,000 | 5,87 | 5340 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,89* | *811* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,43* | *396* |
| 18 | 28 | 11-271201-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, из материалов разборки существующего основания. Устройство | км дороги | 0,070 | 1426574,39 | 99860 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *253472,01* | *17743* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *105672,18* | *7397* |
| | | | ИТОГО: | | | | 19432420 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 3830268 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 1439439 |
| | | | Итого с временными | | 3,12 % | 606292,00 | 20038712 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | 1,62 % | 324627,00 | 20363339 |
| | | | | | | | 21583883 |
| | | | Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383 | | | | 20612608 |
| | | | Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955 | | 12 % | 2473513 | 23086121 |
| | | | Итого с НДС | | | | |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

**Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

**Каракулова Р. К.**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**
( наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №3 от 29.10.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Транспортные расходы** | | | | |
| **1** | **1** | **41-020102-1040 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км** | **т** | **5896,296** | **875,14** | **5160062** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *32,66* | *192581* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,82* | *382227* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **5160062** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **192581** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **382227** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **5469347** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **5223226** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **626787** | **5850014** |

**Лицо осуществляющее нижиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

**Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

**Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км"

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за июнь 2020 года**

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №26-18/ОБП | 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 180 000 000,00 | | 160 714 285,71 | | | | | | 19 285 714,29 | 180 000 000,00 |
| **Июнь** | **180 000 000,00** | **160 714 285,71** | **160 714 285,71** | **160 714 285,71** | | | | | **19 285 714,29** | **180 000 000,00** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области»
_____ **Ибрашов М. Е.**

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Жол Алга Системс"
_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Иленк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г., дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2020 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Рекультивация притрассовых резервов** | | | | |
| 1 | 1 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 | Группы I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 71887,000 | 45,74 | 3287792 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,68* | *552166* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,39* | *243540* |
| 2 | 2 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 | Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 71887,000 | 43,66 | 3138347 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,33* | *527067* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,23* | *232470* |
| 3 | 3 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | Группы I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 31223,000 | 26,40 | 824215 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,72* | *147342* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,96* | *61053* |
| 4 | 4 | 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 | Группы I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 31223,000 | 22,85 | 713320 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,08* | *127518* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,69* | *52839* |
| | | | **Раздел: Рекультивация временной объездной дороги** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **7963674** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **1354092** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **589902** |
| | | | **Итого с временными** | | **3,12 %** | **248467,00** | **8212141** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,62 %** | **133037,00** | **8345178** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **8845374** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **8447332** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **1013680** | **9461012** |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Сарсенгалиев К. С.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

Каракулова Р. К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алға Системе", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ №2 за июнь 2020 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиция по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Дорожная разметка** | | | | |
| 1 | 1 | 11-010203-0603 РСНБ РК 2015 | Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м3 грунта | 26346,000 | 7,20 | 189794 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,22* | *32123* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,53* | *14059* |
| 2 | 2 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 26346,000 | 75,15 | 1979785 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *350691* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *146651* |
| 3 | 3 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 26346,000 | 32,56 | 857777 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *137203* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *63539* |
| 4 | 4 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 26346,000 | 77,60 | 2044385 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *360476* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *151436* |
| 5 | 5 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 9693,000 | 32,69 | 316817 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *56636* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *23468* |
| 6 | 6 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 9693,000 | 25,87 | 250755 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *44827* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *18574* |
| 7 | 7 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1149,000 | 51,97 | 59716 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,73* | *10029* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,85* | *4423* |
| 8 | 8 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 1149,000 | 392,91 | 451454 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *65,99* | *75819* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,10* | *33441* |
| 9 | 9 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | -7601,000 | 164,65 | -1251490 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,55* | *-224601* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,20* | *-92703* |
| 10 | 10 | 41-020104-1002 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км | т | -13681,400 | 77,60 | -1061743 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,90* | *-39626* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *-78648* |
| 11 | 11 | 11-010102-0502 РСНБ РК 2015 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 | м3 грунта | -7601,000 | 8,67 | -65915 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,05* | *-7981* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,64* | *-4883* |
| 12 | 12 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | -7601,000 | 21,80 | -165736 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,67* | *-35471* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,62* | *-12277* |
| 13 | 13 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 10842,000 | 75,15 | 814728 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *144318* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *60350* |
| 14 | 14 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 10842,000 | 32,56 | 352996 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *56462* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *26148* |
| 15 | 15 | 11-010201-0601 РСНЬ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 10842,000 | 77,60 | 841313 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *148344* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *62319* |
| 16 | 16 | 11-010203-0112 РСНЬ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 166501,000 | 50,85 | 8467330 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,86* | *2473909* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,77* | *627210* |
| 17 | 20 | 11-270302-0501 РСНЬ РК 2015 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм | м2 покрытия | 2450,000 | 59,62 | 146065 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,22* | *15245* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,42* | *10820* |
| 18 | 21 | 41-020104-1004 РСНЬ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 245,000 | 108,30 | 26535 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,04* | *990* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,02* | *1966* |
| 19 | 22 | 11-270302-0102 РСНЬ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 конструкции | 6139,000 | 343,17 | 2106716 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,42* | *506000* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,42* | *156053* |
| 20 | 23 | 41-310104-0301 РСНЬ РК 2015 | Щебень, гравий, галька. Погрузка | т | 9433,000 | 164,30 | 1549866 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,13* | *57843* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,17* | *114805* |
| 21 | 24 | 41-020104-1004 РСНЬ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 9433,000 | 108,30 | 1021638 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,04* | *38129* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,02* | *75677* |
| 22 | 25 | 11-270401-0102 РСНЬ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 8388,910 | 1206,18 | 10118518 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *196,00* | *1644190* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,35* | *749520* |
| 23 | 25.7 | 21-010601-0101 РСНЬ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 2642,840 | 2029,37 | 5363308 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *200166* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *397282* |
| 24 | 26 | 11-270402-0101 РСНЬ РК 2015 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство | м2 основания или покрытия | 31884,000 | 175,03 | 5580726 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,99* | *1274922* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,97* | *413387* |
| 25 | 27 | 21-010201-0503 РСНЬ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 3970,000 | 3508,77 | 13929823 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *130,95* | *519880* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,91* | *1031839* |
| 26 | 29 | 11-270602-0901 РСНЬ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 15,942 | 86043,57 | 1371707 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *56693* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *101608* |
| 27 | 30 | 11-270602-0301 РСНЬ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 28000,000 | 1929,05 | 54013534 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *2816467* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *4001003* |
| 28 | 31 | 11-270602-0401 РСНЬ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 28000,000 | 447,30 | 12524271 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *470026* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *927724* |
| | | | Раздел: Дорожная разметка | | | | |
| 29 | 550 | 24-010201-0203 РСНЬ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 | шт. | 18,000 | 8214,26 | 147857 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *306,57* | *5518* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *608,46* | *10952* |
| 30 | 552 | 24-010201-0122 РСНЬ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 4,000 | 17224,54 | 68898 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *642,84* | *2571* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1275,89* | *5104* |
| 31 | 557 | 24-010201-0103 РСНЬ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 28,000 | 6765,50 | 189434 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *252,50* | *7070* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *501,15* | *14032* |
| 32 | 560 | 24-010201-0127 РСНЬ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 8,000 | 11277,93 | 90223 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *420,91* | *3367* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *835,40* | *6683* |
| 33 | 563 | 24-010201-0215 РСНЬ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 | шт. | 8,000 | 11387,34 | 91099 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *424,99* | *3400* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *843,51* | *6748* |
| 34 | 566 | 24-010201-0146 РСНЬ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 82,000 | 2686,50 | 220293 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,26* | *8222* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *199,00* | *16318* |
| 35 | 571 | 24-010201-0110 РСНЬ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 14,000 | 6048,49 | 84679 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *225,74* | *3160* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *448,04* | *6273* |
| 36 | 572 | 23-010201-0160 РСНЬ РК 2015 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм/стойки/ | м | 507,000 | 1640,62 | 831793 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,23* | *31044* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *121,53* | *61614* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 123558946 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 11248062 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 9152515 |
| | | | Итого с временными | | 3,12 % | 3855039,00 | 127413985 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | 1,62 % | 2064107,00 | 129478092 |
| | | | Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383 | | | | 137238789 |
| | | | Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955 | | | | 131063041 |
| | | | Итого с НДС | | 12 % | 15727565 | 146790606 |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобСтройЭксперт"

**Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

**Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илек уч. 334-337,9 км

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илек уч. 334-337,9 км

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-18/ОЫ1 от 15.02.2018 г. ; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ №3 за июнь 2020 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Раздел: Объездная дорога для автотранспорта | | | | |
| 1 | 1 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 8638,300 | 32,69 | 282344 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *50474* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *20914* |
| 2 | 2 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 8638,300 | 25,87 | 223470 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *39949* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *16553* |
| 3 | 3 | 11-271201-0102 РСНБ РК 2015 | Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2 | км дороги | 11,280 | 528331,04 | 5959574 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92324,26* | *1041418* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39135,63* | *441450* |
| 4 | 4 | 11-271201-0105 РСНБ РК 2015 | Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках, добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 11-271201-0102 | км дороги | 11,280 | 85253,22 | 961656 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11761,71* | *132672* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6315,05* | *71234* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **7427045** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **1264512** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **550151** |
| | | | **Итого с временными** | | **3,12 %** | **231724,00** | **7658769** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,62 %** | **124072,00** | **7782841** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **8249331** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **7878111** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **945373** | **8823484** |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Сарсенгалиев К. С.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

Кдыкулова Р. К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-18/ОЬП от 15.02.2018 г., дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ №4 за июнь 2020 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Транспортные расходы** | | | | |
| 1 | 1 | 41-020102-1040 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км | т | 15042,975 | 875,14 | 13164653 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *32,66* | *491323* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,82* | *975159* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 13164652 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 491323 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 975159 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | 13953719 |
| | | | **Итого с коффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | 13325802 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 1599096 | 14924898 |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтрой Эксперт"

**Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

**Карасулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км"

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за июль 2020 года**

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №26-18/ОБП | 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 288 588 938,00 | | 257 668 694,64 | | | | | | 30 920 243,36 | 288 588 938,00 |
| Июнь | 180 000 000,00 | 160 714 285,71 | 160 714 285,71 | 160 714 285,71 | | | | | 19 285 714,29 | 180 000 000,00 |
| **Июль** | **108 588 938,00** | **96 954 408,93** | **96 954 408,93** | **96 954 408,93** | | | | | **11 634 529,07** | **108 588 938,00** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области»
_____ **Ибрашов М. Е.**

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Жол Алга Системс"
_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории**

( наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2020 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Рекультивация притрассовых резервов** | | | | |
| 1 | 5 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 32217,000 | 32,69 | 1053016 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *188244* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *78001* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1053016** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **188244** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **78001** |
| | | | **Итого с временными** | | **3,12 %** | **32854,00** | **1085870** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,62 %** | **17591,00** | **1103461** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **1169601** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **1116969** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **134036** | **1251005** |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Глав. спец. УПТ и АД. Актюб. обл.

Гл. спец. "УПТ и АД"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ №2 за июль 2020 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 11-010203-0603 РСНБ РК 2015 | Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м3 грунта | 13501,000 | 7,20 | 97260 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,22* | *16462* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,53* | *7204* |
| 2 | 2 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 13501,000 | 75,15 | 1014540 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *179712* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *75151* |
| 3 | 3 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 13501,000 | 32,56 | 439568 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *70309* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *32561* |
| 4 | 4 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 13501,000 | 77,60 | 1047645 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *184726* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *77603* |
| 5 | 5 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 4967,000 | 32,69 | 162347 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *29022* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *12026* |
| 6 | 6 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 4967,000 | 25,87 | 128495 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *22971* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *9518* |
| 7 | 7 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 589,000 | 51,97 | 30612 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,73* | *5141* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,85* | *2268* |
| 8 | 8 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 589,000 | 392,91 | 231424 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *65,99* | *38866* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,10* | *17143* |
| 9 | 13 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 5555,000 | 75,15 | 417434 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *73943* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *30921* |
| 10 | 14 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 5555,000 | 32,56 | 180861 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *28929* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *13397* |
| 11 | 15 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 5555,000 | 77,60 | 431054 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *76006* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *31930* |
| 12 | 16 | 11-010203-0112 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 85323,000 | 50,85 | 4339061 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,86* | *1267748* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,77* | *321412* |
| 13 | 22 | 11-270302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 конструкции | 4614,000 | 343,17 | 1583383 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,42* | *380304* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,42* | *117288* |
| 14 | 23 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Щебень, гравий, галька. Погрузка | т | 7090,000 | 164,30 | 1164905 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,13* | *43476* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,17* | *86289* |
| 15 | 24 | 41-020104-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 7090,000 | 108,30 | 767880 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,04* | *28658* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,02* | *56880* |
| 16 | 25 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 4273,090 | 1206,18 | 5154107 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *196,00* | *837507* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,35* | *381786* |
| 17 | 25.7 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 5213,060 | 2029,37 | 10579243 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *394832* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *783648* |
| 18 | 26 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство | м2 основания или покрытия | 41400,000 | 175,03 | 7246333 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,99* | *1655431* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,97* | *536765* |
| 19 | 28 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 4845,850 | 2029,37 | 9834037 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *367020* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *728447* |
| 20 | 29 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 8,7435 | 86043,57 | 752322 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *31094* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *55728* |
| 21 | 30 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 15430,000 | 1929,05 | 29765316 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *1552074* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *2204838* |
| 22 | 31 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 15430,000 | 447,30 | 6901768 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *259018* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *511242* |
| 23 | 32 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 10800,000 | 164,65 | 1778200 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,55* | *319128* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,20* | *131719* |
| 24 | 33 | 41-020104-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 19440,000 | 108,30 | 2105442 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,04* | *78578* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,02* | *155959* |
| 25 | 34 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 10800,000 | 75,15 | 811572 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *143759* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *60116* |
| 26 | 35 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 10800,000 | 32,56 | 351628 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *56243* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *26047* |
| 27 | 36 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 10800,000 | 77,60 | 838054 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *147770* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *62078* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 88154488 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 8288725 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 6529962 |
| | | | **Итого с временными** | | 3,12 % | 2750420,00 | 90904908 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,62 % | 1472660,00 | 92377568 |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | 97914522 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | 93508369 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 11221004 | 104729373 |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Сарсенгалиев К. С.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

Каракулова Р. К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ №3 за июль 2020 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Устройство съездов с основной дороги на объездную** | | | | |
| 1 | 19 | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 378,000 | 191,47 | 72375 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,64* | *15363* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,18* | *5361* |
| 2 | 20 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 378,000 | 32,69 | 12355 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *2209* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *915* |
| 3 | 21 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 378,000 | 25,87 | 9779 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *1748* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *724* |
| 4 | 22 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 2205,000 | 32,69 | 72071 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *12884* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *5339* |
| 5 | 23 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 2205,000 | 25,87 | 57043 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *10197* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *4225* |
| 6 | 24 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 2205,000 | 75,15 | 165696 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *29351* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *12274* |
| 7 | 25 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 2205,000 | 13,02 | 28716 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,08* | *4593* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,96* | *2127* |
| 8 | 26 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 2205,000 | 77,60 | 171103 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *30170* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *12674* |
| 9 | 27 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 2730,000 | 5,87 | 16020 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,89* | *2433* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,43* | *1187* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 605158 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 108947 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 44826 |
| | | | **Итого с временными** | | 3,12 % | 18881,00 | 624039 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,62 % | 10109,00 | 634148 |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | 672158 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | 641911 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 77029 | 718940 |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Сарсенгалиев К. С.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

Каракулова Р. К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-337,9 км**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ №4 за июль 2020 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Транспортные расходы** | | | | |
| 1 | 1 | **41-020102-1040 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км** | т | **1904,569** | **875,14** | **1666757** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *32,66* | *62206* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,82* | *123463* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1666757** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **62206** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **123464** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **1766660** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **1687160** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **202459** | **1889620** |

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Глав. спец. УПТ и АД Актюб. обл.

_____ Нагимеров Н.К.

Гл. спец. „УПТ и АД"

Е. Н/- Е. Нуботов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км"

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за август 2020 года**

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №26-18/ОБП | 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 416 408 171,00 | | 371 793 009,82 | | | | | | 44 615 161,18 | 416 408 171,00 |
| Июнь | 180 000 000,00 | 160 714 285,71 | 160 714 285,71 | 160 714 285,71 | | | | | 19 285 714,29 | 180 000 000,00 |
| Июль | 108 588 938,00 | 96 954 408,93 | 96 954 408,93 | 96 954 408,93 | | | | | 11 634 529,07 | 108 588 938,00 |
| **Август** | **127 819 233,00** | **114 124 315,18** | **114 124 315,18** | **114 124 315,18** | | | | | **13 694 917,82** | **127 819 233,00** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области»

_____ **Ибрашов М. Е.**

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-371,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории**

( наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ №1 за август 2020 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Рекультивация притрассовых резервов** | | | | |
| 1 | 5 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 14935,000 | 32,69 | 488152 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *87265* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *36159* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **488152** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **87265** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **36159** |
| | | | **Итого с временными** | | **3,12 %** | **15230,00** | **503382** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,62 %** | **8155,00** | **511537** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **542198** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **517799** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **62136** | **579935** |

**Заказчик:**
Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области

_____ **Нагиметов Н. К.**

Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области

_____ **Жубатов Е. С.**

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-371,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-371,9 км**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ №2 за август 2020 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 11-010203-0603 РСНБ РК 2015 | Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м3 грунта | 7861,000 | 7,20 | 56630 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,22* | *9585* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,53* | *4195* |
| 2 | 2 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 7861,000 | 75,15 | 590719 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *104638* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *43757* |
| 3 | 3 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 7861,000 | 32,56 | 255940 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *40938* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *18959* |
| 4 | 4 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 7861,000 | 77,60 | 609994 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *107557* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *45185* |
| 5 | 5 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 2706,000 | 32,69 | 88446 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *15811* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *6552* |
| 6 | 6 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 2706,000 | 25,87 | 70003 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *12514* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *5185* |
| 7 | 7 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 343,000 | 51,97 | 17826 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,73* | *2994* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,85* | *1320* |
| 8 | 8 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 343,000 | 392,91 | 134768 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *65,99* | *22634* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,10* | *9983* |
| 9 | 16 | 11-010203-0112 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 44304,000 | 50,85 | 2253059 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,86* | *658279* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,77* | *166893* |
| 10 | 22 | 11-270302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 конструкции | 2921,000 | 343,17 | 1002397 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,42* | *240760* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,42* | *74252* |
| 11 | 23 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Щебень, гравий, галька. Погрузка | т | 2243,000 | 164,30 | 368531 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,13* | *13754* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,17* | *27299* |
| 12 | 24 | 41-020104-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 2243,000 | 108,30 | 242927 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,04* | *9066* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,02* | *17995* |
| 13 | 25 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 2438,000 | 3682,01 | 8976747 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *288,40* | *703113* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *272,74* | *664944* |
| 14 | 26 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство | м2 основания или покрытия | 11215,000 | 175,03 | 1962986 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,99* | *448446* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,97* | *145406* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 28 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1413,090 | 2029,37 | 2867687 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *107026* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *212421* |
| 16 | 29 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 17,564 | 86043,57 | 1511269 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *62461* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *111946* |
| 17 | 30 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 33600,000 | 1929,05 | 64816238 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *3379760* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *4801203* |
| 18 | 31 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 33600,000 | 447,30 | 15029124 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *564031* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *1113268* |
| 19 | 32 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 4005,000 | 164,65 | 659416 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,55* | *118343* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,20* | *48846* |
| 20 | 33 | 41-020104-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 7209,000 | 108,30 | 780768 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,04* | *29130* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,02* | *57815* |
| 21 | 34 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 4005,000 | 75,15 | 300958 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *53310* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *22293* |
| 22 | 35 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 4005,000 | 32,56 | 130395 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *20857* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *9659* |
| 23 | 36 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 4005,000 | 77,60 | 310778 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *54798* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *23021* |
| 24 | 37 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | Укрепление обочин из фрезерованного материала с добавлением ПГС толщиной 10 см | м2 | 17562,810 | 178,48 | 3134616 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,26* | *654474* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,22* | *232194* |
| 25 | 38 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 458,1112 | 2029,37 | 929679 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *34697* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *68865* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 107101905 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 7468985 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 7933474 |
| | | | **Итого с временными** | | 3,12 % | 3341579,00 | 110443484 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,62 % | 1789184,00 | 112232668 |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | 118959703 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | 113606516 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 13632782 | 127239298 |

**Заказчик:**
Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области

_____ **Нагиметов Н. К.**

Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области

_____ **Жубатов Е. С.**

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктюбеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская обл.,Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Санкибай батыра ,1** — **050140008334**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский р-он , Сарыхобдинский с.о., село Болгарка, ул.Ерлик, дом № 96** — **080340017316**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт): Договор № 26-18/ОБП от 15.02.2018 г доп.согл.№ 5 от 04.05.2020 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 10 | 29.09.2020 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | капитальный ремонт автомобильной дороги" Шубаркудук-Уил-Кобда - Соль-Илецк " уч 334-371,9 км | | | услуги | 1 | 358 164 200,00 | 358 164 200,00 | 38 374 735,71 |
| | | | | Итого | 1 | x | 358 164 200,00 | 38 374 735,71 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Жубатов Е.С.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км"

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за сентябрь 2020 года**

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №26-18/ОБП | 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 774 572 371,00 | | 691 582 474,11 | | | | | | 82 989 896,89 | 774 572 371,00 |
| Июнь | 180 000 000,00 | 160 714 285,71 | 160 714 285,71 | 160 714 285,71 | | | | | 19 285 714,29 | 180 000 000,00 |
| Июль | 108 588 938,00 | 96 954 408,93 | 96 954 408,93 | 96 954 408,93 | | | | | 11 634 529,07 | 108 588 938,00 |
| Август | 127 819 233,00 | 114 124 315,18 | 114 124 315,18 | 114 124 315,18 | | | | | 13 694 917,82 | 127 819 233,00 |
| **Сентябрь** | **358 164 200,00** | **319 789 464,29** | **319 789 464,29** | **319 789 464,29** | | | | | **38 374 735,71** | **358 164 200,00** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области»

_____ **Ибрашов М. Е.**

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская обл.,Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Санкибай батыра ,1 — 050140008334

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский р-он , Сарыхобдинский с.о., село Болгарка, ул.Ерлик, дом № 96 — 080340017316

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 26-18/ОБП от 15.02.2018 г доп.согл.№ 5 от 04.05.2020 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 14 | 30.10.2020 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | капитальный ремонт автомобильной дороги" Шубаркудук-Уил-Кобда - Соль-Илецк " уч 334-371,9 км | | | услуги | 1 | 114 489 372,78 | 114 489 372,78 | 12 266 718,51 |
| | | | | Итого | 1 | x | 114 489 372,78 | 12 266 718,51 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение. Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Каракулова Р.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / С. Жубатов
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2020

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км"

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за октябрь 2020 года**

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №26-18/ОБП | 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 889 061 743,78 | | 793 805 128,38 | | | | | | 95 256 615,41 | 889 061 743,78 |
| Июнь | 180 000 000,00 | 160 714 285,71 | 160 714 285,71 | 160 714 285,71 | | | | | 19 285 714,29 | 180 000 000,00 |
| Июль | 108 588 938,00 | 96 954 408,93 | 96 954 408,93 | 96 954 408,93 | | | | | 11 634 529,07 | 108 588 938,00 |
| Август | 127 819 233,00 | 114 124 315,18 | 114 124 315,18 | 114 124 315,18 | | | | | 13 694 917,82 | 127 819 233,00 |
| Сентябрь | 358 164 200,00 | 319 789 464,29 | 319 789 464,29 | 319 789 464,29 | | | | | 38 374 735,71 | 358 164 200,00 |
| **Октябрь** | **114 489 372,78** | **102 222 654,27** | **102 222 654,27** | **102 222 654,27** | | | | | **12 266 718,51** | **114 489 372,78** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области»

_____ **Ибрашов М. Е.**

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-371,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории**

( наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2020 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Рекультивация притрассовых резервов** | | | | |
| 1 | 5 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 20941,000 | 32,69 | 684459 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *122358* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *50701* |
| 2 | 6 | 11-470202-0202 РСНБ РК 2015 | Земли целинные и залежные. Вспашка на глубину до 30 см. Почвы средние и тяжелые | га | 41,2613 | 7035,58 | 290297 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1257,58* | *51889* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *521,15* | *21504* |
| 3 | 7 | 11-470224-0102 РСНБ РК 2015 | Травы многолетние. Посев | га | 41,2613 | 1386,11 | 57193 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *269,09* | *11103* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *102,67* | *4236* |
| 4 | 8 | 25-030201-0201 РСНБ РК 2015 | Семена многолетних трав | кг | 1031,5325 | 1482,10 | 1528833 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,31* | *57058* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,79* | *113247* |
| 5 | 9 | 11-470224-0103 РСНБ РК 2015 | Посевы трав. Прикатывание | га | 41,2613 | 1365,29 | 56333 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *273,42* | *11282* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,13* | *4173* |
| 6 | 10 | 11-470214-0101 РСНБ РК 2015 | Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием | га | 133,8713 | 5211,47 | 697667 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *973,93* | *130382* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *386,03* | *51679* |
| 7 | 11 | 25-030101-0102 РСНБ РК 2015 | Удобрения бормагниевые марки А в мешках | т | 26,77426 | 36100,42 | 966562 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1347,32* | *36073* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2674,11* | *71597* |
| | | | **Раздел: Рекультивация временной объездной дороги** | | | | |
| 8 | 12 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 30600,000 | 26,40 | 807769 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,72* | *144402* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,96* | *59835* |
| 9 | 13 | 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 30600,000 | 22,85 | 699087 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,08* | *124973* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,69* | *51784* |
| 10 | 14 | 11-470202-0202 РСНБ РК 2015 | Земли целинные и залежные. Вспашка на глубину до 30 см. Почвы средние и тяжелые | га | 15,300 | 7035,58 | 107644 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1257,58* | *19241* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *521,15* | *7974* |
| 11 | 15 | 11-470224-0102 РСНБ РК 2015 | Травы многолетние. Посев | га | 15,300 | 1386,11 | 21207 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *269,09* | *4117* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *102,67* | *1571* |
| 12 | 16 | 25-030201-0201 РСНБ РК 2015 | Семена многолетних трав | кг | 382,500 | 1482,10 | 566903 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,31* | *21158* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,79* | *41993* |
| 13 | 17 | 11-470224-0103 РСНБ РК 2015 | Посевы трав. Прикатывание | га | 15,300 | 1365,29 | 20889 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *273,42* | *4183* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,13* | *1547* |
| 14 | 18 | 11-470214-0101 РСНБ РК 2015 | Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием | га | 13,270 | 5211,47 | 69156 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *973,93* | *12924* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *386,03* | *5123* |
| 15 | 19 | 25-030101-0102 РСНБ РК 2015 | Удобрения бормагниевые марки А в мешках | т | 3,060 | 36100,42 | 110467 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1347,32* | *4123* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2674,11* | *8183* |
| | | | **Раздел: Рекультивация строительных площадок** | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 22 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1500,000 | 26,40 | 39597 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,72* | *7079* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,96* | *2933* |
| 17 | 23 | 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 1500,000 | 136,75 | 205124 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,34* | *39515* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,13* | *15194* |
| 18 | 24 | 11-470202-0202 РСНБ РК 2015 | Земли целинные и залежные. Вспашка на глубину до 30 см. Почвы средние и тяжелые | га | 0,750 | 7035,58 | 5277 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1257,58* | *943* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *521,15* | *391* |
| 19 | 25 | 11-470224-0102 РСНБ РК 2015 | Травы многолетние. Посев | га | 0,750 | 1386,11 | 1040 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *269,09* | *202* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *102,67* | *77* |
| 20 | 26 | 25-030201-0201 РСНБ РК 2015 | Семена многолетних трав | кг | 18,750 | 1482,10 | 27789 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,31* | *1037* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,79* | *2058* |
| 21 | 27 | 11-470224-0103 РСНБ РК 2015 | Посевы трав. Прикатывание | га | 0,750 | 1365,29 | 1024 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *273,42* | *205* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,13* | *76* |
| 22 | 28 | 11-470214-0101 РСНБ РК 2015 | Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием | га | 0,750 | 5211,47 | 3909 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *973,93* | *730* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *386,03* | *290* |
| 23 | 29 | 25-030101-0102 РСНБ РК 2015 | Удобрения бормагниевые марки А в мешках | т | 0,150 | 36100,42 | 5415 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1347,32* | *202* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2674,11* | *401* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 6973641 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 805179 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 516566 |
| | | | **Итого с временными** | | 3,12 % | 217578,00 | 7191219 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,62 % | 116498,00 | 7307717 |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | 7745729 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | 7397171 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 887661 | 8284832 |

**Заказчик:**
Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

_____ **Жубатов Е. С.**

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-371,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-371,9 км**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь 2020 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 17 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 11050,000 | 26,40 | 291694 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,72* | *52145* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,96* | *21607* |
| 2 | 18 | 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 191294,480 | 168,15 | 32165259 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,88* | *3994520* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,46* | *2382612* |
| 3 | 19 | 11-010204-0301 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой | м2 | 191294,480 | 98,49 | 18841283 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,39* | *3518186* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,30* | *1395651* |
| 4 | 32 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 5616,000 | 164,65 | 924654 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,55* | *165946* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,20* | *68494* |
| 5 | 33 | 41-020104-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 10108,800 | 108,30 | 1094830 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,04* | *40861* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,02* | *81099* |
| 6 | 34 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 5616,000 | 75,15 | 422018 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *74754* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *31261* |
| 7 | 35 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 5616,000 | 32,56 | 182847 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,21* | *29247* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,41* | *13544* |
| 8 | 36 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 5616,000 | 77,60 | 435788 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *76840* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *32281* |
| | | | **Раздел: Тип - II (Покрытие на мостах)** | | | | |
| 9 | 41 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,076 | 86043,57 | 6539 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *270* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *484* |
| 10 | 42 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 152,000 | 1929,05 | 293216 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *15289* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *21720* |
| 11 | 43 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 152,000 | 447,30 | 67989 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *2552* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *5036* |
| | | | **Раздел: Мост через р.Хобда на ПК319+56,60** | | | | |
| 12 | 45 | 11-110101-1103 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 284,000 | 1066,62 | 302921 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *200,35* | *56900* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *79,01* | *22439* |
| 13 | 46 | 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 | м2 стяжки | 284,000 | 308,38 | 87579 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,17* | *4876* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,84* | *6487* |
| 14 | 47 | 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой | м2 поверхности | 152,000 | 1858,92 | 282556 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126,87* | *19285* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *137,70* | *20930* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 48 | 11-110101-1103 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 284,000 | 1066,62 | 302921 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *200,35* | *56900* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *79,01* | *22439* |
| 16 | 49 | 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 | м2 стяжки | 284,000 | 616,76 | 175159 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *34,34* | *9752* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *45,69* | *12975* |
| 17 | 50 | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1,7694 | 16525,45 | 29240 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5230,33* | *9255* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1224,11* | *2166* |
| 18 | 51 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 1,7694 | 22587,28 | 39966 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7147,71* | *12647* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1673,13* | *2960* |
| 19 | 52 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,330 | 225184,94 | 74311 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8404,22* | *2773* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16680,37* | *5505* |
| 20 | 53 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,4393 | 220792,59 | 317787 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8240,29* | *11860* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16355,01* | *23540* |
| 21 | 1 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 110,000 | 1790,62 | 196968 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *387,84* | *42662* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *132,64* | *14590* |
| 22 | 2 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 4,730 | 42761,44 | 202262 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1595,92* | *7549* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3167,51* | *14982* |
| 23 | 54 | 11-300501-0101 РСНБ РК 2015 | Перила сварные стальные. Установка | т перил | 2,205 | 482710,12 | 1064369 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48703,81* | *107391* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35756,31* | *78842* |
| 24 | 55 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 589,680 | 87,29 | 51472 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,68* | *7475* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,47* | *3813* |
| | | | **Раздел: Мост через овраг на ПК347+27,20** | | | | |
| 25 | 56 | 11-300501-0101 РСНБ РК 2015 | Перила сварные стальные. Установка | т перил | 1,260 | 489385,67 | 616622 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48952,95* | *61680* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36250,79* | *45676* |
| 26 | 57 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 336,960 | 87,29 | 29413 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,68* | *4271* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,47* | *2179* |
| | | | **Раздел: Трубы водопропускные** | | | | |
| 27 | 141 | 11-300401-0208 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Демонтаж. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м | м3 железобетона звеньев | 10,080 | 12413,54 | 125128 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3168,43* | *31938* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *919,52* | *9269* |
| | | | **Раздел: ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ** | | | | |
| 28 | 479 | 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 425,000 | 168,15 | 71462 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,88* | *8875* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,46* | *5293* |
| 29 | 480 | 11-010204-0301 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой | м2 | 425,000 | 98,49 | 41860 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,39* | *7816* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,30* | *3101* |
| 30 | 504 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство | м2 дорожного основания | 101,000 | 79,34 | 8013 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *1393* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *594* |
| 31 | 505 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 10,100 | 3508,77 | 35439 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *130,95* | *1323* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,91* | *2625* |
| 32 | 506 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 10,100 | 2029,37 | 20497 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *765* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *1518* |
| 33 | 507 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,0505 | 86043,57 | 4345 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3556,19* | *180* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6373,60* | *322* |
| 34 | 508 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 101,000 | 1929,05 | 194835 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,59* | *10159* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,89* | *14432* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35 | 509 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 101,000 | 447,30 | 45177 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,79* | *1695* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,13* | *3346* |
| | | | **Раздел: Устройство новых павильонов** | | | | |
| 36 | 523 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 2,300 | 6537,43 | 15036 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *797,92* | *1835* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *484,25* | *1114* |
| 37 | 524 | 11-060101-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | м3 | 4,200 | 20852,77 | 87582 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1219,50* | *5122* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1544,65* | *6488* |
| 38 | 525 | 11-090205-0101 РСНБ РК 2015 | Каркас автобусной остановки. Монтаж | т конструкций | 0,315 | 441329,44 | 139019 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28549,66* | *8993* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32691,07* | *10298* |
| 39 | 526 | 11-090402-0102 РСНБ РК 2015 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 24,870 | 2376,67 | 59108 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *649,41* | *16151* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *176,05* | *4378* |
| 40 | 527 | 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 покрытия | 25,080 | 688,01 | 17255 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *194,11* | *4868* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50,96* | *1278* |
| 41 | 528 | 21-100103-0208 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 57,4425 | 2014,93 | 115743 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,20* | *4320* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *149,25* | *8574* |
| 42 | 529 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 20,800 | 87,29 | 1816 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,68* | *264* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,47* | *134* |
| 43 | 532 | 11-270901-0502 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м | м | 144,000 | 574,81 | 82773 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *162,87* | *23453* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,58* | *6131* |
| 44 | 533 | 24-010202-0201 РСНБ РК 2015 | Секция ограждения | шт. | 34,000 | 21768,69 | 740136 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *812,44* | *27623* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1612,50* | *54825* |
| 45 | 537 | 24-010202-0409 РСНБ РК 2015 | Светоотражающее устройство УС-1 | шт. | 14,000 | 229,39 | 3212 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,56* | *120* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,99* | *238* |
| | | | **Раздел: Дорожная разметка** | | | | |
| 46 | 574 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 | Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках | шт | 16,000 | 3417,56 | 54681 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1064,02* | *17024* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *253,15* | *4050* |
| 47 | 575 | 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 | Столбики железобетонные. Демонтаж | шт. | 34,000 | 1556,10 | 52907 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *395,58* | *13450* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *115,27* | *3919* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 60415694 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 8573252 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 4475237 |
| | | | **Итого с временными** | | 3,12 % | 1884970,00 | 62300664 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,62 % | 1009271,00 | 63309935 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | 67104625 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | 64084922,13 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 7690190,66 | 71775112,78 |

**Заказчик:**
Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

_____ **Жубатов Е. С.**

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
Эксперт ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-371,9 км**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-371,9 км**
(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2020 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Устройство новых павильонов** | | | | |
| 1 | 15 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 2,300 | 6537,43 | 15036 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *797,92* | *1835* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *484,25* | *1114* |
| 2 | 16 | 11-060101-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | м3 | 4,200 | 20852,77 | 87582 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1219,50* | *5122* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1544,65* | *6488* |
| 3 | 17 | 11-090205-0101 РСНБ РК 2015 | Каркас автобусной остановки. Монтаж | т конструкций | 0,315 | 441329,44 | 139019 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28549,66* | *8993* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32691,07* | *10298* |
| 4 | 18 | 11-090402-0102 РСНБ РК 2015 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 24,870 | 2376,67 | 59108 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *649,41* | *16151* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *176,05* | *4378* |
| 5 | 19 | 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 покрытия | 25,080 | 688,01 | 17255 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *194,11* | *4868* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50,96* | *1278* |
| 6 | 20 | 21-100103-0208 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 57,443 | 2014,93 | 115743 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,20* | *4320* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *149,25* | *8574* |
| 7 | 21 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 20,800 | 87,29 | 1816 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,68* | *264* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,47* | *134* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 435558 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 41553 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 32264 |
| | | | **Итого с временными** | | 3,12 % | 13589,00 | 449147 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,62 % | 7276,00 | 456423 |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | 483780 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | 462010 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 55441 | 517451 |

**Заказчик:**
Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

_____ **Жубатов Е. С.**

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-371,9 км**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-371,9 км**

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ №4 за октябрь 2020 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Объездная дорога для автотранспорта** | | | | |
| 1 | 6 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 864,000 | 32,69 | 28240 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *5048* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *2092* |
| 2 | 7 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 864,000 | 25,87 | 22351 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *3996* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *1656* |
| 3 | 8 | 11-271201-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, из материалов разборки существующего основания. Устройство | км дороги | 13,280 | 1237773,56 | 16437633 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *246425,70* | *3272533* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91686,93* | *1217602* |
| 4 | 9 | 11-270402-0105 РСНБ РК 2015 | Основания из щебеночно-песчано смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство | м2 дорожного основания | 50,000 | 79,34 | 3967 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,79* | *689* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,88* | *294* |
| 5 | 10 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 5,000 | 3508,77 | 17544 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *130,95* | *655* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,91* | *1300* |
| 6 | 11 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 8,107 | 2029,37 | 16452 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *614* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *1219* |
| 7 | 12 | 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка | км трубопровода | 0,060 | 1515085,48 | 90905 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *432897,46* | *25974* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *112228,55* | *6734* |
| 8 | 13 | 11-220601-0108 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,060 | 2504718,60 | 150283 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *206947,16* | *12417* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185534,71* | *11132* |
| 9 | 14 | 23-010201-0247 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 60,000 | 24493,31 | 1469599 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *914,12* | *54847* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1814,32* | *108859* |
| 10 | 15 | 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм.Демонтаж | км трубопровода | 0,192 | 590957,91 | 113464 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *172596,32* | *33138* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43774,66* | *8405* |
| 11 | 16 | 11-270302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 конструкции | 27674,000 | 343,17 | 9496865 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,42* | *2280998* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,42* | *703471* |
| 12 | 17 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 2592,000 | 32,69 | 84720 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *15145* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *6276* |
| 13 | 18 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 2592,000 | 25,87 | 67054 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *11987* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *4967* |
| | | | **Раздел: Устройство съездов с основной дороги на объездную** | | | | |
| 14 | 28 | 11-271201-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, из материалов разборки существующего основания. Устройство | км дороги | 0,210 | 1426574,39 | 299581 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *253472,01* | *53229* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *105672,18* | *22191* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **15** | 29 | **11-270302-0102 РСНБ РК 2015** | **Покрытия и основания щебеночные. Разборка** | **м3 конструкции** | **216,000** | **343,17** | 74125 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,42* | *17804* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,42* | *5491* |
| 16 | 30 | **11-010104-0106 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **2940,000** | 32,69 | 96094 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *17178* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *7118* |
| 17 | 31 | **11-010104-0114 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **2940,000** | 25,87 | 76057 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *13596* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *5634* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 28544933 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 5819850 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 2114439 |
| | | | **Итого с временными** | | **3,12 %** | **890602,00** | 29435535 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,62 %** | **476856,00** | 29912391 |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | 31705289 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | 30278551 |
| | | | **НДС** | | 12 % | 3633426 | 33911977 |

**Заказчик:**
Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

_____ **Жубатов Е. С.**

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

**050140008334**

Заказчик **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская обл.,Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Санкибай батыра ,1**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**080340017316**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский р-он , Сарыхобдинский с.о., село Болгарка, ул.Ерлик, дом № 96**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 26-18/ОБП от 15.02.2018 г доп согл.№ 5 от 04.05.2020 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 17 | 31.10.2020 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | капитальный ремонт автомобильной дороги" Шубаркудук-Уил-Кобда - Соль-Илецк " уч 334-371,9 км | | | услуги | 1 | 132 906 285,50 | 132 906 285,50 | 14 239 959,16 |
| | | | | Итого | 1 | x | 132 906 285,50 | 14 239 959,16 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каракулова Р.К.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" уч. 334-371,9 км"

# Справка
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
### за октябрь 2020 года

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №26-18/ОБП | 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 1 021 968 029,28 | | 912 471 454,71 | | | | | | 109 496 574,57 | 1 021 968 029,28 |
| Июнь | 180 000 000,00 | 160 714 285,71 | 160 714 285,71 | 160 714 285,71 | | | | | 19 285 714,29 | 180 000 000,00 |
| Июль | 108 588 938,00 | 96 954 408,93 | 96 954 408,93 | 96 954 408,93 | | | | | 11 634 529,07 | 108 588 938,00 |
| Август | 127 819 233,00 | 114 124 315,18 | 114 124 315,18 | 114 124 315,18 | | | | | 13 694 917,82 | 127 819 233,00 |
| Сентябрь | 358 164 200,00 | 319 789 464,29 | 319 789 464,29 | 319 789 464,29 | | | | | 38 374 735,71 | 358 164 200,00 |
| Октябрь | 114 489 372,78 | 102 222 654,27 | 102 222 654,27 | 102 222 654,27 | | | | | 12 266 718,51 | 114 489 372,78 |
| Октябрь | 132 906 285,50 | 118 666 326,34 | 118 666 326,34 | 118 666 326,34 | | | | | 14 239 959,16 | 132 906 285,50 |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области»

_____ **Ибрашов М. Е.**

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Карашулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-371,9 км
(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-371,9 км
(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2020 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 18 | 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 18997,520 | 168,15 | 3194343 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,88* | *396697* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,46* | *236618* |
| 2 | 18.5 | 21-130704-2908 РСНБ РК 2015 | Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74 | т | 16,859954 | 103607,64 | 1746820 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3866,78* | *65194* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7674,64* | *129394* |
| 3 | 19 | 11-010204-0301 РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой | м2 | 18997,520 | 98,49 | 1871134 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,39* | *349392* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,30* | *138603* |
| 4 | 37 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | Укрепление обочин из фрезерованного материала с добавлением ПГС толщиной 10 см | м2 | 23057,190 | 178,48 | 4115254 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,26* | *859220* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,22* | *304834* |
| 5 | 38 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 703,910 | 2029,37 | 1428496 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *53313* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *105814* |
| | | | Раздел: Трубы водопропускные | | | | |
| 6 | 200 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Расчистка русла.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 58,000 | 32,69 | 1896 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *339* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *140* |
| 7 | 201 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стыков. Устройство | м3 | 4,050 | 20796,43 | 84226 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *5289* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *6239* |
| 8 | 202 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 124,000 | 32,69 | 4053 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *725* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *300* |
| 9 | 203 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 124,000 | 25,87 | 3208 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *573* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *238* |
| 10 | 204 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 76,800 | 2778,77 | 213410 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *69415* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *15808* |
| 11 | 205 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 9,150 | 2481,63 | 22707 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *847* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *1682* |
| 12 | 206 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 138,000 | 2778,77 | 383471 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *124731* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *28405* |
| 13 | 207 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 22,200 | 2481,63 | 55092 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *2056* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *4081* |
| 14 | 208 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Упоры. Устройство | м3 | 3,400 | 20796,43 | 70708 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *4440* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *5238* |
| 15 | 209 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 114,200 | 2778,77 | 317336 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *103219* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *23506* |
| 16 | 210 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 63,800 | 2481,63 | 158328 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *5909* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *11728* |
| 17 | 211 | 11-010204-0601 РСНБ РК 2015 | Наброска или призма каменная. Устройство | м3 камня (в деле) | 14,800 | 6229,07 | 92190 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1460,85* | *21621* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *461,41* | *6829* |
| 18 | 212 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Расчистка русла.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 86,000 | 32,69 | 2811 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *502* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *208* |
| 19 | 213 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стыков. Устройство | м3 | 5,140 | 20796,43 | 106894 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *6712* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *7918* |
| 20 | 214 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 57,000 | 32,69 | 1863 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *333* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *138* |
| 21 | 215 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 57,000 | 25,87 | 1475 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *264* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *109* |
| 22 | 216 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 87,300 | 2778,77 | 242587 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *78906* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *17969* |
| 23 | 217 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 13,800 | 2481,63 | 34247 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *1278* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *2537* |
| 24 | 218 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 94,500 | 2778,77 | 262594 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *85413* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *19451* |
| 25 | 219 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 5,000 | 2481,63 | 12408 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *463* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *919* |
| 26 | 220 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Упоры. Устройство | м3 | 1,700 | 20796,43 | 35354 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1305,82* | *2220* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1540,48* | *2619* |
| 27 | 221 | 11-010204-0501 РСНБ РК 2015 | Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м | м2 мощения | 71,400 | 2778,77 | 198404 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *903,84* | *64535* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *205,84* | *14697* |
| 28 | 222 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 | м3 | 11,400 | 2481,63 | 28291 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,62* | *1056* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,82* | *2096* |
| 29 | 223 | 11-010204-0601 РСНБ РК 2015 | Наброска или призма каменная. Устройство | м3 камня (в деле) | 11,700 | 6229,07 | 72880 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1460,85* | *17092* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *461,41* | *5399* |
| | | | **Раздел: ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ** | | | | |
| 30 | 231.5 | 21-130704-2908 РСНБ РК 2015 | Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74 | т | 0,007344 | 103607,64 | 761 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3866,78* | *28* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7674,64* | *56* |
| 31 | 265.5 | 21-130704-2908 РСНБ РК 2015 | Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74 | т | 0,014008 | 103607,64 | 1451 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3866,78* | *54* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7674,64* | *108* |
| 32 | 285.5 | 21-130704-2908 РСНБ РК 2015 | Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74 | т | 0,007548 | 103607,64 | 782 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3866,78* | *29* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7674,64* | *58* |
| 33 | 321.5 | 21-130704-2908 РСНБ РК 2015 | Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74 | т | 0,013702 | 103607,64 | 1420 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3866,78* | *53* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7674,64* | *105* |
| 34 | 360.5 | 21-130704-2908 РСНБ РК 2015 | Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74 | т | 0,011084 | 103607,64 | 1148 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3866,78* | *43* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7674,64* | *85* |
| 35 | 380.5 | 21-130704-2908 РСНБ РК 2015 | Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74 | т | 0,010778 | 103607,64 | 1117 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3866,78* | *42* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7674,64* | *83* |
| 36 | 400.5 | 21-130704-2908 РСНБ РК 2015 | Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74 | т | 0,014280 | 103607,64 | 1480 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3866,78* | *55* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7674,64* | *110* |
| 37 | 438.5 | 21-130704-2908 РСНБ РК 2015 | Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74 | т | 0,014994 | 103607,64 | 1553 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3866,78* | *58* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7674,64* | *115* |
| 38 | 459.5 | 21-130704-2908 РСНБ РК 2015 | Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74 | т | 0,007820 | 103607,64 | 810 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3866,78* | *30* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7674,64* | *60* |
| 39 | 488 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | Укрепление обочин из фрезерованного материала с добавлением ЦГС толщиной 10 см | м2 | 170,000 | 178,48 | 30342 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,26* | *6335* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,22* | *2248* |
| 40 | 489 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 4,250 | 2029,37 | 8625 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,74* | *322* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *150,32* | *639* |
| 41 | 498.5 | 21-130704-2908 РСНБ РК 2015 | Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74 | т | 0,079832 | 103607,64 | 8271 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3866,78* | *309* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7674,64* | *613* |
| | | | **Раздел: Устройство новых павильонов** | | | | |
| 42 | 530 | 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 | Столбики сигнальные. Установка | шт. | 732,000 | 1945,12 | 1423829 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *494,47* | *361952* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,08* | *105469* |
| 43 | 531 | 24-010202-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки дорожные из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012 | шт. | 364,800 | 6849,58 | 2498728 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *255,64* | *93256* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *507,38* | *185091* |
| | | | **Раздел: Дорожная разметка** | | | | |
| 44 | 538 | 11-270903-0201 РСНБ РК 2015 | Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "HOfMAnn". Ширина линии 0,1 м, сплошная | км линии | 4,198 | 364425,98 | 1529860 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16438,45* | *69009* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26994,52* | *113323* |
| 45 | 539 | 11-270903-0203 РСНБ РК 2015 | Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "HOfMAnn". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 | км линии | 35,563 | 101558,13 | 3611712 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6627,86* | *235707* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7522,82* | *267534* |
| 46 | 540 | 11-270903-0216 РСНБ РК 2015 | Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "HOfMAnn". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 | км линии | 1,818 | 287131,59 | 522005 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13915,85* | *25299* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21269,01* | *38667* |
| 47 | 541 | 11-270903-0202 РСНБ РК 2015 | Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "HOfMAnn". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 | км линии | 0,190 | 192683,83 | 36610 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10028,80* | *1905* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14272,88* | *2712* |
| 48 | 542 | 11-270903-0204 РСНБ РК 2015 | Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "HOfMAnn". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 | км линии | 0,320 | 284280,72 | 90970 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13447,32* | *4303* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21057,83* | *6739* |
| 49 | 543 | 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,5 м, сплошная | км линии | 0,183 | 94354,75 | 17267 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5880,55* | *1076* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6989,24* | *1279* |
| 50 | 544 | 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,3 м, сплошная | км линии | 0,183 | 94354,75 | 17267 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5880,55* | *1076* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6989,24* | *1279* |
| 51 | 545 | 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная | км линии | 0,050 | 94354,75 | 4718 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5880,55* | *294* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6989,24* | *349* |
| 52 | 546 | 11-270903-0201 РСНБ РК 2015 | Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "HOfMAnn". Ширина линии 0,1 м, сплошная | км линии | 0,084 | 364425,98 | 30612 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16438,45* | *1381* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26994,52* | *2268* |
| 53 | 547 | 11-270903-0209 РСНБ РК 2015 | Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "HOfMAnn". Ширина линии 0,2 м, сплошная | км линии | 82,705 | 723917,98 | 59871636 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *31770,01* | *2627538* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53623,55* | *4434936* |
| 54 | 548 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стоек.Устройство | м3 | 27,200 | 26931,59 | 732539 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2890,67* | *78626* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1994,93* | *54262* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **55** | 549 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | 18,000 | 5695,94 | 102527 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1773,36* | *31920* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *421,92* | *7595* |
| **56** | 551 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | 4,000 | 5695,94 | 22784 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1773,36* | *7093* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *421,92* | *1688* |
| **57** | 553 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | 35,000 | 5695,94 | 199358 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1773,36* | *62068* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *421,92* | *14767* |
| **58** | 554 | 11-270902-0201 РСНБ РК 2015 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 | шт. | 35,000 | 1055,72 | 36950 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *355,01* | *12425* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *78,20* | *2737* |
| **59** | 555 | 24-010201-0119 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 800 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 70,000 | 12176,19 | 852333 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *454,43* | *31810* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *901,94* | *63136* |
| **60** | 556 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | 28,000 | 5695,94 | 159486 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1773,36* | *49654* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *421,92* | *11814* |
| **61** | 558 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | 4,000 | 5695,94 | 22784 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1773,36* | *7093* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *421,92* | *1688* |
| **62** | 559 | 11-270902-0201 РСНБ РК 2015 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 | шт. | 4,000 | 1055,72 | 4223 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *355,01* | *1420* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *78,20* | *313* |
| **63** | 561 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | 4,000 | 5695,94 | 22784 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1773,36* | *7093* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *421,92* | *1688* |
| **64** | 562 | 11-270902-0201 РСНБ РК 2015 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 | шт. | 4,000 | 1055,72 | 4223 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *355,01* | *1420* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *78,20* | *313* |
| **65** | 563 | 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 | шт. | 2,000 | 11387,34 | 22775 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *424,99* | *850* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *843,51* | *1687* |
| **66** | 564 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | 41,000 | 5695,94 | 233533 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1773,36* | *72708* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *421,92* | *17299* |
| **67** | 565 | 11-270902-0201 РСНБ РК 2015 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 | шт. | 41,000 | 1055,72 | 43284 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *355,01* | *14555* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *78,20* | *3206* |
| **68** | 570 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | 14,000 | 5695,94 | 79743 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1773,36* | *24827* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *421,92* | *5907* |
| **69** | 572 | 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм/стойки/ | м | 133,000 | 1640,62 | 218202 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,23* | *8144* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *121,53* | *16163* |
| **70** | 573 | 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 | Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 234,3136 | 623,90 | 146188 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *182,80* | *42833* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46,21* | *10829* |
| **71** | 576 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 504,000 | 32,69 | 16473 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,84* | *2945* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,42* | *1220* |
| **72** | 577 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 504,000 | 25,87 | 13038 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,62* | *2331* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *966* |
| **73** | 578 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 504,000 | 75,15 | 37873 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,31* | *6709* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *2805* |
| **74** | 579 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 504,000 | 13,02 | 6564 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,08* | *1050* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,96* | *486* |
| 75 | 580 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 504,000 | 77,60 | 39109 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,68* | *6896* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *2897* |
| 76 | 581 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 706,000 | 5,87 | 4143 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,89* | *629* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,43* | *307* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **87496359** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **6227008** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **6481212** |
| | | | **Итого с временными** | | **3,12 %** | **2729887,00** | **90226256** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,62 %** | **1461665,00** | **91687921** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **97183539** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | **92810280** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **11137234** | **103947513** |

**Заказчик:**
Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

_____ Жубатов Е. С.

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
Эксперт ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сарсенгалиев К. С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-371,9 км

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-371,9 км

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г.; дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь 2020 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Раздел: Дорожные знаки | | | | |
| 1 | 32 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | 1,000 | 5695,94 | 5696 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1773,36* | *1773* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *421,92* | *422* |
| 2 | 33 | 24-010201-0122 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 1,000 | 17224,54 | 17225 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *642,84* | *643* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1275,89* | *1276* |
| 3 | 37 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | 2,000 | 5695,94 | 11392 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1773,36* | *3547* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *421,92* | *844* |
| 4 | 38 | 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 2,000 | 6048,49 | 12097 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *225,74* | *451* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *448,04* | *896* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 46409 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 6414 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 3438 |
| | | | **Итого с временными** | | 3,12 % | 1448,00 | 47857 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,62 % | 775,00 | 48632 |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | 51547 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,955** | | | | 49227 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 5907 | 55135 |

**Заказчик:**
Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

_____ Жубатов Е. С.

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
Эксперт ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ Сарсенгалиев К. С.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ Каракулова Р. К.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Жол Алга Системс", БИН 080340017316

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-371,9 км

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт автомобильной дороги Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 334-371,9 км

(наименование)

**Договор подряда (контракт)** №26-18/ОБП от 15.02.2018 г., дополнительное соглашение №5 от 04.05.2020 г.

## Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2020 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Транспортные расходы** | | | | |
| 1 | 2 | 41-020102-1191 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 191 км (щебень фр. 20-40, бутовый камень) | т | 7007,000 | 3809,43 | 26692701 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *142,17* | *996209* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *282,18* | *1977237* |
| 2 | 3 | 41-020102-1157 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 157 км (мелкозернистая асфальтобетонная смесь, железобетонные изделия) | т | 6036,782 | 3170,44 | 19139273 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *118,33* | *714304* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *234,85* | *1417724* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 45831974 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 1710513 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 3394961 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1.0599383** | | | | 48579065 |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,5312333** | | | | 25806819,20 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 3096818,30 | 28903637,50 |

**Заказчик:**
Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

_____ Жубатов Е. С.

**Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технический надзор:**
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ Сарсенгалиев К. С.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ Каримулова Р. К.