Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Стройка: Строительство газопроводных линии микрорайона №4 в городе Аральск Аральского района Кызылординской области.

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за НОЯБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
060140013789	050740006657			№83	12.12.2023г.		
				ДС№1	23.04.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство газопроводных линии микрорайона №4 в городе Аральск Аральского района Кызылординской области.	278 706 854,40	248 845 405,71	224 342 816,43	224 342 816,43			26 921 137,97	251 263 954,40
Всего к оплате								**251 263 954,40**

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель_____ **Узаков Т.С.**
БИН 060140013789

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

_____**Аширбеков Д.К.**
ИИН 961009301277
Аттестаты №KZ50VJE00083008 от 29.09.2023г.
Аттестаты №KZ27VJE00083007 от 29.09.2023г.

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Генеральный директор _____ **Шайменов Н.А.**
БИН 050740006657

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства" отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Стройка: "Строительство газопроводных линии микрорайона №4 города Аральск Аральского района Кызылординской области"
Объект: Наружный газопровод
Основание: Договор №83 от 12.12.2023 года. Дополнительное соглашение №1 от 23.04.2024 года.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за НОЯБРЬ месяц 2024 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №02-01-01. Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП										
1	1	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	32927,45 24344,32	1550,53 547,89	32 927 24 344	1 551 548	7 033	24 394 4 586	61 907	
2	3	1124-0106-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	1	23836,87 12914,96	10533,99 3224,25	23 837 12 915	10 534 3 224	388	15 978 3 185	43 000	
3	4	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	178702,00		178 702		178 702	14 296	192 998	
4	5	1124-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	8663,71 4259,95	4242,30 1422,47	8 664 4 260	4 242 1 422	161	5 626 1 143	15 433	
5	6	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	42414,00		42 414		42 414	3 393	45 807	
6	7	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	3850,31 2550,53	187,02 23,71	7 701 5 101	374 47	2 226	5 097 1 024	13 822	
7	8	241-116-0612 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	12688,00		25 376		25 376	2 030	27 406	
8	9	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	1208,54 906,85	48,79 0,00	2 417 1 814	98 0	506	1 796 337	4 550	
9	10	241-116-0607 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	4103,00		8 206		8 206	656	8 862	
10	11	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2	3181,00		6 362		6 362	509	6 871	
11	12	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3	7392,00		22 176		22 176	1 774	23 950	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	13	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0072	1854506,25 886166,78	774479,47 266223,99	13 352 6 380	5 576 1 917	1 396	8 214 1 725	23 291	
13	14	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	405,00		405		405	32	437	
14	15	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	4594,00		4 594		4 594	368	4 962	
15	16	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,00		770		770	62	832	
16	17	1110-0106-0402 *РСНБ РК 2022*	Приборы. Установка	комплект	3	924,46 917,46	7,00 3,08	2 773 2 752	21 9		2 485 421	5 679	
17	18	223-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ	шт.	3	6236,00		18 708		18 708	1 497	20 205	
18	19	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	8533,92 6348,67	1250,34 471,69	17 068 12 697	2 500 943	1 870	14 732 2 544	34 344	
19	20	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	2	2793,00		5 586		5 586	447	6 033	
20	24	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01828	1854506,25 886166,78	774479,47 266223,99	33 900 16 199	14 158 4 867	3 544	20 855 4 380	59 135	
21	25	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01828	1089090,00		19 909		19 909	1 593	21 502	
22	26	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00108	4815265,52 470696,40	54312,16 426,71	5 200 508	58 0	4 633	504 456	6 160	
23	27	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0005	667416,07 370546,75	296869,32 97827,29	334 185	149 49		232 45	611	
24	28	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	0,505	2565,00		1 295		1 295	104	1 399	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	29	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2079,45 1803,24	276,21 1,66	6 238 5 410	829 5		5 361 928	12 527	
26	30	241-210-0617 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90 мм	шт.	1	5021,00		5 021		5 021	402	5 423	
27	31	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	2674,00		2 674		2 674	214	2 888	
28	32	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	7185,00		7 185		7 185	575	7 760	
29	33	1106-0701-0301 *РСНБ РК 2022*	Засыпка пазух песком	$м^3$	0,03	15945,97 3786,88	2626,14 905,57	478 114	79 27	286	128 49	655	
30	34	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,005	34767,94 2242,40	1813,55 429,79	174 11	9 2	154	12 15	201	
31	35	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,3	849,00		255		255	20	275	
32	36	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,002	31162,00		62		62	5	67	
33	37	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02709	1854506,25 886166,78	774479,47 266223,99	50 239 24 006	20 981 7 212	5 252	30 906 6 492	87 637	
34	38	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02709	1089090,00		29 503		29 503	2 360	31 863	
35	39	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00108	7109377,61 587796,48	290364,33 67652,87	7 678 635	314 73	6 730	701 670	9 049	
36	40	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0003	799203,73 420526,56	378677,17 114415,38	240 126	113 34		159 32	431	
37	41	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,303	8198,00		2 484		2 484	199	2 683	
38	42	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3395,99 2990,89	405,10 5,93	10 188 8 973	1 216 18		8 901 1 527	20 616	
39	43	241-210-0628 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160 мм	шт.	1	16112,00		16 112		16 112	1 289	17 401	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	44	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	6537,00		6 537		6 537	523	7 060	
41	45	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	35113,00		35 113		35 113	2 809	37 922	
42	46	1106-0701-0301 *РСНБ РК 2022*	Засыпка пазух песком	$м^3$	0,03	15945,97 3786,88	2626,14 905,57	478 114	79 27	286	128 49	655	
43	47	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,005	34767,94 2242,40	1813,55 429,79	174 11	9 2	154	12 15	201	
44	48	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,3	849,00		255		255	20	275	
45	49	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,002	31162,00		62		62	5	67	
46	50	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,002	1391881,92 243252,72	1113196,50 251398,03	2 784 487	2 227 503	71	900 295	3 979	
47	51	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,003	1894559,14 323501,04	1533299,31 345226,81	5 684 971	4 600 1 036	113	1 826 601	8 111	
48	52	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,1	284,13 152,90	6,63 0,91	597 321	14 2	262	223 66	886	
49	53	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,1	249,82 89,36	4,90 0,91	525 188	10 2	327	131 52	708	
50	54	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1495,13 1343,55	27,98 0,00	1 495 1 344	28 0	124	820 185	2 500	
51	55	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 мм /159 мм/, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1953,24 1762,74	38,24 0,00	1 953 1 763	38 0	152	1 075 242	3 270	
			ИТОГО по акту					**676 864** **131 629**	**69 807** **21 969**	**475 434** **0**	**151 196** **66 246**	**894 306**	

Локальная смета№ 02-01-02. Подземный газопровод среднего давления 0,3МПа

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	170,63	1539,99	0,00	262 722	0		189 160	488 032	
						1539,99	0,00	262 722	0		36 150		
2	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	419,9	276,82	126,70	116 237	53 201		64 199	194 872	
						150,12	62,23	63 035	26 130		14 436		
3	7	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	/Подсыпка трубы 0,1м, 0,2м/ Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	188,5	57,38	57,38	10 816	10 816		2 594	14 483	
						0,00	19,11	0	3 602		1 073		
4	8	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,4	105,67	105,67	888	888		192	1 166	
						0,00	31,77	0	267		86		
5	9	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,8771	799203,73	378677,17	700 982	332 138		464 506	1 258 727	
						420526,56	114415,38	368 844	100 354		93 239		
6	10	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	80,652583	-8198,00		-661 193		-661 193		-714 089	
											-52 896		
7	11	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	667416,07	296869,32	5 339	2 375		3 710	9 773	
						370546,75	97827,29	2 964	783		724		
8	12	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	8,08	2565,00		20 725		20 725		22 383	
											1 658		
9	13	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,057	1910417,42	1366304,78	108 894	77 879		51 070	172 761	
						544112,64	360897,79	31 014	20 571		12 797		
10	14	241-202-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	57,57	19975,00		1 149 961		1 149 961		1 241 958	
											91 997		
11	15	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	6,28	1019,09	0,15	6 400	1	4 418	1 843	8 902	
						315,45	0,07	1 981	0		659		
12	16	1122-0501-0405 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0171	815173,87	387632,93	13 939	6 629		9 199	24 989	
						427540,94	115842,51	7 311	1 981		1 851		
13	17	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	17,271	6536,00		112 883		112 883		121 914	
											9 031		
14	18	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0045	1308495,70	354703,96	5 888	1 597	362	4 631	11 361	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		873452,16	166134,82	3 931	748		842		
15	19	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	4,5	764,00		3 438		3 438		3 713	
											275		
16	20	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3395,99	405,10	6 792	810		5 934	13 744	
						2990,89	5,93	5 982	12		1 018		
17	21	СТПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 160 1 МПа	шт	2	338353,49		676 707		676 707		730 844	
											54 137		
18	22	242-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1850 мм	шт.	2	47183,00		94 366		94 366		101 915	
											7 549		
19	23	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	3395,99	405,10	13 584	1 621		11 867	27 487	
						2990,89	5,93	11 964	24		2 036		
20	24	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	4	6537,00		26 148		26 148		28 240	
											2 092		
21	25	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной. Устройство	шт.	2	10452,55	3602,29	20 905	7 205	1 118	15 213	39 007	
						6291,26	1391,96	12 583	2 784		2 889		
22	26	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной	т	0,06304	1114943,00		70 286		70 286		75 909	
											5 623		
23	27	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,14	32765,00		4 587		4 587		4 954	
											367		
24	28	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,066	34767,94	1813,55	2 295	119	2 027	160	2 651	
						2242,40	429,79	148	28		196		
25	29	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,003	799203,73	378677,17	2 398	1 136		1 589	4 306	
						420526,56	114415,38	1 262	343		319		
26	30	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	3,03	8198,00		24 840		24 840		26 827	
											1 987		
27	31	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3395,99	405,10	6 792	810		5 934	13 744	
						2990,89	5,93	5 982	12		1 018		
28	32	241-213-0312 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	16030,00		32 060		32 060		34 625	
											2 565		
29	33	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м	913,1	9,23	0,96	8 428	876		5 743	15 303	
						8,27	0,47	7 551	429		1 132		
30	34	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная		913,1	34,00		31 045		31 045		33 529	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							2 484		
31	35	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	39	3395,99	405,10	132 444	15 799		115 707	268 003	
						2990,89	5,93	116 644	231		19 852		
32	37	241-209-1511 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	38574,00		38 574		38 574		41 660	
											3 086		
33	38	241-210-0526 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x90 мм	шт.	1	13351,00		13 351		13 351		14 419	
											1 068		
34	39	241-213-0312 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	16030,00		16 030		16 030		17 312	
											1 282		
35	40	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	36	6537,00		235 332		235 332		254 159	
											18 827		
36	41	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4303,88	540,33	12 912	1 621		11 217	26 059	
						3763,55	13,28	11 291	40		1 930		
37	42	241-209-0354 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225x160x225 мм	шт.	1	27379,00		27 379		27 379		29 569	
											2 190		
38	43	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	15063,00		30 126		30 126		32 536	
											2 410		
39	44	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2079,45	276,21	2 079	277		1 787	4 175	
						1803,24	1,66	1 803	2		309		
40	45	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	2674,00		2 674		2 674		2 888	
											214		
41	46	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	7	8533,92	1250,34	59 737	8 753	6 544	51 562	120 203	
						6348,67	471,69	44 441	3 302		8 904		
42	47	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм x 200 мм	шт.	7	2793,00		19 551		19 551		21 115	
											1 564		
43	48	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,95	1711,00		22 157		22 157		23 930	
											1 773		
44	49	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,35	31455,00		11 009		11 009		11 890	
											881		
45	50	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,007	71731,00		502		502		542	
											40		
46	51	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	11521,54	3602,29	34 565	10 807	4 884	22 819	61 975	
						6291,26	1391,96	18 874	4 176		4 591		
47	52	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,06	9079,00		545		545		589	
											44		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	53	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,003	32765,00		98		98		106	
											8		
49	54	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки железобетонная	шт.	3	1513,00		4 539		4 539		4 902	
											363		
50	55	241-213-0303 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	1656,00		4 968		4 968		5 365	
											397		
51	56	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,5	4070,53	29,11	6 106	44	5 320	697	7 347	
						495,01	4,74	743	7		544		
52	57	1109-0606-0104 *РСНБ РК 2022*	Кожухи защитные. Монтаж	т конструкций	0,0879	214402,88	52552,52	18 846	4 620	911	9 999	31 153	
						151481,34	13387,73	13 315	1 177		2 308		
53	58	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0832	551092,00		45 851		45 851		49 519	
											3 668		
54	59	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0047	379729,00		1 785		1 785		1 928	
											143		
55	60	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	5	260,68	1,46	1 303	8		897	2 376	
						259,22	0,71	1 296	4		176		
56	61	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00031	1528659,00		474		474		512	
											38		
57	62	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,55809	284,13	6,63	727	17	319	271	1 078	
						152,90	0,91	391	2		80		
58	63	1113-0301-1417 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170	$м^2$	2,55809	687,22	5,84	1 758	15	1 595	105	2 012	
						57,89	1,37	148	4		149		
59	64	1124-0202-0205 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка муфтой /тройником/ в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	53683,10	5745,80	53 683	5 746	19 866	27 791	87 992	
						28071,36	0,00	28 071	0		6 518		
60	65	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,8771	1894559,14	1533299,31	1 661 718	1 344 856	33 118	533 752	2 371 108	
						323501,04	345226,81	283 743	302 798		175 638		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	66	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,008	1391881,92 243252,72	1113196,50 251398,03	11 135 1 946	8 905 2 011	283	3 601 1 179	15 915	
62	67	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 мм /160 мм/, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	19	1965,16 1773,49	38,48 0,00	37 338 33 696	731 0	2 911	20 555 4 631	62 524	
63	68	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1495,13 1343,55	27,98 0,00	1 495 1 344	28 0	124	820 185	2 500	
64	69	1125-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газонефтепродуктов. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	7	199008,21 101142,00	95456,45 35956,20	1 393 057 707 994	668 195 251 693	16 868	873 316 181 310	2 447 683	
			ИТОГО по акту					**6 783 001** **2 053 015**	**2 568 523** **723 515**	**2 161 466** **0**	**2 512 440** **743 634**	**10 039 074**	

Локальная смета №02-01-03. Подземный газопровод низкого давления работы

1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	12181,6	229,35 0,00	229,35 60,63	2 793 850 0	2 793 850 738 571		531 726 266 047	3 591 623	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	$м^3$	376,6	3540,62 3540,62	0,00 0,00	1 333 398 1 333 398	0 0		960 047 183 476	2 476 921	
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	1191,8	2950,52 2950,52	0,00 0,00	3 516 430 3 516 430	0 0		2 531 824 483 859	6 532 113	
4	4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	9138,6	57,38 0,00	57,38 19,11	524 373 0	524 373 174 638		125 747 51 999	702 119	
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	1092,4	1539,99 1539,99	0,00 0,00	1 682 285 1 682 285	0 0		1 211 242 231 480	3 125 007	
6	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	9138,4	276,82 150,12	126,70 62,23	2 529 692 1 371 856	1 157 835 568 682		1 397 170 314 178	4 241 040	
7	7	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	/Подсыпка трубы 0,1м, 0,2м/ Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		2228	57,38	57,38	127 843	127 843		30 657	171 177	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		0,00	19,11	0	42 577		12 677		
8	8	1101-0205-1001 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	$м^2$ креплений	1883,7	1904,26	43,56	3 587 055	82 054	2 533 331	726 750	4 658 917	
						515,83	20,02	971 669	37 712		345 113		
9	9	1101-0107-0112 *РСНБ РК 2022*	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Грунт группы 2	$м^3$ грунта	99,4	378,75	355,99	37 648	35 385		8 853	50 220	
						22,76	100,93	2 263	10 032		3 720		
10	10	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,3007	799203,73	378677,17	240 321	113 869		159 248	431 535	
						420526,56	114415,38	126 452	34 405		31 966		
11	11	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	303,707	8198,00		2 489 790		2 489 790		2 688 973	
											199 183		
12	12	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,4445	667416,07	296869,32	296 666	131 958		206 110	542 999	
						370546,75	97827,29	164 708	43 484		40 222		
13	13	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	448,945	3880,00		1 741 907		1 741 907		1 881 259	
											139 352		
14	14	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,5016	667416,07	296869,32	1 002 192	445 779		696 277	1 834 347	
						370546,75	97827,29	556 413	146 897		135 878		
15	15	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90x8,2 мм	м	1516,616	2565,00		3 890 120		3 890 120		4 201 330	
											311 210		
16	16	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	6,9218	632709,14	276113,40	4 379 486	1 911 201		3 103 301	8 081 410	
						356595,74	96270,13	2 468 284	666 362		598 622		
17	17	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	6991	1285,00		8 983 435		8 983 435		9 702 110	
											718 675		
18	18	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,72	625029,08	271641,16	1 075 050	467 222		764 924	1 987 172	
						353387,92	95827,56	607 827	164 823		147 198		
19	19	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32x3,0 мм	м	1737,2	350,00		608 020		608 020		656 662	
											48 642		
20	20	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,435	1308495,70	354703,96	569 196	154 296	34 948	447 698	1 098 245	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		873452,16	166134,82	379 952	72 269		81 352		
21	21	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	435	585,00		254 475		254 475	20 358	274 833	
22	22	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,04	1910417,42 544112,64	1366304,78 360897,79	76 417 21 765	54 652 14 436		35 838 8 980	121 235	
23	23	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	40,4	12072,00		487 709		487 709	39 017	526 726	
24	24	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	4,71	1019,09 315,45	0,15 0,07	4 800 1 486	0 0	3 313	1 382 495	6 677	
25	25	1122-0501-0405 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,024	815173,87 427540,94	387632,93 115842,51	19 564 10 261	9 303 2 780		12 911 2 598	35 073	
26	26	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	24,24	6536,00		158 433		158 433	12 675	171 107	
27	27	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	1,67576	1019,09 315,45	0,15 0,07	1 708 528	0 0	1 179	492 176	2 375	
28	28	1122-0501-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,123	781655,89 410668,02	370987,87 113137,97	96 144 50 512	45 632 13 916		63 784 12 794	172 722	
29	29	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	124,23	3946,00		490 212		490 212	39 217	529 429	
30	30	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	10,5504	1019,09 315,45	0,15 0,07	10 752 3 328	2 1	7 422	3 096 1 108	14 956	
31	31	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,363	667416,07 370546,75	296869,32 97827,29	242 272 134 508	107 764 35 511		168 320 32 847	443 440	
32	32	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	366,63	2466,00		904 109		904 109	72 328	976 438	
33	33	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	23,4872	1019,09 315,45	0,15 0,07	23 935 7 409	4 1	16 523	6 892 2 466	33 293	
34	34	1122-0501-0405 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,012	815173,87 427540,94	387632,93 115842,51	9 782 5 130	4 651 1 390		6 455 1 299	17 536	
35	35	241-201-0711 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,2 мм	м	12,12	6561,00		79 519		79 519	6 362	85 881	