№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	1122-0501-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	781655,89 410668,02	370987,87 113137,97	6 253 3 285	2 968 905		4 148 832	11 234	
37	37	241-201-0709 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,0 мм	м	8,08	4020,00		32 482		32 482	2 599	35 080	
38	38	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0369	667416,07 370546,75	296869,32 97827,29	24 628 13 673	10 955 3 610		17 110 3 339	45 077	
39	39	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	37,269	2477,00		92 315		92 315	7 385	99 700	
40	40	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,115	667416,07 370546,75	296869,32 97827,29	76 753 42 613	34 141 11 251		53 324 10 406	140 484	
41	41	241-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,2 мм	м	116,15	1676,00		194 667		194 667	15 573	210 241	
42	42	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0495	1308495,70 873452,16	354703,96 166134,82	64 771 43 236	17 558 8 224	3 977	50 945 9 257	124 973	
43	43	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	49,5	764,00		37 818		37 818	3 025	40 843	
44	44	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2079,45 1803,24	276,21 1,66	4 159 3 607	553 3		3 574 619	8 351	
45	45	СТПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 110 1 МПа	шт	2	166282,59		332 565		332 565	26 605	359 171	
46	46	242-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1850 мм	шт.	2	47183,00		94 366		94 366	7 549	101 915	
47	47	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2079,45 1803,24	276,21 1,66	8 318 7 213	1 105 7		7 147 1 237	16 703	
48	48	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	3737,00		14 948		14 948	1 196	16 144	
49	49	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной. Устройство	шт.	2	10452,55 6291,26	3602,29 1391,96	20 905 12 583	7 205 2 784	1 118	15 213 2 889	39 007	
50	50	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной	т	0,06304	1114943,00		70 286		70 286	5 623	75 909	
51	51	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,081	32765,00		2 654		2 654	212	2 866	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,066	34767,94 2242,40	1813,55 429,79	2 295 148	120 29	2 027	161 197	2 652	
53	53	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,003	667416,07 370546,75	296869,32 97827,29	2 002 1 111	891 293		1 391 271	3 665	
54	54	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	3,03	3880,00		11 757		11 757	941	12 697	
55	57	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	2079,45 1803,24	276,21 1,66	18 715 16 229	2 486 15		16 081 2 783	37 580	
56	58	СТПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 90 1 МПа	шт	9	156898,49		1 412 086		1 412 086	112 967	1 525 053	
57	59	242-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1850 мм	шт.	9	47183,00		424 647		424 647	33 972	458 619	
58	60	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	2079,45 1803,24	276,21 1,66	37 430 32 458	4 972 30		32 164 5 568	75 161	
59	61	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	18	2674,00		48 132		48 132	3 850	51 982	
60	62	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной. Устройство	шт.	9	10452,55 6291,26	3602,29 1391,96	94 073 56 621	32 421 12 528	5 031	68 457 13 003	175 533	
61	63	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной	т	0,28368	1114943,00		316 287		316 287	25 303	341 590	
62	64	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,37	32765,00		12 123		12 123	970	13 093	
63	65	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,297	34767,94 2242,40	1813,55 429,79	10 326 666	538 128	9 121	722 884	11 932	
64	66	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0135	667416,07 370546,75	296869,32 97827,29	9 010 5 002	4 007 1 321		6 260 1 222	16 491	
65	67	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	13,635	3880,00		52 904		52 904	4 232	57 136	
66	70	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	1895,28 1726,79	168,49 0,47	32 219 29 355	2 864 8		29 070 4 903	66 193	
67	71	СТПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 63 1 МПа	шт	17	106469,97		1 809 989		1 809 989	144 799	1 954 788	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	72	242-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1850 мм	шт.	17	47183,00		802 111		802 111		866 280	
											64 169		
69	73	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	34	1895,28	168,49	64 440	5 729		58 140	132 386	
						1726,79	0,47	58 711	16		9 806		
70	74	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	34	1314,00		44 676		44 676		48 250	
											3 574		
71	75	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной. Устройство	шт.	17	10452,55	3602,29	177 693	61 238	9 503	129 308	331 562	
						6291,26	1391,96	106 951	23 663		24 561		
72	76	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной	т	0,53584	1114943,00		597 431		597 431		645 225	
											47 794		
73	77	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6885	32765,00		22 558		22 558		24 363	
											1 805		
74	78	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,561	34767,94	1813,55	19 504	1 017	17 229	1 364	22 538	
						2242,40	429,79	1 258	241		1 670		
75	79	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0255	667416,07	296869,32	17 019	7 570		11 824	31 150	
						370546,75	97827,29	9 449	2 495		2 308		
76	80	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	25,755	3880,00		99 930		99 930		107 924	
											7 994		
77	83	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	290	3423,28	146,32	992 751	42 433	261 975	701 878	1 830 198	
						2373,60	71,12	688 344	20 625		135 569		
78	84	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	290	6954,00		2 016 660		2 016 660		2 177 993	
											161 333		
79	85	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей	4,005683	1209766,67	661956,69	4 845 942	2 651 589	517 695	2 525 570	7 961 233	
						418569,98	218295,45	1 676 659	874 423		589 721		
80	86	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,005683	1089090,00		4 362 549		4 362 549		4 711 553	
											349 004		
81	87	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,406	625029,08	271641,16	253 762	110 287		180 558	469 065	
						353387,92	95827,56	143 476	38 906		34 745		
82	88	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	410,06	239,00		98 004		98 004		105 844	
											7 840		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	89	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1160	1824,30 1689,54	134,76 0,47	2 116 188 1 959 866	156 322 545		1 940 807 324 556	4 381 552	
84	90	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	290	2103,00		609 870		609 870	48 790	658 660	
85	91	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	290	2208,00		640 320		640 320	51 225	691 545	
86	92	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	580	1085,00		629 300		629 300	50 344	679 644	
87	93	241-117-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 32-50 мм	шт.	290	2126,00		616 540		616 540	49 324	665 864	
88	94	1122-0601-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,406	886041,98 294204,96	242,71 71,12	359 733 119 447	99 29	240 187	118 281 38 241	516 256	
89	95	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание песчаное. Устройство	$м^3$ основания	8,7	13049,84 1420,29	1637,70 724,54	113 533 12 356	14 248 6 303	86 929	17 354 10 471	141 358	
90	96	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	23,49	36362,20 2242,40	1813,55 429,79	854 148 52 674	42 600 10 096	758 874	57 120 72 901	984 170	
91	97	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	68,8	849,00		58 411		58 411	4 673	63 084	
92	98	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,344	31162,00		10 720		10 720	858	11 578	
93	99	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	137,795495	142,06 76,45	3,31 0,46	19 575 10 534	456 63	8 585	7 313 2 151	29 039	
94	100	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	137,795495	249,82 89,36	4,90 0,91	34 424 12 313	675 125	21 435	8 583 3 441	46 448	
95	101	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3395,99 2990,89	405,10 5,93	3 396 2 991	405 6		2 967 509	6 872	
96	102	241-208-1509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	7103,00		7 103		7 103	568	7 671	
97	103	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	2079,45 1803,24	276,21 1,66	14 556 12 623	1 934 12		12 508 2 165	29 229	
98	104	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	4142,00		12 426		12 426	994	13 420	
99	105	241-208-1505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм		4	2031,00		8 124		8 124		8 774	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	106	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1895,28 1726,79	168,49 0,47	13 267 12 087	1 179 3		650 11 970 2 019	27 256	
101	107	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7	665,00		4 655		4 655	372	5 027	
102	108	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	3395,99 2990,89	405,10 5,93	23 772 20 936	2 836 41		20 768 3 563	48 103	
103	109	241-209-1009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3	7600,00		22 800		22 800	1 824	24 624	
104	110	241-209-1111 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90x160 мм	шт.	4	15404,00		61 616		61 616	4 929	66 545	
105	112	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	2079,45 1803,24	276,21 1,66	24 954 21 639	3 314 20		21 442 3 712	50 107	
106	113	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	3992,00		7 984		7 984	639	8 623	
107	114	241-209-1610 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	2	13440,00		26 880		26 880	2 150	29 030	
108	115	241-209-1005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	5	1577,00		7 885		7 885	631	8 516	
109	116	241-209-1609 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	3	13437,00		40 311		40 311	3 225	43 536	
110	117	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1895,28 1726,79	168,49 0,47	11 372 10 361	1 011 3		10 260 1 731	23 363	
111	118	241-209-0903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	1173,00		7 038		7 038	563	7 601	
112	119	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	3395,99 2990,89	405,10 5,93	13 584 11 964	1 621 24		11 867 2 036	27 487	
113	120	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110 мм	шт.	2	4991,00		9 982		9 982	799	10 781	
114	121	241-210-0408 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x90 мм	шт.	2	4020,00		8 040		8 040	643	8 683	
115	122	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	2079,45 1803,24	276,21 1,66	37 430 32 458	4 972 30		32 163 5 567	75 160	
116	123	241-210-0308 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90 мм	шт.	3	4020,00		12 060		12 060	965	13 025	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	124	241-210-0306 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	3	2082,00		6 246		6 246	500	6 746	
118	125	241-210-0304 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	12	1772,00		21 264		21 264	1 701	22 965	
119	126	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	28	1895,28 1726,79	168,49 0,47	53 068 48 350	4 718 13		47 880 8 076	109 023	
120	127	241-213-0306 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	28	2787,00		78 036		78 036	6 243	84 279	
121	128	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	56	2079,45 1803,24	276,21 1,66	116 449 100 982	15 468 93		100 064 17 321	233 834	
122	129	241-208-0625 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 110х3"	шт.	11	8117,00		89 287		89 287	7 143	96 430	
123	130	241-208-0623 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 90х3"	шт.	45	5771,00		259 695		259 695	20 776	280 471	
124	131	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	229	1895,28 1726,79	168,49 0,47	434 019 395 435	38 585 108		391 588 66 048	891 655	
125	132	241-208-0617 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2"	шт.	229	1716,00		392 964		392 964	31 437	424 401	
126	133	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	29	3395,99 2990,89	405,10 5,93	98 484 86 736	11 748 172		86 039 14 762	199 285	
127	134	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	29	6537,00		189 573		189 573	15 166	204 739	
128	135	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	134	2079,45 1803,24	276,21 1,66	278 646 241 634	37 012 222		239 438 41 446	559 530	
129	136	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	43	3737,00		160 691		160 691	12 855	173 546	
130	137	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	91	2674,00		243 334		243 334	19 467	262 801	
131	138	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	219	1895,28 1726,79	168,49 0,47	415 066 378 167	36 899 103		374 488 63 164	852 718	
132	139	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	219	1314,00		287 766		287 766	23 021	310 787	
133	140	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	580	1824,30 1689,54	134,76 0,47	1 058 094 979 934	78 161 272		970 404 162 279	2 190 776	
134	141	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		580	1085,00		629 300		629 300		679 644	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							50 344		
135	142	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	97	8533,92	1250,34	827 790	121 283	90 686	714 501	1 665 674	
						6348,67	471,69	615 821	45 754		123 383		
136	143	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	97	2793,00		270 921		270 921		292 595	
											21 674		
137	144	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	179,45	1711,00		307 039		307 039		331 602	
											24 563		
138	145	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,85	31455,00		152 557		152 557		164 762	
											12 205		
139	146	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,097	71731,00		6 958		6 958		7 515	
											557		
140	147	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	33	11521,54	3602,29	380 211	118 876	53 724	251 011	681 720	
						6291,26	1391,96	207 612	45 935		50 498		
141	148	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,66	9079,00		5 992		5 992		6 471	
											479		
142	149	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,033	32765,00		1 081		1 081		1 167	
											86		
143	150	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки железобетонная	шт.	33	1513,00		49 929		49 929		53 923	
											3 994		
144	152	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,5	4070,53	29,11	67 164	480	58 516	7 669	80 820	
						495,01	4,74	8 168	78		5 987		
145	153	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м	9898,7	9,23	0,96	91 365	9 502		62 263	165 902	
						8,27	0,47	81 862	4 652		12 274		
146	154	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	9898,7	17,00		168 278		168 278		181 740	
											13 462		
147	155	1124-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	3	12530,38	1707,74	37 591	5 123	8 501	23 727	66 223	
						7988,92	0,00	23 967	0		4 905		
148	156	1124-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	17565,76	2325,14	17 566	2 325	5 308	9 833	29 591	
						9932,81	0,00	9 933	0		2 192		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	164	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,3007	1894559,14 323501,04	1533299,31 345226,81	569 694 97 277	461 063 103 810	11 354	182 989 60 215	812 898	
150	165	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	10,1285	1391881,92 243252,72	1113196,50 251398,03	14 098 433 2 463 786	11 275 010 2 546 285	359 637	4 559 164 1 492 547	20 150 144	
151	166	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 мм /160 мм/, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	1965,16 1773,49	38,48 0,00	9 826 8 867	192 0	766	5 409 1 219	16 454	
152	167	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	13	2055,65 1880,97	39,64 0,00	26 723 24 453	515 0	1 756	14 916 3 331	44 970	
153	168	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	25	1495,13 1343,55	27,98 0,00	37 378 33 589	700 0	3 090	20 489 4 630	62 497	
154	171	1125-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газонефтепродуктов. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	65	199008,21 101142,00	95456,45 35956,20	12 935 534 6 574 230	6 204 669 2 337 153	156 634	8 109 358 1 683 592	22 728 484	
			ИТОГО по акту					**105 371 509** **31 042 165**	**29 824 319** **8 871 942**	**44 505 024** **0**	**35 559 790** **11 274 443**	**152 205 740**	

Локальная смета№02-01-04. Архитектурно-строительной решение работы

			Раздел 1: ФУНДАМЕНТЫ. ОПОРЫ										
1	1	1101-0205-0406 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,3174	2558,00 2558,00	0,00 0,00	8 486 8 486	0 0		6 110 1 168	15 764	
2	2	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,1026	1539,99 1539,99	0,00 0,00	158 158	0 0		114 22	294	
3	3	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	2,394	1539,99 1539,99	0,00 0,00	3 687 3 687	0 0		2 654 507	6 848	
4	4	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм	$м^2$ покрытия	5,1	7015,03 938,16	521,55 174,54	35 777 4 785	2 660 890	28 332	5 334 3 289	44 400	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,46	38925,46 2242,40	1813,55 429,79	17 906 1 032	835 198	16 040	1 119 1 522	20 547	
6	6	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,88	48855,30 7890,70	967,04 410,31	91 848 14 835	1 818 771	75 195	14 201 8 484	114 533	
7	7	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0122	339988,00		4 148		4 148	332	4 480	
8	8	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01856	1209494,45 126344,88	2192,57 1005,86	22 448 2 345	41 19	20 063	2 151 1 968	26 567	
9	9	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	3,73	4070,53 495,01	29,11 4,74	15 183 1 846	109 18	13 228	1 734 1 353	18 270	
10	10	1101-0205-0406 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,7566	2558,00 2558,00	0,00 0,00	1 935 1 935	0 0		1 393 266	3 594	
11	11	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,0234	1539,99 1539,99	0,00 0,00	36 36	0 0		26 5	67	
12	12	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	0,546	1539,99 1539,99	0,00 0,00	841 841	0 0		605 116	1 562	
13	13	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм	$м^2$ покрытия	1,7	7015,03 938,16	521,55 174,54	11 926 1 595	887 297	9 444	1 778 1 096	14 800	
14	14	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	38925,46 2242,40	1813,55 429,79	3 893 224	181 43	3 487	243 331	4 467	
15	15	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,38	53449,05 7676,38	1511,52 645,02	20 311 2 917	574 245	16 819	2 878 1 855	25 044	
16	16	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,00464	1209494,45 126344,88	2192,57 1005,86	5 612 586	11 5	5 016	538 492	6 642	
17	17	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	2,64	4070,53 495,01	29,11 4,74	10 746 1 307	77 13	9 363	1 227 958	12 931	
18	18	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,023955	183705,12 160327,30	9999,95 751,85	4 401 3 841	240 18	320	2 662 565	7 628	
19	19	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,023555	439375,00		10 350		10 350	828	11 178	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0004	488365,00		195		195	16	211	
21	21	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	0,694701	142,06 76,45	3,31 0,46	99 53	2 0	43	37 11	147	
22	22	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,694701	249,82 89,36	4,90 0,91	174 62	4 1	108	43 17	234	
23	23	1101-0205-0406 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,7566	2558,00 2558,00	0,00 0,00	1 935 1 935	0 0		1 393 266	3 594	
24	24	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,0234	1539,99 1539,99	0,00 0,00	36 36	0 0		26 5	67	
25	25	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	0,546	1539,99 1539,99	0,00 0,00	841 841	0 0		605 116	1 562	
26	26	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм	$м^2$ покрытия	1,7	7015,03 938,16	521,55 174,54	11 926 1 595	887 297	9 444	1 778 1 096	14 800	
27	27	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	38925,46 2242,40	1813,55 429,79	3 893 224	181 43	3 487	243 331	4 467	
28	28	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,38	53449,05 7676,38	1511,52 645,02	20 311 2 917	574 245	16 819	2 878 1 855	25 044	
29	29	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,00464	1209494,45 126344,88	2192,57 1005,86	5 612 586	11 5	5 016	538 492	6 642	
30	30	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	2,64	4070,53 495,01	29,11 4,74	10 746 1 307	77 13	9 363	1 227 958	12 931	
31	31	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,032615	183705,12 160327,30	9999,95 751,85	5 992 5 229	327 25	436	3 625 769	10 386	
32	32	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,032215	439375,00		14 155		14 155	1 132	15 287	
33	33	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0004	488365,00		195		195	16	211	
34	34	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	0,945841	142,06 76,45	3,31 0,46	134 72	3 0	59	50 15	199	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,945841	249,82 89,36	4,90 0,91	236 85	5 1	147	59 24	319	
			Итого по разделу 1: ФУНДАМЕНТЫ. ОПОРЫ					**346 172** **65 398**	**9 504** **3 147**	**271 272** **0**	**57 269** **32 276**	**435 717**	
			Раздел 2: ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ С КАЛИТКОЙ ГРПШ										
36	36	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Устройство щебеночного основания под фундаменты	$м^3$	0,18	13162,35 1547,75	2835,15 1317,19	2 369 279	510 237	1 580	480 228	3 077	
37	37	1107-0111-0112 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	17	5597,44 3479,09	1749,14 719,57	95 156 59 145	29 736 12 233	6 277	84 225 14 351	193 732	
38	38	1107-0111-0208 *РСНБ РК 2022*	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	20072,88 19329,84	183,37 71,96	20 073 19 330	183 72	560	22 894 3 437	46 404	
39	39	212-101-2015 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,72	34566,00		24 888		24 888	1 991	26 879	
40	40	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,30514	1054349,00		321 724		321 724	25 738	347 462	
41	41	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2,5 мм х 45 мм	$м^2$	35,72	1066,00		38 078		38 078	3 046	41 124	
42	42	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	/Столбы/ Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	20,65	3545,00		73 204		73 204	5 856	79 060	
43	43	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508,00		1 016		1 016	81	1 097	
44	44	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	13,86316	142,06 76,45	3,31 0,46	1 969 1 060	46 6	864	736 216	2 921	
45	45	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	13,86316	249,82 89,36	4,90 0,91	3 463 1 239	68 13	2 157	864 346	4 673	
46	46	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,24	4070,53 495,01	29,11 4,74	37 612 4 574	269 44	32 769	4 294 3 352	45 258	
			Итого по разделу 2: ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ С КАЛИТКОЙ ГРПШ					**619 552** **85 627**	**30 812** **12 605**	**503 117** **0**	**113 493** **58 642**	**791 687**	
			ИТОГО по акту					**965 724** **151 025**	**40 316** **15 752**	**774 389** **0**	**170 762** **90 918**	**1 227 404**	

Локальная смета №02-01-05. Молниезащита ГРПШ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4,365	229,35 0,00	229,35 60,63	1 001 0	1 001 265		191 95	1 287	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,135	2950,52 2950,52	0,00 0,00	398 398	0 0		287 55	740	
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	3,15	57,38 0,00	57,38 19,11	181 0	181 60		43 18	242	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	0,135	1539,99 1539,99	0,00 0,00	208 208	0 0		150 29	387	
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	3,15	276,82 150,12	126,70 62,23	872 473	399 196		482 108	1 462	
6	6	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	0,64	7015,03 938,16	521,55 174,54	4 490 600	334 112	3 555	669 413	5 577	
7	7	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,72	47720,53 7890,70	967,04 410,31	34 359 5 681	696 295	27 981	5 439 3 184	42 982	
8	8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022004	339988,00		7 481		7 481	598	8 079	
9	9	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,32	4070,53 495,01	29,11 4,74	17 585 2 138	125 20	15 320	2 008 1 567	21 160	
10	10	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,090046	265998,96 88774,70	172481,29 45431,60	23 952 7 994	15 531 4 091	427	9 668 2 690	36 310	
11	11	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5,5	4372,00		24 046		24 046	1 924	25 970	
12	12	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2,5	3181,00		7 953		7 953	636	8 589	
13	13	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,5	2002,00		5 005		5 005	400	5 405	
14	14	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,0 мм	м	0,3	859,00		258		258	21	279	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00283	481715,00		1 363		1 363	109	1 472	
16	16	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00036	1528659,00		550		550	44	594	
17	17	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	2,611334	284,13 152,90	6,63 0,91	742 399	17 2	325	277 82	1 101	
18	18	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,611334	124,91 44,68	2,45 0,46	326 117	6 1	203	81 33	440	
19	19	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	1044,13 315,50	35,68 12,43	29 236 8 834	999 348	19 403	6 611 2 868	38 715	
20	20	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	5158,91 1577,49	241,62 79,11	25 795 7 887	1 209 396	16 699	5 964 2 541	34 300	
			ИТОГО по акту					**185 801** **34 729**	**20 498** **5 786**	**130 569** **0**	**31 870** **17 415**	**235 086**	

Локальная смета №07-01. Покрытие работы

1	1	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Корыта/	$м^3$ грунта	18	70,41 0,00	70,41 23,06	1267,00 0,00	1267,00 415,00		299,00 125,00	1691,00	
2	2	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2	281,52 12,85	267,77 74,17	563,00 26,00	535,00 148,00	2,00	125,00 55,00	743,00	
3	3	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	16,5	60,00		990,00			79,00	1069,00	
4	11	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,7	11906,52 252,87	1665,10 409,40	32148,00 683,00	4495,00 1105,00	26969,00	1931,00 2726,00	36805,00	
5	12	1127-0403-0501 *РСНБ РК 2022*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	18	1612,16 72,47	357,60 105,26	29019,00 1304,00	6437,00 1895,00	21278,00	3455,00 2598,00	35072,00	
6	13	1127-0403-0503 *РСНБ РК 2022*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания	18	954,47 9,07	169,60 51,78	17180,00 163,00	3053,00 932,00	13964,00	1183,00 1469,00	19832,00	
			ИТОГО по акту					**81167,00** **2176,00**	**15787,00** **4495,00**	**62213,00** **0,00**	**6993,00** **7052,00**	**95212,00**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**164 696 822,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования:	**Тенге**								-	
			Стоимость СМР без стоимости оборудования	**Тенге**								**164 696 822,00**	
			Временные здания и сооружения-1,3%	**Тенге**								**2 141 058,69**	
			Итого:	**Тенге**								**166 837 880,69**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,67%	**Тенге**								**1 117 813,81**	
			Итого:	**Тенге**								**167 955 694,50**	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**								**3 359 113,89**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**								**30 178 647,43**	
			Итого сметная стоимость СМР:	**Тенге**								**201 493 455,82**	
			в том числе на 2024 год - 90%	**Тенге**								**181 344 110,24**	
			в том числе на 2025 год - 10%	**Тенге**								**20 149 345,58**	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 90%, К=1,163	**Тенге**								**210 903 200,21**	
			в том числе в текущих ценах на 2025 год - 10%, К=1,253	**Тенге**								**25 247 132,41**	
			ИТОГО ПО АКТУ без НДС:	**Тенге**								**236 150 332,62**	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,95 без НДС:	**Тенге**								**224 342 816,43**	
			НДС 12%,тенге	**Тенге**								**26 921 137,97**	
			ИТОГО ПО АКТУ с НДС:	**Тенге**								**251 263 954,40**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн", БИН 050740006657

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Шайменов Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
№ KZ50VJE00083008 от 29.09.2023 года
№ KZ77VJE00083007 от 29.09.2023 года

Эксперт **Аширбеков Д.К.**
ИИН 961009301277

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 060140013789

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ұзаков Т.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "А-Нур invest жоба"

Директор **Атагулов Т.**