Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«24» 02 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Транс Азия Констракшн» Кызылординская область, г.Кызылорда, Кошербаева, 94 БИН 050740006657, тел.: 8 (7242) 23-54-19, 23-54-02**

наименованиеорганизации, юридический адрес

в лице **генерального директора Шайменова Нурлана Алмасбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство газопроводных линии микрорайона №4 города Аральск Аральского района Кызылординской области» Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, Аральская г.а., г.Аральск.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **«Коммунальное государственное учреждение «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Руководитель Ұзақов Тойбазар Садуақасұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ИнжСтройСервис»**;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «А-НУР invest жоба», № -ГСН.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **приказом №108/1-НКБ от 21.08.2022года. КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства».**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	**14 079,2**		**12 577**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Настоящий рабочий проект «Строительство газопроводных линии микрорайона №4 города Аральск Аральского района Кызылординской области» разрабатывается на основании:

- *Договор №41 от 23.09.2022г. с КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аральского района».*
- *Техническое задание на проектирование (приложение №1) к договору №41 от 23.09.2022г..;*
- *Технические условия №41-608 от 26.12.2018г.*

Система газоснабжения данного проекта двухступенчатая:
1-ая ступень – распределительный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа выполненные из полиэтиленовых труб, от существующего газопровода среднего давления в северо-западном направлении к ГРПШ-4мкр. расположенного на территории г.Аральск, 4мкр., давлением РN-0,3МПа. от ГРПШ-4мкр к абонентам 4мкр.

2-ая ступень – распределительный газопровод низкого давления Р=0,03 МПа выполненный из полиэтиленовых и металлических труб.

Прокладка газопроводов среднего давления принята подземной, низкого давления – подземной и надземной (в местах выхода газопровода из грунта);

Газопровод среднего давления PN-0,3 МПа

В рамках данного проекта трасса газопровода среднего давления PN-0,3 МПа:
от существующего газопровода среднего давления PN-0,3 МПа Д225мм проложенного в г.Аральск по ул.Алимбетова, в северно-западном направлении по западной стороне ул.Шукирова к ГРПШ-4мкр.
Прокладка газопровода осуществлен подземным способом.
Сварка подземного полиэтиленового газопровода осуществлен в стык и муфтами с закладными нагревателями.
Для обнаружения ПЭ газопровода проложено сигнальная лента с металлическим проводом сечением 2,5 мм2. Лента укладывается на расстояние 200 мм выше газопровода
Для отключения подачи газа потребителю устанавлены отключающие устройства:
- на подземном газопровода установлен крановый узел - шаровые краны Д160 мм с выводом под ковер;
Протяженность подземного газопровода представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Диаметр, мм	*160х14,6*	*110х10,0*	*Итого*
Кол-во, м	*909*	*8,0*	*917*

Газопровод низкого давлений PN-0,03 МПа

В рамках данного проекта рассматривается трасса газопровода низкого давления PN-0,03 МПа:
от ГРПШ-4мкр, давлением PN-0,03 МПа, газификация населения 4мкр. г.Аральск, Кызылординской области, радиусом до 1 км.
Прокладка газопровода принята надземным и подземным способом.

Надземный газопровод низкого давления осуществлен из стальных прямошовных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Ø25х2,5 мм.
После монтажа надземный газопровод защищен от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев масляной краской желтого цвета.
Для отключения подачи газа потребителю установлены отключающие устройства:
Кран шаровый муфтовый типа 11б27п DN25 мм, PN=1.6 МПа.

Подземный газопровод построен из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, СТ РК ИСО 4437-2004 типа ПЭ 100 ГАЗ SDR11 и SDR17 Ø160х9.5, Ø110х6.6, Ø90х5.4, Ø63х3.8 и Ø32х3.0мм с коэффициентом запаса прочности С-2,5.

Талица 2.

Диаметр, мм	***25х2,5***	***32х3,0***	***63х5,8***	***90х8,2***	***110х10***	***160х14,6***	***Итого, м***
ГНД ГРПШ-4мкр	*435*	*2035*	*6921,8*	*1523*	*444,5*	*300,7*	*11660*

Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2НУ-1

Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-4мкр типа ГРПШ-13-2НУ-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50Н с измерительным комплексом на базе ротационного счетчики газа CGR-Fx-DN 80-G160 и электронного коллектора газа ELCOR KZ с GSM передачей данных, с обогревом ОГШН, предназначен для снижения давления природного газа с 0,3 МПа до 0,03 МПа (пропускная способность при Р=0,3 - 1700 м3/час, Р=0,1 МПа - 850 м3/час), а также поддержания его с необходимой точностью. Шкафной газорегуляторный пункт включает в себя узел редуцирования газа, состоящие из редуцирующей линии (одна основная + резервная) для обеспечения понижения давления природного газа до требуемого уровня на один выход, с узлом учета, ПСК, ПЗК.

Для отключения подачи газа потребителю установлены отключающие устройства: на надземном газопроводе установлены задвижка клиновая с выдвижным шпинделем типа 30с41нж DN150, DN 50 мм, PN=1.6 МПа.

Площадка ГРПШ

Площадки ГРПШ – инженерное сооружение, состоящее из огороженной площадки с размерами 6,0х3,0м. и зданий ГРПШ.

Покрытие огороженной площадки выполняется из слоя уплотненной щебеночно-гравийно-песчаной смеси по ГОСТ 25607-2009 толщиной 100 мм по уплотненному грунту основания.

Ограждение территории ГРПШ выполнено из стальных сетчатых панелей высотой 2,1 м по периметру площадки на высоту 2,35 м от уровня поверхности земли, по металлическим столбам, установленным в приямки, с последующей заделкой монолитным бетоном по типовой серии 3.017-3 «Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений». Столбы ограждения - металлические трубы диаметром 89х4 мм по ГОСТ10704-91, фундаменты опор - столбчатые монолитные железобетонные выполненные из бетона С12/15 с водонепроницаемой маркой С12/15 W8 на портландцементе с морозостойкой маркой F150.

ГРПШ – здание шкафного типа с размерами в осях 2,0х1,13м массой 0,4 тн, стальное, полного заводского изготовления, устанавливаемое на монолитный фундамент, установленные на подготовку из бетона маркой С8/10 100 мм, щебня пропитанного битумом толщиной 100мм. Фундаменты под ГРПШ выполнены из бетона класса С12/15 на портландцементе, марка бетона по водонепроницаемости W8, марка по морозостойкости F150, армированный арматурой 8AIII по ГОСТ 23279-85.

Опоры под трубопроводы – профилированные трубы металлические по ГОСТ 30245-2003.

Молниезащита

Для защиты от прямого попадания молнии предусмотрено установка стержневого молниеприёмника высотой 9,0м в кол-ве 1шт. для ГРПШ, молниеприёмник установлен на фундамент, на территории площадки ГРПШ. Расчёт радиусов молниезащиты предусмотрен для нулевой отметки и для отметки 4м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **23.11.2023 г.;**
месяц, год
окончание работ **08.11.2024 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 9 (девять месяц)
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 (девять месяц)
фактически, месяц: 9 (девять месяц)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КПФ АО «Qazaq Gaz Aimaq»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата *М.П. (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство газопроводных линии микрорайона №4 города Аральск Аральского района Кызылординской области».** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Транс Азия Констракшн» в лице генерального директора Шайменова Нурлана Алмасбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

М.П.

подпись, дата(при наличии)