Заказчик	**КГКП "Павлодарский колледж технического сервиса" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области**
Генподрядчик	**ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Муткенова,21**
Субподрядчик	**ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164**
Наименование объекта	**Капитальный ремонт зданий КГКП "Павлодарский колледж технического сервиса" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, по ул.Украинская, 38**

Договор № 156/5 от 31.10.2016г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за ноябрь 2016г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 156/5 от 31.10.2016г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт зданий КГКП "Павлодарский колледж технического сервиса" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, по ул.Украинская, 38	1 326 206	1 184 113							142 094	1 326 206
	Всего к оплате :										**1 326 206**

Субподрядчик
ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 121140000832
Директор Калиматов Д.К.

Представитель Генподрядчика
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040940001730
Директор Гуляева Г.А.

Заказчик КГКП "Павлодарский колледж технического сервиса" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, РК, г.Павлодар, ул.Муткенова,21
Субподрядчик ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164
Наименование объекта Капитальный ремонт зданий КГКП "Павлодарский колледж технического сервиса" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, по ул.Украинская, 38
Договор № 156/5 от 31.10.2016г.

Акт №1
выполненных работ за ноябрь 2016г.
Локальная смета 2-1-1

Составлен в ценах 2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		Раздел 4. Кровля УК								
1	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	397,5	489,09	10,25	194 413	4 074	34 766	0,4876	194
		м2		77,89	3,85	30 961	1 530	107	0,01875	7
2	Е10-73-3	Сборка фронтонов из строганых досок	49,14	146,26	10,33	7187	508	3579	0,679	33
		м2 фронтонов		120,06	3,91	5900	192	108	0,0152	1
3	Е10-73-2	Сборка карнизов	18,4	270,56	8,99	4978	165	4973	1,43	26
		м2 развернутой поверхности карниза		246,85	3,4	4542	63	108	0,0133	0
4	Е10-3-5	Устройство коньков	20,00	330,33	9,43	6607	189	5410	1,430	29
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	4937	72	108	0,0139	0
		Итого по разделу 4				**213 185**	**4 936**	**51 728**		**282**
						46 340	**1 857**			**8**
		Раздел 5. Кровля общежития								
8	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	296,70	489,09	10,25	145113	3041	25950	0,4876	145
		м2		77,89	3,85	23110	1142	107	0,01875	6
9	Е10-73-3	Сборка фронтонов из строганных досок	33,60	146,26	10,33	4914	347	4499	0,679	23
		м2 фронтонов		120,06	3,91	4034	131	108,0	0,0152	1

10 Е10-73-2	Сборка карнизов	18,4	270,56	8,99	4 978	165	4 973	1,43	26
	м2 развернутой поверхности карниза		246,85	3,40	4 542	63	108	0,01330	0
11 Е10-3-5	Устройство коньков	20	330,33	9,43	6 607	189	5 409	1,4300	29
	м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	4 937	72	108,0	0,0139	0
12 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	33,6	21,42	1,14	720	38	211	0,0290	1
	м2 окрашиваемой поверхности		5,38	0,43	181	14	108	0,00168	0
13 Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке (поверхность венткоробов-2 шт)	7,36	296,66	116,03	2 183	854	1 057	0,59	4
	м2 поверхности изоляции		115,92	43,60	853	321	90	0,17	1
	Итого по разделу 5				**164 515**	**4 635**	**42 099**		**228**
					37 657	**1 743**			**8**
	Всего прямые затраты				**377701**	**9571**	**93827**		**510**
					83997	**3600**			**16**

	Накладные расходы, тенге	93 827
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	28 292
	ИТОГО ПО АКТУ	**499 819**
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	4 998
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	1 999
	ИТОГО в базовых ценах 2001г.	**506 817**
2,557	**ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2015г.**	**1 295 931**
	Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	25919
	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	1 321 849
	Понижающий коэф-т к=0,8958	**1 184 113**
	НДС 12%	142 094
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 326 206**

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "КазСтройКапитал"
БИН 131140000832
Директор ТОО Кажмуратов Д.К.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040940000730
Директор ТОО Тоспанов Д.Ю.