Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ 06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Build"
Субподрядчик: ТОО "DK Energy"
Договор №1-2 от 21.09.2020

По объекту строительства: Реконструкция сетей водоснабжения п.Красина в г.Усть-Каменогорске,ВКО. Корректировка»

Акт приёмки выполненных работ за декабрь 2020 года (от 20.12.2020г.)

"Реконструкция сетей водоснабжения п.Красина в г.Усть-Каменогорске,ВКО. Корректировка"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-1								
		Устройство наружных сетей водоснабжения								
		Раздел 1 Земляные работы								
3	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,978	60,26	56,97	601	568	171	0,02289	0
		м3 грунта		3,29	14,34	33	143	97	0,0498	0
4	Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	25,947	75,56	71,44	1961	1854	556	0,02864	1
		м3 грунта		4,12	17,98	107	467	97	0,06245	2
5	Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	13,965	101,68	97,11	1420	1356	417	0,03105	0
		м3 грунта		4,47	26,34	62	368	97	0,09005	1
6	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,750;	24,439	76,6	76,6	1872	1872	0	0	0
		т		0	0	0	0	100	0	0
7	Е1-170-5	Разработка скального грунта 7 группы пневматическими отбойными молотками (Разрыхление)	8,909	3046,01	1400,36	27138	12476	16568	9,8325	88
		м3 грунта		1645,65	0	14662	0	113	0	0

8 Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	114,946	75,56	71,44	8685	8212	2464	0,02864	3
	м3 грунта		4,12	17,98	474	2067	97	0,06245	7
9 Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,789	909,77	0	4357	0	4924	4,9128	24
	м3 грунта		909,77	0	4357	0	113	0	0
10 Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	13,965	4,74	4,07	66	57	27	0,00417	0
	м3 грунта		0,6	1,41	8	20	97	0,00466	0
11 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	6,337	332,52	332,52	2107	2107	1319	0	0
	м3 мокрого грунта		0	214,61	0	1360	97	0,9867	6
12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и обсыпки полиэтиленовых труб	10,776	1253,03	175,4	13503	1890	3396	1,173	13
	м3 основания		176,73	65,72	1904	708	130	0,32085	3
13 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	25,144	154,22	0	3878	0	4382	1,1178	28
	м3 грунта		154,22	0	3878	0	113	0	0
14 Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	20,705	219,17	0	4538	0	5128	1,587	33
	м3 грунта		219,17	0	4538	0	113	0	0
Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
23 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,492	67697,25	29549,62	33307	14538	29340	223,1	110
	км трубопровода		38036,25	7835,47	18714	3855	130	30,337	15
29 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до50 мм	0,202	54747,66	20558,66	11066	4156	10395	198,95	40
	км трубопровода		34155	5403,48	6904	1092	130	20,815	4
	Всего прямые затраты				**114499**	**49086**			**339**
					55641	**10079**			**39**
	Стоимость: материалов, тенге				9772				
	Накладные расходы, тенге				**79086**				
	- заработная плата, тенге				11863				
	- трудоемкость, чел-ч				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11615				
	Всего по смете				**205200**				
	Сметная заработная плата, тенге				77583				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				418				

Всего по акту	**205200**
оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,80	3 939,85
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,4 %)	9 202,17
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2 091,40
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	836,56
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**221 270,47**
2019 г. -70 %	**221 270,47**
- в текущих ценах	**720 899,17**
2019 г. -МРП=2525 тенге (Имрп = 3,258)	**720 899,17**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**14 417,98**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**735 316,07**
в том числе: СМР	718 172,57
в том числе: оборудование	0,00
в том числе: прочие	17 143,50
НДС (12 %)	**88 237,93**
Стоимость строительства	**823 554,00**

Субподрядчик:
ТОО " DK Energy"

_____Д. С. Шотабаев

Подрядчик:
ТОО "DK Build"
Директор

_____ **Нургалиев Б. Т.**