Заказчик: ТОО "Компания АрАй-НС"
СКО, Тайыншинский район, г. Тайыншы, ул. Западная, стр. 174
БИН /ИИН 091240005958
Подрядчик: ТОО "Идеал Строй"
ВКО, Урджарский район, Урджарский с.о., село Урджар, Проспект Абылай Хан, здание 327
БИН 090740017838
Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Каратал Урджарского района, ВКО**
Договор №12 от 02.08.2022г.

Акт №1
приемки выполненных работ от 27 августа 2022г.

"Строительство водопроводых сетей и водозаборных сооружений в селе Каратал Урджарского района ВКО"

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Наружний водопровод НВ2. Наружний водопровод. Поселковые сети								
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Сеть								
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал.(почв.раст.слой-0,4м)	485,374	32,75	32,75	15896	15896	3529	–	–
		м3 грунта		–	12,3	–	5971	59,1	0,0115	5,5818
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	521,97	28,02	28,02	14627	14627	3247	–	–
		м3 грунта		–	10,53	–	5494	59,1	0,00984	5,13618
3	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Выравнивание и восстановление плодородного слоя	179,318	32,75	32,75	5873	5873	1304	–	–
		м3 грунта		–	12,3	–	2206	59,1	0,0115	2,06216
4	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Глина	462,00774	114,83	106,4	53051	49156	10636	0,0112	5,17449

	м3 грунта								
			8,43	30,52	3895	14102	59,1	0,0245	11,31919
5 11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Гравийный грунт	242,83061	149,52	138,53	36308	33640	7281	0,0146	3,54533
	м3 грунта								
			10,99	39,74	2668	9651	59,1	0,0319	7,7463
6 11-010205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	16,1276	4302,81	–	69394	–	41012	5,23	84,34735
	м3 грунта								
			4302,81	–	69394	–	59,1	–	–
7 11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт	54,476	126,84	119,34	6910	6501	1382	0,00984	0,53604
	м3 грунта								
			7,4	35,54	403	1936	59,1	0,02853	1,5542
8 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	106,665	125,89		13428				
	т								
9 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство	23,9435	3399,75	122,58	81402	2935	12435	1,02	24,42237
	м3 основания								
			803,81	32,49	19246	778	62,1	0,035	0,83802
10 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. Мягкий грунт (замена глине, на 0,3м над полиэтиленовыми трубопроводами)	54,994	16,13	13,53	887	744	229	0,00332	0,18258
	м3 грунта								
			2,49	4,56	137	251	59,1	0,00369	0,20293
11 41-310104-0201	Грунт мягкий, погрузка	70,2745	115		8082				
	т								
12 41-020103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км.Мягкий грунт	70,2745	144,61		10162				
	т								
13 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	39,99	22,96	22,96	918	918	204	–	–
	м3 грунта								
			–	8,63	–	345	59,1	0,00806	0,32232
14 11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3-4	552,15	26,83	26,83	14812	14812	3288	–	–
	м3 грунта								
			–	10,08	–	5564	59,1	0,00942	5,20125
15 11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	98,91	1237,79	–	122430	–	72356	1,38	136,4958
	м3 грунта								

				1237,79	–	122430	–	59,1	–	–
16	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	966,2	152,97	63,48	147797	61336	67674	0,129	124,6398
		м3 уплотненного грунта		89,49	29,03	86461	28046	59,1	0,03125	30,19375
	Раздел 2 Водопроводные колодцы									
	2.1 Диаметр 1500 мм									
42	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	1,83	26553,01	1296,72	48592	2373	4747	5,95	10,8885
		м3 кладки		4771,58	334,43	8732	612	50,8	0,36	0,6588
	2.2 Диаметр 2000 мм									
53	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,04	26575	1300	1063	52	104	5,95	0,238
		м3 кладки		4775	325	191	13	50,8	0,36	0,0144
	2.3 Пожарные гидранты									
65	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,67	26551,72	1296,55	23100	1128	2257	5,95	5,1765
		м3 кладки		4771,26	334,48	4151	291	50,8	0,36	0,3132
75	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,1	26550	1300	2655	130	259	5,95	0,595
		м3 кладки		4770	330	477	33	50,8	0,36	0,036
	2.4 Мокрые колодцы									
86	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,24	26554,17	1295,83	6373	311	622	5,95	1,428
		м3 кладки		4770,83	333,33	1145	80	50,8	0,36	0,0864
	2.5 ПК									
99	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,12	26558,33	1300	3187	156	311	5,95	0,714
		м3 кладки		4775	333,33	573	40	50,8	0,36	0,0432
	Раздел 3 В1 хозяйственные-питьевой водопровод									
	3.1 Основные элементы									
105	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	3	935,67	18,67	2807	56	1418	0,88	2,64
		задвижка или клапан		752	9,33	2256	28	62,1	0,01	0,03
106	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	8	1564,5	56,38	12516	451	6083	1,4	11,2
		задвижка или клапан		1196,5	27,88	9572	223	62,1	0,03	0,24
109	11-221301-0401	Краны водоразборные путевые. Устройство	4	5968,75	–	23875	–	14826	6,9	27,6
		кран		5968,75	–	23875	–	62,1	0,34	1,36
111	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	14	2147,5	122,07	30065	1709	13477	1,82	25,48
		шт.		1497,36	52,79	20963	739	62,1	0,05	0,7

114	11-220901-0101								
	Установка компенсаторов резиновых фланцевых Ду50мм	3	935,67	18,67	2807	56	1418	0,88	2,64
	задвижка или клапан								
			752	9,33	2256	28	62,1	0,01	0,03
115	11-220901-0103								
	Установка компенсаторов резиновых фланцевых Ду100мм	72	1564,6	56,4	112651	4061	54743	1,4	100,8
	задвижка или клапан								
			1196,49	27,86	86147	2006	62,1	0,03	2,16
118	11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	2	18046	153	36092	306	1044	0,91	1,82
		фильтр							
				816	48	1632	96	60,4	0,05	0,1
119	11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка	2	109618,5	173,5	219237	347	2680	2,21	4,42
		шт.							
				2083,5	74,5	4167	149	62,1	0,07	0,14
120	11-220801-0105								
	Фасонные части стальные диаметром 100 мм. Установка пожарной подставки двойной стальная фланцевая Ду100мм	0,589	979217,32	302960,95	576759	178444	159128	312,7	184,1803
	т фасонных частей								
			334488,96	100561,97	197014	59231	62,1	94,3	55,5427
122	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников, переходов, крестов	0,034	979235,29	302970,59	33294	10301	9186	312,7	10,6318
		т фасонных частей							
				334500	100558,82	11373	3419	62,1	94,3	3,2062
128	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	6	903,67	541	5422	3246	2046	0,414	2,484
		шт.							
				362,67	186,33	2176	1118	62,1	0,226	1,356
136	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	13	903,69	541	11748	7033	4432	0,414	5,382
		шт.							
				362,69	186,31	4715	2422	62,1	0,226	2,938
137	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50-63 мм. Приварка	14	386,07	23,79	5405	333	2976	0,32	4,48
		фланец							
				342,29	–	4792	–	62,1	–	–
144	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	57	747,49	47,61	42607	2714	22718	0,6	34,2
		фланец							
				641,81	–	36583	–	62,1	–	–
145	11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	65	882,48	52,91	57361	3439	30656	0,71	46,15
		фланец							
				759,48	–	49366	–	62,1	–	–
153	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	5	3223,8	1408,8	16119	7044	5693	1,3	6,5
		врезка							
				1335,6	498	6678	2490	62,1	0,48	2,4

3.2 Узел "А"

155	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	91	898,9	536,19	81800	48793	30912	0,414	37,674
		шт.		362,71	184,29	33007	16770	62,1	0,226	20,566
157	11-221301-0401	Краны водоразборные путевые. Устройство	91	4775,02	–	434527	–	269841	5,52	502,32
		кран		4775,02	–	434527	–	62,1	0,272	24,752
162	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка муфт	273	903,76	541,04	246726	147704	93075	0,414	113,022
		шт.		362,72	186,29	99022	50857	62,1	0,226	61,698

3.5 Трубопроводы

189	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,163	212466,26	50288,34	34632	8197	18020	179	29,177
		км трубопровода		160552,15	17472,39	26170	2848	62,1	21,05	3,43115
195	11-220501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	0,8	291860	74371,25	233488	59497	118062	236	188,8
		км трубопровода		211680	25965	169344	20772	62,1	31,17	24,936
198	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,015	305266,67	43800	4579	657	2515	253	3,795
		км трубопровода		252933,33	17066,67	3794	256	62,1	16,57	0,24855
200	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,01	354800	70100	3548	701	1851	270	2,7
		км трубопровода		269900	28200	2699	282	62,1	27,65	0,2765
202	11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	4,2	1174,29	13,81	4932	58	2177	0,897	3,7674
		м трубы, уложенной в футляре		833,1	1,67	3499	7	62,1	0,0019	0,00798
203	11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	59,4	1461,94	18,13	86839	1077	31169	0,907	53,8758
		м трубы, уложенной в футляре		842,47	2,51	50043	149	62,1	0,0027	0,16038
206	11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,015	768866,67	27866,67	11533	418	1720	203	3,045
		км трубопровода		184200	466,67	2763	7	62,1	0,3984	0,00598
207	11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,01	1276000	29300	12760	293	1159	205	2,05
		км трубопровода								

			186000	600	1860	6	62,1	0,4924	0,00492
	Всего прямые затраты				**3031076**				**1809**
									277
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 610 196				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				697 523				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				239 316				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				691 685				
	- перевозка грузов, тенге				31 672				
	Накладные расходы				1 135 902				
	Итого с накладными расходами				4 166 978				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				333 358				
	Всего				**4 500 336**				

Локальная смета 2-3-1. Насосная станция 1 подъема на водозаборной скважине. Общестроительные работы

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 Потолки

66	11-150203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	11,61	519,72	4,39	6034	51	2463	0,45	5,2245
		м2 оштукатуриваемой поверхности		384,58	2,5	4465	29	54,8	0,003	0,03483
67	11-150203-0110	Потолки. Штукатурка известковым раствором высококачественная по камню и бетону	11,61	1508,79	44,27	17517	514	6691	1,06	12,3066
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1014,73	36,95	11781	429	54,8	0,0449	0,52129
68	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	11,61	566,58	3,27	6578	38	2707	0,49	5,6889
		м2 окрашиваемой поверхности		423,86	1,64	4921	19	54,8	0,0018	0,0209

9.2 Стены

69	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	40,11	746,5	18,3	29942	734	7549	0,37	14,8407
		м2 оштукатуриваемой поверхности		328,02	15,43	13157	619	54,8	0,0187	0,75006
70	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	40,11	945,2	24,51	37912	983	12909	0,611	24,50721
		м2 оштукатуриваемой поверхности		567,54	19,75	22764	792	54,8	0,024	0,96264

71 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	40,11	468,66	3,12	18798	125	7450	0,39	15,6429
	м2 окрашиваемой поверхности		337,37	1,57	13532	63	54,8	0,0017	0,06819
72 11-150403-0304	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	3,78	742,06	1,85	2805	7	1532	0,843	3,18654
	м2 окрашиваемой поверхности		738,62	0,79	2792	3	54,8	0,001	0,00378

Раздел 10 Наружная отделка

10.1 Фасад

73 11-150108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	60	3368,25	2,8	202095	168	7453	0,27106	16,2636
	м2		225,83	0,83	13550	50	54,8	0,00062	0,0372
74 21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	304	29,73		9038				
	шт.								
75 11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. 1 слой	60	1849,23	29,77	110954	1786	39043	1,3225	79,35
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1172,45	15	70347	900	54,8	0,01656	0,9936
76 21-050308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	60	4518,73		271124				
	м2								
77 11-150201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню. Мюнхенская штукатурка. Финишный слой	60	1816,42	26,73	108985	1604	45660	1,43	85,8
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1368,93	19,75	82136	1185	54,8	0,024	1,44
78 21-020402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	600	716,04		429624				
	кг								
79 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция цоколя	2,8	746,07	11,07	2089	31	279	0,212	0,5936
	м2 поверхности		194,64	1,79	545	5	50,8	0,002	0,0056
80 11-260201-0503	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме	0,9	50931,11	998,89	45838	899	10941	23,54	21,186
	м3 изоляции		21620	362,22	19458	326	55,3	0,39	0,351

Раздел 11 Разные работы

81	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	0,256	636,72	–	163	–	17	0,144	0,03686
		м3 материала основания в плотном теле		113,28	–	29	–	60,3	0,143	0,03661
82	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,256	19582,03	3,91	5013	1	126	1,35	0,3456
		м3		1015,63	–	260	–	48,5	0,1813	0,04641
83	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	2,56	677,34	–	1734	–	489	0,4094	1,04806
		м2 стяжки		313,67	–	803	–	60,9	0,01461	0,0374
84	11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	2,56	378,52	10,55	969	27	565	0,458	1,17248
		м2 тротуара		360,94	5,08	924	13	60,3	0,0097	0,02483
85	21-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	2,56	1729,05		4426				
		м2								
86	11-090102-0104	Колонны со связями. Монтаж	0,151	28781,46	7615,89	4346	1150	1745	16,85	2,54435
		т конструкций		16841,06	2132,45	2543	322	60,9	1,99	0,30049
87	21-060405-1202	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	0,151	149553,17		22583				
		т								
88	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	2,35	569,36	14,89	1338	35	656	0,5663	1,33081
		м2 кровли		489,79	5,11	1151	12	56,4	0,0045	0,01058
89	21-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	2,7025	2398,23		6481				
		м2								
90	11-460101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	0,3	84233,33	4306,67	25270	1292	5244	36,83	11,049
		м3		32650	1760	9795	528	50,8	1,83	0,549
91	11-460101-0104	Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками)К=2,000;	0,6	101278,33	14238,33	60767	8543	15374	51,96	31,176
		м3		43866,67	6573,33	26320	3944	50,8	7,06	4,236
92	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,018	205178,5		3693				
		т								
93	11-130301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125К=3,000;	7,62	259,84	1,05	1980	8	50	0,0137	0,10439
		м2		11,94	0,26	91	2	54,2	0,0003	0,00229

94	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	5,08	70,08	1,18	356	6	83	0,0295	0,14986
		м2		30,31	–	154	–	54,2	0,0002	0,00102
		Всего прямые затраты				**1438452**				**344**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				301 518				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18 002				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 272				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 118 932				
		Накладные расходы				169 026				
		Итого, тенге				1 607 478				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				128 598				
		Всего				**1 736 076**				

Локальная смета 2-7-1. Общестроительные работы. Резервуар чистой воды емкостью 100 м3

Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции

2.1 Днище

6	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	16,2	810,56	699,2	13131	11327	2381	0,144	2,3328
		м3 материала основания в плотном теле		111,36	132,41	1804	2145	60,3	0,143	2,3166
8	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	4	18546,5	655,75	74186	2623	2298	1,35	5,4
		м3		1016	168,5	4064	674	48,5	0,1813	0,7252
9	11-061301-0305	Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство	15	25179	1606,8	377685	24102	39566	5,83	87,45
		м3		4857,13	581,53	72857	8723	48,5	0,5464	8,196
12	11-060101-0101	Устройство набетонки для создания разуклонки	0,11	19518,18	654,55	2147	72	63	1,35	0,1485
		м3		1018,18	163,64	112	18	48,5	0,1813	0,01994

2.2 Стеновые панели

13	11-070201-0103	Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, в том числе блоки угловые	13,96	15036,17	3926,72	209905	54817	60391	6	83,76
		м3 сборных железобетонных конструкций		5381,73	1584,46	75129	22119	62,1	1,6357	22,83437

2.3 Плиты перекрытия

21	11-060801-0110	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	3,83	31262,66	1938,64	119736	7425	16918	10,4	39,832

	м3		8664,49	443,08	33185	1697	48,5	0,4723	1,80891

Раздел 3 Металлоконструкции

39	11-090304-0101								
	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянки и лестницы съемной	0,09825	51674,3	17526,72	5077	1722	1906	28,9	2,83943
	т конструкций		26218,83	5628,5	2576	553	60,9	5,246	0,51542
41	11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	3,03939	173,72	1,32	528	4	38	0,0217	0,06595
	м2		23,03	–	70	–	54,2	0,0002	0,00061

Всего прямые затраты	**802395**	**222**
		36
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	189 797	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	102 092	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 929	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	510 506	
- перевозка грузов, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	123 561	
Итого, тенге	925 956	
Сметная прибыль (8 %), тенге	74 076	
Всего	**1 000 032**	

Локальная смета 2-8-1. Общестроительные работы. Резервуар чистой воды емкостью 100 м3

Раздел 2 Камера для фильтров поглотителей

2.2 Стены

28	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	60	1735,88	781,65	104153	46899	32125	0,668	40,08
		шт. сборных конструкций		563,95	298,23	33837	17894	62,1	0,2801	16,806
29	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	32	3683,59	1856,28	117875	59401	34868	1,18	37,76
		шт. сборных конструкций		1020,75	733,88	32664	23484	62,1	0,691	22,112
31	11-080201-0701									
		Стены и другие конструкции. Армирование кладки сеткой С1	0,2745	302134,79	1409,84	82936	387	6791	56,4	15,4818
		т металлических изделий		48200,36	502,73	13231	138	50,8	0,54	0,14823
32	11-130301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	78	117,49	1,04	9164	81	1777	0,0413	3,2214
		м2		41,86	0,18	3265	14	54,2	0,0002	0,0156

33	11-130301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	78	87,45	1,04	6821	81	1777	0,0413	3,2214
		м2		41,86	0,18	3265	14	54,2	0,0002	0,0156
	2.4 Кровля									
36	11-130701-1001	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГЮЖ-10	62,64	1859,37	534,82	116471	33501	31457	0,773	48,42072
		м2		635,97	290,57	39837	18201	54,2	0,3231	20,23898
39	11-130701-1001	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГЮЖ-10	62,64	1859,37	534,82	116471	33501	31457	0,773	48,42072
		м2		635,97	290,57	39837	18201	54,2	0,3231	20,23898
40	11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	62,64	438,01	32,46	27437	2033	5716	0,186	11,65104
		м2 утепляемого покрытия		153,03	8,75	9586	548	56,4	0,0087	0,54497
	2.7 Прочие работы									
59	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	2,05164	1892,63	332,42	3883	682	1097	0,899	1,84442
		м2		796,92	97,48	1635	200	59,8	0,101	0,20722
60	11-100107-0701	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	2,05164	428,44	–	879	–	361	0,358	0,73449
		м2		294,4	–	604	–	59,8	0,0001	0,00021
	Раздел 3 Фильтры-поглотители									
69	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,65	9578,46	4869,23	6226	3165	2442	4,933	3,20645
		м3 сборных железобетонных конструкций		4267,69	1781,54	2774	1158	62,1	1,6765	1,08973
71	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0463	419589,63	4751,62	19427	220	1236	42,7	1,97701
		т стальных элементов		42051,84	950,32	1947	44	62,1	1,03	0,04769
72	11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	0,0344	419767,44	5872,09	14440	202	673	42,3	1,45512
		т металлических изделий		36162,79	2325,58	1244	80	50,8	2,49	0,08566
73	11-140101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	1,04	3653,85	42,31	3800	44	217	0,404	0,42016
		м2 щитов		306,73	18,27	319	19	64,3	0,0174	0,0181
74	11-100107-0608	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	1,04	3979,81	8,65	4139	9	465	0,936	0,97344
		м2		744,23	3,85	774	4	59,8	0,0037	0,00385

75	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	2,6376	1690,55	23,89	4459	63	1491	1,15	3,03324
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1019,49	11,75	2689	31	54,8	0,0144	0,03798
76	11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	0,05275	33914,69	3715,64	1789	196	324	12,49	0,65885
		м3		11336,49	1327,01	598	70	48,5	1,2462	0,06574
77	11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	2	208	88	416	176	163	0,1308	0,2616
		отверстие		120	40,5	240	81	50,8	0,0435	0,087
78	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,00024	563,29	0,67	1690	2	908	0,646	1,93816
		м2 окрашиваемой поверхности		551,96	0,33	1656	1	54,8	0,0004	0,0012
79	11-130301-0801	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХВ-784	46,158	301,01	1	13894	46	402	0,018	0,83084
		м2		15,77	0,28	728	13	54,2	0,0003	0,01385
80	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,03847	18533,92	649,86	713	25	22	1,35	0,05193
		м3		1013,78	155,97	39	6	48,5	0,1813	0,00697
81	11-061401-0401	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком	0,33	4193,94	675,76	1384	223	222	1,566	0,51678
		м3 загрузки		1178,79	209,09	389	69	48,5	0,1984	0,06547
82	11-061401-0402	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием	0,1	3670	710	367	71	72	1,687	0,1687
		м3 загрузки		1270	220	127	22	48,5	0,2065	0,02065
		Всего прямые затраты				**658834**				**386**
										96

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	191 285
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	181 008
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 250
- материалы, изделия и конструкции, тенге	286 541
Накладные расходы	156 063
Итого, тенге	814 897
Сметная прибыль (8 %), тенге	65 192
Всего	**880 089**

Локальная смета 4-3-1. Наружнее освещение территории

Раздел 1 Наружное освещение

4 11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	16	6292,19	3109,63	100675	49754	35609	3,06	48,96
	опора		2583,38	1023,69	41334	16379	61,7	0,87	13,92
7 11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	16	1327,69	112,81	21243	1805	12379	1,29	20,64
	светильник		1198,25	55,75	19172	892	61,7	0,06	0,96
32 11-330105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	0,4	78770	78770	31508	31508	4777	–	–
	км линии		–	19357,5	–	7743	61,7	16,808	6,7232
	Итого прямые затраты				**153426**				**70**
									22
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				60 506				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				83 067				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				25 014				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 853				
	Накладные расходы				52 765				
	Итого, тенге				206 191				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				16 495				
	Итого, тенге				**222 686**				
	Всего прямые затраты по акту				**6 084 183**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге								
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 073 302				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 081 692				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				383 781				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				2 617 517				
	- перевозка грузов, тенге								
	Накладные расходы, тенге				1 637 317				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				617 720				
	Всего				**8 339 220**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)				108 410				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				278 772				
	Итого в текущих ценах с 2021г.				**8 726 402**				
	Всего по акту				**8 726 402**				

НДС (12 %)	1 047 168
Всего по акту с учетом НДС	**9 773 570**
	9 773 570

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "Компания АрАй-НС"

_____ **Уразбаев А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Идеал Строй"

Директор _____ **Дуйсенғалиев Н**