Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» ноября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Компания АрАй-НС» СКО, Тайыншинский район, город Тайыншы, улица Западная, стр. 174, почтовый индекс 150000**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Уразбаева Алмаса Мэлсовича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений с.Каратал Урджарского района, область Абай», Республика Казахстан, область Абай, Урджарский район, 800 м севернее от села Каратал**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай", Торсыкбаев Болат Габдилбарович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Almas Group», ТОО «РаЗа Строй», ТОО «Идеал Строй»**

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация): **ТОО "Востокоблпроект" 01-20-НВ1, 01-20-НВ2, 01-20-1;2, Насосная 1-го подъема, 01-20-3;4-Резервуар чистой воды, 01-20-5 Насосная 2-го подъема, 01-20-6-Водопроводные сооружения, 01-20-10;11-Пожарные резервуары, 01-20-13 Проходная**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай", № 64-НК от 31.12.2020 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Земельный участок	га	2,0		2,0	
Протяженность водопроводных сетей	км	14,624		14,624	
Насосная станция второго подъема					
Площадь застройки	м2	43,0		43,0	

Общая площадь	м2	33,6		33,6	
Насосная станция первого подъема					
Площадь застройки	м2	17,1		17,1	
Общая площадь	м2	11,3		11,3	
Насосная станция первого подъема					
Площадь застройки	м2	17,1		17,1	
Общая площадь	м2	11,3		11,3	
Проходная					
Площадь застройки	м2	13,1		13,1	
Общая площадь		8,2		8,2	
Резервуар	м3	200,0		200,0	
Ограждения					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____; факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Согласно задания на проектирование, проектом принято:
1. Проектирование площадки водозаборных сооружений от подземных источников в составе:
-насосные станции первого подъёма на 2 скважинах;
- два резервуара чистой воды;
-насосная станция второго подъёма;
-проходная;

-надворный санблок с выгребом.

2. Проектирование кольцевых внутри поселковых сетей и тупиковых подводок к жилым, производственным и общественным зданиям с подачей в две нитки от площадки водозаборных сооружений. Устройство пожарных резервуаров на территории школы. Система водоснабжения принята объединённая – хозяйственно питьевая, производственная и противопожарная.

Категория по степени обеспеченности подачи воды II

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«01» май 2022 г.;**

месяц, год

окончание работ **«30» ноября 2023 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** :

фактически, месяц: **18** :

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений села Каратал Урджарского района, область Абай**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно -монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Компания АрАй-НС»

Директор Уразбаев Алмас Мэлсович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)