ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "ЮКО"

Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягоз Г. А., г. Аягоз, Б Момышулы, 62
БИН 150340019378 ИИК KZ200705034831501001 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ЮКО"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ988210839812184499 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование объекта: Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО

Договор № 108 от 11.04.2017 года

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 г.

№№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО**	**605 111 935,68**	**30 359 716,33**	-	**9 785 353,08**	-	**574 752 219,35**	**9 785 353,08**
	ИТОГО:		**30 359 716,33**	-	**9 785 353,08**	-		**9 785 353,08**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

_____ **Б. У. Мустафаев**

Технадзор:
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ **В. В. Бурмистров**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЮКО"

_____ **М. А. Шакиров**

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО "ЮКО"

Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягоз Г. А., г. Аягоз, Б Момышулы, 62

БИН 150340019378 ИИК KZ200705034831501001 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ЮКО"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ988210839812184499 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование объекта: Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО

Договор № 108 от 11.04.2017 года

АКТ № 2 от 30.05.2017 года

приемки выполненных работ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3-4								
		Фильтры поглотители.Общестроительные работы								
12	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=2,000; *м3*	21,682	12000		260184				
13	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=2,000; *м3*	18,308	11600		212373				
15	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=2,000; *м3*	52,16	11200		584192				
18	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)К=2,000; *м3*	6,86	18100		124166				
		Локальная смета № 2-8-1								
		Наружние сети водоснабжения								

Раздел 2 Монтаж трубопровода

10	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	2495,78	468		1168025			
		м							

Локальная смета № 2-8-5

Подводящие сети к границам участков

10	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	3478,95	49		170469			
		м							
11	8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,0100;	159,58	105		16756			
		м							

Локальная смета № 2-8-6

Водовод

Раздел 2 Монтаж трубопровода

7	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм	1,831	78245	36133,62	143267	66161	122497	247	452
		км трубопровода		41850	9612,9	76627	17601	130	37,3	68

	Всего прямые затраты				**2679431**	**66161**		**452**
					76627	**17601**		**68**
	Стоимость: материалов, тенге				2536643			
	Накладные расходы, тенге				**122497**			
	- заработная плата, тенге				18375			
	- трудоемкость, чел-ч				61			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				168116			
	Всего по смете				**2970044**			
	Сметная заработная плата, тенге				112603			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				582			
	Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80				80 785			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				100 677			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				30 508			

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12 203
Командировочные расходы	83 218
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную защиту	7 680
Итого по сметному расчету:	
- **в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**3 285 116**
2015 г. - 72%	2 365 283
2016 г. - 28%	919 832
- **в текущих ценах**	**8 565 610,19**
2015 г. - МРП=1982 тенге (Имрп = 2,557)	6 048 029,07
2016 г. - МРП=2121 тенге (Имрп = 2,737)	2 517 581,13
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**171 312,20**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**8 736 922,40**
Налог на добавленную стоимость	**1 048 430,69**
Стоимость строительства	**9 785 353,08**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

_____ **Б. У. Мустафаев**

Технадзор:

ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ **В. В. Бурмистров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ЮКО"

_____ **М. А. Шакиров**