Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягоз Г. А., г. Аягоз, Б Момышулы, 62
БИН 150340019378 ИИК KZ64070103KSN1820000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ЮКО"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ988210839812184499 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование объекта: Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО

Договор № 108 от 11.04.2017 года

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 г.

№№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО**	**605 111 935,68**	**201 571 557,46**	-	**32 384 829,14**	-	**403 540 378,22**	**32 384 829,14**
	ИТОГО:		**201 571 557,46**	-	**32 384 829,14**	-		**32 384 829,14**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

_____ **Б. У. Мустафаев**

Технадзор:
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ **В. В. Бурмистров**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЮКО"

_____ **М. А. Шакиров**

Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягоз Г. А., г. Аягоз, Б Момышулы, 62
БИН 150340019378 ИИК KZ64070103KSN1820000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ЮКО"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ988210839812184499 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование объекта: Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО

Договор № 108 от 11.04.2017 года

АКТ № 4 от 26.07.2017 года

приемки выполненных работ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Наименование объекта: Наземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 21м3/ч

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=2,000; т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	26,7	24,68	23,4	659	625	185	0,00888	0
	м3 грунта		1,28	5,89	34	157	97	0,02046	1
2 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=2,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,8	262,72	0	210	0	237	1,848	1
	м3 грунта		262,72	0	210	0	113	0	0
3 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы в карьере	0,6	26,24	25,03	16	15	5	0,008	0
	м3 грунта		1,15	6,78	1	4	97	0,0232	0

4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,700; *т*	1,02	76,6	76,6	78	78	16	0	0
				0	15,32	0	16	100	0,03217	0
5	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты из привозного грунта *м3 основания*	0,6	215,2	97,07	129	58	106	0,78	0
				112,5	36	68	22	118	0,18	0
6	Е1-166-2	Засыпка вручную пазух после монтажа фундамента грунтом 2 группыК=2,000; *м3 грунта*	19	134,1	0	2548	0	2879	0,972	18
				134,1	0	2548	0	113	0	0
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	19	21,55	4,52	409	86	314	0,108	2
				17,03	0	324	0	97	0	0
Раздел 2 Фундаменты										
13	Е6-22-8	Устройство монолитные участков и пояса бетон В7,5К=2,000; *м3*	2,84	12744,65	327,7	36195	931	5979	11,6	33
				1881	123,8	5342	352	105	0,6046	2
15	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	14,8	693,07	10,34	10257	153	1531	0,433	6
				76,95	3,87	1139	57	128	0,0189	0
Раздел 4 Перекрытие,кровля										
20	Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 мК=2,000; *шт сборных конструкций*	4	1498,11	387,22	5992	1549	2572	2,06	8
				344,25	115,02	1377	460	140	0,4606	2
21	30-17-8	Плиты ПК30.10-4та *м2*	11,68	2800		32704				
22	Е6-22-1	Устройство монолитной ж/б плиты П1К=2,000; *м3*	1,54	14152,27	241,1	21794	371	2221	8,06	12
				1282,5	91,08	1975	140	105	0,4448	1

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция производительностью 85м3/час напором 75м

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы

Раздел 4 Перекрытие,кровля

24 Е7-13-1									
	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	4	1498,11	387,22	5992	1549	2572	2,06	8
	шт сборных конструкций		344,25	115,02	1377	460	140	0,4606	2
25 30-17-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2	64	961		61504				
	м2								
26 Е7-53-9	Установка плит карниза массой до 0,5 т	24	256,63	88,43	6159	2122	3258	0,389	9
	шт сборных конструкций		65,93	31,06	1582	745	140	0,1305	3
27 30-17-9									
	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	31,4	1510		47414				
	м2								

Наименование объекта: Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк.150м3 Фильтры-поглотители для резеруаров емк.150м3

Локальная смета № 2-3-4

Фильтры поглотители.Общестроительные работы

Раздел 1 Камеры

33 Е7-13-1									
	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 мК=2,000;	6	1498,11	387,22	8989	2323	3858	2,06	12
	шт сборных конструкций		344,25	115,02	2066	690	140	0,4606	3
34 30-17-16									
	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2К=2,000;	53,0145	961		50947				
	м2								
35 30-17-122	Надбавка за пролет 4,06-4,35 м и нормативную нагрузку 560-650 кг/м2	53,0145	17		901				
	м2								
36 Е7-53-5									
	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в панельных зданияхК=2,000;	2	1258,32	475,71	2517	951	1900	2,63	5
	шт сборных конструкций		515,25	162,92	1031	326	140	0,6446	1

37	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоскиеК=2,000; *м3*	0,52	12900		6708				
45	Е6-22-1	Заделка бетоном В10 плит покрытияК=2,000; *м3*	3,48	13566,2	241,1	47210	839	5019	8,06	28
				1282,5	91,08	4463	317	105	0,4448	2

Наименование объекта: Водонепроницаемый выгреб

Локальная смета № 2-5-1

Водонепроницаемый выгреб

Раздел 1 Водонепроницаемый выгреб

1	Е1-12-8	Разработка в отвал мокрого грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; т.ч. п.3.48: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кзпр2=1,2; кэкс2=1,2; кзпм2=1,2; *м3 грунта*	28,2	29,62	28,08	835	792	235	0,01066	0
				1,54	7,07	43	199	97	0,02455	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2; *м3 грунта*	0,7	302,12	0	211	0	238	2,1252	1
				302,12	0	211	0	113	0	0
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	7	3,35	3,35	23	23	8	0	0
				0	1,16	0	8	97	0,0038	0
4	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,87	23758,67	2104,76	68187	6041	11140	13,9	40
				2362,5	623,48	6780	1789	130	2,475	7
5	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) К=1,1 *м*	0,59	9900		5841				
6	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	1,78	9000		16020				

7 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	4360		3880				
	м								
10 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности битумом в 2 слоя	46,07	245,44	3,82	11307	176	2109	0,212	10
	м2 поверхности		37,35	1,44	1721	66	118	0,007	0
12 Е8-5-1	Устройство глинянного замка	10,8	2119,57	274,19	22891	2961	13994	6,93	75
	м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	10741	1118	118	0,5	5
13 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В7,5	0,13	9202,88	0	1196	0	91	3,66	0
	м3 подстилающего слоя		567	0	74	0	123	0	0

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Локальная смета № 2-8-1

Наружние сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	9764,29	24,68	23,4	240983	228484	67910	0,00888	87
	м3 грунта		1,28	5,89	12498	57512	97	0,02046	200
2 Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	9083,80	19,56	18,55	177679	168504	50048	0,00703	64
	м3 грунта		1,01	4,67	9175	42421	97	0,01622	147
3 Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками .СН РК8.02--05-2002 сб.1 п.1,57	1394,29	2099,7	940,95	2927591	1311957	1825666	7	9760
	м3 грунта		1158,75	0	1615634	0	113	0	0
4 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	582,934	262,72	0	153148	0	173057	1,848	1077
	м3 грунта		262,72	0	153148	0	113	0	0
5 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, мягким грунтом 2 группы	1119,49	134,1	0	150124	0	169640	0,972	1088
	м3 грунта		134,1	0	150124	0	113	0	0

6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	19404,78367	6,48	6,48	125743	125743	39528	0	0
		м3 грунта		0	2,1	0	40750	97	0,00806	156
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и колодцы применительно:	279,37	1791,2	152,52	500408	42610	76570	1,02	285
		м3 основания		153,68	57,15	42934	15966	130	0,279	78
8	Е1-85-6	Разравнивание лишнего грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	279,37	9,8	9,8	2738	2738	808	0	0
		м3 грунта		0	2,98	0	833	97	0,00974	3
	Раздел 2 Монтаж трубопровода									
9	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,8	58881,69	25695,31	105987	46252	93339	194	349
		км трубопровода		33075	6813,45	59535	12264	130	26,38	47
19	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	28	411,46	17,71	11521	496	8681	1,4	39
		задвижка или клапан		231,75	6,75	6489	189	130	0,03	1
21	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	950	0,88	4
		задвижка или клапан		144	2,25	720	11	130	0,01	0
24	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных Д50мм	3	13378,84	17,71	40137	53	1088	1,62	5
		шт		272,25	6,75	817	20	130	0,03	0
25	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,207	247994,13	49389,75	51335	10224	21913	312,7	65
		т фасонных частей		62775	18657	12994	3862	130	91,12	19
		Всего прямые затраты				**4968327**	**1958739**			**13091**
						2107175	**180754**			**681**
		Стоимость: материалов, тенге				902413				
		оборудование				0				
		Накладные расходы, тенге				**2589665**				
		- заработная плата, тенге				388450				
		- трудоемкость, чел-ч				1295				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	453480
Всего по акту	**8011472**
Сметная заработная плата, тенге	2676379
Нормативная трудоемкость, чел-ч	15067
Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80	217 912
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	271 570
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	82 294
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	32 918
Командировочные расходы	2 201 655
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную защиту	203 176
Корректировка акта №3 от 29.06.2017 года	-148 839
Итого по сметному расчету:	
- **в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**10 872 158**
2015 г. - 72%	7 827 954
2016 г. - 28%	3 044 204
- **в текущих ценах**	**28 348 064,73**
2015 г. - МРП=1982 тенге (Имрп = 2,557)	20 016 078,38
2016 г. - МРП=2121 тенге (Имрп = 2,737)	8 331 986,35
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**566 961,29**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**28 915 026,02**
Налог на добавленную стоимость	**3 469 803,12**
Стоимость строительства	**32 384 829,14**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____ **Б. У. Мустафаев**

Технадзор:
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ **В. В. Бурмистров**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЮКО"

_____ **М. А. Шакиров**