**Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"**

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягоз Г. А., г. Аягоз, Б Момышулы, 62
БИН 150340019378 ИИК KZ64070103KSN1820000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

**Подрядчик: ТОО "ЮКО"**

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ988210839812184499 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

**Наименование объекта: Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО**

**Договор № 108 от 11.04.2017 года**

## СПРАВКА №5

**о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 г.**

| №№ п/п | Наименование объектов этапов, затрат | Стоимость работ по договору | Выполнено | | | | Остаток средств по договору | Итого к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | С начала работ | | За отчетный период | | | |
| | | | Всего | В том числе оборудование | Всего | В том числе оборудование | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО | 605 111 935,68 | 249 076 894,43 | 3 596 842,80 | 47 061 992,41 | - | 356 035 041,25 | 47 061 992,41 |
| | ИТОГО: | | 249 076 894,43 | 3 596 842,80 | 47 061 992,41 | - | | 47 061 992,41 |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

_____ **Б. У. Мустафаев**

**Технадзор:**
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ **В. В. Бурмистров**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "ЮКО"

_____ **М. А. Шакиров**

**Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"**

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягоз Г. А., г. Аягоз, Б Момышулы, 62
БИН 150340019378 ИИК KZ64070103KSN1820000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

**Подрядчик: ТОО "ЮКО"**

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ988210839812184499 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

**Наименование объекта: Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО**

**Договор № 108 от 11.04.2017 года**

**АКТ № 5 от 17.08.2017 года**

приемки выполненных работ

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения** | | | | | | | | | | |
| | | **Локальная смета № 2-8-1** Наружние сети водоснабжения | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта* | 10535,15 | 24,68 | 23,4 | 260008 | 246523 | 73271 | 0,00888 | 94 |
| | | | | 1,28 | 5,89 | 13485 | 62052 | 97 | 0,02046 | 216 |
| 2 | Е1-12-7 | Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта* | 9800,94 | 19,56 | 18,55 | 191706 | 181807 | 53999 | 0,00703 | 69 |
| | | | | 1,01 | 4,67 | 9899 | 45770 | 97 | 0,01622 | 159 |
| 3 | Е1-170-4 | Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками .СН РК8.02--05-2002 сб.1 п.1,57 *м3 грунта* | 1480,99 | 2099,7 | 940,95 | 3109626 | 1393534 | 1939184 | 7 | 10367 |
| | | | | 1158,75 | 0 | 1716092 | 0 | 113 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 628,955 | 262,72 | 0 | 165239 | 0 | 186720 | 1,848 | 1162 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | 0 | 165239 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 5 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, мягким грунтом 2 группы | 1207,87 | 134,1 | 0 | 161976 | 0 | 183033 | 0,972 | 1174 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | 0 | 161976 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 6 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 20936,74027 | 6,48 | 6,48 | 135670 | 135670 | 42648 | 0 | 0 |
| | | *м3 грунта* | | 0 | 2,1 | 0 | 43967 | 97 | 0,00806 | 169 |
| 7 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы и колодцы применительно: | 301,42 | 1791,2 | 152,52 | 539904 | 45973 | 82613 | 1,02 | 307 |
| | | *м3 основания* | | 153,68 | 57,15 | 46322 | 17226 | 130 | 0,279 | 84 |
| 8 | Е1-85-6 | Разравнивание лишнего грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м | 301,42 | 9,8 | 9,8 | 2954 | 2954 | 871 | 0 | 0 |
| | | *м3 грунта* | | 0 | 2,98 | 0 | 898 | 97 | 0,00974 | 3 |
| | **Раздел 2 Монтаж трубопровода** | | | | | | | | | |
| 9 | Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 2,05 | 58881,69 | 25695,31 | 120707 | 52675 | 106303 | 194 | 398 |
| | | *км трубопровода* | | 33075 | 6813,45 | 67804 | 13968 | 130 | 26,38 | 54 |
| 19 | Е22-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм | 28 | 411,46 | 17,71 | 11658 | 502 | 8785 | 1,4 | 40 |
| | | *задвижка или клапан* | | 231,75 | 6,75 | 6566 | 191 | 130 | 0,03 | 1 |
| 21 | Е22-35-1 | Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм | 5 | 242,08 | 6,95 | 1307 | 38 | 1027 | 0,88 | 5 |
| | | *задвижка или клапан* | | 144 | 2,25 | 778 | 12 | 130 | 0,01 | 0 |
| 24 | Е22-37-1 | Установка вантузов одинарных Д50мм | 3 | 13378,84 | 17,71 | 37907 | 50 | 1028 | 1,62 | 5 |
| | | *шт* | | 272,25 | 6,75 | 771 | 19 | 130 | 0,03 | 0 |
| 25 | Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм | 0,207 | 247994,13 | 49389,75 | 51423 | 10241 | 21951 | 312,7 | 65 |
| | | *т фасонных частей* | | 62775 | 18657 | 13017 | 3869 | 130 | 91,12 | 19 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1,5м | 12,3 | 15419,92 | 1879,87 | 189665 | 23122 | 31563 | 8,86 | 109 |
| | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | | 1435,5 | 538,43 | 17657 | 6623 | 130 | 2,061 | 25 |
| 52 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2,0м | 124,2 | 18979,6 | 1879,87 | 2357266 | 233480 | 318711 | 8,86 | 1100 |
| | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | | 1435,5 | 538,43 | 178289 | 66873 | 130 | 2,061 | 256 |

**Локальная смета № 7-1-3**

Ограждение территории

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Т1-31-15 | Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-1 – строительные работы | 97 | 9154,62 | 378,84 | 887998 | 36747 | 96623 | 3,6 | 349 |
| | | *м* | | 597,3 | 114,21 | 57938 | 11078 | 140 | 0,558 | 54 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **8225015** | **2363316** | | **2172** | **15243** |
| | | | | | | **2397895** | **261468** | | | **986** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 3463804 | | | | |
| | | оборудование | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | **3148330** | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 472249 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 1574 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 682401 | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | **12055745** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 3131613 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 17803 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 327 916 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | | | | 408 661 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 123 837 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 49 535 | | | | |
| | | Командировочные расходы | | | | 2 594 425 | | | | |
| | | Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную защиту | | | | 239 422 | | | | |
| | | **Итого по сметному расчету:** | | | | | | | | |
| | | **- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **15 799 540** | | | | |
| | | 2015 г. - 72% | | | | 11 375 669 | | | | |

| | |
|---|---|
| 2016 г. - 28% | 4 423 871 |
| - **в текущих ценах** | **41 195 721,65** |
| 2015 г. - МРП=1982 тенге (Имрп = 2,557) | 29 087 585,87 |
| 2016 г. - МРП=2121 тенге (Имрп = 2,737) | 12 108 135,78 |
| **Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)** | **823 914,43** |
| **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | **42 019 636,08** |
| **Налог на добавленную стоимость** | **5 042 356,33** |
| **Стоимость строительства** | **47 061 992,41** |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____ **Б. У. Мустафаев**

**Технадзор:**
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ **В. В. Бурмистров**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "ЮКО"

_____ **М. А. Шакиров**