Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягоз Г. А., г. Аягоз, Б Момышулы, 62
БИН 150340019378 ИИК KZ64070103KSN1820000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ЮКО"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 в банке АО Банк Центр Кредит БИК KCJBKZKX

Наименование объекта: Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО

Договор № 108 от 11.04.2017 года

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 г.

№№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО**	**605 111 935,68**	**306 005 209,13**	5 015 793,22	**56 008 011,60**	1 418 950,42	**299 106 726,55**	**56 008 011,60**
	ИТОГО:		**306 005 209,13**	5 015 793,22	**56 008 011,60**	1 418 950,42		**56 008 011,60**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

_____ **Б. У. Мустафаев**

Технадзор:
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ **В. В. Бурмистров**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЮКО"

_____ **М. А. Шакиров**

Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягоз Г. А., г. Аягоз, Б Момышулы, 62
БИН 150340019378 ИИК KZ64070103KSN1820000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ЮКО"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 в банке АО Банк Центр Кредит БИК KCJBKZKX

Наименование объекта: Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО

Договор № 108 от 11.04.2017 года

АКТ № 7 от 25.10.2017 года

приемки выполненных работ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1								
		Подготовительные работы								
1	Е46-34-5	Разборка наземного павильона из самана Примен.: *м3*	21	1254,83	375,08	26351	7877	21452	5,72	120
				879,75	141,75	18475	2977	100	0,69	14
2	Е4-66-1	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками роторного бурения *м*	200	2235,72	1810,47	447144	362094	133817	2,39	478
				425,25	218,1	85050	43620	104	0,767	153
3	Т1-33-3	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – строительные работы-демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м ограды*	410	248,17	113,53	101750	46547	96191	0,8	328
				134,64	32,94	55202	13505	140	0,1608	66
4	Т1-33-4	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – монтаж металлоконструкций-демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	410	15,32	0,22	6281	90	5594	0,088	36

	м ограды								
			15,1	0,06	6191	25	90	0	0
5 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	67,2	26	26	1747	1747	349	0	0
	т								
			0	5,2	0	349	100	0,01092	1
6 Ц7-218-1	Демонтаж насосов ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	3	2478	194	7434	582	6206	13,5	41
	шт								
			2284	14,65	6852	44	90	0,0855	0
14 Ц12-2-6	Демонтаж трубопроводов	2,9	59769	2748	173330	7969	145839	316	916
	т								
			55580	297	161182	861	90	1,736	5
15 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	140,513	27,1	27,1	3808	3808	2666	0	0
	т								
			0	18,97	0	2666	100	0,03984	6
16 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	140,513	26	26	3653	3653	731	0	0
	т								
			0	5,2	0	731	100	0,01092	2

Наименование объекта: Благоустройство площадки водозабора

Локальная смета № 7-1-2

Дополнительные работы по обустройству ограждающей дамбы

1 Е1-24-6	Снятие растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м под подошву ограждающей дамбы	900	6,01	6,01	5409	5409	1816	0	0
	м3 грунта								
			0	2,08	0	1872	97	0,00681	6
2 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для отсыпки ограждающей дамбы								
	т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	5224	34,12	32,62	178243	170407	51990	0,00984	51
	м3 грунта								
			1,42	8,84	7418	46180	97	0,03024	158
3 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,700;	8880,8	76,6	76,6	680269	680269	136054	0	0
	т								
			0	15,32	0	136054	100	0,03217	286

4	Е36-1-1	Возведение дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т т.ч. п.3.8: ктрр1=1,04; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3*	5224	24,48	21,83	127884	114040	36788	0,01446	76
				2	5,26	10448	27478	97	0,01792	94
5	Е36-6-1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами т.ч. п.3.17: ктрр1=1,06; ктрм1=1,34; кэкс1=1,34; кзпм1=1,34; *м2*	2430	21,22	21,22	51565	51565	14779	0	0
				0	6,27	0	15236	97	0,02263	55
6	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы *м3 камня в деле*	202	2180,16	0,86	440392	174	84709	2,81	568
				432	0,32	87264	65	97	0,0015	0

Локальная смета № 7-1-3

Ограждение территории

3	Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-1 – строительные работы *м*	822,27	9154,62	378,84	7527569	311509	819075	3,6	2960
				597,3	114,21	491142	93911	140	0,558	459
6	Т1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – строительные работы *ворота*	1	47820,3	2530,32	47820	2530	6426	23	23
				3811,5	778,32	3812	778	140	3,8	4
7	Т1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – монтаж металлоконструкций *ворота*	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20	20
				3384,96	14,96	3385	15	90	0,055	0

Локальная смета № 4-1-1

Сети электроснабжения 10кВ

5	75-4-39	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 *шт*	1	443271		443271				

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы

	Раздел 4 Перекрытие,кровля									
30	99-1-328(пл)	Люк полимерно-песчанный тип.Л Прайс-лист ТОО "АЛАТАУ-АЛЕМ" г.Алматы от 16.06.2014г. *шт*	2	2568		5136				
32	Е12-14-1	Утепление покрытий пенобетономК=2,000; *м3 утеплителя*	3,288	15712,79	207,16	51664	681	2298	3,63	12
				508,5	78,75	1672	259	119	0,38	1
33	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=2,000; *м2 стяжки*	32,88	211,39	15,94	6951	524	1589	0,243	8
				34,65	5,96	1139	196	119	0,0291	1
34	Е12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастикеК=2,000; *м2 кровли*	33,54	1099,03	9,15	36861	307	1951	0,263	9
				45,45	3,42	1524	115	119	0,0167	1
	Раздел 5 Полы									
36	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе К=2,000; *м2 покрытия*	18,36	970,84	11,72	17825	215	3976	1,06	19
				171,68	4,39	3152	81	123	0,0214	0
	Раздел 6 Проемы									
37	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2К=2,000; *м2 проемов*	3,78	400,18	102,53	1513	388	850	0,899	3
				151,65	35,67	573	135	120	0,1393	1
38	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10ПК=2,000; *м2*	3,78	5610		21206				
39	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в зданиеК=2,000; *комплект*	2	1960		3920				
	Раздел 7 Отделочные работы									
40	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым растворомК=2,000; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	18,4	141,42	1,42	2602	26	1389	0,45	8
				71,33	0,54	1312	10	105	0,0026	0

41	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствороМК=2,000;	73,2	294,52	3,39	21559	248	9048	0,65	48
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	8564	53	105	0,0505	4
42	Е15-151-1	Простая клеевая окраскаК=2,000;	91,6	14,45	0,18	1324	16	894	0,057	5
		м2 окрашиваемой поверхности		9,23	0,07	845	6	105	0,0003	0
43	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонуК=2,000;	40,4	1069,86	2,1	43222	85	14159	2	81
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	13453	32	105	0,0039	0

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция производительностью 85м3/час напором 75м

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы

Раздел 4 Перекрытие,кровля

28	Е7-55-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т	2	577,42	302,34	1155	605	910	1,33	3
		шт		219,15	105,82	438	212	140	0,4413	1
29	30-17-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3К=2,000;	0,24	15700		3768				
		м3								
30	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	88	189,45	4,72	16672	415	7609	0,403	35
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	6237	157	119	0,0086	1
31	1-3-30	Плиты минераловатные с гофрированной структурой (ТУ 36.17.22.8-86) с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою, марка 75, толщина 60 ммК=1,030;	4,4496	6250		27810				
		м3								
32	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	88	211,39	15,94	18602	1403	4253	0,243	21
		м2 стяжки		34,65	5,96	3049	524	119	0,0291	3
33	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	440	8,02	0,14	3529	62	84	0,0009	0
		м2 стяжки		0,11	0,05	48	22	119	0,0003	0

34	Е12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	88	1099,03	9,15	96715	805	5118	0,263	23
		м2 кровли		45,45	3,42	4000	301	119	0,0167	1
37	Е26-30-2	Утепление вытяжных труб минеральной ватой Примен.:	0,12	6656,25	360,5	799	43	241	10,93	1
		м3 изоляции		1874,25	135	225	16	100	0,66	0
38	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	258,33	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	202	70	100	0,17	0
39	1-1-968	Ткань стеклянная	0,002	407100		814				
		1000м2								
	Раздел 5 Полы									
42	Е11-11-1	Устройство прослойки цементно-песчаной толщиной 20 мм	58,7	279,63	9,95	16414	584	4039	0,356	21
		м2 стяжки		52,2	3,74	3064	220	123	0,0182	1
43	Е11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-58,7	45,11	0,67	-2648	-39	-64	0,0044	0
		м2 стяжки		0,63	0,25	-37	-15	123	0,0012	0
44	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 1 мм	6	121,67	9,38	730	56	386	0,243	1
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	293	21	123	0,0172	0
	Раздел 6 Проемы									
47	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	7,82	6010,18	102,53	47000	802	1758	0,899	7
		м2 проемов		151,65	35,67	1186	279	120	0,1393	1
48	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,6	5610		20196				
		м2								
49	6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 21-8 внутренние	1,54	5960		9178				
		м2								
50	6-2-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-7 внутренние	2,68	5300		14204				
		м2								

51	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	2	1960		3920			
52	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	3	1380		4140			
53	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2 *м2 проемов*	6,0402	828,63	71,29	5005	431	2156	1,64	10
				272,25	25,25	1644	153	120	0,1042	1
54	6-1-11	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 9-12 для жилья *м2*	5,031	5930		29834			
55	6-1-10	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья *м2*	1,0092	7680		7751			
56	1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий *комплект*	7	763		5341			
	Раздел 7 Отделочные работы								
57	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	67,7	141,42	1,42	9574	96	5109	0,45	30
				71,33	0,54	4829	37	105	0,0026	0
58	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	161,2	120,35	1,19	19400	192	10283	0,37	60
				60,3	0,45	9720	73	105	0,0022	0
59	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	105,1	197,34	1,19	20740	125	2508	0,138	15
				22,28	0,45	2342	47	105	0,0022	0
60	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	64,9	200,36	1,65	13003	107	1715	0,154	10
				24,53	0,63	1592	41	105	0,003	0
61	Е15-152-4	Силикатная окраска по штукатурке и кирпичу	29,8	31,8	0,07	948	2	656	0,129	4

	м2 окрашиваемой поверхности		20,93	0,02	624	1	105	0,0001	0

Локальная смета № 2-3-4

Фильтры поглотители.Общестроительные работы

Раздел 1 Камеры

42	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2К=2,000;	4,12	400,18	102,53	1649	422	926	0,899	4
		м2 проемов		151,65	35,67	625	147	120	0,1393	1
43	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10ПК=2,000;	4,12	5610		23113				
		м2								
44	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещениеК=2,000;	2	1380		2760				
		комплект								
50	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=2,000;	74,6	211,39	15,94	15770	1189	3605	0,243	18
		м2 стяжки		34,65	5,96	2585	445	119	0,0291	2
51	Е12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из гидроизола на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастикеК=2,000;	74,6	1154,69	9,15	86140	683	4338	0,263	20
		м2 кровли		45,45	3,42	3391	255	119	0,0167	1
52	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=2,000;	74,6	211,39	15,94	15770	1189	3605	0,243	18
		м2 стяжки		34,65	5,96	2585	445	119	0,0291	2

Наименование объекта: Электроснабжение водозабора

Локальная смета № 4-1-2

Сети электроснабжения 0,4кВ

Раздел 1 Строительные работы

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	207,5994	27,84	26,18	5780	5435	1784	0,0115	2
		м3 грунта		1,66	7,2	345	1495	97	0,025	5
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,2606	218,93	0	933	0	1054	1,54	7
		м3 грунта		218,93	0	933	0	113	0	0

3	Е1-27-4	Засыпка траншей просеянной землей или песком бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	121,26	2,8	2,8	340	340	114	0	0
				0	0,97	0	118	97	0,00318	0
4	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,293	389459,07	1984,82	114112	582	17769	270	79
				45900	749,25	13449	220	130	3,66	1

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 .

5	Ц10-898-18	Укладка сигнальной ленты в траншее *м кабеля*	435	8,1	0	3524	0	1101	0,02	9
				2,3	0	1001	0	110	0	0
8	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг *м кабеля*	435,9	31,5	7,5	13731	3269	8862	0,12	52
				19,8	1,6	8631	697	95	0,009	4
9	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	435	36,7	27,8	15965	12093	6488	0,06	26
				8,8	6,9	3828	3002	95	0,04	17
10	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 *м кабеля*	0,9	11,2	7,9	10	7	5	0,02	0
				3,3	2	3	2	95	0,011	0

Раздел 3 Материалы, не учтенные ценником

21	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 *шт*	2	1660	3320
24	16-1-520	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2К=1,020; *1000м*	0,6579	187251	123192
25	16-1-1713	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4х6-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,15402	82583	12719

30	16-7-99	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030; *км*	0,00618	2683		17				
32	16-3-592	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 7х4 ГОСТ 1508-78К=1,020; *км*	2,04	51260		104570				
33	99-1-36(пл)	Лента сигнальная Прайс-лист ТОО "СПЕЦКОМПЛЕКТ" г.Уральск с НДС 01.03.2014г. *м*	2395	1		2395				
34	30-8-92	Песок природный *м3*	188,94	1350		255069				

Локальная смета № 4-1-3

Сети 0,4кВ Наружное освещение

Раздел 1 ,										
16	Е33-103-2	Установка угловой ж/б анкерной опоры УА3 *опора*	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
				985,5	549,9	7884	4399	105	2,29	18
17	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=8,000; *шт*	16	12200		195200				
29	Е33-103-2	Установка промежуточной опоры П1 *опора*	18	3155,76	1990,26	56804	35825	29019	5,98	108
				985,5	549,9	17739	9898	105	2,29	41
30	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=18,000; *шт*	18	12200		219600				
37	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную *км линии*	0,95	5096,44	752,81	4842	715	4406	24,4	23
				4140	276,75	3933	263	105	1,35	1
38	16-7-938	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=1,020; *км*	0,969	69895		67728				
39	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг *м кабеля*	43	31,5	7,5	1355	323	874	0,12	5
				19,8	1,6	851	69	95	0,009	0
40	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг *кабеля*	8	45	6,7	360	54	257	0,19	2

			32,2	1,6	258	13	95	0,009	0
42 Ц8-146-4									
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	24	93,4	32,3	2242	775	873	0,2	5
	м кабеля								
			31,3	7	751	168	95	0,041	1
43 Ц8-142-1									
	Устройство постели при одном кабеле в траншее	43	36,7	27,8	1578	1195	641	0,06	3
	м кабеля								
			8,8	6,9	378	297	95	0,04	2
44 16-1-696	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2К=1,020;	0,04386	236558		10375				
	1000м								
46 30-8-92	Песок природный	0,48	1350		648				
	м3								
47 Ц10-898-18	Укладка сигнальной ленты в траншее примен.:	8	8,1	0	65	0	20	0,02	0
	м кабеля								
			2,3	0	18	0	110	0	0
48 99-1-310(пл)	Лента сигнальная ТОО "СПЕЦКОМПЛЕКТ" г.Уральск от 01.03.2014г.	8	1		8				
	м								
49 99-1-365(пл)									
	Изолированные (соединительные) гильзы MJPT16 Прайс-лист ТОО "ASAR-Building Elergy" г.Актобе	3	180		540				
	шт								
59 Ц8-573-4	Ящик управления Я5111	1	514	105	514	105	261	2	2
	шт								
			254	20,3	254	20	95	0,118	0
60 75-6-9	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	1	31700		31700				
	шт								

Локальная смета № 4-1-4

Дизельная установка ДЭУ-50ХР-М

1 80-2-55(пл)	Дизельная электрическая установка ДЗУ-50 Р-М Коммерческое предложение "АЛСЭН" г,Барнаул от 24.09.2014г. без НДС	1	1194847		1194847				
	к-т								

Локальная смета № 2-8-5

Подводящие сети к границам участков

10 8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	4329,645	49	212153		
	м					
	Всего прямые затраты			**13737933**	**1858807**	**6483**
				1077554	**411361**	**1424**
	Стоимость: материалов, тенге			9131754		
	оборудование			1669818		
	Накладные расходы, тенге			**1749625**		
	- заработная плата, тенге			262444		
	- трудоемкость, чел-ч			875		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			829064		
	Всего по акту			**16316622**		
	Сметная заработная плата, тенге			1751359		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			8782		
	Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80			398393		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)			496492		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			150452		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			60181		
	Командировочные расходы			1264084		
	Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную защиту			116654		
	Итого по сметному расчету:					
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**18 802 876,74**		
	2015 г. - 72%			13 538 071,25		
	2016 г. - 28%			5 264 805,49		
	- в текущих ценах			**49 026 620,80**		
	2015 г. - МРП=1982 тенге (Имрп = 2,557)			34 616 848,18		
	2016 г. - МРП=2121 тенге (Имрп = 2,737)			14 409 772,61		
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			**980 532,42**		
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			**50 007 153,22**		

Налог на добавленную стоимость	**6 000 858,39**
Стоимость строительства	**56 008 011,60**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____ **Б. У. Мустафаев**

Технадзор:
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ **В. В. Бурмистров**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЮКО"

_____ **М. А. Шакиров**