Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

Генеральный подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Субподрядчик: ТОО "Tech Инжиниринг Group"
Договор: №2 от 10.10.2023г.

Наименование строительства и его адрес: «Газоснабжение топочного помещения здания отдела Шусского района по социальному обеспечению филиала НАО по Жамбылской области»

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Газоснабжение топочного помещения здания отдела Шусского района по социальному обеспечению филиала НАО по Жамбылской области»	169 449								169 449
	в т.ч. НДС	18 155								18 155
	Итого к оплате									**169 449**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

м.п. _____ **Абильдаев С.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор

_____ **Есбосынов Ж.Н.**

Форма 2-В

Генеральный подрядчик **ТОО "Курылыс-2015"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Tech Инжиниринг Group"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **«Газоснабжение топочного помещения здания отдела Шусского района по социальному обеспечению филиала НАО по Жамбылской области»**

(наименование)

Договор: №2 от 10.10.2023г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №02-001 Общестроительные работы									
			Раздел 1. Наружное газоснабжение									
1	1	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 150С диаметром труб 50мм. Прокладка	км трубопровода	0,016	918809,42	361272,23	14242	5600	165	10061	26247
			НР-99%; СП-8%			546894,00	108777,92	8477	1686		1944	
2	2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	1055,00		2131		2131		2301
			СП-8%								170	
4	4	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1547,35	80,82	1547	81	169	1323	3100
			НР-99%; СП-8%			1297,91	38,88	1298	39		230	
5	5	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	548,84	32,04	1098	64	42	981	2245
			НР-99%; СП-8%			495,68		991			166	
7	7	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт	2	749,00		1498		1498		1618
			СП-8%								120	
			Обвязка ГРПШ									
10	10	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 150С диаметром труб 50мм. Прокладка	км трубопровода	0,0019	918809,42	361272,23	1746	686	20	1233	3217
			НР-98%; СП-8%			546894,00	108777,92	1039	207		238	
11	11	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80	м	0,7575	1055,00		799		799		863
			СП-8%								64	
12	12	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80	м	1,1615	556,0		646		646		698
			СП-8%								52	
13	13	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,225	2542,4		572			412	1063

			НР-72%; СП-8%			2542,4		572			79	
14	14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытие щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,81	4281,21	149,43	3468	121	3131	241	4006
			НР-94%; СП-8%			266,42	49,55	216	40		297	
15	15	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,263	24068,68	1146,55	6330	302	4630	1334	8277
			НР-91%; СП-8%			5316,5	259,43	1398	68		613	
16	16	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	2,64	2177,56	40,99	5749	108	4063	1485	7813
			НР-93%; СП-8%			597,64	7,13	1578	19		579	
17	17	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкции	0,03894	108099,98	2485,22	4209	97	99	2786	7555
			НР-69%; СП-8%			103075,00	607,36	4014	24		559	
20	20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,8	90,63	2,4	254	7	125	84	365
			НР-69%; СП-8%			43,42	0,26	122	1		27	
21	21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8	149,75	3,4	419	10	268	99	559
			НР-69%; СП-8%			50,74	0,52	142	1		41	
22	22	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	1	480		480		480		518
			СП-8%								38	
23	23	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	1	189		189		189		204
			СП-8%								15	
24	24	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 ммх3мм-32ммх3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1	249		249		249		269
			СП-8%								20	
25	25	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 ммх3мм-32ммх3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1	392		392		392		423
			СП-8%								31	
26	26	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм Установка	задвижка или клапан	1	1547,35	80,82	1547	81	169	1324	3100
			НР-99%; СП-8%			1297,91	38,88	1298	39		230	
27	27	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм Приварка	фланец	2	548,84	32,04	1098	64	42	982	2246
			НР-99%; СП-8%			495,68		991			167	
28	28	2304-0909-0217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартпроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	1	13536		13536		13536		14619
			СП-8%								1083	

29	29	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт	4	749		2996		2996		3236
			СП-8%								240	
33	33	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	359		898		898		970
			СП-8%								72	
34	34	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой стали и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	1	480		480		480		519
			СП-8%								39	
35	35	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой стали и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	4	298		1192		1192		1288
			СП-8%								96	
38	38	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,51	877,29	1,02	3079	4	470	2086	5578
			НР-80%; СП-8%			742,25	0,5	2605	2		413	
39	39	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 15	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа/80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,015	931941,8	790524,45	13979	11858	125	3693	19085
			НР-91%; СП-8%			133084	137443,6	1996	2062		1414	
40	40	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	2	154,9		310			189	539
			НР-61%; СП-8%			154,9		310			40	
41	41	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	657,31	20,4	1315	41	76	731	2209
			НР-61%; СП-8%			598,8		1198			164	
			Раздел 2. Газоснабжение внутреннее									
44	44	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	1	1340,74		1341		213	846	2362
			НР-75%; СП-8%			1128		1128			175	
49	49	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1774,88	21,24	10649	127	8337	2189	13865
			НР-98%; СП-8%			364,18	8,04	2185	48		1027	
50	50	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	0,4	4947,37	68,28	1979	27	1569	385	2553
			НР-98%; СП-8%			957,72	23,5	383	9		189	
51	51	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 изм и доп вып.11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	7156,37	68,28	2863	27	2452	385	3508
			НР-98%; СП-8%			957,72	23,5	383	9		260	

52	52	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,72	537		4146		4146		4478
			СП-8%								332	
53	53	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,47	877,29	1,02	412		63	279	747
			НР-80%; СП-8%			742,25	0,5	349			55	
54	54	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 6	Газопроводы Испытание пневматическое	м газопровода	6	539,83		3239		82	3094	6839
			НР-98%; СП-8%			526,14		3157			507	
55	55	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	2	154,9		310			189	539
			НР-61%; СП-8%			154,9		310			40	
56	56	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	657,31	20,4	1315	41	76	731	2210
			НР-61%; СП-8%			598,8		1198			164	
			Итого по локальной смете:									161828
			В том числе									
			Накладные расходы									37140
			Сметная прибыль									11988
			Сметная стоимость									161828
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,8856%									3051
			Итого:									164879
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,68289%									1126
			Итого:									166005
		НД ССС	Непредвиденные работы и затраты 1,31797%									2188
			Итого:									168193
			Налог на добавленную стоимость 12%									20183
			Всего:									188376
			Понижающий коэффициент									0,89952
			Всего:									**169 449**
			в т.ч. НДС									18155

Генеральный подрядчик:
ТОО "Курылыс-2015"

Директор

Абильдаев С.Б.

М.П.

Субподрядчик:
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор

Есбосынов Ж.Н.