Приложение 3
Утвержден приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 08.02.2021 №53
форма

Декларация о соответствии

«10» _ноября__ 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Құрылыс-2015», директор Абильдаев С., Жамбылская область, г. Тараз, ул. Байзак батыра, №176В

наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Газоснабжение топочного помещения здания отдела Шусского района по социальному обеспечению филиала НАО по Жамбылской области», по адресу: Жамбылская область, Шусский район, с. Толе би, ул. Балуан Шолака, №192.

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Жамбылской области, заместитель директора Болат Жандос., БИН 180541001204, телефон 8/7262/43-49-64, 80000, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Толе би, №69.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Tech Инжиниринг Group»
в лице директора Есбосынова Ж.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЮГ ГАЗ СЕРВИС», №ТҚЭ-0289/21 от 31.12.2021 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «ТаразҚұрылысЭксперт» №ТҚЭ-0289/21 от 31.12.2021 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество котлов	комплект	1		1	
Отпуск тепла потребителям	кВт	32		32	
Давление	кгс/см2	3,0			
Расход газа	м3/ч	6,0		6,0	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружный газопровод

Расход газа составляет – 6,00 м3/час;

Протяженность трассы – 0,030 км.

Газоснабжение предусматривается от существующего газопровода среднего давления проложенный в надземном исполнении по ул. Балуан Шолак №192. Точка подключения – надземный газопровод в точке «А»-. Давление в точке подключения до Р=3,0 кгс/см2. Диаметр газопровода в точке подключения 057мм. Настоящим проектом предусмотрено газоснабжение топочного помещения НАО ГК «Правительство для граждан» по ул. Балуан-Шолак №192 с. Толе би Шусского района. Расчет газопроводов произведен на природный газ с теплотой сгорания Он=7600 ккал/м3 и удельным весом у=0,73 кг/м3. Расчетный расход газа по объекту составляет – 6,0м3/час. В топочной предусмотрена установка бытового отопительного котла Unilux КГВ на 32кВт (300м2) со встроенной газовой горелкой низкого давления.

Газопроводы запроектированы надземными на опорах – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Надземные газопроводы после монтажа и испытания на плотность окрашиваются в два слоя масляной краски желтого цвета, опоры окрасить в черный цвет, ШРП – в желтый цвет.

После монтажа, газопроводы низкого давления до 0,005 Мпа испытать на герметичность давлением – 0,01 Мпа. Продолжительность испытаний – 1 час. Так же газопроводы испытать механическим способом, стыки отбирают в период производства сварочных работ, в количестве 0,5% общего числа стыковых соединений, сваренных каждым сварщиком, но не менее 2 стыков диаметром 50мм и менее и 1 стыка диаметром свыше 50мм, сваренных им в течение календарного месяца.

Стыки стальных газопроводов испытывают на статическое растяжение и на изгиб или сплющивание по ГОСТ 6996-66.

Вентиляция котельной приточно-вытяжная с естественным побуждением. Вытяжка – из расчета 3х кратного воздухообмена через дефлекторы, приток-за счет инфильтрации через окна, дверей и отверстия в стене.

Надземные стальные газопроводы низкого давления до 0,005 Мпа испытать на герметичность давлением – 0,01 Мпа. Продолжительность испытаний – 1 час. Так же стальные газопроводы испытать механическим способом, стыки отбирают в период производства сварочных работ, в количестве 0,5% общего числа стыковых соединений, сваренных каждым сварщиком, но не менее 2 стыков диаметром 50 мм и менее и 1 стыка диаметром свыше 50мм, сваренных им в течение календарного месяца.

Стыки стальных газопроводов испытывают на статическое растяжение и на изгиб или сплющивание по ГОСТ 6996-66. Допускные стыки полиэтиленовых газопроводов испытывают на растяжение.

Монтаж газопроводов и оборудовании произвести согласно требованиям МСН 4.03-01-2003, СН РК 4.01-03-2011.

Основные технические показатели:

Расчетный расход газа составляет – 6,00 м3/час.

Протяженность газопровода – 0,030 км.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ « 17 » октября 2023 года;
месяц, год

окончание работ « 10 » ноября 2023 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;

фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Газоснабжение топочного помещения здания отдела Шусского района по социальному обеспечению филиала НАО по Жамбылской области», по адресу: Жамбылская область, Шусский район, с. Толе би, ул. Балуан Шолака, №192.** готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Курылыс-2015»

Директор Абильдаев С.Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)