Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик : Индивидуальный предприниматель Кожаев Адилбек Изимович

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Именование объекта : 5-ти этажный 2-х подъездный жилой дом со встроенными помещениями соцкультбыта в ж/м "Батыс-2" уч. №7"Д" г.Актобе.

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _сентябрь_2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	6.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	461 995 332	412 495 832	412 495 832	412 495 832					49 499 500	461 995 332
Акт №1	461 995 332	412 495 832	412 495 832	412 495 832					49 499 500	461 995 332

Принял Заказчик : Индивидуальный предприниматель Кожаев Адилбек Изимович

Кожаев А.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный, печать)

Подрядчик :ТОО"АлиханОйл3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.

Эксперт технического надзора ТОО "ТЕХНАДЗОР"

Кобентаев Е.М

Эксперт авторского надзора "Актюбгражданпроект"

Шуиншапин Е.У

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Кожаев Адилбек Изимович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АлиханОйлЗ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5-ти этажный 2-х подъездный жилой дом со встроенными помещениями соцкультбыта в ж/м "Батыс-2" уч. №7"Д" г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **5эт. 2-х подъездный жилой дом уч. №7"Д"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 6.02.2020г.

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2020 (месяц, год)

2-1-1 общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0315	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	3186	343,51	331,24	1094416	1055334	368	224606	1424544
						12,15	85,76	38714	273239		105522	
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	223	3002,78	0	669621	0	0	482127	1243888
						3002,78	0	669621	0		92140	
3	3	С341-020101-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	5862,24	337		1975575			158046	2133621
4	4	Е11-010102-0315	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 во временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**	м3 грунта	2051	343,51	331,24	704535	679375	237	144591	917056
						12,15	85,76	24922	175898		67930	
5	5	С341-020101-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	3773,84	337		1271784			101743	1373527
6	6	Е11-110101-0102	**Укатка дна котлована щебнем**	м2 площади уплотнения	755,3	217,89	31,08	164574	23473	89202	56738	239017
						68,71	11,2	51899	8461		17705	
7	7	Е11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	995,25	39,97	39,97	39779	39779	0	10071	53839
						0	14,05	0	13988		3988	
8	8	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	331,75	1160,39	0	384959	0	0	277171	715101
						1160,39	0	384959	0		52970	
9	9	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	995,25	181,43	87	180566	86587	0	95612	298272
						94,43	39	93979	38815		22094	
10	10	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	**Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3**	м3 грунта	724	290,47	275,9	210302	199751	0	41289	271719
						14,57	64,63	10552	46795		20127	
11	11	Е11-010203-0106	**Разравнивание грунта вручную**			170,34	0	78524	0	0	56538	145867

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 спланированной площади			170,34	0	78524	0		10805	
12	12	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		724	181,43	87	131354	62988	0	69553	216980
			м3 уплотненного грунта			94,43	39	68366	28236		16073	
13	13	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		1135	20,25	17,25	22981	19583	105	7713	33150
			м3 грунта			2,9	6,54	3293	7419		2456	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									9066581
			Раздел: 2. Фундаменты									
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		44,45	19966,68	1079,64	887519	47990	787082	56879	1019949
			м3			1179,9	226,26	52447	10057		75552	
15	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В25		197,74	24141,26	1657,5	4773693	327755	4076056	402168	5589929
			м3			1870,55	364,42	369883	72060		414069	
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,849154	222453		411350		411350		444258
			т								32908	
17	17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,422035	217344		309071		309071		333796
			т								24726	
18	18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		4,13389	209067		864260		864260		933401
			т								69141	
19	19	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,394087	238755		94090		94090		101617
			т								7527	
20	20	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В25		2,76	27862,21	1966,19	76900	5427	60484	10977	94907
			м3			3981,6	389,07	10989	1074		7030	
21	21	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,03956	241039		9536		9536		10298
			т								763	
22	22	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство под перегородки из бетона 25		22,44	23311,11	1319,48	523101	29609	426098	67133	637453
			м3			3003,3	284,26	67394	6379		47219	
23	23	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		237	1549,94	808,8	367335	191685	53137	226961	641840
			шт. сборных конструкций			516,94	294,62	122514	69826		47544	
24	24	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		429	2191,76	1135,06	940266	486941	142107	577290	1638960
			шт. сборных конструкций			725,45	414,94	311217	178011		121404	
25	25	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		180	3319,06	1796,36	597430	323345	84005	365177	1039615
			шт. сборных конструкций			1056	663,29	190080	119392		77009	
26	26	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		160	4686,04	2689,31	749766	430289	106699	443595	1288830
			шт. сборных конструкций			1329,86	1019,69	212778	163151		95469	
27	27	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		124,704	25666		3200653		3200653		3456705
			м3								256052	
28	28	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		52,536	23964		1258973		1258973		1359691
			м3								100718	
29	29	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		228,14	22647		5166687		5166687		5580022
			м3								413335	
30	30	СТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость		405,38	270	0	109453	0	109453	0	118209
			тенге			0	0	0	0		8756	
31	31	СТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4		124,704	256,66	0	32007	0	32007	0	34567
			тенге			0	0	0	0		2561	
32	32	СТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4		52,536	239,64	0	12590	0	12590	0	13597
			тенге			0	0	0	0		1007	
33	33	СТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4		228,14	226,47	0	51667	0	51667	0	55800
			тенге			0	0	0	0		4133	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки над сантехотверстиями		0,06	287013,29	2181,89	17221	131	13347	3518	22398
				т металлических изделий		62378,4	673,92	3743	40		1659	
35	35	E11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 9	Местные заделки из керамического кирпича.Устройство		18	28151,52	2375,6	506727	42761	370918	94892	649749
				м3 кладки		5169,36	499,2	93048	8986		48130	
36	36	E11-080201-0701	Арматурные сетки.Укладка		0,3648	371040,29	2181,89	135355	796	111804	21391	169287
				т металлических изделий		62378,4	673,92	22756	246		12540	
37	37	E11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		134	443,45	249,42	59422	33423	4462	33900	100787
				шт. сборных конструкций		160,73	53,66	21538	7191		7466	
38	38	C121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса B15 ГОСТ 948-84		2,59	79562		206066		206066		222551
				м3							16485	
39	39	СТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость		2,59	270	0	699	0	699	0	755
				тенге		0	0	0	0		56	
40	40	СТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4		2,59	795,62	0	2061	0	2061	0	2226
				тенге		0	0	0	0		165	
41	41	E11-070104-0301	Прогоны.Монтаж		18	2193,93	1282,82	39491	23091	507	24479	69087
				шт. сборных конструкций		882,92	269,57	15893	4852		5118	
42	42	C121-040106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса B20 СТ РК 937-92		2,4	89616		215078		215078		232285
				м3							17206	
43	43	СТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость		2,4	270	0	648	0	648	0	700
				тенге		0	0	0	0		52	
44	44	СТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4		2,4	896,16	0	2151	0	2151	0	2323
				тенге		0	0	0	0		172	
45	45	E11-220101-0101	Асбестоцементные трубы диаметром 100мм.Укладка		0,004	1022167,36	2986,9	4089	12	2815	1254	5770
				км трубопровода		315360	1242,7	1261	5		427	
46	46	E11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Кожух из стальной электросварной трубы диаметром 273х7мм.Укладка		0,0022	1207572,66	536485,67	2657	1180	148	1685	4689
				км трубопровода		603729	169934,51	1328	374		347	
47	47	C123-010201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 кожух		2,2	14070	0	30954	0	30954	0	33430
				м		0	0	0	0		2476	
48	48	E11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		104,81	745,7	10,53	78157	1103	35215	39397	126958
				м2 поверхности		399,19	4,99	41839	523		9404	
49	49	E11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола		129,3	2117,08	44,1	273739	5702	240878	26308	324051
				м2 поверхности		210,05	8,74	27159	1130		24004	
50	50	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		711,36	853,43	19,95	607099	14190	407565	174021	843609
				м2 поверхности		260,55	2,5	185343	1776		62490	
51	51	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону поверхности фундаментных плит , соприкасающихся с землей		577,36	853,43	19,95	492738	11517	330792	141240	684697
				м2 поверхности		260,55	2,5	150430	1441		50718	
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									27888796
			Раздел: 3. Перекрытие ниже отметки 0.000									
52	52	E11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		8	4125,78	962,36	33006	7699	8770	21422	58783
				шт. сборных конструкций		2067,12	202,18	16537	1617		4354	
53	53	E11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		61	6251,45	1283,84	381338	78314	103606	255093	687346
				шт. сборных конструкций		3269,14	274,81	199418	16763		50915	
54	54	C121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		312,87	5807		1816836		1816836		1962183
				м2							145347	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	С121-040108-9906	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	111,06	5536		614828		614828		664014
											49186	
56	56	С121-040108-9910	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92	м2	16,24	5162		83831		83831		90537
											6706	
57	57	С121-040111-9912	Стоимость плит ИП75.9;ИП60.9;ИП63.9	м3	5,065	81332		411947		411947		444902
											32956	
58	58	Е11-070512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	3	12275,69	6401,09	36827	19203	1004	24346	66067
						5540,01	1337,48	16620	4012		4894	
59	59	С121-040111-9912	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	2,55	81332		207397		207397		223988
											16592	
60	60	Е11-120101-1303	Утепление минплитой между плитой перекрытия и балконной плитой	м2 утепляемого покрытия	0,37	869,05	51,69	322	19	119	172	534
						495,29	11,43	183	4		40	
61	61	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,08446	14063		1188		1188		1283
											95	
62	62	Е11-070107-0101	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,07664	258265,52	11753,52	19793	901	1369	20799	43840
						228650	1335,36	17524	102		3247	
63	63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07088	217344		15405		15405		16638
											1232	
64	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00576	209067		1204		1204		1301
											96	
65	65	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,008976	711326,22	6450,96	6385	58	5811	622	7567
						57431,5	1285,44	516	12		561	
66	66	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,085616	108371		9278		9278		10021
											742	
			Итого по разделу: 3. Перекрытие ниже отметки 0,000									4279004
			Раздел: 4. Перегородки подвала									
67	67	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	135,56	4084,3	244,09	553667	33089	349169	165877	777107
						1264,45	51,29	171409	6953		57564	
			Итого по разделу: 4. Перегородки подвала									777107
			Раздел: 5. Крыльцо №1 (2шт)									
68	68	Е11-080101-0201	Подсыпка под крыльца песчано-гравийной смесью.Устройство	м3 основания	3,54	3369,42	989,3	11928	3502	5778	3718	16898
						748,02	381,44	2648	1350		1252	
69	69	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены крыльца из бетона В15.Устройство	м3	19,2	23659,03	1269,35	454253	24371	366077	63192	558841
						3323,16	293,6	63805	5637		41396	
70	70	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,08424	633337,27	1278,27	53352	108	51312	1799	59564
						22940	529,53	1932	45		4412	
71	71	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо из бетона В15.Устройство	м3	5	21607,82	1657,5	108039	8288	90399	10169	127665
						1870,55	364,42	9353	1822		9457	
72	72	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0648	306480		19860		19860		21449
											1589	
73	73	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлическое ограждение крыльца.Установка		0,03	70587,58	25518,66	2118	766	304	886	3244

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		34940,1	7857,77	1048	236		240	
74	74	С121-060208-0501	Стоимость металлического ограждения крыльца		0,03	544426		16333		16333		17639
				т							1307	
75	75	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		4,2	73,18	1,64	307	7	198	72	409
				м2		24,43	0,25	103	1		30	
			Итого по разделу: 5. Крыльцо №1 (2шт)									805709
			Раздел: 6. Пандус									
76	76	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стенки пандуса из бетона В15.Устройство		16	23659,03	1269,35	378544	20310	305064	52660	465701
				м3		3323,16	293,6	53171	4698		34496	
77	77	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		14,4	217,27	30,46	3129	439	1701	1079	4544
				м2 площади уплотнения		68,71	10,98	989	158		337	
78	78	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Пандус из бетона В3,5.Устройство		4	14325,61	1166,03	57302	4664	48584	4615	66870
				м3		1013,65	254,09	4055	1016		4953	
79	79	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		14,6	992,73	92,98	14494	1358	8351	4962	21012
				м2 покрытия		327,79	33,76	4786	493		1556	
80	80	Е11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до толщины 20мм		29,2	99,67	4,05	-2910	-118	-2516	-314	-3482
				м2 покрытия		9,44	1,99	-276	-58		-258	
81	81	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0594	320693,92	1352,96	19049	80	18207	724	21355
				т		12829,6	559,84	762	33		1582	
82	82	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение пандуса.Устройство		0,258	70587,58	25518,66	18212	6584	2613	7619	27897
				т конструкций		34940,1	7857,77	9015	2027		2066	
83	83	С121-060208-0501	Стоимость ограждения пандуса		0,258	544426		140462		140462		151699
				т							11237	
84	84	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		6	73,18	1,64	439	10	283	102	585
				м2		24,43	0,25	147	1		43	
			Итого по разделу: 6. Пандус									756181
			Раздел: 7. Крыльцо №2(1шт)									
85	85	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стенки крылец из бетона В15.Устройство		22	23659,03	1269,35	520499	27926	419463	72408	640339
				м3		3323,16	293,6	73110	6459		47432	
86	86	Е11-080101-0203	Подсыпка песчано-гравийной смесью		17,2	4198,65	1677,8	72217	28858	29338	24131	104056
				м3 основания		815,15	693,44	14021	11927		7708	
87	87	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца из бетона В15.Устройство		3,6	21607,82	1657,5	77788	5967	65087	7322	91919
				м3		1870,55	364,42	6734	1312		6809	
88	88	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0486	306480		14895		14895		16087
				т							1192	
89	89	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлическое ограждение.Монтаж		0,07	70587,58	25518,66	4941	1786	709	2067	7569
				т конструкций		34940,1	7857,77	2446	550		561	
90	90	С121-060208-0501	Стоимость металлического ограждения		0,07	544426		38110		38110		41159
				т							3049	
91	91	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		25,76	73,18	1,64	1885	42	1214	439	2510
				м2		24,43	0,25	629	6		186	
			Итого по разделу: 7. Крыльцо №2(1шт)									903639
			Раздел: 8. Приямки									
92	92	Е11-061001-0110 Изм. и доп. вып. 16	Приямки из бетона В7,5.Устройство		3	25526,52	2975,95	76580	8928	49845	18897	103115
				м3		5935,6	986,34	17807	2959		7638	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	93	Е11-340107-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие приямков рифленной сталью.Устройство	м2 настила	2	22432,86 5785,56	1122,8 511,68	44866 11571	2246 1023	31049	9572 4355	58793
94	94	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону приямков	м2 поверхности	8,48	853,43 260,55	19,95 2,5	7237 2209	169 21	4859	2074 745	10057
			Итого по разделу: 8. Приямки									171965
			Раздел: 9. Вход в подвал									
95	95	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	1549,94 516,94	808,8 294,62	15499 5169	8088 2946	2242	9576 2006	27082
96	96	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	15	2191,76 725,45	1135,06 414,94	32876 10882	17026 6224	4969	20185 4245	57306
97	97	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	3319,06 1056	1796,36 663,29	39829 12672	21556 7959	5600	24345 5134	69308
98	98	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,381	25666		138109		138109	11049	149157
99	99	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,516	22647		147568		147568	11805	159373
100	100	СТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	11,897	270 0	0 0	3212 0	0 0	3212	0 257	3469
101	101	СТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	5,381	256,66 0	0 0	1381 0	0 0	1381	0 110	1492
102	102	СТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	6,516	226,47 0	0 0	1476 0	0 0	1476	0 118	1594
103	103	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Местные заделки между блоками из бетона В15.Устройство	м3	2	23311,11 3003,3	1319,48 284,26	46622 6007	2639 569	37977	5983 4208	56814
104	104	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлические косоуры.Монтаж	т конструкций	0,16836	70587,58 34940,1	25518,66 7857,77	11884 5883	4296 1323	1705	4972 1348	18204
105	105	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,16836	297001		50003		50003	4000	54003
106	106	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	12,9	73,18 24,43	1,64 0,25	944 315	21 3	608	220 93	1257
107	107	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	15,6	1321,1 1238,76	51,7 21,5	20609 19325	807 335	478	23199 3505	47313
108	108	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	15,6	2952		46051		46051	3684	49735
109	109	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02742	312630,22 57431,5	6450,96 1285,44	8572 1575	177 35	6821	1900 838	11310
110	110	Е11-060101-0101	Обетонирование косоуров.Устройство	м3	0,3	19966,68 1179,9	1079,64 226,26	5990 354	324 68	5312	384 510	6884
			Итого по разделу: 9. Вход в подвал									714301
			Раздел: 10. Покрытие входа в подвал									
111	111	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки и прогоны.Монтаж	т конструкций	0,30593	29235,34 15312,6	10009,55 2778,21	8944 4685	3062 850	1197	3819 1021	13784
112	112	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка	т	0,30593	12598,09 9219	1626,2 3,74	3854 2820	498 1	536	1947 464	6265

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	113	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2079	263711		54826		54826		59212
											4386	
114	114	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,09803	264419		25921		25921		27995
											2074	
115	115	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытие профнастилом	м2 кровли	26	4585,43	20,73	119221	539	102088	15444	145439
						638,22	7,43	16594	193		10773	
116	116	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартук	м2 покрытия	4	2873,33	13,72	11493	55	7375	3750	16463
						1015,74	3,37	4063	13		1219	
117	117	С121-130201-1104	Распорный болт	шт.	13	33		429		429		463
											34	
118	118	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Металлические конструкции экрана.Монтаж	т конструкций	0,110552	84972,73	21153,44	9394	2339	272	5095	15648
						61359	5427,93	6783	600		1159	
119	119	Е11-090501-0201	Электродуговая сварка	т	0,110552	6836,59	926,46	756	102	98	383	1230
						5023,12	2,5	555	0		91	
120	120	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,110532	263711		29149		29149		31480
											2332	
121	121	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Обшивка экрана профлистом	м2 кровли	8	3694,18	20,73	29553	166	24282	4752	37050
						638,22	7,43	5106	59		2744	
122	122	Е11-120101-0902	Пластиковый лоток.Укладка	м желобов	7,7	840,3	11,32	6470	87	4146	2082	9236
						290,51	3,39	2237	26		684	
123	123	С123-010501-0807	Стоимость пластикового лотка	м	7,7	1524		11735		11735		12674
											939	
124	124	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	42,6	73,18	1,64	3117	70	2007	725	4150
						24,43	0,25	1041	11		307	
			Итого по разделу: 10. Покрытие входа в подвал									381089
			Раздел: 11. Утепление наружных стен подвала									
125	125	Е11-130601-0101	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	291,65	3969,39	961,11	1157674	280308	310404	476593	1765008
						1943,98	424,32	566962	123753		130741	
126	126	Е11-130601-0102	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, последующий слой	м2	291,65	2283,49	225,65	665981	65811	105077	361706	1109902
						1697,56	99,84	495093	29118		82215	
127	127	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	23,332	49452,36	2384,94	1153822	55645	514646	458754	1741582
						25009,92	861,12	583531	20092		129006	
128	128	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	291,65	2962,72	33,09	864077	9650	462683	316973	1275533
						1343,2	15,33	391744	4472		94484	
129	129	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	291,65	522,58	6,23	152411	1818	74629	61321	230831
						260,46	2,36	75964	687		17099	
			Итого по разделу: 11. Утепление наружных стен подвала									6122856
			Раздел: 12. Стены									
130	130	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Наружные стены из пескоблоков.Кладка	м3 кладки	616	8064,45	2613,16	4967698	1609707	917523	2584216	8156067
						3961,8	549,12	2440469	338258		604153	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	131	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость пескоблоков	шт	38500	250	0	9625000	0	9625000	0	10395000
						0	0	0	0		770000	
132	132	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	Пароизоляция из пленки "Тайвек".Устройство	м2 поверхности облицовки	1649,13	101,93	0,21	168088	349	113262	43703	228734
						33,03	0,09	54477	152		16943	
133	133	С121-130810-0101	Стоимость пленки "Тайвек"	1000 м2	1,6986039	81816		138973		138973		150091
											11118	
134	134	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Утепление стен минплитой	м2	1649,13	2440,88	22,39	4025323	36920	221643	3021406	7610468
						2284,09	6,06	3766761	9997		563738	
135	135	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	134,913	14063		1897282		1897282		2049064
											151783	
136	136	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 9	Облицовка стен окрашенным силикатным лицевым кирпичом М125	м3 кладки	78,2	37919,72	2375,6	2965322	185772	2375306	412252	3647779
						5169,36	499,2	404244	39037		270206	
137	137	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 9	Облицовка стен неокрашенным силикатным лицевым кирпичом М125	м3 кладки	78,2	28762,85	2375,6	2249255	185772	1659239	412252	2874427
						5169,36	499,2	404244	39037		212921	
138	138	Е11-080201-1001 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М50 с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125	м3 кладки	11,04	33999,85	2197,43	375358	24260	274246	76214	487698
						6961,26	461,76	76852	5098		36126	
139	139	Е11-080201-1001 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым неокрашенным кирпичом М125	м3 кладки	98,19	29405,12	2197,43	2887289	215766	1987997	677846	3850345
						6961,26	461,76	683526	45340		285211	
140	140	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного лицевого окрашенного кирпича М125 на растворе 50	м3 кладки	5,55	37919,72	2375,6	210454	13185	168580	29258	258890
						5169,36	499,2	28690	2771		19177	
141	141	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного лицевого неокрашенного кирпича М125 на растворе 50	м3 кладки	18,2	28762,85	2375,6	523484	43236	386166	95946	668984
						5169,36	499,2	94082	9085		49554	
142	142	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича(вход в подвал)	м3 кладки	5,2	28885,73	2375,6	150206	12353	110972	27413	191828
						5169,36	499,2	26881	2596		14210	
143	143	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича (вентканалы)	м3 кладки	18,54	28885,73	2375,6	535541	44044	395658	97738	683942
						5169,36	499,2	95840	9255		50662	
144	144	Е11-080201-0104 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м из керамического кирпича (вентканалы)	м3 кладки	55,94	28458,46	2078,65	1591966	116280	1193803	284876	2026990
						5039,04	436,8	281884	24435		150147	
145	145	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1829,1	666,79	1,84	1219618	3370	370819	787734	2167940
						462,21	0,87	845428	1598		160588	
146	146	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М50	м3 кладки	563,42	27037,58	2375,6	15233515	1338461	11447017	2538246	19193502
						4344,96	499,2	2448037	281259		1421741	
147	147	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,0556	64560,29	2181,89	68150	2303	0	61899	140453
						62378,4	673,92	65847	711		10404	
148	148	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9024	222453		200742		200742		216801
											16059	
149	149	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1532	238755		36577		36577		39503
											2926	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	150	С122-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,278	1818		9595		9595	768	10363
151	151	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	565	443,45 160,73	249,42 53,66	250548 90811	140925 30320	18812	142935 31479	424962
152	152	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в зданин до 5 т	шт. сборных конструкций	40	2193,93 882,92	1282,82 269,57	87757 35317	51313 10783	1128	54397 11372	153527
153	153	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	27,157	79562		2160665		2160665	172853	2333518
154	154	Е11-100110-0101	Деревянный брус.Укладка	м3	1	85657,34 49647	1293,47 511,7	85657 49647	1293 512	34717	45143 10464	141264
155	155	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянного бруса	м3 древесины в конструкции	1	8779,61 830,7	55,77 23,89	8780 831	56 24	7893	769 764	10313
156	156	Е11-100116-0203	Антисептирование деревянного бруса	м2 перекрытия	60	319,62 76,15	1,27 0,55	19177 4569	76 33	14531	4142 1866	25185
157	157	Е11-070107-0104	Металлические перемычки.Укладка	т стальных элементов	2,31636	54734,79 42233	6262,72 1272,96	126785 97827	14507 2949	14452	118915 19656	265357
158	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1025	222453		22801		22801	1824	24626
159	159	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,21386	240429		532276		532276	42582	574858
160	160	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	146,12	73,18 24,43	1,64 0,25	10693 3570	239 36	6884	2488 1055	14236
			Итого по разделу: 12. Стены									69016715
			Раздел: 13. Монолитный пояс на отметке 8,81м									
161	161	Е11-100110-0101	Доски.Укладка	м3	0,105	59603,55 49647	1293,47 511,7	6258 5213	136 54	910	4740 880	11878
162	162	С121-070204-0401	Стоимость досок	м3	0,105	15116		1587		1587	127	1714
163	163	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,00275	312630,22 57431,5	6450,96 1285,44	313490 57589	6469 1289	249432	69477 30637	413604
164	164	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,78	33006,09 9297,75	4626,15 906,92	157769 44443	22113 4335	91213	44388 16173	218330
165	165	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050715	222453		11282		11282	903	12184
166	166	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2877	217344		62530		62530	5002	67532
167	167	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	52,74	73,18 24,43	1,64 0,25	3859 1288	86 13	2485	898 381	5138
			Итого по разделу: 13. Монолитный пояс на отметке 8,81м									730380
			Раздел: 14. Перегородки									
168	168	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	952,6	1779,69 941,54	212,39 67,49	1695331 896909	202326 64288	596096	893913 207140	2796384
169	169	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость пескоблоков	шт	11908	102,68 0	0 0	1222696 0	0 0	1222696	0 97816	1320512
170	170	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	405,5	4076,13 1264,45	244,09 51,29	1652871 512734	98980 20799	1041157	496186 171925	2320982
			Итого по разделу: 14. Перегородки									6437878

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 15. Перекрытие выше отметки 0.000									
171	171	Е11-070504-0105	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**		32	4125,78	962,36	132025	30796	35082	85689	235131
				шт. сборных конструкций		2067,12	202,18	66148	6470		17417	
172	172	Е11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**		313	6251,45	1283,84	1956703	401843	531619	1308922	3526875
				шт. сборных конструкций		3269,14	274,81	1023241	86015		261250	
173	173	С121-040108-9907	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**		1566,75	5807		9098117		9098117		9825967
				м2							727849	
174	174	С121-040108-9906	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**		598,26	5536		3311967		3311967		3576925
				м2							264957	
175	175	С121-040108-9910	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**		23,88	5162		123269		123269		133130
				м2							9861	
176	176	С121-040111-9912	**Стоимость плит ИП75.9;ИП60.9;ИП63.9,ПТ12,5-11.9**		25,797	81332		2098122		2098122		2265971
				м3							167850	
177	177	Е11-070512-0106	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**		20	12275,69	6401,09	245514	128022	6692	162309	440448
				шт. сборных конструкций		5540,01	1337,48	110800	26750		32626	
178	178	С121-040111-9912	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**		17	81332		1382644		1382644		1493256
				м3							110612	
179	179	Е11-070503-0110	**Опорные подушки.Монтаж**		12	443,45	249,42	5321	2993	400	3036	9026
				шт. сборных конструкций		160,73	53,66	1929	644		669	
180	180	С121-040102-0105	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**		12	4124		49488		49488		53447
				шт.							3959	
181	181	Е11-120101-1303	**Утепление минплитой между плитой перекрытия и балконной плитой**		3,14	869,05	51,69	2729	162	1011	1464	4528
				м2 утепляемого покрытия		495,29	11,43	1555	36		335	
182	182	С121-110102-0103	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**		0,7107	14063		9995		9995		10794
				м3							800	
183	183	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Металлические балки.Монтаж**		1,93104	29235,34	10009,55	56455	19329	7557	24105	87004
				т конструкций		15312,6	2778,21	29569	5365		6445	
184	184	Е11-090501-0204	**Электродуговая сварка**		1,93104	12598,09	1626,2	24327	3140	3385	12289	39545
				т		9219	3,74	17802	7		2929	
185	185	С121-050204-0803	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**		0,966	418035		403822		403822		436128
				т							32306	
186	186	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		0,43928	240429		105616		105616		114065
				т							8449	
187	187	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**		0,52576	231929		121939		121939		131694
				т							9755	
188	188	Е11-260201-0301	**Утепление балок изнутри минплитой**		1,26	28536	1622,7	35955	2045	18074	12753	52605
				м3 изоляции		12569,04	748,8	15837	943		3897	
189	189	Е11-070107-0101	**Анкера.Установка**		0,3928	258265,52	11753,52	101447	4617	7016	106599	224689
				т стальных элементов		228650	1335,36	89814	525		16644	
190	190	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		Страница - 74	222453		78837		78837		85144

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							6307	
191	191	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0384	217600		8356		8356		9024
											668	
192	192	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05984	711326,22	6450,96	42566	386	38743	4146	50449
						57431,5	1285,44	3437	77		3737	
193	193	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,41424	108371		44892		44892		48483
											3591	
			Итого по разделу: 15. Перекрытие выше отметки 0.000									22854328
			Раздел: 16. Кровля									
194	194	Е11-120101-1503	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки	м2 изолируемой поверхности	525,13	153,73	12,36	80729	6492	34659	37807	128019
						75,37	2,89	39578	1517		9483	
195	195	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,577643	81816		47260		47260		51041
											3781	
196	196	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	525,13	869,05	51,69	456367	27142	169135	244804	757264
						495,29	11,43	260090	6001		56094	
197	197	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	108,17678	22829		2469568		2469568		2667133
											197565	
198	198	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	525,13	594,26	100,07	312061	52552	147982	114303	460473
						212,38	24,21	111528	12714		34109	
199	199	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 40мм	м2 стяжки	13128,25	16,9	1,48	221833	19428	192078	14023	254724
						0,79	0,37	10327	4915		18868	
200	200	Е11-060301-0410	Армирование стяжек сеткой	т	0,6301572	320693,92	1352,96	202088	853	193150	7678	226547
						12829,6	559,84	8085	353		16781	
			Итого по разделу: 16. Кровля									4545201
			Раздел: 17. Крыша									
201	201	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	12,579	93814,3	1004,3	1180090	12633	881882	262104	1557569
						22702,5	449,28	285575	5651		115375	
202	202	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	6,09	93986,23	1376,31	572376	8382	430482	123132	751149
						21923,2	542,01	133512	3301		55641	
203	203	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	800	503,36	11,62	402684	9295	251088	105749	549108
						177,88	5,72	142302	4572		40675	
204	204	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Карнизная и лобовая подшивка.Установка	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	40	2765,58	14,78	110623	591	94568	14169	134776
						386,6	6,99	15464	280		9983	
205	205	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	18,669	8779,61	55,77	163906	1041	147357	14359	192527
						830,7	23,89	15508	446		14261	
206	206	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	840	305,56	2,59	256671	2173	228043	24648	303824
						31,49	1,11	26455	932		22505	
207	207	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	840	63,68	2,02	53495	1697	15035	33734	94208
						43,77	0,86	36763	719		6978	
208	208	Е11-120101-1503	Пароизоляция из влагозащитной пленки "Тайвек".Укладка	м2 изолируемой поверхности	800	153,73	12,36	122985	9890	52800	57597	195028
						75,37	2,89	60295	2311		14447	
209	209	С121-130810-0101	Стоимость влагозащитной пленки "Тайвек"	1000 м2	0,88	81816		71998		71998		77758
											5760	
210	210	Е11-120101-1503	Полиэтиленовая пленка по периметру чердака.Укладка	м2 изолируемой поверхности	50	153,73	12,36	7687	618	3300	3600	12189
						75,37	2,89	3768	144		903	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	211	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,055	81816		4500		4500		4860
											360	
212	212	Е11-070107-0101	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,00755	490194,52	11753,52	3701	89	1886	2049	6210
						228650	1335,36	1726	10		460	
213	213	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00755	108371		818		818		884
											65	
214	214	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	800	3596,43	20,73	2877146	16587	2349983	475202	3620536
						638,22	7,43	510576	5948		268188	
215	215	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка карнизов профлистом	м2 кровли	40	2946,68	20,73	117867	829	91509	23760	152958
						638,22	7,43	25529	297		11330	
216	216	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	55	2873,33	13,72	158033	755	101413	51567	226368
						1015,74	3,37	55866	185		16768	
217	217	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Жалюзийные металлопластиковые решетки.Установка	м2	4,52	2970,02	160,71	13424	726	5913	6416	21428
						1501,07	76,11	6785	344		1587	
218	218	С121-090201-0701	Стоимость жалюзийных металлопластиковых решеток	м2	4,52	15857		71674		71674		77408
											5734	
219	219	Е11-120101-0902	Лоток пластмассовый.Укладка	м желобов	64	840,3	11,32	53779	724	34462	17305	76770
						290,51	3,39	18593	217		5687	
220	220	С123-010501-0807	Стоимость пластмассового лотка	м	64	1524		97536		97536		105339
											7803	
221	221	Е11-120101-0901	Пластмассовые водосточные трубы диаметром 150мм.Укладка	м желобов	320	3515,23	145,25	1124873	46481	827592	243669	1478025
						783,75	43,93	250800	14058		109483	
222	222	С123-010501-0807	Стоимость пластмассовых водосточных труб	м	320	1524		487680		487680		526694
											39014	
			Итого по разделу: 17. Крыша									10165616
			Раздел: 18. Слуховые окна (1шт)									
223	223	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2404	93814,3	1004,3	22553	241	16854	5009	29767
						22702,5	449,28	5458	108		2205	
224	224	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,1575	93986,23	1376,31	14803	217	11133	3184	19426
						21923,2	542,01	3453	85		1439	
225	225	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	4,5	503,36	11,62	2265	52	1412	595	3089
						177,88	5,72	800	26		229	
226	226	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Доски подшивки , лобовые доски.Установка	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3,6	2765,58	14,78	9956	53	8511	1275	12130
						386,6	6,99	1392	25		899	
227	227	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1575	8779,61	55,77	1383	9	1243	121	1624
						830,7	23,89	131	4		120	
228	228	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	8,1	305,56	2,59	2475	21	2199	238	2930
						31,49	1,11	255	9		217	
229	229	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	8,1	63,68	2,02	516	16	145	325	908
						43,77	0,86	355	7		67	
230	230	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытие слуховых окон профлистом.Устройство	м2 кровли	4,5	3596,43	20,73	16184	93	13219	2673	20366
						638,22	7,43	2872	33		1509	
231	231	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартуки	м2 покрытия	0,6	2873,33	13,72	1724	8	1106	563	2469
						1015,74	3,37	609	2		183	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
232	232	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Жалюзийные металлопластиковые решетки.Установка	м2	0,66	2970,02 1501,07	160,71 76,11	1960 991	106 50	863	937 232	3129
233	233	С121-090201-0701	Стоимость жалюзийных металлопластиковых решеток	м2	0,66	15857		10466		10466	837	11303
			Итого по разделу: 18. Слуховые окна (1шт)									107141
			Раздел: 19. Ограждение крыши									
234	234	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	75	95,26 65,25	23,02 5,95	7144 4894	1727 447	524	4913 965	13023
235	235	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0145	231929		3363		3363	269	3632
236	236	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2037	222453		45314		45314	3625	48939
237	237	С121-130202-0101	Гайка шестигранная диаметром резьбы 6 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	723668		1303		1303	104	1407
238	238	Е11-130301-1406	Окраска ограждении за два раза	м2	48,75	73,18 24,43	1,64 0,25	3568 1191	80 12	2297	830 352	4750
			Итого по разделу: 19. Ограждение крыши									71751
			Раздел: 20. Завершение балконов (4шт)									
239	239	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04908	72201,22 57431,5	6450,96 1285,44	3544 2819	317 63	408	3401 556	7500
240	240	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,118	241767		28529		28529	2282	30811
241	241	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03728	240429		8963		8963	717	9680
242	242	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,26	93814,3 22702,5	1004,3 449,28	24392 5903	261 117	18228	5418 2385	32194
243	243	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,336	93986,23 21923,2	1376,31 542,01	31579 7366	462 182	23751	6793 3070	41443
244	244	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	18,8	503,36 177,88	11,62 5,72	9463 3344	218 107	5901	2485 956	12904
245	245	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Лобовая подшивка.Укладка	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,4	2765,58 386,6	14,78 6,99	17700 2474	95 45	15131	2267 1597	21564
246	246	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,596	8779,61 830,7	55,77 23,89	5233 495	33 14	4704	458 455	6146
247	247	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	25,2	305,56 31,49	2,59 1,11	7700 794	65 28	6841	739 675	9115
248	248	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	25,2	63,68 43,77	2,02 0,86	1605 1103	51 22	451	1012 209	2826
249	249	Е11-120101-1503	Пароизоляция из влагозащитной пленки "Тайвек".Укладка	м2 изолируемой поверхности	18,8	153,73 75,37	12,36 2,89	2890 1417	232 54	1241	1354 339	4583
250	250	С121-130810-0101	Стоимость влагозащитной пленки "Тайвек"	1000 м2	0,02068	81816		1692		1692	135	1827
251	251	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		18,8	3596,43	20,73	67613	390	55225	11167	85083

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 кровли		638,22	7,43	11999	140		6302	
252	252	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		4,8	2873,33	13,72	13792	66	8851	4500	19756
				м2 покрытия		1015,74	3,37	4876	16		1463	
			Итого по разделу: 20. Завершение балконов (4шт)									285432
			Раздел: 21. Лестница №1(2шт)									
253	253	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		24	4125,78	962,36	99019	23097	26311	64266	176348
				шт. сборных конструкций		2067,12	202,18	49611	4852		13063	
254	254	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		8	6251,45	1283,84	50012	10271	13588	33455	90144
				шт. сборных конструкций		3269,14	274,81	26153	2198		6677	
255	255	С121-040108-9906	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92		49,26	5536		272703		272703		294520
				м2							21816	
256	256	С121-040108-9910	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92		94,6	5162		488325		488325		527391
				м2							39066	
257	257	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25		3	32883,49	1478,86	98650	4437	75843	17600	125550
				м3		6123,75	323,05	18371	969		9300	
258	258	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,053	222453		11790		11790		12733
				т							943	
259	259	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1414	217344		30732		30732		33191
				т							2459	
260	260	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1547	209067		32343		32343		34930
				т							2587	
261	261	Е11-070503-0110	Опорные подушки.Монтаж		72	443,45	249,42	31928	17959	2397	18215	54154
				шт. сборных конструкций		160,73	53,66	11572	3864		4011	
262	262	С121-040102-0103	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92		72	3468		249696		249696		269672
				шт.							19976	
263	263	Е11-070107-0101	Анкера.Установка		0,07416	475609,52	11753,52	35271	872	17443	20126	59829
				т стальных элементов		228650	1335,36	16957	99		4432	
264	264	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,07416	108371		8037		8037		8680
				т							643	
265	265	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические лобовые балки.Монтаж		2,29256	29235,34	10009,55	67024	22947	8971	28617	103292
				т конструкций		15312,6	2778,21	35105	6369		7651	
266	266	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка		2,29256	12598,09	1626,2	28882	3728	4019	14589	46949
				т		9219	3,74	21135	9		3478	
267	267	С121-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		2,11128	418035		882589		882589		953196
				т							70607	
268	268	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,18128	231929		42044		42044		45408
				т							3364	
269	269	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлические косоуры.Монтаж		2,88772	70587,58	25518,66	203837	73691	29249	85276	312242
				т конструкций		34940,1	7857,77	100897	22691		23129	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
270	270	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,70476	297001		803316		803316	64265	867582
271	271	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17634	240429		42397		42397	3392	45789
272	272	С121-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00662	243536		1612		1612	129	1741
273	273	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлические стремянки МЛ-1.Монтаж	т конструкций	0,0964	70587,58 34940,1	25518,66 7857,77	6805 3368	2460 757	976	2847 772	10423
274	274	С121-060208-0501	Стоимость металлических стремянок МЛ-1	т	0,0964	544426		52483		52483	4199	56681
275	275	С121-050308-0216	Защитная сетка	м2	3	388		1164		1164	93	1257
276	276	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	305,4	1321,1 1238,76	51,7 21,5	403465 378317	15789 6567	9358	454163 68610	926238
277	277	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	305,4	2952		901541		901541	72123	973664
278	278	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлическое ограждение.Монтаж	т конструкций	0,7874	70587,58 34940,1	25518,66 7857,77	55581 27512	20093 6187	7975	23252 6307	85140
279	279	С121-060208-0501	Стоимость металлического ограждения	т	0,7874	544426		428681		428681	34294	462976
280	280	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,72	2962,72 1343,2	33,09 15,33	301368 136630	3366 1560	161372	110552 32954	444873
281	281	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,72	522,58 260,46	6,23 2,36	53157 26494	634 240	26029	21387 5964	80508
282	282	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05484	54734,79 42233	6262,72 1272,96	3002 2316	343 70	342	2815 465	6282
283	283	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05484	240429		13185		13185	1055	14240
284	284	Е11-060101-0101	Обетонирование уголков	м3	0,6	19409,76 1179,9	1079,64 226,26	11646 708	648 136	10290	768 993	13407
285	285	Е11-070519-0103	Поручень.Установка	м ограждения	121,6	1247,64 690,34	82,12 34,36	151713 83945	9986 4178	57782	103986 20456	276154
286	286	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	65,2	73,18 24,43	1,64 0,25	4771 1593	107 16	3072	1110 471	6352
			Итого по разделу: 21. Лестница №1(2шт)									7421536
			Раздел: 22. Окна жилой части									
287	287	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	58,05	2031,84 886,72	163,94 77,16	117948 51474	9517 4479	56957	50358 13464	181770
288	288	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	32,49	2683,05 1207,74	167,06 77,16	87172 39239	5428 2507	42505	37572 9980	134723

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
289	289	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	133,58	2287,15	166,12	305518	22191	134865	143005	484405
						1111,41	78,1	148462	10432		35882	
290	290	**С121-090201-0808**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	90,54	33469		3030283		3030283		3272706
											242423	
291	291	**С121-090201-0910**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	84,56	26110		2207862		2207862		2384491
											176629	
292	292	**С121-090201-0907**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	49,02	29086		1425796		1425796		1539859
											114064	
293	293	**Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	166,53	1562,52	9,34	260206	1556	221444	34156	317912
						223,42	4,48	37206	745		23549	
294	294	**С121-090205-0104**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	166,53	1377		229312		229312		247657
											18345	
295	295	**С121-090206-0301**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	186	111		20646		20646		22298
											1652	
296	296	**С121-090205-0306**	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 180 мм ГОСТ 23166-99**	м	157,23	421		66194		66194		71489
											5296	
			Итого по разделу: 22. Окна жилой части									8657310
			Раздел: 23. Окна встроенных помещении									
297	297	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	16,65	2683,05	167,06	44673	2782	21782	19254	69041
						1207,74	77,16	20109	1285		5114	
298	298	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	2,15	2031,84	163,94	4368	352	2110	1865	6732
						886,72	77,16	1906	166		499	
299	299	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	8,62	2287,15	166,12	19715	1432	8703	9228	31259
						1111,41	78,1	9580	673		2315	
300	300	**С121-090201-0807**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	18,8	29128		547606		547606		591415
											43809	
301	301	**С121-090201-0910**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	8,62	26110		225068		225068		243074
											18005	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	302	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	1,57	3327,09 1398,33	172,59 79,67	5224 2195	271 125	2757	2088 585	7897
303	303	С121-090203-0501	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	1,57	31647		49686		49686 3975		53661
304	304	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	27,59	1562,52 223,42	9,34 4,48	43110 6164	258 123	36688	5659 3902	52670
305	305	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	27,59	1377		37991		37991 3039		41031
306	306	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	38	111		4218		4218 337		4555
307	307	С121-090205-0306	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 180 мм ГОСТ 23166-99	м	25,69	421		10815		10815 865		11681
			Итого по разделу: 23. Окна встроенных помещении									1113016
			Раздел: 24. Двери жилой части									
308	308	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	84	2714,01 2184,81	46,52 18,77	227977 183524	3908 1577	40545	127720 28456	384152
309	309	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,08	2469,6 2032,56	49,07 19,99	24894 20488	495 202	3911	14276 3134	42303
310	310	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	58,8	42281		2486123		2486123 198890		2685013
311	311	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,08	38093		383977		383977 30718		414696
312	312	С121-090402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	25,2	35674		898985		898985 71919		970904
313	313	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	244,44	1637,67 1059,18	74,4 32,24	400311 258905	18186 7880	123221	240107 51233	691651
314	314	С121-090102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	65,52	6973		456871		456871 36550		493421
315	315	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	117,18	4293		503054		503054 40244		543298
316	316	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	61,74	5239		323456		323456 25876		349332
317	317	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	59,66	3327,09 1398,33	172,59 79,67	198494 83425	10297 4753	104773	79360 22228	300082
318	318	С121-090203-0504	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	59,66	31062		1853159		1853159 148253		2001412
319	319	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	304	654		198816		198816 15905		214721

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	320	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	42	3439		144438		144438		155993
											11555	
			Итого по разделу: 24. Двери жилой части									9246978
			Раздел: 25. Двери встроенных помещений									
321	321	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,5	2714,01	46,52	28497	488	5068	15965	48019
						2184,81	18,77	22941	197		3557	
322	322	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,5	42281		443951		443951		479467
											35516	
323	323	Е11-100501-0801 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	10,92	1778,75	36,38	19424	397	5124	12651	34641
						1273,12	14,16	13902	155		2566	
324	324	С121-090302-0905	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88	м2	10,92	55410		605077		605077		653483
											48406	
325	325	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	35,28	1637,67	74,4	57777	2625	17784	34655	99826
						1059,18	32,24	37368	1137		7395	
326	326	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	11,76	5239		61611		61611		66539
											4929	
327	327	С121-090102-0111	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,79	6433		133742		133742		144441
											10699	
328	328	С121-090102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,73	6973		19036		19036		20559
											1523	
329	329	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	42	654		27468		27468		29665
											2197	
330	330	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	20	3439		68780		68780		74282
											5502	
			Итого по разделу: 25. Двери встроенных помещений									1650922
			Раздел: 26. Витражи жилой части									
331	331	Е11-090403-0104	Алюминиевые витражи с одинарным остеклением.Установка	м2	238,52	6236,38	1259,85	1487502	300499	8341	862148	2537622
						4941,57	296,94	1178663	70826		187972	
332	332	С121-090304-0103	Стоимость алюминиевого витража с одинарным остеклением	м2	238,52	21565		5143684		5143684		5555179
											411495	
			Итого по разделу: 26. Витражи жилой части									8092801
			Раздел: 27. Витражи встроенных помещений									
333	333	Е11-090403-0104	Алюминиевые витражи с одинарным остеклением.Установка	м2	42,77	6236,38	1259,85	266730	53884	1496	154595	455031
						4941,57	296,94	211351	12700		33706	
334	334	С121-090304-0103	Стоимость алюминиевого витража с одинарным остеклением	м2	42,77	21565		922335		922335		996122
											73787	
			Итого по разделу: 27. Витражи встроенных помещений									1451153
			Раздел: 28. Полы жилой части									
335	335	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	140,63	217,27	30,46	30555	4283	16609	10535	44377
						68,71	10,98	9663	1544		3287	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
336	336	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		11,2504	26427,1	7,2	297315	81	257746	37119	361189
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	39488	0		26755	
337	337	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		129,25	694,56	26,97	89772	3486	44941	40477	140669
				м2 стяжки		319,88	13,27	41345	1715		10420	
338	338	Е11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 40мм		517	94,71	4,69	48966	2425	44552	2935	56053
				м2 стяжки		3,85	2,19	1988	1135		4152	
339	339	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		129,25	992,73	92,98	128310	12018	73925	43926	186015
				м2 покрытия		327,79	33,76	42367	4363		13779	
340	340	Е11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до толщины 20мм		258,5	99,67	4,05	-25764	-1047	-22276	-2777	-30825
				м2 покрытия		9,44	1,99	-2441	-513		-2283	
341	341	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		11,38	2381,04	70,88	27096	807	13189	12657	42933
				м2 покрытия		1151,16	32,02	13100	364		3180	
342	342	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		12,1766	550,28	1,58	6701	19	3150	3328	10831
				м плинтусов		290,04	0,75	3532	9		802	
343	343	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		143,5	1285,72	85,77	184501	12308	81396	86893	293106
				м2 изолируемой поверхности		632,74	11,44	90798	1641		21712	
344	344	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		91,6292	12341,74	1568,34	1130864	143706	657769	354850	1604570
				м3 изоляции		3594,8	525,06	329389	48111		118857	
345	345	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2084,91	646,5	27,62	1347894	57594	616357	659516	2168003
				м2 стяжки		323,25	13,27	673943	27670		160593	
346	346	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм		9727,72	81,84	4,69	796120	45631	711626	56599	920937
				м2 стяжки		4	2,19	38864	21347		68218	
347	347	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 50мм		1326,3	81,84	4,69	108545	6221	97025	7717	125563
				м2 стяжки		4	2,19	5299	2911		9301	
348	348	Е11-060301-0410	Армирование стяжки сеткой		0,158412	320693,92	1352,96	50802	214	48555	1930	56950
				т		12829,6	559,84	2032	89		4219	
349	349	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		364,55	2381,04	70,88	868009	25840	422514	405449	1375335
				м2 покрытия		1151,16	32,02	419655	11674		101877	
350	350	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		390,0685	550,28	1,58	214648	616	100895	106623	346973
				м плинтусов		290,04	0,75	113137	292		25702	
351	351	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		1720,36	3033,79	20,4	5219214	35092	4532202	628811	6315867
				м2 покрытия		378,94	9,9	651920	17027		467842	
352	352	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		1840,7852	313,57	0,79	577208	1453	365090	198672	837951
				м плинтусов		114,44	0,37	210664	689		62070	
			Итого по разделу: 28. Полы жилой части									14856497
			Раздел: 29. Полы встроенных помещений									
353	353	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		320,37	217,27	30,46	69607	9757	37836	24000	101096
				м2 площади уплотнения		68,71	10,98	22014	3518		7489	
354	354	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		25,6296	26427,1	7,2	677316	185	587173	84561	822827
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	89958	0		60950	
355	355	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		12,07	1285,72	85,77	15519	1035	6846	7309	24654
				м2 изолируемой поверхности		632,74	11,44	7637	138		1826	
356	356	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		16,0185	12341,74	1568,34	197696	25122	114990	62034	280509
				м3 изоляции		3594,8	525,06	57583	8411		20778	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
357	357	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	320,37	646,5	27,62	207119	8850	94710	101342	333138
						323,25	13,27	103559	4252		24677	
358	358	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм	м2 стяжки	640,74	81,84	4,69	52438	3006	46873	3728	60660
						4	2,19	2560	1406		4493	
359	359	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	320,37	2381,04	70,88	762815	22708	371309	356313	1208657
						1151,16	32,02	368797	10259		89530	
360	360	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	342,7959	550,28	1,58	188634	541	88667	93702	304923
						290,04	0,75	99426	257		22587	
361	361	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,56	1285,72	85,77	5863	391	2587	2761	9314
						632,74	11,44	2885	52		690	
362	362	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10,992	12341,74	1568,34	135660	17239	78907	42568	192487
						3594,8	525,06	39514	5771		14258	
363	363	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,7	646,5	27,62	79972	3417	36569	39130	128630
						323,25	13,27	39986	1642		9528	
364	364	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм	м2 стяжки	219,84	81,84	4,69	17992	1031	16082	1279	20813
						4	2,19	878	482		1542	
365	365	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 50мм	м2 стяжки	82,68	81,84	4,69	6767	388	6048	481	7827
						4	2,19	330	181		580	
366	366	Е11-060301-0410	Армирование стяжки сеткой	т	0,016536	320693,92	1352,96	5303	22	5068	201	5945
						12829,6	559,84	212	9		440	
367	367	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	123,7	2381,04	70,88	294535	8768	143368	137578	466682
						1151,16	32,02	142398	3961		34569	
368	368	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	132,359	550,28	1,58	72835	209	34236	36180	117736
						290,04	0,75	38390	99		8721	
			Итого по разделу: 29. Полы встроенных помещений									4085898
			Раздел: 30. Внутренняя отделка жилой части									
369	369	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2097,91	797,86	4,61	1673840	9680	605673	849193	2724875
						504,54	1,43	1058487	3004		201843	
370	370	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2097,91	487	2,84	1021690	5956	401004	494054	1637003
						293,02	1,35	614730	2837		121259	
371	371	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3077,73	1346,64	74,38	4144603	228928	1162153	2345361	7009161
						894,66	57,89	2753522	178179		519197	
372	372	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3077,73	1386,65	11,61	4267747	35718	2122236	1696635	6441533
						685,5	3,57	2109793	11001		477151	
373	373	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1042,72	1962	13,91	2045819	14502	1087075	854653	3132510
						905,56	5,15	944242	5373		232038	
374	374	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	43,42	2051,25	13,91	89065	604	49142	35589	134626
						905,56	5,15	39319	224		9972	
375	375	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	736,72	437,83	2,84	322556	2091	128669	154234	514933
						260,34	1,35	191795	996		38143	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
376	376	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	1393,26	4864,19	18,97	6777080	26424	3496000	2613854	10142209
			м2 поверхности облицовки		2336	9,09	3254655	12663		751275	
377	377	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	349,42	3898,19	32,58	1362105	11385	870156	388820	1890999
			м2 поверхности облицовки		1375,32	15,63	480564	5461		140074	
378	378	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	3077,73	662,24	4,36	2038205	13424	672026	1087328	3375575
			м2 окрашиваемой поверхности		439,53	2,08	1352755	6405		250043	
			Итого по разделу: 30. Внутренняя отделка жилой части								37003424
			Раздел: 31. Внутренняя отделка встроенных помещений								
379	379	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	439,98	797,86	4,61	351043	2030	127024	178095	571469
			м2 отделываемой поверхности		504,54	1,43	221989	630		42331	
380	380	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	689,94	1386,65	11,61	956708	8007	475745	380338	1444009
			м2 отделываемой поверхности		685,5	3,57	472956	2466		106964	
381	381	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	689,94	662,24	4,36	456908	3009	150649	243748	756708
			м2 окрашиваемой поверхности		439,53	2,08	303249	1436		56052	
382	382	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	162,96	4864,19	18,97	792668	3091	408903	305724	1186264
			м2 поверхности облицовки		2336	9,09	380675	1481		87871	
383	383	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	362,87	1962	13,91	711952	5047	378306	297422	1090124
			м2 стен (за вычетом проемов)		905,56	5,15	328599	1870		80750	
384	384	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	362,87	437,83	2,84	158874	1030	63376	75967	253629
			м2 окрашиваемой поверхности		260,34	1,35	94468	491		18787	
385	385	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	3,6	3898,19	32,58	14033	117	8965	4006	19483
			м2 поверхности облицовки		1375,32	15,63	4951	56		1443	
			Итого по разделу: 31. Внутренняя отделка встроенных помещений								5321686
			Раздел: 32. Козырек(2шт)								
386	386	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Металлические стойки с опорной пластиной.Монтаж	0,38096	24340,21	11194,62	9273	4265	848	3662	13970
			т конструкций		10920,8	3011,32	4160	1147		1035	
387	387	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка	0,38096	2862,8	432,19	1091	165	105	567	1790
			т		2156,06	1,25	821	0		133	
388	388	С121-060801-0302	Стоимость металлических стоек с опорной пластиной	0,38096	485152		184824		184824		199609
			т							14786	
389	389	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки с опорной пластиной.Монтаж	0,6634	29235,34	10009,55	19395	6640	2596	8281	29890
			т конструкций		15312,6	2778,21	10158	1843		2214	
390	390	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка	0,6634	12598,09	1626,2	8358	1079	1163	4222	13586
			т		9219	3,74	6116	2		1006	
391	391	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,16876	291344		49167		49167		53101
			т							3933	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
392	392	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02824	231929		6550		6550		7074
											524	
393	393	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2332	297001		69261		69261		74801
											5541	
394	394	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00152	475609,52	11753,52	723	18	358	413	1226
						228650	1335,36	348	2		91	
395	395	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	308	3665,43	20,73	1128953	6386	925995	182953	1416859
						638,22	7,43	196572	2290		104952	
396	396	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартук	м2 покрытия	17	2873,33	13,72	48847	233	31346	15939	69968
						1015,74	3,37	17268	57		5183	
397	397	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Металлические каркас экрана.Монтаж	т конструкций	0,32384	84972,73	21153,44	27518	6850	797	14924	45836
						61359	5427,93	19870	1758		3395	
398	398	Е11-090501-0201	Электродуговая сварка	т	0,32384	6836,59	926,46	2214	300	287	1123	3604
						5023,12	2,5	1627	1		267	
399	399	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,32384	240429		77861		77861		84089
											6229	
400	400	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка экрана профлистом	м2 кровли	18	3694,18	20,73	66495	373	54634	10692	83362
						638,22	7,43	11488	134		6175	
401	401	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Подшивка потолка пластиком	м2 потолка	27,8	1780,58	13,81	49500	384	17363	28706	84463
						1142,19	5,15	31753	143		6257	
402	402	С121-130816-3505	Стоимость пластика	1000 м2	0,028634	2819611		80737		80737		87196
											6459	
403	403	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	109,36	73,18	1,64	8003	179	5152	1862	10655
						24,43	0,25	2672	27		789	
404	404	Е11-100110-0101	Деревянный брус.Укладка	м3	0,146	59603,55	1293,47	8702	189	1265	6591	16516
						49647	511,7	7248	75		1223	
405	405	С121-070201-0402	Стоимость деревянного бруса	м3	0,146	20852		3044		3044		3288
											244	
406	406	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом по уклону 140-200мм	м3 утеплителя	7,24	10777,6	1687,28	78030	12216	48666	18603	104363
						2368,54	424,32	17148	3072		7731	
407	407	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	46	567,69	100,07	26114	4603	11741	10013	39017
						212,38	24,21	9770	1114		2890	
408	408	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	690	15,13	1,48	10437	1021	8874	737	12068
						0,79	0,37	543	258		894	
409	409	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	46	95,26	23,02	4382	1059	321	3014	7987
						65,25	5,95	3002	274		592	
410	410	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Слив из трубы диаметром 50мм.Укладка	м трубопровода	2,4	2995,17	35,11	7188	84	5807	1304	9171
						540,38	13,85	1297	33		679	
			Итого по разделу: 32. Козырек(2шт)									2473489
			Раздел: 33. Ограждение балконов и лоджии									
411	411	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичное ограждение лоджии и балконов.Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	189,22	5599,17	246,99	1059474	46735	729978	272235	1438246
						1494,35	52,67	282761	9965		106537	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
412	412	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,72607	240429		174568		174568	13965	188534
413	413	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27473	306480		84199		84199	6736	90935
414	414	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46493	217344		101050		101050	8084	109134
415	415	С121-050304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1,25407	258700		324428		324428	25954	350382
416	416	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,008732	231929		2025		2025	162	2187
417	417	С123-010103-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	9,75	1625		15844		15844	1268	17111
418	418	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	189,22	1105,64 745,55	69,83 55,59	209210 141073	13214 10519	54923	121274 26439	356922
419	419	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	18,11	7053,53 3082,95	29,9 14,02	127739 55832	541 254	71366	44869 13809	186417
			Итого по разделу: 33. Ограждение балконов и лоджии									2739868
			Раздел: 34. Наружная отделка									
420	420	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 11	Облицовка цоколя крылец и пандусов плиткой под натуральный камень	м2 поверхности облицовки	204,45	5569,31 3264,3	29,9 14,02	1138646 667386	6112 2866	465148	536202 133988	1808835
			Итого по разделу: 34. Наружная отделка									1808835
			Раздел: 35. Отмостка									
421	421	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	162,45	217,27 68,71	30,46 10,98	35296 11162	4948 1784	19186	12170 3797	51263
422	422	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка из бетона В10.Устройство	м3 подстилающего слоя	24,3675	22131,88 3509,94	7,2 0	539298 85528	175 0	453595	80397 49576	669271
			Итого по разделу: 35. Отмостка									720534
			ИТОГО:					209194295	11679096	147896664	43329427	275848974
								46371167	3280709		20201899	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		2482641				
			Итого с временными									278331615
			Зимние удорожания			1,61 %		4481139				
			Итого с зимними удорожаниями									282812754
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5656255				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									288469009
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									302863901
			НДС			12 %		36343668				
			Итого с НДС									339207569

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			на 2-1-2 отопление									
			Раздел: 1. Сантехнические работы									
1	1	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб Д=25мм. Прокладка**	м трубопровода	653	1366,68 1138,92	15,1 0,15	892445 743718	9859 99	138869	728941 129711	1751096
2	2	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	10,07	976,27 638,1	15,77 5,23	9831 6426	159 53	3247	6349 1294	17474
3	3	С123-051001-0237	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	65	1923		124995		124995	10000	134995
4	4	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Кран Маевского**	шт.	7	277,5 166,24	0 0	1943 1164	0 0	779	1140 247	3330
5	5	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	6	279,75 253,22	0,53 0,25	1679 1519	3 1	156	1490 254	3422
6	6	С123-041008-0429	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss**	шт.	6	9521		57126		57126	4570	61696
7	7	С123-051207-1912	**Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss**	шт.	6	5229		31374		31374	2510	33884
8	8	С123-040905-0901	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	770		1540		1540	123	1663
9	9	С123-040905-1001	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	807		1614		1614	129	1743
			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы									2009303
			Раздел: 2. Узел учета									
10	10	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Теплосчетчики диаметром 15мм.Установка**	шт.	1	1124,72 1086	0 0	1125 1086	0 0	39	815 155	2094
11	11	**СПРАЙСЛИСТ**	**Теплосчетчик "Карат-Компакт" 15мм**	комплект	1	31803,57		31804		31804	2544	34348
12	12	**СПРАЙСЛИСТ**	**Адаптер для установки термосопротивления**	шт	1	692,86		693		693	55	748
13	13	**СПРАЙСЛИСТ**	**Шаровый кран с термодатчиком Д=15мм**	шт	1	2125		2125		2125	170	2295
			Итого по разделу: 2. Узел учета									39485
			Раздел: 3. Сантехнические работы									
14	14	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб Д=42х26,3мм. Прокладка**	м трубопровода	77,4	1946,89 1343,72	20,57 0,36	150689 104004	1592 28	45093	101952 20211	272852
15	15	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб Д=25х3,4мм. Прокладка**	м трубопровода	895	1366,68 1138,92	15,1 0,15	1223183 1019338	13512 136	190333	999084 177781	2400048
16	16	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	551	976,27 638,1	15,77 5,23	537923 351592	8689 2879	177642	347381 70824	956128
17	17	С123-051001-0237	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	3551	1923		6828573		6828573	546286	7374859

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кран Маевского	шт.	95	277,5 166,24	0 0	26363 15793	0 0	10570	15477 3347	45187
19	19	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	94	279,75 253,22	0,53 0,25	26297 23802	49 23	2445	23349 3972	53617
20	20	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	94	9521		894974		894974	71598	966572
21	21	С123-051207-1912	Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	94	5229		491526		491526	39322	530848
22	22	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	28	770		21560		21560	1725	23285
23	23	С123-040905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	112	807		90384		90384	7231	97615
24	24	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	28	1098,64 933,95	150,26 46,83	30762 26151	4207 1311	404	26913 4614	62288
25	25	С123-041013-1902	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	28	1320		36960		36960	2957	39917
			Итого по разделу: 3. Сантехнические работы									12823216
			Раздел: 4. Узел учета									
26	26	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Теплосчетчики диаметром 15мм.Установка	шт.	1	1124,72 1086	0 0	1125 1086	0 0	39	815 155	2094
27	27	СПРАЙСЛИСТ	Теплосчетчик "Карат-Компакт" 15мм	комплект	1	31803,57		31804		31804	2544	34348
28	28	СПРАЙСЛИСТ	Адаптер для установки термосопротивления	шт	1	692,86		693		693	55	748
29	29	СПРАЙСЛИСТ	Шаровый кран с термодатчиком Д=15мм	шт	1	2125		2125		2125	170	2295
			Итого по разделу: 4. Узел учета									39485
			Раздел: 5. Сантехнические работы									
30	30	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб Д=42х26,3мм. Прокладка	м трубопровода	74,6	1946,89 1343,72	20,57 0,36	145238 100242	1534 27	43462	98263 19480	262981
31	31	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	12,7	976,27 638,1	15,77 5,23	12399 8104	200 66	4094	8007 1632	22038
32	32	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	82	1923		157686		157686	12615	170301
33	33	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кран Маевского	шт.	8	277,5 166,24	0 0	2220 1330	0 0	890	1303 282	3805
34	34	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	8	279,75 253,22	0,53 0,25	2238 2026	4 2	208	1987 338	4563
35	35	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	8	9521		76168		76168	6093	82261

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	С123-051207-1912	Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	8	5229		41832		41832		45179
											3347	
37	37	С123-040905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	807		1614		1614		1743
											129	
			Итого по разделу: 5. Сантехнические работы									592871
			Раздел: 6. Узел учета									
38	38	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Теплосчетчики диаметром 15мм.Установка	шт.	1	1124,72	0	1125	0	39	815	2094
						1086	0	1086	0		155	
39	39	СПРАЙСЛИСТ	Теплосчетчик "Карат-Компакт" 15мм	комплект	1	31803,57		31804		31804		34348
											2544	
40	40	СПРАЙСЛИСТ	Адаптер для установки термосопротивления	шт	1	692,86		693		693		748
											55	
41	41	СПРАЙСЛИСТ	Шаровый кран с термодатчиком Д=15мм	шт	1	2125		2125		2125		2295
											170	
			Итого по разделу: 6. Узел учета									39485
			Раздел: 7. Сантехнические работы									
42	42	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб Д=42х26,3мм. Прокладка	м трубопровода	74,6	1946,89	20,57	145238	1534	43462	98263	262981
						1343,72	0,36	100242	27		19480	
43	43	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	12,7	976,27	15,77	12399	200	4094	8007	22038
						638,1	5,23	8104	66		1632	
44	44	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	82	1923		157686		157686		170301
											12615	
45	45	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кран Маевского	шт.	8	277,5	0	2220	0	890	1303	3805
						166,24	0	1330	0		282	
46	46	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	8	279,75	0,53	2238	4	208	1987	4563
						253,22	0,25	2026	2		338	
47	47	С123-041008-0430	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25, типа Danfoss	шт.	8	12008		96064		96064		103749
											7685	
48	48	С123-051207-1912	Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	8	5229		41832		41832		45179
											3347	
49	49	С123-040905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	807		1614		1614		1743
											129	
			Итого по разделу: 7. Сантехнические работы									614359
			Раздел: 8. Узел учета									
50	50	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Теплосчетчики диаметром 15мм.Установка	шт.	1	1124,72	0	1125	0	39	815	2094
						1086	0	1086	0		155	
51	51	СПРАЙСЛИСТ	Теплосчетчик "Карат-Компакт" 15мм	комплект	1	31803,57		31804		31804		34348
											2544	
52	52	СПРАЙСЛИСТ	Адаптер для установки термосопротивления	шт	1	692,86		693		693		748
											55	
53	53	СПРАЙСЛИСТ	Шаровый кран с термодатчиком Д=15мм	шт	1	2125		2125		2125		2295
											170	
			Итого по разделу: 8. Узел учета									39485
			ИТОГО:					12523415	41546	9960612	2474456	16197689

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								2521255	4720		1199826	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		145779				
			Итого с временными									16343472
			Зимние удорожания			1,61 %		263130				
			Итого с зимними удорожаниями									16606602
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		332132				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16938734
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									17783994
			НДС			12 %		2134079				
			Итого с НДС									19918073
			2-1-3 вентиляция									
			Раздел: 1. Сантехнические работы									
1	1	Е11-200301-0203	Решетки вентиляционные РВП-3. Установка		2	1578,67	53,5	3157	107	518	2507	6118
				решетка		1266,18	13,1	2532	26		453	
2	2	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		9	1609,89	31,32	14489	282	2811	11283	27834
				решетка		1266,18	13,1	11396	118		2062	
3	3	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Устройство гипсокартонных коробов		5,1	1955,01	13,91	9971	71	5281	4180	15283
				м2 стен (за вычетом проемов)		905,56	5,15	4618	26		1132	
			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы									49235
			Раздел: 2. Сантехнические работы									
4	4	Е11-200301-0203	Решетки вентиляционные РВП-3. Установка		70	1578,67	53,5	110507	3745	18129	87759	214128
				решетка		1266,18	13,1	88633	917		15861	
			Итого по разделу: 2. Сантехнические работы									214128
			Раздел: 3. Сантехнические работы									
5	5	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		5	1609,89	31,32	8049	157	1562	6269	15463
				решетка		1266,18	13,1	6331	66		1145	
6	6	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка		3	1704,07	31,32	5112	94	1220	3761	9583
				решетка		1266,18	13,1	3799	39		710	
7	7	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Устройство гипсокартонных коробов		9,3	1955,01	13,91	18182	129	9631	7623	27869
				м2 стен (за вычетом проемов)		905,56	5,15	8422	48		2064	
			Итого по разделу: 3. Сантехнические работы									52915
			Раздел: 4. Сантехнические работы									
8	8	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		5	1609,89	31,32	8049	157	1562	6269	15463
				решетка		1266,18	13,1	6331	66		1145	
9	9	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка		4	1704,07	31,32	6816	125	1626	5015	12778
				решетка		1266,18	13,1	5065	52		946	
10	10	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Устройство гипсокартонных коробов		9,3	1955,01	13,91	18182	129	9631	7623	27869
				м2 стен (за вычетом проемов)		905,56	5,15	8422	48		2064	
			Итого по разделу: 4. Сантехнические работы									56110
			ИТОГО:					202514	4996	51971	142289	372388
								145549	1406		27582	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		3351				
			Итого с временными									375738
			Зимние удорожания			1,61 %		6049				
			Итого с зимними удорожаниями									381787

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7636				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									389423
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									408856
			НДС			12 %		49063				
			Итого с НДС									457918
			2-1-4 холодное водоснабжение									
			Раздел: 1. Сантехнические работы									
1	1	E11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых неармированных труб 50х8,4мм. Прокладка**	м трубопровода	3	2800,05	29,25	8400	88	2790	5414	14919
						1840,8	0,55	5522	2		1105	
2	2	E11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых неармированных труб 63х10,5мм. Прокладка**	м трубопровода	40	3460,21	547,66	138408	21906	56527	64476	219115
						1499,38	145,41	59975	5816		16231	
3	3	C123-020401-1205	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	170		340		340		367
											27	
4	4	C123-020401-1206	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	328		328		328		354
											26	
5	5	C123-020401-1005	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	421		842		842		909
											67	
6	6	C123-020401-1011	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 50х1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	1717		6868		6868		7417
											549	
7	7	C123-040902-3102	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	1650		3300		3300		3564
											264	
8	8	C123-040902-3105	**Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	5740		11480		11480		12398
											918	
9	9	C123-020401-2517	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63х25х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	343		686		686		741
											55	
10	10	C123-020401-2520	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63х50х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	343		686		686		741
											55	
			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы									260525
			Раздел: 2. Строительные работы									
11	11	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	40	605,49	65,8	24220	2632	10641	9268	36167
						273,67	31,2	10947	1248		2679	
12	12	C121-110403-0219	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	м	44	601		26444		26444		28560
											2116	
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									64727
			Раздел: 3. Водомерный узел									
13	13	E11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	22727,5	456,32	22728	456	12522	9663	34982
						9749,5	110,54	9750	111		2591	
14	14	C123-020302-8007	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		2	831		1662		1662		1795

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							133	
15	15	С123-020103-0205	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	931		1862		1862	149	2011
16	16	С123-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	1369		10952		10952	876	11828
17	17	С123-020103-0208	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1819		7276		7276	582	7858
18	18	С123-020101-1007	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	364		728		728	58	786
19	19	С123-020101-1017	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	513		1026		1026	82	1108
20	20	С123-010101-0107	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	1	836		836		836	67	903
21	21	С123-010101-0108	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	4	1054		4216		4216	337	4553
22	22	С123-040102-0102	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	4	27035		108140		108140	8651	116791
23	23	Е11-181001-0104	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	1352,45 1113,51	218,33 67,03	1352 1114	218 67	21	1157 201	2710
24	24	С123-041013-0106	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	21783		21783		21783	1743	23526
25	25	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	5	471		2355		2355	188	2543
26	26	С123-020101-0607	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	727		1454		1454	116	1570
27	27	С123-020101-2301	**Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	шт.	1	64		64		64	5	69
28	28	С123-040902-3201	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1209		1209		1209	97	1306
29	29	С123-070502-0304	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 17,69 м3/ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет**	шт.	1	74582		74582		74582	5967	80549

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	Ц13-080104-0201	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	25071,31 16224	7028 2424,8	25071 16224	7028 2425	1819	13427 3080	41578
31	31	СПРАЙСЛИСТ	**Шкаф управления и передачи информации**	шт	1	75535,71		75536		75536	6043	81579
32	32	СПРАЙСЛИСТ	**Присоединительная арматура из стали Ст-20 типа Взлет Ду32**	шт	1	13750		13750		13750	1100	14850
			Итого по разделу: 3. Водомерный узел									432895
			Раздел: 4. Строительные работы									
33	33	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	**Эмалевая окраска ст.труб за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	1,3	857,39 714,48	1 0,48	1115 929	1 1	184	744 149	2007
			Итого по разделу: 4. Строительные работы									2007
			Раздел: 5. Сантехнические работы									
34	34	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых неармированных труб 20х3,4мм. Прокладка**	м трубопровода	115	1457,32 1305,41	15,13 0,09	167591 150122	1740 10	15729	147130 25178	339899
35	35	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых неармированных труб 25х4,2мм. Прокладка**	м трубопровода	385	1647,88 1409,12	18,18 0,15	634433 542510	6999 58	84924	531717 93292	1259442
36	36	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых неармированных труб 50х8,4мм. Прокладка**	м трубопровода	29	2800,05 1840,8	29,25 0,55	81201 53383	848 16	26970	52331 10683	144215
37	37	С123-020401-1201	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	65	13		845		845	68	913
38	38	С123-020401-1202	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	140	26		3640		3640	291	3931
39	39	С123-020401-2401	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	24	23		552		552	44	596
40	40	С123-020401-2402	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	20	35		700		700	56	756
41	41	С123-020401-2502	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	100	40		4000		4000	320	4320
42	42	С123-020403-1805	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	2	95		190		190	15	205
43	43	С123-020401-1101	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	15	16		240		240	19	259
44	44	С123-020401-3502	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	200	8		1600		1600	128	1728
45	45	С123-020401-3503	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	500	10		5000		5000	400	5400
46	46	С123-020401-3506	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	25	41		1025		1025	82	1107
47	47	С123-020401-1004	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	56	452		25312		25312	2025	27337
48	48	С123-040902-3101	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	28	1154		32312		32312	2585	34897

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 5. Сантехнические работы									1825005
			Раздел: 6. Узел учета воды									
49	49	E11-160901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**		28	542,27	26,32	15184	737	567	13944	31458
				счетчик (водомер)		495,69	12,48	13879	349		2330	
50	50	C123-030301-0301	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**		28	23101		646828		646828		698574
				шт.							51746	
51	51	C123-020401-1004	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		56	452		25312		25312		27337
				шт.							2025	
52	52	C123-040902-3101	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005**		28	1154		32312		32312		34897
				шт.							2585	
53	53	E11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**		28	1098,64	150,26	30762	4207	404	26913	62288
				фильтр		933,95	46,83	26151	1311		4614	
54	54	C123-041013-1801	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**		28	908		25424		25424		27458
				шт.							2034	
55	55	C123-041001-1301	**Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 11823-91**		28	1244		34832		34832		37619
				шт.							2787	
			Итого по разделу: 6. Узел учета воды									919631
			Раздел: 7. Строительные работы									
56	56	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**		145	605,49	65,8	87796	9541	38574	33596	131104
				м трубопровода		273,67	31,2	39682	4524		9711	
57	57	C121-110403-0207	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**		49,5	196		9702		9702		10478
				м							776	
58	58	C121-110403-0209	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**		110	253		27830		27830		30056
				м							2226	
			Итого по разделу: 7. Строительные работы									171638
			Раздел: 8. Сантехнические работы									
59	59	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых неармированных труб 20x3,4мм. Прокладка**		9	1457,32	15,13	13116	136	1231	11515	26601
				м трубопровода		1305,41	0,09	11749	1		1970	
60	60	C123-020401-1201	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		3	13		39		39		42
				шт.							3	
61	61	C123-020401-1206	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		1	328		328		328		354
				шт.							26	
62	62	C123-020401-1111	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		1	99		99		99		107
				шт.							8	
63	63	C123-020401-1001	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		6	270		1620		1620		1750
				шт.							130	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество 32	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	С123-020401-2516	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x20x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	343		343		343	27	370
65	65	С123-040902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1154		3462		3462	277	3739
			Итого по разделу: 8. Сантехнические работы									32963
			Раздел: 9. Сантехнические работы									
66	66	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых неармированных труб 20x3,4мм. Прокладка	м трубопровода	16	1457,32 1305,41	15,13 0,09	23317 20887	242 1	2188	20470 3503	47290
67	67	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	13		338		338	27	365
68	68	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	23		92		92	7	99
69	69	С123-020401-2901	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	99		99		99	8	107
70	70	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (гильза)	м трубопровода	0,9	1293,73 703,97	38,21 13,6	1164 634	34 12	496	633 144	1941
			Итого по разделу: 9. Сантехнические работы									49802
			Раздел: 10. Узел учета воды									
71	71	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	542,27 495,69	26,32 12,48	1627 1487	79 37	61	1494 250	3370
72	72	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	3	23101		69303		69303	5544	74847
73	73	С123-020401-1004	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	452		2712		2712	217	2929
74	74	С123-040902-3201	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1209		3627		3627	290	3917
75	75	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3	1098,64 933,95	150,26 46,83	3296 2802	451 140	43	2883 494	6674
76	76	С123-041013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	908		2724		2724	218	2942
77	77	С123-041001-1301	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	3	1244		3732		3732	299	4031
			Итого по разделу: 10. Узел учета воды									98710
			Раздел: 11. Сантехнические работы									
78	78	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых неармированных труб 20x3,4мм. Прокладка	м трубопровода	16	1457,32 1305,41	15,13 0,09	23317 20887	242 1	2188	20470 3503	47290
79	79	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	13		104		104	8	112
80	80	С123-020401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	270		1080		1080	86	1166
81	81	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	23		138		138	11	149

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	82	С123-020401-2516	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x20x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	343		686		686	55	741
83	83	С123-040902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1154		2308		2308	185	2493
			Итого по разделу: 11. Сантехнические работы									51951
			Раздел: 12. Узел учета воды									
84	84	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	542,27 495,69	26,32 12,48	1085 991	53 25	41	996 166	2247
85	85	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	2	23101		46202		46202	3696	49898
86	86	С123-020401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	270		1080		1080	86	1166
87	87	С123-040902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1154		2308		2308	185	2493
88	88	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1098,64 933,95	150,26 46,83	2197 1868	301 94	29	1922 330	4449
89	89	С123-041013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	908		1816		1816	145	1961
90	90	С123-041001-1301	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	1244		2488		2488	199	2687
			Итого по разделу: 12. Узел учета воды									64901
			ИТОГО:					2710169 991493	57940 16249	1660738	970163 294424	3974755
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		35773				
			Итого с временными									4010531
			Зимние удорожания			1,61 %		64570				
			Итого с зимними удорожаниями									4075101
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		81502				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4156603
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									4364022
			НДС			12 %		523683				
			Итого с НДС									4887704

2-1-5 горячее водоснабжение

			Раздел: 1. Сантехнические работы									
1	1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых армированных труб 20x3,4мм. Прокладка	м трубопровода	270	1469,2 1305,41	15,13 0,09	396683 352460	4086 25	40137	345435 59369	801487
2	2	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	130	13		1690		1690	135	1825
3	3	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	23		1840		1840	147	1987
4	4	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	8		1600		1600	128	1728
5	5	С123-020401-0802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			149		8344		8344		9012

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							668	
6	6	С123-040902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005		28	1154		32312		32312		34897
				шт.							2585	
			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы									850936
			Раздел: 2. Строительные работы									
7	7	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		145	605,49	65,8	87796	9541	38574	33596	131104
				м трубопровода		273,67	31,2	39682	4524		9711	
8	8	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77		159,5	196		31262		31262		33763
				м							2501	
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									164867
			Раздел: 3. Сантехнические работы									
9	9	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых армированных труб 20х3,4мм. Прокладка		25	1469,2	15,13	36730	378	3716	31985	74212
				м трубопровода		1305,41	0,09	32635	2		5497	
10	10	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых армированных труб 32х5,4мм. Прокладка		20	1892,07	21,48	37841	430	6661	30140	73420
				м трубопровода		1537,54	0,24	30751	5		5439	
11	11	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	13		13		13		14
				шт.							1	
12	12	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	42		168		168		181
				шт.							13	
13	13	С123-020401-1111	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	99		594		594		642
				шт.							48	
14	14	С123-020401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	64		128		128		138
				шт.							10	
15	15	С123-040902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005		3	1154		3462		3462		3739
				шт.							277	
			Итого по разделу: 3. Сантехнические работы									152346
			Раздел: 4. Сантехнические работы									
16	16	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых армированных труб 20х3,4мм. Прокладка		16	1469,2	15,13	23507	242	2378	20470	47496
				м трубопровода		1305,41	0,09	20887	1		3518	
17	17	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		26	13		338		338		365
				шт.							27	
18	18	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	23		69		69		75
				шт.							6	
19	19	С123-020401-2901	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	99		99		99		107
				шт.							8	
20	20	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (гильза)		0,9	1293,73	38,21	1164	34	496	633	1941
				м трубопровода		703,97	13,6	634	12		144	
			Итого по разделу: 4. Сантехнические работы									49984
			Раздел: 5. Узел учета воды									
21	21	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		3	542,27	26,32	1627	79	61	1494	3370

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, * код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				счетчик (водомер)		495,69	12,48	1487	37		250	
22	22	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч		3	23101		69303		69303		74847
				шт.							5544	
23	23	С123-020401-1004	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	452		2712		2712		2929
				шт.							217	
24	24	С123-040902-3201	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005		3	1209		3627		3627		3917
				шт.							290	
25	25	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		3	1098,64	150,26	3296	451	43	2883	6674
				фильтр		933,95	46,83	2802	140		494	
26	26	С123-041013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		3	908		2724		2724		2942
				шт.							218	
27	27	С123-041001-1301	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 11823-91		3	1244		3732		3732		4031
				шт.							299	
			Итого по разделу: 5. Узел учета воды									98710
			Раздел: 6. Сантехнические работы									
28	28	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых армированных труб 20х3,4мм. Прокладка		35	1469,2	15,13	51422	530	5203	44779	103897
				м трубопровода		1305,41	0,09	45689	3		7696	
29	29	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых армированных труб 32х5,4мм. Прокладка		25	1892,07	21,48	47302	537	8326	37676	91775
				м трубопровода		1537,54	0,24	38438	6		6798	
30	30	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	13		104		104		112
				шт.							8	
31	31	С123-020401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	270		1620		1620		1750
				шт.							130	
32	32	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	23		69		69		75
				шт.							6	
33	33	С123-020401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	64		128		128		138
				шт.							10	
34	34	С123-040902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005		3	1154		3462		3462		3739
				шт.							277	
			Итого по разделу: 6. Сантехнические работы									201486
			Раздел: 7. Узел учета воды									
35	35	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		2	542,27	26,32	1085	53	41	996	2247
				счетчик (водомер)		495,69	12,48	991	25		166	
36	36	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч		2	23101		46202		46202		49898
				шт.							3696	
37	37	С123-020401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	270		1080		1080		1166
				шт.							86	
38	38	С123-040902-3201	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005		2	1209		2418		2418		2611
				шт.							193	
39	39	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		2	1098,64	150,26	2197	301	29	1922	4449
				фильтр		933,95	46,83	1868	94		330	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	С123-041013-1801	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2	908		1816		1816	145	1961
41	41	С123-041001-1301	**Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 11823-91**	шт.	2	1244		2488		2488	199	2687
			Итого по разделу: 7. Узел учета воды									65019
			ИТОГО:					914054	16660	329069	552009	1583348
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		14250				
			Итого с временными									1597599
			Зимние удорожания			1,61 %		25721				
			Итого с зимними удорожаниями									1623320
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32466				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1655786
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									1738411
			НДС			12 %		208609				
			Итого с НДС									1947021

2-1-6 канализация

			Раздел: 1. Сантехнические работы									
1	1	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	1128,65 757,45	1,34 0,43	13544 9089	16 5	4438	8913 1797	24253
2	2	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	75	1841,74 726,32	3,28 0,98	138131 54474	246 74	83411	53457 15327	206914
3	3	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладкана выпуске**	м трубопровода	11	1841,74 726,32	3,28 0,98	20259 7990	36 11	12234	7840 2248	30347
4	4	С123-020403-0321	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	5	101		505		505	40	545
5	5	С123-020403-0324	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	22	312		6864		6864	549	7413
6	6	С123-020403-0803	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	5	572		2860		2860	229	3089
7	7	С123-020403-0606	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	22	702		15444		15444	1236	16680
8	8	С123-020403-1004	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	2	1073		2146		2146	172	2318
9	9	С123-020403-1808	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	15	202		3030		3030	242	3272
10	10	С123-020403-1303	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	18	707		12726		12726	1018	13744
11	11	С123-020401-3506	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10	41		410		410	33	443
12	12	С123-020403-0103	**Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	4	122		488		488	39	527
13	13	С123-020403-0105	**Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 100 ГОСТ 32414-2013**			338		8450		8450		9126

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							676	
14	14	С123-020601-0701	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	3932		3932		3932		4247
											315	
15	15	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,4	537		27065		27065		29230
			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы								2165	
												352148
			Раздел: 2. Строительные работы									
16	16	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	75	605,49	65,8	45412	4935	19952	17377	67812
						273,67	31,2	20525	2340		5023	
17	17	С121-110403-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	82,5	1483		122348		122348		132135
			Итого по разделу: 2. Строительные работы								9788	
			Раздел: 3. Сантехнические работы									199947
18	18	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1128,65	1,34	73362	87	24041	48277	131370
						757,45	0,43	49234	28		9731	
19	19	С123-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	170		1700		1700		1836
											136	
20	20	С123-020403-0603	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	211		422		422		456
											34	
21	21	С123-020403-0803	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	572		1144		1144		1236
			Итого по разделу: 3. Сантехнические работы								92	
			Раздел: 4. Строительные работы									134898
22	22	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	65	605,49	65,8	39357	4277	17292	15060	58771
						273,67	31,2	17788	2028		4353	
23	23	С121-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77		71,5	496		35464		35464		38301
			Итого по разделу: 4. Строительные работы									97072
			Раздел: 5. Сантехнические работы									
24	24	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	75	1128,65	1,34	84649	101	27740	55704	151581
						757,45	0,43	56809	32		11228	
25	25	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	19	1841,74	3,28	34993	62	21131	13542	52418
						726,32	0,98	13800	19		3883	
26	26	С123-020403-0321	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	200	101		20200		20200		21816
											1616	
27	27	С123-020403-0324	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	92	312		28704		28704		31000
											2296	
28	28	С123-020403-0803	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	61	572		34892		34892		37683
											2791	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	С123-020403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	40	702		28080		28080	2246	30326
30	30	С123-020403-0707	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	606		6060		6060	485	6545
31	31	С123-020403-0803	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	25	572		14300		14300	1144	15444
32	32	С123-020403-1004	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110х110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	1073		5365		5365	429	5794
33	33	С123-020403-2701	Крестовина двухплоскостная правого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110х110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	934		4670		4670	374	5044
34	34	С123-020403-2702	Крестовина двухплоскостная левого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110х110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	934		4670		4670	374	5044
35	35	С123-020403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	45	226		10170		10170	814	10984
36	36	С123-020403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	303		3030		3030	242	3272
37	37	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	707		12726		12726	1018	13744
38	38	С123-020403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	65	95		6175		6175	494	6669
39	39	С123-020403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	105	148		15540		15540	1243	16783
40	40	С123-020403-0103	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	25	122		3050		3050	244	3294
41	41	С123-020403-0104	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 75 ГОСТ 32414-2013	шт.	65	226		14690		14690	1175	15865
			Итого по разделу: 5. Сантехнические работы									433306
			Раздел: 6. Строительные работы									
42	42	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	60	605,49	65,8	36330	3948	15961	13902	54250
						273,67	31,2	16420	1872		4019	
43	43	С121-110403-0521	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	66	5732		378312		378312	30265	408577
			Итого по разделу: 6. Строительные работы									462827
			Раздел: 7. Сантехнические работы									
44	44	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1128,65	1,34	2257	3	740	1485	4042
						757,45	0,43	1515	1		299	
45	45	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1841,74	3,28	46044	82	27804	17819	68971
						726,32	0,98	18158	25		5109	
46	46	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладкана выпуске			1841,74	3,28	11050	20	6673	4277	16553

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		726,32	0,98	4358	6		1226	
47	47	С123-020403-0321	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	101		202		202		218
											16	
48	48	С123-020403-0324	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	312		1248		1248		1348
											100	
49	49	С123-020403-0803	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	572		1144		1144		1236
											92	
50	50	С123-020403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	702		2808		2808		3033
											225	
51	51	С123-020403-1004	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	1073		1073		1073		1159
											86	
52	52	С123-020403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	202		1212		1212		1309
											97	
53	53	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	707		707		707		764
											57	
54	54	С123-020601-0701	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	3932		3932		3932		4247
			Итого по разделу: 7. Сантехнические работы								315	
												102880
			Раздел: 8. Строительные работы									
55	55	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	25	605,49	65,8	15137	1645	6651	5792	22604
						273,67	31,2	6842	780		1674	
56	56	С121-110403-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77		27,5	1483		40783		40783		44045
			Итого по разделу: 8. Строительные работы									66649
			Раздел: 9. Сантехнические работы									
57	57	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1128,65	1,34	10158	12	3329	6684	18190
						757,45	0,43	6817	4		1347	
58	58	С123-020403-0321	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	101		2020		2020		2182
											162	
59	59	С123-020403-0603	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	211		2110		2110		2279
											169	
60	60	С123-020403-1805	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	95		665		665		718
											53	
61	61	С123-020403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	95		570		570		616
			Итого по разделу: 9. Сантехнические работы								46	
			Раздел: 10. Сантехнические работы									23985
62	62	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1128,65	1,34	6772	8	2219	4456	12126
						757,45	0,43	4545	3		898	
63	63	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1841,74	3,28	36835	66	22243	14255	55177
						726,32	0,98	14526	20		4087	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / материалы / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13
64	64	E11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладкана выпуске	м трубопровода	6	1841,74 / 3,28 / 726,32 / 0,98	11050 / 20 / 6673 / 4358 / 6	4277 / 1226	16553
65	65	C123-020403-0321	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	101	606 / 606	48	654
66	66	C123-020403-0324	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	312	2496 / 2496	200	2696
67	67	C123-020403-0803	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	572	3432 / 3432	275	3707
68	68	C123-020403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	702	5616 / 5616	449	6065
69	69	C123-020601-0701	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	3932	3932 / 3932	315	4247
70	70	E11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	20016,66 / 0 / 374,4 / 0	40033 / 0 / 39285 / 749 / 0	734 / 3261	44029
71	71	C123-040905-1242	Краны шаровые латунные полнопроходные водоразборные со штуцером 3/4", для воды Т до +80°С, PN 10, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1979	3958 / 3958	317	4275
			Итого по разделу: 10. Сантехнические работы						149529
			ИТОГО:				1579518 / 15564 / 1255963	293851	2023241
							307997 / 7254	149872	
			В том числе :						
			Стоимость оборудования, всего				0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика				0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %	18209		2041448
			Итого с временными						
			Зимние удорожания			1,61 %	32867		2074315
			Итого с зимними удорожаниями						
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	41486		2115801
			Итого с непредвиденными работами и затратами						2221382
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901						
			НДС			12 %	266566		2487947
			Итого с НДС						

2-1-7 внутреннее газоснабжение

			Раздел: 1. Сантехнические работы						
1	1	E11-180101-0201 Изм. и доп. вып. 6	Котел газовый отопительный настенный.Установка	котел	28	80730,41 / 6887,85 / 57282,42 / 2813,35	2260452 / 192860 / 463684 / 1603908 / 78774	1649028 / 312758	4222238
2	2	СПРАЙСЛИСТ	Котел газовый отопительный 24кВт	комплект	28	171227,68	4794375 / 4794375	383550	5177925
3	3	E11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	28	3534,19 / 231,24 / 1319,05 / 110,29	98957 / 6475 / 55549 / 36933 / 3088	39221 / 11054	149233
4	4	C123-090101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	28	44039	1233092 / 1233092	98647	1331739
5	5	E11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	28	4020,84 / 8,32 / 2954,16 / 0	112583 / 233 / 29634 / 82716 / 0	81062 / 15492	209137
6	6	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	28	2071,89 / 87,92 / 1686,09 / 12,48	58013 / 2462 / 8341 / 47211 / 349	46609 / 8370	112992

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	С123-040905-0901	Кран шаровый диаметром 15мм	шт.	28	770		21560		21560		23285
											1725	
8	8	С123-040905-0901	Кран шаровый диаметром 20мм	шт.	56	770		43120		43120		46570
											3450	
9	9	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	85	2230,75	20,8	189614	1768	158037	29857	237028
						350,69	7,74	29808	658		17558	
10	10	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	105	1721,75	20,8	180784	2184	141777	36882	235079
						350,69	7,74	36822	812		17413	
11	11	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1686,75	20,8	118073	1456	92068	24588	154073
						350,69	7,74	24548	542		11413	
12	12	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	260	521,8	0	135669	0	3981	129054	285901
						506,49	0	131688	0		21178	
13	13	С123-020101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	287		2296		2296		2480
											184	
14	14	С123-020101-0108	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	106	163		17278		17278		18660
											1382	
15	15	С123-020101-0104	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	70	114		7980		7980		8618
											638	
16	16	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42	537		22554		22554		24358
											1804	
17	17	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Футляры из стальных труб диаметром 76х3мм. Прокладка	м трубопровода	9,8	2239,04	45,85	21943	449	13309	8173	32525
						835,09	15,9	8184	156		2409	
18	18	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Футляры из стальных труб диаметром 57х3мм. Прокладка	м трубопровода	16,25	1749,73	38,21	28433	621	16373	11427	43049
						703,97	13,6	11439	221		3189	
19	19	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Система автоматического контроля загазованности. Установка	шт.	28	1124,72	0	31492	0	1084	22806	58642
						1086	0	30408	0		4344	
20	20	СПРАЙСЛИСТ	Система автоматического контроля загазованности диаметром 20мм САКЗ-15-МК-1-20-НД	комплект	28	19196,43		537500		537500		580500
			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы								43000	
												12954032
			Раздел: 2. Строительные работы									
21	21	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2	93,64	2,31	300	7	158	93	424
						41,8	0,25	134	1		31	
22	22	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	6,4	147,73	2,97	946	19	809	83	1110
						18,35	0,37	117	2		82	
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									1534
			Раздел: 3. Дымоудаление и воздухоподача									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	Е11-160401-0111 Изм. и доп. вып. 6	Дымоходная система.Установка		12	41457,95	419,24	497495	5031	449548	43340	584103
				м трубопровода		3576,39	109	42917	1308		43267	
24	24	СПРАЙСЛИСТ	Дымоходная система диаметром 200мм		12	1071428,57		12857143		12857143		13885714
				комплект							1028571	
25	25	СПРАЙСЛИСТ	Дымоходы коаксиальные 60/100 из нержавеюшей стали		28	8611,61		241125		241125		260415
				комплект							19290	
26	26	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		3,7	37777,21	1705,9	139776	6312	44678	69723	226258
				м3 изоляции		23996,05	798,72	88785	2955		16760	
27	27	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011		3,7	33845		125227		125227		135245
				м3							10018	
28	28	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		38,6	2231,01	163,49	86117	6311	6827	55860	153335
				м2 поверхности покрытия изоляции		1890,66	13,48	72979	520		11358	
29	29	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80		0,2618315	318834		83481		83481		90159
				т							6678	
			Итого по разделу: 3. Дымоудаление и воздухоподача									15335229
			Раздел: 4. Вентиляция балконов									
30	30	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		50	1442	53,5	72100	2675	6116	62685	145568
				решетка		1266,18	13,1	63309	655		10783	
31	31	С123-050301-1301	Стоимость решетки вентиляционной с москитной сеткой		0,25	3576		894		894		966
				м2							72	
32	32	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм		25	2414		60350		60350		65178
				шт.							4828	
			Итого по разделу: 4. Вентиляция балконов									211712
			ИТОГО:					24080721	228864	21539948	2310491	28502507
								2311906	90041		2111296	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		256523				28759031
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,61 %		463020				29222051
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		584441				29806492
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31293866
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									35049130
			НДС			12 %		3755264				
			Итого с НДС									

2-1-8 Электроосвещение

			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-080101-2601	Вводно-распределительная панель.Монтаж		1	50534,23	8357,91	50534	8358	992	31615	88722
				шт.		41184	2726,16	41184	2726		6572	
2	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012		1	231127		231127				231127
				шт.						231127		
			Отпускная цена			231127		231127				
			Сметная стоимость оборудования					*231127*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3258,35	425,56	9775	1277	1010	5698	16711
						2496	142,14	7488	426		1238	
4	4	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1236,57	87,85	2473	176	41	1669	4473
						1128,39	30,31	2257	61		331	
5	5	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1494,08	179,08	1494	179	18	977	2669
						1297	60,62	1297	61		198	
6	6	Ц13-080305-0902	Щит этажный.Монтаж	шт.	10	4493,13	94,69	44931	947	5074	28233	79018
						3891	30,31	38910	303		5853	
7	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	120	2346,33	23,4	281559	2808	131271	106186	418764
						1229	0	147480	0		31020	
8	8	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	28	4417,33	116,25	123685	3255	51606	50164	187758
						2458	30,31	68824	849		13908	
9	9	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	28	549,16	87,85	15377	2460	569	9501	26868
						440,98	30,31	12347	849		1990	
10	10	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	140	820,2	27,4	114828	3835	36518	54385	182750
						531,96	7,58	74474	1061		13537	
11	11	Ц13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	100	2081,71	621,83	208171	62183	92812	70364	300818
						531,77	445,5	53177	44550		22283	
12	12	Ц13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	28	868,47	11,28	24317	316	759	16796	44402
						830,08	3,03	23242	85		3289	
13	13	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	73	392,58	3,51	28659	257	945	19833	52371
						376,13	1,21	27457	89		3879	
14	14	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	87	392,58	3,51	34155	306	1126	23637	62415
						376,13	1,21	32723	105		4623	
15	15	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4	1025,91	16,95	4104	68	508	2549	7185
						881,96	3,03	3528	12		532	
16	16	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	424	467,66	3,51	198290	1490	9824	134992	359945
						440,98	1,21	186976	514		26663	
17	17	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	1023,62	18,71	1024	19	123	638	1794
						881,96	3,64	882	4		133	
18	18	Ц13-100405-0104	Колодки клеммные.Монтаж	шт.	113	1324,65	0	149685	0	41318	66104	233052
						959	0	108367	0		17263	
19	19	Ц13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	42	1613,4	12,33	67763	518	40553	19338	94068
						635,53	3,94	26692	165		6968	
20	20	Ц13-080305-0109	Розетка потолочная.Установка	шт.	113	467,66	3,51	52846	397	2618	35977	95929
						440,98	1,21	49831	137		7106	
21	21	Ц13-100902-1208	Коробка протяжная для открытой проводки.Монтаж	шт.	8	1074,95	4,48	8600	36	204	6019	15788
						1045	0	8360	0		1170	
22	22	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	375	370,64	15,29	138991	5733	33516	72715	228643
						265,98	3,33	99743	1250		16936	
23	23	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	475,45	35	14264	1050	2695	7789	23817
						350,61	10	10518	300		1764	
24	24	Ц13-080206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		3	654,04	91,24	1962	274	238	1104	3312

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		483,6	27,58	1451	83		245	
25	25	Ц13-080103-3603	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0,0989	102114,56	17943,5	10099	1775	1906	4997	16303
						64896	5273,94	6418	522		1208	
26	26	Ц13-080206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	378	80,39	0,88	30387	332	7205	16535	50675
						60,45	0,3	22850	115		3754	
27	27	Ц13-080206-2204	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	30	154,24	7,03	4627	211	789	2664	7874
						120,9	2,42	3627	73		583	
28	28	Ц13-080206-1301	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	2047	170,61	2,64	349239	5395	71614	197346	590312
						132,99	0,91	272231	1861		43727	
29	29	Ц13-080206-1303	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	3071	352,76	2,64	1083312	8094	481165	429730	1634085
						193,44	0,91	594054	2792		121043	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									5061648
			Раздел: 2. Материалы									
30	30	С123-070503-0612	**Трансформатор тока 150/5А, 380В Т-0,66**	шт.	3	2201		6603		6603		7131
31	31	СПРАЙСЛИСТ	**Счетчик многотарифный трансформаторного включения 380В, 5А, МТХ3 R20.DH.4LO-PO4**	шт	1	68303,57		68304		68304	528	73768
32	32	СПРАЙСЛИСТ	**Счетчик многотарифный трансформаторного включения 380В, 100А, МТХ3 R30.DH.4LO-PO4**	шт	1	68303,57		68304		68304	5464	73768
33	33	С123-070203-0603	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1	10354		10354		10354	5464	11182
34	34	С123-070201-0601	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	27813		27813		27813	828	30038
35	35	С123-070201-0602	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	9	27813		250317		250317	2225	270342
36	36	С123-070204-0630	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	28	1068		29904		29904	20025	32296
37	37	С123-070204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	28	492		13776		13776	2392	14878
38	38	С123-070204-0301	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	64	3793		242752		242752	1102	262172
39	39	С123-070204-0302	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	28	3793		106204		106204	19420	114700
40	40	СПРАЙСЛИСТ	**Счетчик активной электроэнергии однофазный МТХ1 А10.DF 2LO-PO4**	шт	28	27857,14		780000		780000	8496	842400
41	41	С123-060902-0111	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,14	183706		25719		25719	62400	27776
42	42	С123-070101-1803	**Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82**	шт.	59	915		53985		53985	2058	58304
43	43	С123-070101-0261	**Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82**		10	693		6930		6930	4319	7484

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество 45	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							554	
44	44	С123-070101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	1	21171		21171		21171		22865
											1694	
45	45	С123-070106-0911	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 без датчика, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%) ЛМ, цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	6	3825		22950		22950		24786
											1836	
46	46	С123-070106-0915	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	8	4280		34240		34240		36979
											2739	
47	47	С123-070106-0913	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 с фотодатчиком, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	16	3916		62656		62656		67668
											5012	
48	48	СПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая, 220В,20Вт,цоколь Е27	шт	6	406,25		2438		2438		2633
											195	
49	49	СПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая, 220В,35Вт,цоколь Е27	шт	4	535,71		2143		2143		2314
											171	
50	50	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	28	925		25900		25900		27972
											2072	
51	51	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	73	351		25623		25623		27673
											2050	
52	52	С123-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	87	369		32103		32103		34671
											2568	
53	53	С123-070218-1602	Выключатель герметичный 6,3А, 250В, IP20	шт.	4	237		948		948		1024
											76	
54	54	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	424	419		177656		177656		191868
											14212	
55	55	С123-070220-0508	Розетка герметичная 10А,IP54	шт.	1	302		302		302		326
											24	
56	56	СПРАЙСЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта	шт	28	460,71		12900		12900		13932
											1032	
57	57	СПРАЙСЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта	шт	85	610,71		51911		51911		56064
											4153	
58	58	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	28	111		3108		3108		3357
											249	
59	59	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	14	183		2562		2562		2767
											205	
60	60	С123-080306-0105	Коробка для скрытой установки розеток и выключатель КУВ-1М	шт.	162	55		8910		8910		9623
											713	
61	61	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	708	39		27612		27612		29821
											2209	
62	62	С123-061707-0202	Коробка ответвительная для открытой проводки У194 УХЛ2			172		1376		1376		1486

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество 46	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							110	
63	63	С123-070202-0212	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм	шт.	16	10622		169952		169952		183548
											13596	
64	64	С123-070217-0107	Розетка потолочная	шт.	113	225		25425		25425		27459
											2034	
65	65	С123-070105-0201	Крюк для подвески светильников	10 шт.	11,3	439		4961		4961		5358
											397	
66	66	С123-080306-0107	Коробка протяжная для открытой проводки У994	шт.	8	454		3632		3632		3923
											291	
67	67	С123-060145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	127819		16616		16616		17946
											1329	
68	68	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,35	187356		252931		252931		273165
											20234	
69	69	С123-060145-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,53	276557		146575		146575		158301
											11726	
70	70	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,15	290339		914568		914568		987733
											73165	
71	71	С123-060145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	706905		707		707		763
											57	
72	72	С123-060142-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	863379		56120		56120		60609
											4490	
73	73	С123-060902-0204	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3	126130		37839		37839		40866
											3027	
74	74	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 10мм	м	112	45		5040		5040		5443
											403	
75	75	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	275	60		16500		16500		17820
											1320	
76	76	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	80		8000		8000		8640
											640	
77	77	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	30	243		7290		7290		7873
											583	
78	78	С123-010101-0203	Труба стальная водогазопроводная диаметром 26х2,8мм	м	3	389		1167		1167		1260
											93	
79	79	С121-050101-0402	Сталь листовая 700х600х3мм	т	0,0989	241767		23911		23911		25824
											1913	
			Итого по разделу: 2. Материалы									4210599
			Раздел: 3. Заземление									
80	80	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	45	263,47	24,84	11856	1118	3122	5700	18961
						169,26	6,67	7617	300		1404	
81	81	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1664,64	197,72	9988	1186	2273	4949	16132
						1088,1	57,59	6529	346		1195	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	82	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0504	268795		13547		13547		14631
											1084	
83	83	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0723	240429		17383		17383		18774
											1391	
84	84	С121-050301-9918	Лужение заземляющих элементов	т	0,129	108371		13980		13980		15098
											1118	
			Итого по разделу: 3. Заземление									83596
			Раздел: 4. Монтаж									
85	85	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4035,07	1360,31	8070	2721	162	4436	13507
						2594	486,73	5188	973		1001	
86	86	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4417,33	116,25	8835	233	3686	3583	13411
						2458	30,31	4916	61		993	
87	87	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2346,33	23,4	30502	304	14221	11503	45366
						1229	0	15977	0		3360	
88	88	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1236,57	87,85	2473	176	41	1669	4473
						1128,39	30,31	2257	61		331	
89	89	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	36	2337,2	850,24	84139	30609	7306	46872	141492
						1284,03	524,31	46225	18875		10481	
90	90	Ц13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальнымн условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	10	2081,71	621,83	20817	6218	9281	7036	30082
						531,77	445,5	5318	4455		2228	
91	91	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	392,58	3,51	4711	42	155	3260	8609
						376,13	1,21	4514	15		638	
92	92	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	392,58	3,51	1178	11	39	815	2152
						376,13	1,21	1128	4		159	
93	93	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	467,66	3,51	6547	49	324	4457	11885
						440,98	1,21	6174	17		880	
94	94	Ц13-080206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	208	170,61	2,64	35487	548	7277	20053	59983
						132,99	0,91	27662	189		4443	
95	95	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	312	352,76	2,64	110060	822	48884	43659	166016
						193,44	0,91	60353	284		12297	
			Итого по разделу: 4. Монтаж									496976
			Раздел: 5. Материалы									
96	96	С123-070201-0417	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	11335		22670		22670		24484
											1814	
97	97	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1602		3204		3204		3460
											256	
98	98	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	492		4428		4428		4782
											354	
99	99	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3793		15172		15172		16386
											1214	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	100	**СПРАЙСЛИСТ**	**Счетчик многотарифный прямого включения 380В, 100А, МТХ3 R30.DH.4LO-PO4**	шт	2	68303,57		136607		136607		147536
											10929	
101	101	**С123-070102-1303**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	шт.	36	3780		136080		136080		146966
											10886	
102	102	**С123-070101-1803**	**Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82**	шт.	6	915		5490		5490		5929
											439	
103	103	**С123-070101-0207**	**Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82**	шт.	2	5223		10446		10446		11282
											836	
104	104	**С123-070101-0261**	**Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82**	шт.	2	693		1386		1386		1497
											111	
105	105	**С123-070104-0201**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	шт.	72	315		22680		22680		24494
											1814	
106	106	**СПРАЙСЛИСТ**	**Лампа энергосберегающая, 220В,13Вт,цоколь Е27**	шт	4	325,89		1304		1304		1408
											104	
107	107	**СПРАЙСЛИСТ**	**Лампа энергосберегающая, 220В,20Вт,цоколь Е27**	шт	6	406,25		2438		2438		2633
											195	
108	108	**С123-070218-1502**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	12	351		4212		4212		4549
											337	
109	109	**С123-070218-1504**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3	369		1107		1107		1196
											89	
110	110	**С123-070220-0504**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	14	419		5866		5866		6335
											469	
111	111	**С123-080306-0105**	**Коробка для скрытой установки розеток и выключатель КУВ-1М**	шт.	34	55		1870		1870		2020
											150	
112	112	**С123-070202-1401**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.	40	39		1560		1560		1685
											125	
113	113	**С123-061707-0202**	**Коробка ответвительная для открытой проводки У194 УХЛ2**	шт.	6	172		1032		1032		1115
											83	
114	114	**С123-070202-0212**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм**	шт.	1	10622		10622		10622		11472
											850	
115	115	**С123-060145-0904**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,014	1009657		14135		14135		15266
											1131	
116	116	**С123-060145-0504**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,4	290339		116136		116136		125426
											9291	
117	117	**С123-060145-0704**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,07	379270		26549		26549		28673
											2124	
118	118	**С123-060145-0902**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	469149		4691		4691		5067
											375	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	119	С123-060145-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	204048		2040		2040		2204
											163	
120	120	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	187356		2998		2998		3238
											240	
			Итого по разделу: 5. Материалы									599102
			Раздел: 6. Монтаж									
121	121	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4035,07	1360,31	4035	1360	81	2218	6753
						2594	486,73	2594	487		500	
122	122	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4417,33	116,25	4417	116	1843	1792	6706
						2458	30,31	2458	30		497	
123	123	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2346,33	23,4	18771	187	8751	7079	27918
						1229	0	9832	0		2068	
124	124	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1236,57	87,85	1237	88	20	834	2237
						1128,39	30,31	1128	30		166	
125	125	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	38	2337,2	850,24	88814	32309	7711	49476	149353
						1284,03	524,31	48793	19924		11063	
126	126	Ц13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	5	2081,71	621,83	10409	3109	4641	3518	15041
						531,77	445,5	2659	2228		1114	
127	127	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	392,58	3,51	3926	35	129	2717	7174
						376,13	1,21	3761	12		531	
128	128	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	392,58	3,51	3141	28	104	2173	5739
						376,13	1,21	3009	10		425	
129	129	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1025,91	16,95	1026	17	127	637	1796
						881,96	3,03	882	3		133	
130	130	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	16	467,66	3,51	7483	56	371	5094	13583
						440,98	1,21	7056	19		1006	
131	131	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	475,45	35	1426	105	270	779	2382
						350,61	10	1052	30		176	
132	132	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	80,39	0,88	241	3	57	131	402
						60,45	0,3	181	1		30	
133	133	Ц13-080206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	115	170,61	2,64	19620	303	4023	11087	33164
						132,99	0,91	15294	105		2457	
134	134	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	173	352,76	2,64	61027	456	27106	24208	92054
						193,44	0,91	33465	157		6819	
			Итого по разделу: 6. Монтаж									364302
			Раздел: 7. Материалы									
135	135	С123-070201-0417	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11335		11335		11335		12242
											907	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	136	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602	128	1730
137	137	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	492		2460		2460	197	2657
138	138	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3793		11379		11379	910	12289
139	139	СПРАЙСЛИСТ	Счетчик многотарифный прямого включения 380В, 100А, МТХЗ R30.DH.4LO-PO4	шт	1	68303,57		68304		68304	5464	73768
140	140	С123-070102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	36	3780		136080		136080	10886	146966
141	141	С123-070102-1302	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	2	2115		4230		4230	338	4568
142	142	С123-070101-1803	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	3	915		2745		2745	220	2965
143	143	С123-070101-0701	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1179		1179		1179	94	1273
144	144	С123-070101-0261	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	1	693		693		693	55	748
145	145	С123-070104-0201	Лампы тип ЛБ36	шт.	72	315		22680		22680	1814	24494
146	146	С123-070104-0201	Лампы тип ЛБ18	шт.	4	315		1260		1260	101	1361
147	147	СПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая, 220В,13Вт,цоколь Е27	шт	4	325,89		1304		1304	104	1408
148	148	СПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая, 220В,20Вт,цоколь Е27	шт	1	406,25		406		406	33	439
149	149	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	351		3510		3510	281	3791
150	150	С123-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	369		2952		2952	236	3188
151	151	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16	419		6704		6704	536	7240
152	152	С123-070218-1602	Выключатель герметичный 6,3А, 250В, IP20	шт.	1	237		237		237	19	256
153	153	С123-080306-0105	Коробка для скрытой установки розеток и выключатель КУВ-1М	шт.	34	55		1870		1870	150	2020
154	154	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	30	39		1170		1170	94	1264
155	155	С123-061707-0202	Коробка ответвительная для открытой проводки У194 УХЛ2	шт.	4	172		688		688	55	743
156	156	С123-060145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	1009657		30290		30290	2423	32713

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	157	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19	290339		55164		55164		59578
											4413	
158	158	С123-060145-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	379270		13274		13274		14336
											1062	
159	159	С123-060145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	469149		4691		4691		5067
											375	
160	160	С123-060145-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	204048		2040		2040		2204
											163	
161	161	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	187356		2998		2998		3238
											240	
162	162	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	3	109		327		327		353
											26	
			Итого по разделу: 7. Материалы									422899
			ИТОГО:					8736427	193957	6058935	1687290	11239123
								2252409	107609	231127	815400	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							231127		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		99072				
			Итого с временными									11338193
			Зимние удорожания			1,61 %		178824				
			Итого с зимними удорожаниями									11517017
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		225718				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11742735
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									12328709
			НДС			12 %		1479445				
			Итого с НДС									13808154

2-1-10 телефонизация

			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	3848,45	992,8	15394	3971	1439	8411	25709
						2496	424,32	9984	1697		1904	
2	2	Ц13-100902-0417	Муфта разветвительная полиэтиленовая 20=10+10.Монтаж	шт.	2	9312,49	1606	18625	3212	312	11861	32925
						7550,4	686,4	15101	1373		2439	
3	3	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	75	470,22	35	35267	2625	6346	19473	59119
						350,61	10	26296	750		4379	
4	4	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	75	80,39	0,88	6029	66	1429	3281	10055
						60,45	0,3	4534	23		745	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									127808
			Раздел: 2. Материалы									
5	5	С123-060401-0125	Кабели связи ТППэп 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012		0,053	317392		16822		16822		18168

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							1346	
6	6	С123-060401-0124	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,014	184647		2585		2585		2792
											207	
7	7	С123-061707-0102	Коробка распределительная телефонная 10х2	шт.	4	4255		17020		17020		18382
											1362	
8	8	С123-061703-0117	Муфта полиэтиленовая разветвительная (20=10+10)	шт.	2	703		1406		1406		1518
											112	
9	9	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	75	171		12825		12825		13851
			Итого по разделу: 2. Материалы								1026	
												54711
			ИТОГО:					125973	9873	60184	43026	182519
								55915	3843		13520	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		1643				
			Итого с временными									184161
			Зимние удорожания			1,61 %		2965				
			Итого с зимними удорожаниями									187126
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3743				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									190869
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									200394
			НДС			12 %		24047				
			Итого с НДС									224441

2-1-11 видеонаблюдение работы

			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-080304-0203	Антивандальный ящик. Монтаж	шт.	1	12109,54	1014,02	12110	1014	8502	2086	15331
						2594	303,1	2594	303		1136	
2	2	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Видеорегистратор.Монтаж	камера	1	4569,54	10,28	4570	10	0	3283	8480
						4559,26	0	4559	0		628	
3	3	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	3919,88	5,66	7840	11	0	5636	14554
						3914,22	0	7828	0		1078	
4	4	Ц13-100701-0303	Блок питания.Монтаж	шт.	1	6909,13	1,69	6909	2	182	4102	11892
						6725	0	6725	0		881	
5	5	Ц13-080305-0109	Розетка. Монтаж	шт.	1	467,66	3,51	468	4	23	318	849
						440,98	1,21	441	1		63	
6	6	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	46	425,55	53,7	19575	2470	2645	10883	32895
						314,34	14,25	14460	655		2437	
7	7	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	46	80,39	0,88	3698	40	877	2012	6167
						60,45	0,3	2781	14		457	
8	8	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	27	352,76	2,64	9524	71	4230	3778	14367
						193,44	0,91	5223	25		1064	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									104535
			Раздел: 2. Материалы									
9	9	СПРАЙСЛИСТ	Антивандальный ящик	шт	1	15525,89		15526		15526		16768
											1242	
10	10	С123-080502-0408	IP видеорегистратор 4-канальный модели NVR-204, типа EverFocus			183124		183124		183124		197774

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							14650	
11	11	С123-080501-2149	Видеокамера уличная модели ECZ230, типа EverFocus	шт.	2	10040		20080		20080		21686
											1606	
12	12	СПРАЙСЛИСТ	Блок питания		1	7004,46		7004		7004		7565
											560	
13	13	С123-080505-0702	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	1	76397		76397		76397		82509
											6112	
14	14	С123-070220-0705	Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	1	667		667		667		720
											53	
15	15	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	46	278		12788		12788		13811
											1023	
16	16	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	2	61018		122036		122036		131799
											9763	
17	17	СПРАЙСЛИСТ	Кабель комбинированный КВК-В2-2х0,5	м	73	96,43		7039		7039		7602
											563	
18	18	СПРАЙСЛИСТ	Трансивер преобразователь	шт	2	1403,57		2807		2807		3032
											225	
19	19	С123-070202-0523	Коробка распределительная 80х80	шт	2	179		358		358		387
											29	
			Итого по разделу: 2. Материалы									483653
			ИТОГО:					512520	3622	464285	32098	588188
								44611	998		43570	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		5294				
			Итого с временными									593482
			Зимние удорожания			1,61 %		9555				
			Итого с зимними удорожаниями									603037
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12061				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									615098
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									645792
			НДС			12 %		77495				
			Итого с НДС									723287

2-1-13 подъемное оборудование работы

			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-030502-0103 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники.Монтаж	подъемник	1	53171,86	5948,5	53172	5948	0	30271	90118
						47223,37	2400,55	47223	2401		6675	
2	2	Ц13-030502-0104 Изм. и доп. вып. 16	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения , более или менее 2 до одной остановки	остановка	1	21891,72	1987,37	-21892	-1987	0	-12630	-37283
						19904,35	800,18	-19904	-800		-2762	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									52835
			Раздел: 2. Оборудование									
3	3	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499128		1499128				1499128
										1499128		
			Отпускная цена			1499128		1499128				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*1499128*				
			Итого по разделу: 2. Оборудование									1499128
			ИТОГО:					1530408	3962		17641	1551963
								27319	1601	1499128	3913	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1499128		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		476				
			Итого с временными									1552439
			Зимние удорожания			1,61 %		858				
			Итого с зимними удорожаниями									1553297
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1083				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1554380
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									1631945
			НДС			12 %		195833				
			Итого с НДС									1827779

4-1 сети 0,4кВ

			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	116	363,61	169,08	42178	19613	5193	16736	63628	
				м кабеля	149,76	50,62	17372	5872		4713		
2	2	Ц13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	53	513,25	438,37	27202	23234	0	8629	38698	
				м кабеля	74,88	151,25	3969	8016		2867		
3	3	Ц13-080201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	53	150,59	125,63	7981	6658	0	2606	11434	
				м кабеля	24,96	43,34	1323	2297		847		
4	4	Е11-340201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	0,044	1213920,14	0	53412	0	45512	6004	64170	
				канало-километр трубопровода	179550	0	7900	0		4753		
5	5	Ц13-080201-0902	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	44	440,49	207,8	19382	9143	2002	7879	29441	
				м кабеля	187,2	61,49	8237	2706		2181		
6	6	Ц13-080201-2502	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	4	24723,24	18408,39	98893	73634	299	36405	146122	
				шт.	6240	6400,68	24960	25603		10824		
7	7	Ц13-080201-1501	**Гермитизация кабельных вводов**	2	1158,67	0	2317	0	1144	845	3415	
				проход кабеля	586,56	0	1173	0		253		
			Итого по разделу: 1. Монтаж								356908	
			Раздел: 2. Материалы									
8	8	С123-060137-0706	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,16	831252		133000		133000		143640	
				км						10640		
9	9	С123-061703-1601	**Муфта концевая 1кВ 1кВТпН-25/50**	4	8670		34680		34680		37454	
				шт.						2774		
10	10	С121-130809-0801	**Лента сигнальная ЛСЭ-450**	142,6	652		92975		92975		100413	
				кг						7438		
			Итого по разделу: 2. Материалы								281507	
			Раздел: 3. Строительные работы									
11	11	Е11-010101-0502	**Грунты 2группы. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	14,31	65,89	65,89	943	943	0	227	1264	
				м3 грунта	0	22,05	0	316		94		
12	12	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	14,31	810,65	0	11600	0	0	8352	21549	
				м3 грунта	810,65	0	11600	0		1596		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,18	1696		5393		5393	431	5825
14	14	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,042	44650		1875		1875	150	2025
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									30663
			ИТОГО:					531831	133225	322073	87683	669078
								76534	44810		49561	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		6022				
			Итого с временными									675100
			Зимние удорожания			1,61 %		10869				
			Итого с зимними удорожаниями									685969
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13719				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									699688
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									734603
			НДС			12 %		88152				
			Итого с НДС									822755

4-2 наружное освещение

			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-080305-0701 Изм. и доп. вып. 16	Опора для освещения Н=3м.Монтаж	комплект	5	23267,51	6437,4	116338	32187	32271	47604	177057
						10376	2847,33	51880	14237		13115	
2	2	Ц13-080305-0502 Изм. и доп. вып. 6	Садово-парковые светильники.Установка	шт.	5	4974,98	1557,03	24875	7785	1007	15414	43512
						3216,56	1065,04	16083	5325		3223	
3	3	Ц13-100902-1212	Коробка ответвительная.Установка	шт.	5	287,15	0	1436	0	164	916	2540
						254,38	0	1272	0		188	
4	4	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	71	336,19	154,14	23870	10944	3179	9342	35869
						137,28	45,47	9747	3228		2657	
5	5	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	81	513,25	438,37	41573	35508	0	13188	59142
						74,88	151,25	6065	12251		4381	
6	6	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	12	150,59	125,63	1807	1508	0	590	2589
						24,96	43,34	300	520		192	
7	7	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,022	1213920,14	0	26706	0	22756	3002	32085
						179550	0	3950	0		2377	
8	8	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	16	470,22	35	7524	560	1354	4154	12612
						350,61	10	5610	160		934	
9	9	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	38	316,24	145,95	12017	5546	1729	4596	17942
						124,8	43,17	4742	1640		1329	
10	10	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах внутри опор	м кабеля	18	316,24	145,95	5692	2627	819	2177	8499
						124,8	43,17	2246	777		630	
11	11	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	4	683,86	349,75	2735	1399	737	756	3771
						149,76	112,87	599	451		279	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									395618

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Материалы									
12	12	СПРАЙСЛИСТ	Столб для освещения H=3м MEGALUX	шт	5	29418,75		147094		147094		158861
											11768	
13	13	СПРАЙСЛИСТ	Светильник SFERA OPAL	шт	5	6037,5		30188		30188		32603
											2415	
14	14	СПРАЙСЛИСТ	Лампа светодиодная 36Вт, Е27	шт	5	1866,07		9330		9330		10077
											746	
15	15	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	5	778		3890		3890		4201
											311	
16	16	С123-060137-0601	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,115	253465		29148		29148		31480
											2332	
17	17	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	58972		885		885		955
											71	
18	18	С123-061002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,005	208308		1042		1042		1125
											83	
19	19	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	16	91		1456		1456		1572
											116	
20	20	С121-130809-0801	Лента сигнальная ЛСЭ-250	кг	234,6	652		152959		152959		165196
											12237	
21	21	С121-130809-0801	Лента сигнальная ЛСЭ-450	кг	66,4	652		43293		43293		46756
											3463	
			Итого по разделу: 2. Материалы									452826
			Раздел: 3. Строительные работы									
22	22	Е11-010101-0501	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	15,7	50,91 0	50,91 17,04	799 0	799 268	0	193 79	1071
23	23	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,7	738,09 738,09	0 0	11588 11588	0 0	0	8343 1595	21526
24	24	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,5	1696		5936		5936		6411
											475	
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									29008
			ИТОГО:					702181	98863	489237	110275	877452
								114082	38857		64996	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		7897				
			Итого с временными									885349
			Зимние удорожания			1,61 %		14254				
			Итого с зимними удорожаниями									899603
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17992				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									917595
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									963384
			НДС			12 %		115606				
			Итого с НДС									1078990

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 6-1 теплосети работы

			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	141	200,33 10,05	190,28 44,58	28246 1417	26829 6285	0	5546 2703	36495

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4	1864,63	0	7459	0	0	5370	13855
						1864,63	0	7459	0		1026	
3	3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	145	48,79	48,79	7075	7075	0	1791	9576
						0	17,16	0	2488		709	
4	4	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	120	48,79	48,79	5855	5855	0	1482	7925
						0	17,16	0	2059		587	
5	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	90	34,2	34,2	3078	3078	0	779	4166
						0	12,03	0	1082		309	
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	810,65	0	24319	0	0	17510	45176
						810,65	0	24319	0		3346	
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	90	152,14	73,08	13692	6577	0	7246	22613
						79,06	32,76	7115	2948		1675	
8	8	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	25	219,89	212,06	5497	5301	2	1128	7155
						7,76	54,92	194	1373		530	
9	9	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	46	337		15502			1240	16742
10	10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25	20,25	17,25	506	431	2	170	730
						2,9	6,54	73	163		54	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									164433
			Раздел: 2. Канал КЛ 90х45-8 (36,05м)									
11	11	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,1818	5740,11	960,28	24004	4016	7997	12743	39687
						2867,41	374,4	11991	1566		2940	
12	12	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	10,488	10087,46	2715,2	105797	28477	36528	58243	177163
						3889,44	816,74	40792	8566		13123	
13	13	СТЕХН.ЧАСТЬ	Доплата за сульфатостойкость	тенге	10,488	270	0	2832	0	2832	0	3058
						0	0	0	0		227	
14	14	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,49	61586		276521		276521		298643
											22122	
15	15	С121-040303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	5,71	52478		299649		299649		323621
											23972	
16	16	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	72	696		50112		50112		54121
											4009	
			Итого по разделу: 2. Канал КЛ 90х45-8 (36,05м)									896293
			Раздел: 3. Гидроизоляция									
17	17	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	59,843	646,5	27,62	38688	1653	17691	18930	62228
						323,25	13,27	19344	794		4609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм	м2 стяжки	119,686	81,84	4,69	9795	561	8756	696	11331
						4	2,19	478	263		839	
19	19	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола	м2 изолируемой поверхности	59,843	30232,12	85,77	1809181	5133	1766183	36236	1993051
						632,74	11,44	37865	685		147633	
20	20	Е11-110101-1103	Защитный слой из бетона В5.Устройство	м2 стяжки	59,843	589,58	26,97	35282	1614	14526	18741	58345
						319,88	13,27	19143	794		4322	
21	21	Е11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 30мм	м2 стяжки	119,686	68,47	4,69	8194	561	7173	680	9584
						3,85	2,19	460	263		710	
			Итого по разделу: 3. Гидроизоляция									2134539
			Раздел: 4. Деформационный шов канала(4шт)									
22	22	Е11-070516-0101	Заполнение шва битумной мастикой.Устройство	м шва	16	148,95	2,63	2383	42	1179	1394	4080
						72,61	1,25	1162	20		302	
23	23	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	4	2000,48	44,1	8002	176	6985	814	9521
						210,05	8,74	840	35		705	
24	24	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Защитная кирпичная стенка.Устройство	м3 кладки	0,16	29344,2	2138,04	4695	342	3409	945	6091
						5902,4	449,28	944	72		451	
25	25	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Защитный слой из бетона.Устройство	м3	0,08	35504,8	1797,65	2840	144	2010	654	3773
						8583,9	394,03	687	32		280	
26	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4	853,43	19,95	3414	80	2292	979	4744
						260,55	2,5	1042	10		351	
			Итого по разделу: 4. Деформационный шов канала(4шт)									28209
			Раздел: 5. Угол поворота УПК 90х45(2шт)									
27	27	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Угол поворота.Устройство	м3 сборных конструкций	1,68	10087,46	2715,2	16947	4562	5851	9330	28379
						3889,44	816,74	6534	1372		2102	
28	28	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,8	61586		49269		49269		53210
											3942	
29	29	С121-040303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,88	52478		46181		46181		49875
											3694	
30	30	Е11-070104-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балка Б-1.Укладка	шт. сборных конструкций	2	2880,94	952,6	5762	1905	544	4699	11297
						1656,33	334,65	3313	669		837	
31	31	С121-040106-9902	Стоимость балок Б-1	м3	0,1	98610		9861		9861		10650
											789	
32	32	СТЕХН.ЧАСТЬ	Доплата за сульфатостойкость	тенге	1,78	270	0	481	0	481	0	519
						0	0	0	0		38	
			Итого по разделу: 5. Угол поворота УПК 90х45(2шт)									153930
			Раздел: 6. Неподвижная опора									
33	33	Е11-060101-0101	Днище из бетона В7,5 на сульфатостойком цементе.Устройство	м3	0,06	19685,16	1079,64	1181	65	1046	77	1359
						1179,9	226,26	71	14		101	
34	34	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные стенки из бетона В12,5 на сульфатостойком цементе.Устройство	м3	0,25	23338,75	1269,35	5835	317	4687	823	7190
						3323,16	293,6	831	73		533	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	Е11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	6851,85	1262,67	6852	1263	3834	2496	10096
						1754,91	360,58	1755	361		748	
36	36	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,09	61586		5543		5543		5986
37	37	Е11-070104-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балка Б-2.Укладка	шт. сборных конструкций	2	2880,94	952,6	5762	1905	544	443	
						1656,33	334,65	3313	669		4699	11297
38	38	С121-040106-9902	Стоимость балок Б-2	м3	0,18	98610		17750		17750	837	
												19170
39	39	СТЕХН.ЧАСТЬ	Доплата за сульфатостойкость	тенге	0,27	270	0	73	0	73	1420	
						0	0	0	0		0	79
			Итого по разделу: 6. Неподвижная опора								6	
												55177
			Раздел: 7. Трубопроводы и арматура теплосети									
40	40	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,172	990688,93	440364,78	170398	75743	1818	111481	304430
						539752	114939,42	92837	19770		22550	
41	41	С123-010201-0124	Трубы стальные электросварные диаметром 38х2мм	м	86,86	461		40042		40042		43246
42	42	С123-010103-0204	Трубы стальные водогазопроводные диаметром 42,3х3,2мм	м	43,43	1190		51682		51682	3203	
												55816
43	43	С123-010103-0202	Трубы стальные водогазопроводные диаметром 26,8х2,8мм	м	43,43	647		28099		28099	4135	
												30347
44	44	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,0238	449037		10687		10687	2248	
												11542
45	45	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,001352	449037		607		607	855	
												656
46	46	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	5248,59	2859,59	20994	11438	581	49	
						2243,81	748,85	8975	2995		11851	35473
47	47	С123-040601-0912	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	25513		51026		51026	2628	
												55108
48	48	С123-040601-0903	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	22351		22351		22351	4082	
												24139
49	49	С123-040601-0902	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	14688		14688		14688	1788	
												15863
50	50	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	8401,36	4609,89	16803	9220	424	1175	
						3579,72	1191,03	7159	2382		9446	28349
51	51	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	45988		91976		91976	2100	
												99334
52	52	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием дренаж	км трубопровода	0,016	424350,9	68058,32	6790	1089	159	7358	
						346357	23502,32	5542	376		5859	13660
53	53	С123-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	365		5863		5863	1012	
												6332
54	54	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2491,16	0	2491	0	2197	469	
						293,9	0	294	0		288	3002
55	55	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		1	451,12	0	451	0	65	222	
											378	896

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество 60	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект		386,03	0	386	0		66	
56	56	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе		1	1682		1682		1682		1817
				шт.							135	
57	57	С123-021205-0202	Гильза под термометр		4	65		260		260		281
				шт.							21	
58	58	С123-021104-0101	Штуцер под манометр		4	573		2292		2292		2475
				шт.							183	
			Итого по разделу: 7. Трубопроводы и арматура теплосети									732766
			Раздел: 8. Изоляционные работы теплосети									
59	59	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		20,2	93,64	2,31	1891	47	1000	586	2676
				м2		41,8	0,25	844	5		198	
60	60	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза		40,4	147,73	2,97	5968	120	5107	522	7010
				м2		18,35	0,37	741	15		519	
61	61	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		1,2	37777,21	1705,9	45333	2047	14490	22613	73381
				м3 изоляции		23996,05	798,72	28795	958		5436	
62	62	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95		1,848	7500		13860		13860		14969
				м3							1109	
63	63	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		53,2	514,01	26,93	27346	1433	7794	14008	44662
				м2 поверхности покрытия изоляции		340,59	5,87	18119	312		3308	
64	64	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,06118	438576		26832		26832		28979
				1000 м2							2147	
			Итого по разделу: 8. Изоляционные работы теплосети									171677
			Раздел: 9. Газонепроницаемый узел ввода теплосети(1шт)									
65	65	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Антисептированная доска.Установка		0,0042	93814,3	1004,3	394	4	294	88	520
				м3 древесины в конструкции		22702,5	449,28	95	2		39	
66	66	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,016	1327400,27	501131,66	21238	8018	5756	9610	33317
				т фасонных частей		466548,4	140161,24	7465	2243		2468	
67	67	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Подпорные стенки из бетона В15.Устройство		0,16	19697,95	1166,03	3152	187	2803	185	3603
				м3		1013,65	254,09	162	41		267	
68	68	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Венттруба диаметром 80мм.Установка		2	3910,16	66,8	7820	134	5841	1853	10447
				м трубопровода		922,93	22,62	1846	45		774	
69	69	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,28	857,39	1	240	0	40	160	432
				м2 окрашиваемой поверхности		714,48	0,48	200	0		32	
70	70	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		0,85	2159,64	41,43	1836	35	1312	460	2479
				м2 поверхности		575,17	6,86	489	6		184	
71	71	Е11-080101-0306 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305		0,85	1091,93	18,1	928	15	677	221	1241
				м2 поверхности		277,75	1,87	236	2		92	
72	72	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		4	2824,15	0	11297	0	3038	8093	20941
				сальник		2064,6	0	8258	0		1551	
			Итого по разделу: 9. Газонепроницаемый узел ввода теплосети(1шт)									72980
			ИТОГО:					3671432	217495	3064854	411903	4410004
								373585	61808		326667	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		39690				4449693
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,61 %		71640				4521333
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		90427				4611760
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4841891
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									
			НДС			12 %		581027				5422918
			Итого с НДС									

6-2 наружный водопровод

			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	**Е11-010101-0316**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**65**	**317,3**	**301,4**	**20625**	**19591**	**0**	**4049**	**26647**
						15,91	**70,61**	**1034**	**4589**		**1974**	
2	2	**Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3**	**4464,24**	**0**	**13393**	**0**	**0**	**9643**	**24878**
						4464,24	**0**	**13393**	**0**		**1843**	
3	3	**Е11-010104-0103**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**68**	**57,7**	**57,7**	**3924**	**3924**	**0**	**993**	**5311**
						0	**20,29**	**0**	**1380**		**393**	
4	4	**Е11-010104-0103**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**63**	**57,7**	**57,7**	**3635**	**3635**	**0**	**920**	**4920**
						0	**20,29**	**0**	**1278**		**364**	
5	5	**Е11-010201-0502**	**Уплотнение грунта в основании траншеи и колодцев на глубину 0,3м**	**м3 уплотненного грунта**	**2,2**	**181,43**	**87**	**399**	**191**	**0**	**211**	**659**
						94,43	**39**	**208**	**86**		**49**	
6	6	**Е11-010104-0403**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**47,25**	**39,97**	**39,97**	**1889**	**1889**	**0**	**478**	**2556**
						0	**14,05**	**0**	**664**		**189**	
7	7	**Е11-010205-0504**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	**м3 грунта**	**15,75**	**1639,44**	**0**	**25821**	**0**	**0**	**18591**	**47965**
						1639,44	**0**	**25821**	**0**		**3553**	
8	8	**Е11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**47,25**	**181,43**	**87**	**8572**	**4111**	**0**	**4539**	**14161**
						94,43	**39**	**4462**	**1843**		**1049**	
9	9	**Е11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**5**	**268,48**	**258,88**	**1342**	**1294**	**0**	**276**	**1747**
						9,52	**67,04**	**48**	**335**		**129**	
10	10	**С341-020101-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**8,75**	**337**		**2949**				**3185**
11	11	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5**	**20,25**	**17,25**	**101**	**86**	**0**	**34**	**146**
						2,9	**6,54**	**15**	**33**		**11**	
12	12	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,3**	**2998,83**	**155,05**	**900**	**47**	**560**	**303**	**1299**
						978,18	**43,68**	**293**	**13**		**96**	
13	13	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		**0,12**							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		230472	28568,12	2766	343		572	
14	14	С123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,12	452		5478		5478		5916
											438	
15	15	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	489989,9	107332,48	5880	1288	156	4852	11591
						369630	38797,18	4436	466		859	
16	16	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	1478076,02	38701,86	17737	464	14298	2954	22346
						247845	786,96	2974	9		1655	
17	17	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	780,3	47,52	1561	95	93	1359	3153
						686,32	0	1373	0		234	
18	18	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1819		3638		3638		3929
											291	
19	19	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1019,81	63,36	4079	253	245	3545	8234
						895,2	0	3581	0		610	
20	20	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623		10492		10492		11331
											839	
21	21	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	831		831		831		897
											66	
22	22	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1607		3214		3214		3471
											257	
23	23	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014		3014		3014		3255
											241	
24	24	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1910,44	78,96	1910	79	327	1526	3712
						1504,16	37,44	1504	37		275	
25	25	С123-040102-0103	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34915		34915		34915		37708
											2793	
26	26	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	67935,18	0	815	0	169	639	1571
						53817,5	0	646	0		116	
27	27	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2632,11	175,7	2632	176	555	1955	4954
						1901,9	73,1	1902	73		367	
28	28	С123-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	41888		41888		41888		45239
											3351	
29	29	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Пожарная подставка под гидрант.Установка	т фасонных частей	0,0463	1327400,27	501131,66	61459	23202	16655	27810	96410
						466548,4	140161,24	21601	6489		7141	
30	30	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетонные упоры.Устройство	м3	0,16	23294,47	1133,41	3727	181	2726	782	4870
						5120,5	249,81	819	40		361	
31	31	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	21506,38	8960,13	33765	14067	4591	20422	58522
						9621,96	3517,06	15106	5522		4335	
32	32	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521		17521		17521		18923
											1402	
33	33	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество 63	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1459	
34	34	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	16245		32490		32490		35089
				шт.							2599	
35	35	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	4797		9594		9594		10362
				шт.							768	
36	36	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	5281		5281		5281		5703
				шт.							422	
37	37	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	18079		18079		18079		19525
				комплект							1446	
38	38	С121-060208-0501	Стоимость металлической стремянки		0,01708	544426		9299		9299		10043
				т							744	
39	39	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку		0,54	8429,5	1665,69	4552	899	1975	1926	6996
				м3 подстилающего слоя		3107,16	686,4	1678	371		518	
40	40	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Бетонная отмостка.Устройство		0,27	21037,42	7,2	5680	2	4730	891	7097
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	948	0		526	
41	41	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	11817,39	7018,5	11817	7019	747	6073	19322
				врезка		4052,02	2082,6	4052	2083		1431	
42	42	С232-050101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт		4	345	345	1380	1380	0	0	1490
				маш.-ч		0	262	0	1048		110	
43	43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодца		12,7	853,43	19,95	10839	253	7276	3107	15061
				м2 поверхности		260,55	2,5	3309	32		1116	
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									637616
			ИТОГО:					469431	85376	269137	120955	637616
								111969	26734		47228	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		5739				
			Итого с временными									643358
			Зимние удорожания			1,61 %		10358				
			Итого с зимними удорожаниями									653716
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13074				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									666790
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									700063
			НДС			12 %		84008				
			Итого с НДС									784071

6-3 наружная канализация

			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		287	317,3	301,4	91066	86501	0	17877	117658
				м3 грунта		15,91	70,61	4565	20264		8715	
2	2	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		11	4464,24	0	49107	0	0	35357	91220
				м3 грунта		4464,24	0	49107	0		6757	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	E11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	298	57,7	57,7	17196	17196	0	4354	23274
						0	20,29	0	6047		1724	
4	4	E11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	271	57,7	57,7	15638	15638	0	3959	21165
						0	20,29	0	5499		1568	
5	5	E11-010201-0502	Уплотнение грунта в основании траншеи и колодцев на глубину 0,3м	м3 уплотненного грунта	6,6	181,43	87	1197	574	0	634	1978
						94,43	39	623	257		147	
6	6	E11-010104-0403	Траншен и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	203,25	39,97	39,97	8124	8124	0	2057	10995
						0	14,05	0	2857		814	
7	7	E11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	67,75	1639,44	0	111072	0	0	79972	206327
						1639,44	0	111072	0		15284	
8	8	E11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	203,25	181,43	87	36875	17683	0	19526	60913
						94,43	39	19192	7927		4512	
9	9	E11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	27	268,48	258,88	7249	6990	2	1488	9436
						9,52	67,04	257	1810		699	
10	10	C341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	49,68	337		16742			1339	18082
11	11	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27	20,25	17,25	547	466	2	183	789
						2,9	6,54	78	176		58	
12	12	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,8	2998,83	155,05	5398	279	3358	1821	7796
						978,18	43,68	1761	79		578	
13	13	E11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы канализации из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 150мм.Прокладка	км трубопровода	0,051	449321,74	147141,86	22915	7504	698	16631	42710
						288496	40887,5	14713	2085		3164	
14	14	C123-010603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	51,51	1425		73402		73402	5872	79274
15	15	E11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,56	29716,29	6929,27	135506	31597	53410	62320	213652
						11074,29	2730,42	50499	12451		15826	
16	16	C121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17521		52563		52563	4205	56768
17	17	C121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18238		54714		54714	4377	59091
18	18	C121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16245		97470		97470	7798	105268
19	19	C121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4797		28782		28782	2303	31085
20	20	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5281		15843		15843	1267	17110
21	21	E11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Горловина колодца из керамического кирпича.Кладка	м3 кладки	0,19	29344,2	2138,04	5575	406	4048	1122	7234
						5902,4	449,28	1121	85		536	
22	22	C123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99			18079		54237		54237		58576

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект							4339	
23	23	С121-060208-0501	Стоимость металлической стремянки		0,0585	544426		31849		31849		34397
				т							2548	
24	24	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку		1,62	8429,5	1665,69	13656	2698	5924	5777	20987
				м3 подстилающего слоя		3107,16	686,4	5034	1112		1555	
25	25	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Бетонная отмостка.Устройство		0,81	21037,42	7,2	17040	6	14191	2672	21290
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	2843	0		1577	
26	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев		36,7	853,43	19,95	31321	732	21027	8978	43523
				м2 поверхности		260,55	2,5	9562	92		3224	
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									1360598
			ИТОГО:					995084	196393	511520	264728	1360598
								270427	60741		100786	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		12245				
			Итого с временными									1372843
			Зимние удорожания			1,61 %		22103				
			Итого с зимними удорожаниями									1394946
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27899				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1422845
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									1493846
			НДС			12 %		179262				
			Итого с НДС									1673108

6-4 наружное газоснабжение

			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		15,5	200,33	190,28	3105	2949	0	610	4012
				м3 грунта		10,05	44,58	156	691		297	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,5	1864,63	0	932	0	0	671	1732
				м3 грунта		1864,63	0	932	0		128	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		8,55	34,2	34,2	292	292	0	74	396
				м3 грунта		0	12,03	0	103		29	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,85	810,65	0	2310	0	0	1663	4292
				м3 грунта		810,65	0	2310	0		318	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		8,55	152,14	73,08	1301	625	0	688	2148
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	676	280		159	
6	6	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта		4,6	219,89	212,06	1011	975	0	208	1317
				м3 грунта		7,76	54,92	36	253		98	
7	7	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		8,464	337		2852				3081
				т							228	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		4,6	20,25	17,25	93	79	0	31	134
				м3 грунта		2,9	6,54	13	30		10	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									17112
			Раздел: 2. Газопровод среднего давления									
9	9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1,3	2998,83	155,05	3898	202	2425	1315	5631
				м3 основания		978,18	43,68	1272	57		417	
10	10	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы газоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 63х5,8мм.Прокладка		0,0085	294252,43	81550,49	2501	693	0	1977	4836
				км трубопровода		212652	22287,6	1808	189		358	
11	11	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Футляр газоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 110х10мм.Прокладка		0,0045	333655,88	103084	1501	464	0	1154	2868
				км трубопровода		230472	28568,12	1037	129		212	
12	12	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр		4,545	2398		10899		10899		11771
				м							872	
13	13	Е11-221401-0301	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 63х5,8мм		4,5	1214,43	7,34	5465	33	692	4702	10980
				м трубы, уложенной в футляре		1053,31	2,12	4740	10		813	
14	14	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		13,13	804		10557		10557		11401
				м							845	
15	15	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием футляр		0,0008	769419,08	231555,12	616	185	36	451	1152
				км трубопровода		492840	76218,34	394	61		85	
16	16	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 футляр		0,8032	4820		3871		3871		4181
				м							310	
17	17	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляр		0,0008	2249351,63	208617,63	1799	167	1385	274	2240
				км трубопровода		309504	36650,4	248	29		166	
18	18	СПРАЙСЛИСТ	Отвод 90" диаметром 63мм		1	5836,68		5837		5837		6304
				шт							467	
19	19	СПРАЙСЛИСТ	Переход ПЭ-ВП/сталь диаметром 63/57мм		1	3696,43		3696		3696		3992
				шт							296	
20	20	СПРАЙСЛИСТ	Тройник диаметром 110х63х110мм		1	3868,75		3869		3869		4178
				шт							310	
21	21	Е11-060101-0101	Опорная подушка под кран из бетона В7,5.Устройство		0,079	19409,76	1079,64	1533	85	1355	101	1765
				м3		1179,9	226,26	93	18		131	
22	22	Е11-220901-0201	Полиэтиленовый кран диаметром 63мм под ковер.Установка		1	1497,35	78,96	1497	79	169	1274	2993
				задвижка или клапан		1249,76	37,44	1250	37		222	
23	23	СПРАЙСЛИСТ	Кран полиэтиленовый диаметром 63мм		1	72975,76		72976		72976		78814
				шт							5838	
24	24	СПРАЙСЛИСТ	Телескопический удлинитель L=1,2-2		1	18750		18750		18750		20250
				шт							1500	
25	25	СПРАЙСЛИСТ	Муфта диаметром 63мм		2	2151,97		4304		4304		4648
				шт							344	
26	26	Е11-240207-0201	Ковер.Установка		1	6372,58	2075,75	6373	2076	984	4005	11208
				шт.		3312,66	732,79	3313	733		830	
27	27	Е11-060101-0101	Опорная подушка под ковер из бетона В7,5.Устройство		0,054	19409,76	1079,64	1048	58	926	69	1207
				м3		1179,9	226,26	64	12		89	
28	28	Е11-230101-0101	Засыпка ковера и крана песком		3,3	2998,83	155,05	9896	512	6156	3338	14293
				м3 основания		978,18	43,68	3228	144		1059	
29	29	Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	Надземная прокладка трубопроводов газоснабжения диаметром 57х3мм		0,005	892419,89	354192,16	4462	1771	56	3127	8196
				км трубопровода		527022	104729,96	2635	524		607	
30	30	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		5,05	986		4979		4979		5378
				м							398	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471		942		942		1017
											75	
32	32	Е11-160601-0102	Кран шаровый диаметром 50мм.Установка	шт.	2	2098,21	114,24	4196	228	596	3354	8154
						1686,09	24,96	3372	50		604	
33	33	С123-040902-1025	Кран шаровый фланцевый диаметром 50мм	шт.	2	17215		34430		34430		37184
											2754	
34	34	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2191,76	1135,06	4384	2270	663	2691	7641
						725,45	414,94	1451	830		566	
35	35	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,53	25666		13603		13603		14691
											1088	
36	36	Е11-190301-0101	Газорегуляторный пункт шкафной.Установка	установка	1	26024,95	953,27	26025	953	11766	13333	42507
						13305,6	299,53	13306	300		3149	
37	37	СПРАЙСЛИСТ	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-2У1	комплект	1	401785,71		401786		401786		433929
											32143	
38	38	Е11-060101-0101	Отмостка из бетона В7,5.Устройство	м3	0,05	19409,76	1079,64	970	54	858	64	1117
						1179,9	226,26	59	11		83	
39	39	Е11-250128-0201	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	1	10555,31	9594,14	10555	9594	0	2611	14219
						961,17	1907,81	961	1908		1053	
40	40	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	18	521,8	0	9392	0	276	8935	19793
						506,49	0	9117	0		1466	
41	41	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка алюминиевого провода сечением 4мм2	м кабеля	13	336,19	154,14	4371	2004	582	1711	6568
						137,28	45,47	1785	591		486	
42	42	С121-050307-9902	Стоимость алюминневого провода сечением 4мм2	т	0,0013	544431		708		708		764
											57	
43	43	СПРАЙСЛИСТ	Полиэтиленовая лента желтого цвета	м	13	17,86		232		232		251
											19	
44	44	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	м2	1,88	93,64	2,31	176	4	93	55	249
						41,8	0,25	79	0		18	
45	45	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	1,88	147,73	2,97	278	6	238	24	326
						18,35	0,37	35	1		24	
			Итого по разделу: 2. Газопровод среднего давления									806696
			Раздел: 3. Газопровод низкого давления									
46	46	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов газоснабжения диаметром 76х4мм по фасаду дома	м трубопровода	85	2657,04	45,85	225848	3897	150969	70888	320474
						835,09	15,9	70982	1352		23739	
47	47	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов газоснабжения диаметром до 40мм по фасаду дома	м трубопровода	22	763,73	38,21	16802	841	474	15471	34855
						703,97	13,6	15487	299		2582	
48	48	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные диаметром 38х3мм	м	22	675		14850		14850		16038
											1188	
49	49	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов газоснабжения диаметром 57х3мм по фасаду дома	м трубопровода	5	1749,73	38,21	8749	191	5038	3516	13246
						703,97	13,6	3520	68		981	
50	50	Е11-070107-0103	Крепление газопровода к стене.Установка	т стальных элементов	0,0336	711326,22	6450,96	23901	217	21754	2328	28327
						57431,5	1285,44	1930	43		2098	
51	51	С123-020101-1017	Переход диаметром 57х3мм на 76х4мм	шт.	1	513		513		513		554
											41	
52	52	С123-020103-3412	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	664		1328		1328		1434
											106	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	С123-020101-0120	Отвод 90" диаметром 32мм	шт.	12	228		2736		2736	219	2955
54	54	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471		942		942	75	1017
55	55	С123-020101-0165	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	861		13776		13776	1102	14878
56	56	С123-020101-0717	Тройник диаметром 76/57/76мм	шт.	1	1483		1483		1483	119	1602
57	57	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2098,21 1686,09	114,24 24,96	2098 1686	114 25	298	1677 302	4077
58	58	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	32071		32071		32071	2566	34637
59	59	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2098,21 1686,09	114,24 24,96	14687 11803	800 175	2085	11738 2114	28539
60	60	С123-040902-1025	Кран шаровый фланцевый диаметром 50мм	шт.	1	17215		17215		17215	1377	18592
61	61	С123-040902-1023	Кран шаровый фланцевый диаметром 32мм	шт.	6	11107		66642		66642	5331	71973
62	62	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	107	521,8 506,49	0 0	55833 54195	0 0	1638	53111 8716	117659
63	63	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	м2	47	93,64 41,8	2,31 0,25	4401 1965	109 12	2328	1364 461	6226
64	64	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	47	147,73 18,35	2,97 0,37	6944 863	140 18	5941	607 604	8155
			Итого по разделу: 3. Газопровод низкого давления									725238
			ИТОГО:					1215090	32670	962776	219210	1549046
								216801	8983		114742	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		13941				1562987
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,61 %		25164				1588151
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		31763				1619914
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1700749
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									
			НДС			12 %		204090				1904839
			Итого с НДС									

7-1 вертикальная планировка

			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	Е11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	1000 м3	Страница - 74	154,45	154,45	487197	487197	0	123348	659389

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	54,31	0	171317		48844	
2	2	Е11-010104-0112	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м		6309	67,46	67,46	425628	425628	0	107760	576060
				м3 грунта		0	23,72	0	149667		42671	
3	3	Е11-010104-0403	Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80л/с		789,8	39,97	39,97	31568	31568	0	7992	42725
				м3 грунта		0	14,05	0	11100		3165	
4	4	Е11-010104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 до 30м		3949	17,31	17,31	68363	68363	0	17308	92525
				м3 грунта		0	6,09	0	24039		6854	
5	5	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		789,8	74,41	74,41	58773	58773	0	15661	80389
				м3 уплотненного грунта		0	27,54	0	21752		5955	
6	6	Е11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см до четырех проходов		2369,4	7,1	7,1	16834	16834	0	3487	21947
				м3 уплотненного грунта		0	2,04	0	4843		1626	
7	7	Е11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта		2364,7	434,88	419,37	1028360	991682	328	211047	1338560
				м3 грунта		15,37	108,58	36350	256770		99153	
8	8	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		4351,048	337		1466303				1583607
				т							117304	
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									4395202
			ИТОГО:					3583026	2080044	328	486603	4395202
								36350	639488		325572	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		39557				
			Итого с временными									4434758
			Зимние удорожания			1,61 %		71400				
			Итого с зимними удорожаниями									4506158
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		90123				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4596281
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									4825640
			НДС			12 %		579077				
			Итого с НДС									5404717

7-2 покрытие

			Раздел: 1. Асфальтобетонное покрытие-1820м2									
1	1	Е11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3		273	3023,65	1020,55	825457	278611	510483	102818	1002537
				м3 материала основания в плотном теле		133,2	215,52	36364	58838		74262	
2	2	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12см из щебня фракции 20-40мм,однослойные.Устройство		1820	630,78	201,02	1148019	365850	712702	183947	1438523
				м2 основания		38,17	55,41	69466	100855		106557	
3	3	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2	Добавить на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 15см из щебня фракции 20-40мм		5460	44,06	11,52	240565	62920	174399	23598	285296
				м2 основания		0,59	3,41	3246	18603		21133	
4	4	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,91	133640,21	1728,11	121613	1573	120040	850	132260

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		0	865,36	0	787		9797	
5	5	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижний слой	м2 покрытия	1820	1803,94	96,91	3283163	176383	3030462	138791	3695710
						41,93	28,68	76318	52192		273756	
6	6	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до толщины 6см	м2 покрытия	7280	207,01	0,02	1507052	149	1506086	883	1628570
						0,11	0	818	0		120635	
7	7	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,364	133640,21	1728,11	48645	629	48016	340	52904
						0	865,36	0	315		3919	
8	8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхний слой	м2 покрытия	1820	1606,88	97,14	2924524	176791	2671415	138970	3308573
						41,93	28,77	76318	52358		245079	
9	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	390	1781,04	30,56	694605	11918	403389	306433	1081121
						716,15	11,38	279298	4436		80083	
10	10	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	17,55	36894		647490		647490		699289
											51799	
			Итого по разделу: 1. Асфальтобетонное покрытие-1820м2									13324783
			Раздел: 2. Плиточное покрытие-158м2									
11	11	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основание толщиной 12см из щебня фракции 10-20мм,однослойные.Устройство	м2 основания	158	583,83	201,02	92246	31761	54455	15969	116872
						38,17	55,41	6031	8756		8657	
12	12	Е11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	15,8	3023,65	1020,55	47774	16125	29544	5951	58022
						133,2	215,52	2105	3405		4298	
13	13	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	158	402,99	36,76	63672	5808	134	64810	138760
						365,38	14,42	57730	2279		10278	
14	14	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	158	2261		357238		357238		385817
											28579	
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	170	1781,04	30,56	302776	5195	175836	133573	471258
						716,15	11,38	121745	1934		34908	
16	16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,72	36894		100352		100352		108380
											8028	
			Итого по разделу: 2. Плиточное покрытие-158м2									1279109
			Раздел: 3. Покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса 40мм-174м2									
17	17	Е11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,4	3023,65	1020,55	52612	17758	32536	6553	63898
						133,2	215,52	2318	3750		4733	
18	18	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	174	630,78	201,02	109756	34977	68137	17586	137529
						38,17	55,41	6641	9642		10187	
19	19	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,087	133640,21	1728,11	11627	150	11476	81	12645
						0	865,36	0	75		937	
20	20	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	174	1688,67	97,14	293828	16902	269630	13286	331684
						41,93	28,77	7296	5006		24569	
21	21	У86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	174	5773	406	1004502	70644	794136	172135	1270768
						803	113	139722	19662		94131	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 3. Покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса 40мм-174м2									1816524
			ИТОГО:					13877516	1274139	11717956	1326574	16420416
								885416	342893		1216325	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		147784				
			Итого с временными									16568198
			Зимние удорожания			1,61 %		266748				
			Итого с зимними удорожаниями									16834946
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		336699				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17171645
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									18028527
			НДС			12 %		2163423				
			Итого с НДС									20191950

7-3 озеленение

			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	E11-470104-0102	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**		9	996,62	79,84	8970	719	810	6766	16994
				яма		826,8	27,46	7441	247		1259	
2	2	E11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**		9	1292,1	150,85	11629	1358	1050	8382	21612
				шт.		1024,61	33,7	9221	303		1601	
3	3	C125-010204-4207	**Тополь обыкновенный**		9	1435		12915		12915		13948
				шт.							1033	
4	4	E11-470106-0102	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**		37	415,8	65,32	15384	2417	0	12143	29729
				яма		350,47	22,46	12968	831		2202	
5	5	E11-470107-0101	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**		37	251,64	61,46	9310	2274	115	6538	17117
				шт.		187,08	13,73	6922	508		1268	
6	6	C125-010204-4302	**Сирень**		37	957		35409		35409		38242
				шт.							2833	
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									137642
			ИТОГО:					93617	6766	50299	33829	137642
								36552	1889		10196	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		1239				
			Итого с временными									138881
			Зимние удорожания			1,61 %		2236				
			Итого с зимними удорожаниями									141117
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2822				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									143939
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									151122
			НДС			12 %		18135				
			Итого с НДС									169256

7-4 малые архитектурные формы

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество 72	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	У86-010102-0107	**Горка "Мини"**		1	190096	276	190096	276	183583	5736	211498
				комплект		6237	66	6237	66		15667	
2	2	У86-010109-0304	**Игровой модуль "Песочница с крышкой"**		1	118166	275	118166	275	106734	10223	138660
				комплект		11157	77	11157	77		10271	
3	3	У86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**		4	41730	190	166920	760	144748	19656	201502
				шт.		5353	47	21412	188		14926	
4	4	У86-010302-0306	**Скамья антивандальная**		4	45814	169	183256	676	175016	7022	205500
				шт.		1891	38	7564	152		15222	
5	5	У86-010208-0102	**Теннисный стол без сетки**		1	118318	404	118318	404	109587	9971	138552
				комплект		8327	123	8327	123		10263	
6	6	У86-010104-0206	**Качели подвесные двойные, сиденья без спинки**		1	152196	349	152196	349	140049	10811	176047
				комплект		11798	82	11798	82		13041	
7	7	У86-010202-0105	**Двухсекционный турник с лестницей**		1	118354	308	118354	308	113221	4454	132632
				комплект		4825	69	4825	69		9825	
8	8	У86-010602-0401	**Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом**		17	17383	67	295511	1139	274873	18208	338817
				секция		1147	30	19499	510		25098	
9	9	У86-010303-0204	**Урна "Сатурн"**		8	26392	30	211136	240	210128	750	228837
				шт.		96	7	768	56		16951	
10	10	У86-010307-0101	**Навес для двух мусорных контейнеров**		1	169114	320	169114	320	164605	3882	186836
				шт.		4189	77	4189	77		13840	
11	11	У86-010103-0201	**Лестница-лиана**		1	40281	199	40281	199	35932	3817	47625
				шт.		4150	44	4150	44		3528	
12	12	У86-010213-0201	**Брусья параллельные**		1	77053	140	77053	140	75673	878	84166
				шт.		1240	33	1240	33		6235	
13	13	СПРАЙСЛИСТ	**Контейнер для мусора**		2	44642,86	0	89286	0	89286	0	96429
				шт		0	0	0	0		7143	
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									2187101
			ИТОГО:					1929687	5086	1823435	95408	2187101
								101166	1477		162010	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		19684				
			Итого с временными									2206785
			Зимние удорожания			1,61 %		35529				
			Итого с зимними удорожаниями									2242314
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		44846				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2287160
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									2401292
			НДС			12 %		288155				
			Итого с НДС									2689447

2-1-9 домофонная связь

			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-100202-0105	**Блок вызова. Монтаж**		2	18936,81	974,6	37874	1949	21004	9436	51095
				номер		7460	274,56	14920	549		3785	
2	2	Ц13-100203-0102	**Устройство квартирное переговорное. Монтаж**		42	1078,5	0	45297	0	7557	23021	73783
				шт.		898,56	0	37740	0		5465	
3	3	Ц13-100202-0206	**Блок управления и питания домофона. Монтаж**		2	16965,78	1949,2	33932	3898	3177	17052	55062
				шт.		13428	549,12	26856	1098		4079	
4	4	Ц13-080305-0108	**Розетка электрическая. Монтаж**		2	478,04	4,35	956	9	14	674	1761
				шт.		466,92	1,21	934	2		130	
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		2	2346,33	23,4	4693	47	2188	1770	6979

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1229	0	2458	0		517	
6	6	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		6	370,64	15,29	2224	92	536	1163	3658
				м		265,98	3,33	1596	20		271	
7	7	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		30	475,45	35	14264	1050	2695	7789	23817
				м		350,61	10	10518	300		1764	
8	8	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		36	80,39	0,88	2894	32	686	1575	4826
				м		60,45	0,3	2176	11		357	
9	9	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах		149	352,76	2,64	52561	393	23345	20850	79283
				м		193,44	0,91	28823	135		5873	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									300264
			Раздел: 2. Материалы									
10	10	СПРАЙСЛИСТ	Блок вызова для совместной работы с БУД-302		2	25053,57		50107		50107		54116
				шт							4009	
11	11	СПРАЙСЛИСТ	Координатный коммутатор		2	5500		11000		11000		11880
				шт							880	
12	12	СПРАЙСЛИСТ	Блок управления и питания домофона		2	19142,86		38286		38286		41349
				шт							3063	
13	13	СПРАЙСЛИСТ	Замок электромагнитный		2	14616,07		29232		29232		31571
				шт							2339	
14	14	СПРАЙСЛИСТ	Кнопка управления выходом		2	4455,36		8911		8911		9624
				шт							713	
15	15	СПРАЙСЛИСТ	Доводчик дверной		2	8633,93		17268		17268		18649
				шт							1381	
16	16	СПРАЙСЛИСТ	Устройство квартирное переговорное		28	3232,14		90500		90500		97740
				шт							7240	
17	17	СПРАЙСЛИСТ	Ключ RF		56	218,75		12250		12250		13230
				шт							980	
18	18	СПРАЙСЛИСТ	Бокс монтажный		2	2500		5000		5000		5400
				шт							400	
19	19	СПРАЙСЛИСТ	Автомат однофазный 3А+монтажный короб		2	651,79		1304		1304		1408
				шт							104	
20	20	С123-070220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81		2	304		608		608		657
				шт.							49	
21	21	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2		35	61018		2135630		2135630		2306480
				км							170850	
22	22	СПРАЙСЛИСТ	Кабель слаботочный 4х2х0,52мм2		90	80,36		7232		7232		7811
				м							579	
23	23	СПРАЙСЛИСТ	Кабель слаботочный 10х2х0,52мм2		60	203,57		12214		12214		13191
				м							977	
24	24	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм		6	80		480		480		518
				м							38	
25	25	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм		30	171		5130		5130		5540
				м							410	
			Итого по разделу: 2. Материалы									2619164
			ИТОГО:					2619847	7468	2486354	83330	2919428
								126021	2115		216253	
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		26275				2945704
			Итого с временными									2993130
			Зимние удорожания			1,61 %		47426				3052993
			Итого с зимними удорожаниями									3205340
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		59863				3589981
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в ценах 2020 года К=1,049901									
			НДС			12 %		384641				
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АлиханОйлЗ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Индивидуальный предприниматель Кожаев Адилбек Изимович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Индивидуальный предприниматель Кожаев А. И

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ТЕХНАДЗОР"

Кобентаев Е.М

KZ56VJE00047592 от 24.06.2019 г.

Эксперт авторского надзора "Актюбгражданпроект"

Шуиншалин Е.У