Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034 , Казахстан, город Астана, район Нұра, Проспект Қабанбай Батыр, здание 11/5, БИК TSESKZKA ИИК KZ82998LTB0001528934 Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство школы по улице Тимофеева, в районе участка №112/6» на 300 обучающихся в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение и сети связи)»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 02 от 28.06.2024 г

СПРАВКА № 2 от 22.08.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024год

«Строительство школы по улице Тимофеева, в районе участка №112/6» на 300 обучающихся в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение и сети связи)»

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		2	28.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие доп.расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**20 358 125,38**									
Акт выполненных работ № 2	**10 085 209,40**	9 004 651,25	9 004 651,25		0,00	0,00		0,00	1 080 558,15	
погашение аванса 30%	3 025 562,82									
Всего к оплате:	**7 059 646,58**									**7 059 646,58**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
_____ **Тойкенов С. Е.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "DK Build", БИН 990940001034
_____ **Қайнаров А. Қ.**

Технический надзор:
ТОО "AND Control"
Директор
_____ **Уразалинов Д. К.**

Инженер технического надзора
_____ **Кайдарбекулы Д.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034 , Казахстан, город Астана, район Нұра, Проспект Қабанбай Батыр, здание 11/5, БИК TSESKZKA ИИК KZ82998LTB0001528934 Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство школы по улице Тимофеева, в районе участка №112/6» на 300 обучающихся в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение и сети связи)»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 02 от 28.06.2024 г

Акт приемки выполненных работ № 2 за август 2024 года

от 22.08.2024 года

Основание: ЛС № 2-02-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Строительные работы					
			Подраздел 1.1. Строительство канализации					
1	**1**	**6101-0102-0103**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3**	**м3**	**71,76**	**721**	**51 739**	
2	**2**	**6101-0102-0203**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3**	**м3**	**43,68**	**483**	**21 097**	
3	**3**	**412-102-0110 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**698,88**	**69**	**48 223**	
4	**4**	**6101-0101-0302**	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**43,68**	**80**	**3 494**	

5	**5**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**71,76**	**99**	**7 104**	
6	**6**	**6124-0201-0201**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**332**	**844**	**280 208**	
7	**7**	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**1 м3**	**29,88**	**4925**	**147 159**	**Казахстан**
			Подраздел 1.2. Оборудование проектируемых колодцев					
8	**8**	**1134-0201-0604**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство**	**колодец**	**6**	**27543**	**165 258**	
9	**14**	**6122-0701-0101**	**Установка люка**	**шт.**	**6**	**10067**	**60 402**	
			неучтенные ресурсы					
9.1	14.1	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	6	0	0	
10	**16**	**6104-0901-0201**	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**м3**	**2,4**	**50234**	**120 562**	
			Подраздел 1.3. Оборудование существующих колодцев					
11	**22**	**6122-0701-0101**	**Установка люка**	**шт.**	**5**	**10067**	**50 335**	
			неучтенные ресурсы					
11.1	22.1	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	5	0	0	
12	**24**	**6104-0901-0201**	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**м3**	**2**	**50234**	**100 468**	
13	**26**	**1134-0201-1201**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**10**	**4851**	**48 510**	
14	**27**	**1202-0101-1501**	**Герметизация вводов**	**шт.**	**10**	**4278**	**42 780**	
15	**28**	**1146-0302-0402**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	**отверстие**	**1**	**2460**	**2 460**	
16	**29**	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**134,83623**	**4304**	**580 335**	
17	**30**	**1134-0201-0604**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Демонтаж**	**колодец**	**1**	**22034**	**22 034**	
18	**31**	**1134-0201-0604**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство**	**колодец**	**1**	**27543**	**27 543**	
19	**32**	**1207-0101-0209**	**Покрытия асфальтобетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**42**	**2461**	**103 362**	
20	**33**	**7101-0602-0306**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**49**	**494**	**24 206**	
			неучтенные ресурсы					
20.1	33.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	4,6991	27693	130 132	Казахстан

21	**34**	**7101-0602-0406**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м2**	**196**	**10**	**1 960**	
			неучтенные ресурсы					
21.1	34.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,2736	27693	62 963	Казахстан
22	**35**	**7101-0602-0308**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**49**	**511**	**25 039**	
			неучтенные ресурсы					
22.1	35.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	4,6403	24173	112 170	Казахстан
23	**36**	**7101-0301-0602**	**Демонтаж камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**2**	**3038**	**6 076**	
			неучтенные ресурсы					
23.1	36.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	0	0	0	
24	**37**	**7101-0301-0602**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**2**	**5496**	**10 992**	
			Раздел 2. Монтажные работы					
			Подраздел 2.1. Раздел без наименования					
25	**38**	**6125-0704-0201**	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м**	**3234**	**1101**	**3 560 634**	
26	**41**	**6124-0201-0303**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**500**	**24**	**12 000**	
27	**43**	**6124-0201-3101**	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**332**	**584**	**193 888**	
28	**47**	**1308-0206-1902**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**100**	**1931**	**193 100**	
29	**51**	**6125-0704-0701**	**Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке число волокон 4**	**шт.**	**1**	**36273**	**36 273**	
30	**52**	**6125-0704-0801**	**Измерение затухания на кабельной площадке кабеля волоконно-оптического зонового число волокон 4**	**шт.**	**2**	**52959**	**105 918**	
			Раздел 3. Устройство заземления					
			Подраздел 3.1. Раздел без наименования					
31	**53**	**6124-0203-0304**	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**24**	**1406**	**33 744**	
32	**54**	**6124-0203-0102**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм**	**шт.**	**4**	**14601**	**58 404**	

33	55	6101-0201-0109	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3	м3	13,44	24262	326 081	
34	56	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	13,44	4265	57 322	
35	57	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	1451	29 020	
36	59	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	20	1082	21 640	
37	62	6124-0201-0402	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 6 мм2	шт.	4	822	3 288	
			Раздел 4. Установка оборудования передачи данных					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
38	63	6125-0302-0102	Монтаж оборудования: коммутатор производственного контроля телефонистки или кабинный	шт.	1	89783	89 783	
39	65	6125-1101-0701	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	16	4868	77 888	

			Итого:				7 055 550	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			4 714 136	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 487 138	
			машины и механизмы	Тенге			1 358 395	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			401 586	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			934 797	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			48 223	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 006	

ВСЕГО ПО АКТУ	**7 055 550**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	515 055,15
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)	177 893,00
Итого с общеплощадочными затратами	**7 748 498,15**
Сметная прибыль (5%)	378 530,26

Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**232 454,94**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**8 359 483,35**
Итого в текущих ценах 2024 г - II квартал	**9 004 651,25**
НДС (12%)	1 080 558,15
Итого	**10 085 209,40**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ **Тойкенов С. Е.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "DK Build", БИН 990940001034

_____ **Қайнаров А. Қ.**

Авторский надзор:
ТОО "СП "OST-Проект"
инженер авторского надзора

_____ **Тикенов Е. А.**

Технический надзор:
ТОО "AND Control"
Директор

_____ **Уразалинов Д. К.**

инженер технического надзора

_____ **Қайдарбекұлы Д.**