Подрядчик

**Форма 3**
**от 24.08.2023 г.**

**ЗАКАЗЧИК:**
**Государственное Учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Наладочный центр Темиртау"**

**Договор № 41 от 09.06. 2023 г.**

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1**
**за август 2023 г.**

**Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ЛЭП) к индивидуальному жилищному строительству в с.Уштобе Бухар-Жырауского района (250 земельных участка)**

тенге

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора | 219 389 203,04 |
| | в т.ч. | |
| | на 2023 год | 207 843 043,02 |
| | на 2024 год | 11 546 160,02 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненым работам | 0,00 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная Исполнителю | 62 352 912,91 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю | 0,00 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Строительство ЛЭП |
| 6 | Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ | 20 155 795,28 |
| 7 | Сумма выполненных работ за август 2023 г. | 20 155 795,28 |
| 8 | Сумма удержания ранее перечисленного аванса | 6 046 738,58 |
| 9 | Сумма удержания резерва - 5% | 1 007 789,76 |
| 10 | Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 13 101 266,93 |

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства Бухар Жирауского района"
Карагандинская область, БухарЖырауский район
п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39
ИИК KZ48070103KSN3013000
БИК KKMFKZ2A
БИН 131040004447
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
87215422248

**Руководитель**
**Аринов Б.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Карагандинская область
г. Караганда, ул. Пичугина 246, пом. 71
ИИК KZ 158560000005694787
БИК KCJBKZKX
БИН/ИИН 010940009831
АО "Банк Центр Кредит"
8-7212-477807

**Директор**
**Ахмаджанова Г.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"

Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ЛЭП) к индивидуальному жилищному строительству в с.Уштобе Бухар-Жырауского района (250 земельных участков)

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и

осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Август 2023г.

Срок действия договора до 31.12.2024 года

# СПРАВКА №1

## о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

## за август 2023 г.

| Код заказчика | Код подрядч | Договор | | Источник финансирования | | Организационно - правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наим. | Код | Наимен. | Код |
| | | 41 | от 09.06.2023г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов | Стоимость выполненных работ и затрат,тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за декабрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строи-тельно-монтажные работы по смете | из них | | ст-ть прочих затрат, не входящих в состав смр | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач) к индивидуальному жилищному строительству в селе Уштобе БухарЖырауского района (250 земельных участков) | 20 155 795,28 | 17 996 245,79 | 20 155 795,28 | | | | | | 2 159 549,49 | 20 155 795,28 |
| в т.ч. за отчетный месяц | 20 155 795,28 | 17 996 245,79 | 20 155 795,28 | | | | | | 2 159 549,49 | 20 155 795,28 |
| Удержание аванса 30% | 6 046 738,58 | 5 398 873,74 | | | | | | | 647 864,85 | 6 046 738,58 |
| Удержание резерва 5% | 1 007 789,76 | 899 812,29 | | | | | | | 107 977,47 | 1 007 789,76 |
| Итого к оплате: | 13 101 266,93 | 11 697 559,76 | | | | | | | 1 403 707,17 | 13 101 266,93 |

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района" Аринов Ж.Б. БИН 131 040 004 447

Подрядчик: Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау" Ахмаджанова Г.Н. БИН/ИИН 010 940 009 831

ГИП эксперт технического надзора ТОО "Нурай Сервис" Касымов Д.Г. KZ38VJE00081284; KZ63VJE00081610;

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ЛЭП) к индивидуальному жилищному строительству в с.Уштобе Бухар-Жырауского района (250 земельных участка)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района "

Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Наименование объекта - Электроснабжение наружное. Сети ВЛЗ 10кВ. ВЛИ-0,4 кВ

# АКТ № 1
## выполненых работ за Август 2023 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 10 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | опора | 200 | | 11316,45 | 5123,17 | 2263290 | 1024634 | 165256 | 1233454 | 3776484 |
| | | | | | | | 5367,00 | 2342,09 | 1073400 | 468418 | | 279740 | |
| 2 | 15 | 225-204-0301 РСНБ РК 2022 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** | | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт. | 200 | | 59034,00 | -- | 11806800 | -- | 11806800 | -- | 12751344 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 944544 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 16527828 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 1073400 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 1024634 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 468418 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 11972056 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 1233454 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 1224284 | |
| | | | Временные здания и сооружения 2,4% | Тенге | | | | | 396668 | | | | |
| | | | Итого с временными: | Тенге | | | | | 16924496 | | | | |
| | | | Зимние удорожания 1,7% | Тенге | | | | | 287716 | | | | |
| | | | Итого: | Тенге | | | | | 17212212 | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | 344244 | | | | |
| | | | ИТОГО: | Тенге | | | | | 17556457 | | | | |
| | | | Индекс стоимости 2023 года К=1,079 | Тенге | | | | | 18943417 | | | | |
| | | | Итого по акту: | Тенге | | | | | 18943417 | | | | |
| | | | НДС - 12% | Тенге | | | | | 2273210 | | | | |
| | | | Итого по АКТУ С НДС 12% | Тенге | | | | | 21216626,61 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ценовая скидка - 5% | Тенге | | | | 1060831,33 | | | | |
| | | | Итого по акту: | Тенге | | | | 20155795,28 | | | | |

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар Жырауского района"

_____ Аринов Б.Б.

Технадзор:
ГИП эксперт по техническому ТОО "Нурай - Сервис"

_____ Касымов Д.Г.

Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

_____ Ахмаджанова Г.Н.

Автонадзор на объ

Директор ТОО "ЭНЕРГОСЕРВИС ЭТЛ»

_____ Кабыш Н.С.