Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

«09» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Тесла", 010008, г. Астана, ул. Пушкина, 76/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Сараева Василия Васильевича директора ТОО «Тесла»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой трансформатора 110 кВ Т-1 ПС-500 кВ Житикара». Республика Казахстан, Костанайская область, Житикаринский район, г. Житикара.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети" в лице директора Адамова Берика Багдатовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Потенциал-Продукт», Рабочий проект №500637/2021/1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **АО «KEGOC» №32 10.02.2022 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди)
Замена силового трансформатора 110 кВ «Т-1»	шт	1		1	
Строительство маслосборника	шт	1		1	
Устройство дорожного покрытия	м2	1400,9		1400,9	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счет своевременного предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состоянии оборудования и средствах управления. Сокращение времени перерыва в электроснабжении потребителей электрической энергии за счёт дистанционного управления коммутационным оборудованием (в том числе групповым), а также за счёт автоматизации составления последовательностей оперативных переключений в нормальных и послеаварийных режимах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2024 года;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2024 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 4;
фактически, месяцев: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 60,23% и фактически применено 60,23%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой трансформатора 110 кВ Т-1 ПС-500 кВ Житикара»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Тесла» Сараев Василий Васильевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати(при наличии)