ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "Vek-Stroy-com"
СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Элит Монтаж-XXI "

По обьекту : Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Т.Айбергенова Шардаринского района Туркестанской области

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружняя отделка /АС-29/										
1	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Облицовка фасадными панелями**	$м^2$		35,724	1162,52	3,98	41530	143	16339	20089	66549
		НР - 80%; СП - 8%				701,14	1,78	25048	64		4930	
2	222-528-0204 РСНБ РК 2022	**Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов,тип облицовки: металлокассета**	$м^2$		35,724	6421,00	--	229384	--	229384	--	247735
		СП - 8%				--	--	--	--		18351	
3	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Облицовка фасадными панелями**	$м^2$		2,9896	1162,52	3,98	3475	12	1367	1681	5569
		НР - 80%; СП - 8%				701,14	1,78	2096	5		413	
4	222-528-0204 РСНБ РК 2022	**Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов,тип облицовки: металлокассета**	$м^2$		2,9896	6421,00	--	19196	--	19196	--	20732
		СП - 8%				--	--	--	--		1536	
5	222-528-0101 РСНБ РК 2022	**Панели фасадные алюминиевые**	$м^2$		38,7136	10215,00	--	395459	--	395459	--	427096
		СП - 8%				--	--	--	--		31637	
		РАЗДЕЛ 1. Полы на отм 0.000,+3,300,+6,600 /АС-39/										
		Тип К										
6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	$м^2$ стяжки		14,1646	1187,68	43,10	16823	610	7726	8305	27138
		НР - 94%; СП - 8%				599,15	24,60	8487	348		2010	
7	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки		14,1646	-150,81	-7,33	-2136	-104	-1927	-153	-2472
		НР - 94%; СП - 8%				-7,41	-4,07	-105	-58		-183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	14,1646	7564,90	213,12	107154	3018	78046	25907	143706
		НР - 94%; СП - 8%			1841,90	103,87	26090	1471		10645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	233-202-0201	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	$м^2$	1,02 14,447892	4179,00				60378		
9	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	16,2168	4166,95	18,71	67575	303	59480	7443	81020
		НР - 94%; СП - 8%			480,46	7,83	7792	127		6002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				189416	3827	805070	63272	1017073
							42264	1888	--	75341	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				189416				
	Материалы		тенге				143324				
	Всего заработная плата		тенге					44152			
		Накладные расходы	тенге				41502				
		Сметная прибыль	тенге				18474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				249392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	тенге					44152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				249392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	тенге					44152			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1017073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				69408				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3982			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1957			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						805070		
		- Накладные расходы	тенге							63272	
		- Сметная прибыль	тенге							75341	

Итого	1 017 073
В том числе	
СМР	1 017 073
Оборудование	12 205
Временные здания и сооружения 1,2%	1 029 278
Всего:	**1 029 278**
В том числе СМР:	1 029 278
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ	3 294
Итого по сметному расчету: в текущих ценах	**1 032 572**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**20 651**
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г	
с К- 1,079	1 136 428
с понижающим К-0,9800	909 142
НДС 12%	109 097
Всего	1 018 239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик)
ТОО "Vek-Stroy-Com"

Талипов Г.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строй Элит Монтаж-XXI"

Директор _____ **Муханов Е.Т.**