Форма 4

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "Vek -stoy-com"

СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Элит Монтаж-XXI "

По обьекту : Строительство административного здания ГУ "Аппарат акима Каракурского сельского округа" в селе Каракур,Созакского района,Туркестанской области (корректировка)

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты (АС-40)										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	2,04		27464,06	1679,47	56027	3426	48050	4935	65839
		НР - 91%; СП - 8%				2230,96	427,64	4551	872		4877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,25	0,51	7094,00				3618		
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	$м^3$	13,438		42262,04	3107,52	567917	41759	425031	101018	722450
		НР - 91%; СП - 8%				7525,44	735,35	101127	9882		53515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0882	1,185232	7094,00				8408		
		Анкерные выпуски										
3	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,003232		1911182,72	2161,02	6177	7	5343	755	7486
		НР - 91%; СП - 8%				255871,20	748,62	827	2		555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1000	3,232	1609,00				5200		
3.2	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000032	760150,00				25		
		Фундамент под перегородки										
4	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	2,388		36225,54	11,75	86507	28	70949	14598	109193
		НР - 94%; СП - 8%				6503,23	--	15530	--		8088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,0339096	26657,68	2232,36	904	76	6	781	1820
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	822	36		135	
6	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	9,2	1598,12	18,73	14703	173	7589	6536	22938
		НР - 93%; СП - 8%			754,44	9,43	6941	87		1699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				732235	45469	556968	128623	929726
							129798	10879	--	68869	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				732235				
		Материалы	Тенге				556969				
		Всего заработная плата	Тенге					140677			
		Накладные расходы	Тенге				128623				
		Сметная прибыль	Тенге				68869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				929727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					140677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				929727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					140677			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								929727
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				129798				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45469			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10879			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						556969		
		- Накладные расходы	Тенге							128623	
		- Сметная прибыль	Тенге							68869	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	929 727
Оборудование	-
Всего прямые затраты	929 727
Понижающий коэффициент К=0,918527076	853 979
Налог на добавленную стоимость - 12 %	102 478
Всего к оплате	956 457

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик)
ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ **Талипов Г.Ш.**

СУБ ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Строй Элит Монтаж-XXI"

Директор _____ **Биченова Г.А.**