Наименование объекта: "Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла".
9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 27 (без инженерных сетей)"

Форма № 2 КС-2

Заказчик : **ТОО «ТИМУС-construction»**
Подрядчик: **ТОО СК "7 Строй"**
Договор подряда (контракт): **№ ТС-acc/5-2017/1-048 от 22.12.17 г.**

А К Т № 5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Июнь 2018г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
смета	2-1-1	Земляные работы. Каркас				247 841 048			26 921 606		99 762 193		126 683 799	
		Раздел 1. Земляные работы.						0		2 615 101				
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	182,18	28,01	5 103	0	0	0	182,18	5 103	100%	5 103	
2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	182,18	142,72	26 000	0	0	0	182,18	26 000	100%	26 000	
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	939,95	175,52	164 980	0	0	0	939,95	164 980	100%	164 980	
4	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	610,02	292,80	178 613	0	0	0	610,02	178 613	100%	178 613	
5	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	47,94	6 889,09	330 244	0	0	0	47,94	330 244	100%	330 244	
6	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	3 215,88	580,90	1 868 096	0	0	0	3 215,88	1 868 096	100%	1 868 096	
7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1 780,09	23,63	42 065	0	0	0	1 780,09	42 065	100%	42 065	
		Засыпка по контуру здания												
8	21-010103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	529,68	1 169,77	619 607	0	0	0	529,68	619607	100%	619607	
9	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	423,75	19,35	8 200	0	0	0	423,75	8200	100%	8200	
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	423,75	225,30	95 470	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0	
11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,94	1 400,94	148 411	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0	
12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	529,68	76,34	40 434	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0	
		Раздел 2. Фундаменты.						0		18 603 343				
13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство	м3	78,00	17 758,45	1 385 159	0	0	0	78,00	1385159	100%	1385159	
14	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские (В20). Устройство	м3	704,00	19 795,11	13 935 756	0	0	0	704,00	13935756	100%	13935756	
15	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	4,077	90 457,15	368 830	0	0	0	4,077	368830	100%	368830	
16	21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	4,077	176 055,57	717 849	0	0	0	4,077	717849	100%	717849	
17	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	3,449	161 174,36	555 842	0	0	0	0,000	0	0%	0	
18	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	5,989	159 122,72	953 013	0	0	0	0,000	0	0%	0	
19	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	12,170	160 908,04	1 958 235	0	0	0	0,000	0	0%	0	
20	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	15,395	161 154,82	2 481 019	0	0	0	0,000	0	0%	0	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
21	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону /2-х компонентная гидроизолци на полиуретановой основе/	м2 поверхности	255,32	8 599,99	2 195 749	0	0	0	255,32	2195749	100%	2195749	
22	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/	м2	1,20	2 290,00	2 748	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0	
		Раздел 3. Стены.						14 018 148		55 020 364				
23	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство./В25/	м3	767,25	48 350,78	37 097 139	0,00	0,00	0	767,25	37097139	100%	37097139	
24	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /В25/	м3	767,25	49 215,72	37 760 761	284,00	284,00	13 977 264	333,000	16388835	80%	30366099	
		КП1												
25	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,131	165 290,64	21 718	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
26	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,765	161 154,79	123 237	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
27	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,896	25 574,02	22 917	0,179	0,179	4 578	0,654	16725	93%	21303	
		КП2												
28	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,147	165 287,40	24 303	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
29	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,574	161 155,22	92 428	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
30	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,721	25 574,24	18 428	0,144	0,144	3 683	0,526	13452	93%	17135	
		КП3												
31	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,178	165 288,24	29 474	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
32	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,765	161 154,79	123 237	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
33	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,943	25 573,93	24 117	0,189	0,189	4 833	0,689	17620	93%	22454	
		КП4												
34	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,103	165 288,37	16 949	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,425	161 154,79	68 465	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,527	25 573,49	13 487	0,105	0,105	2 685	0,385	9846	93%	12531	
		Арматура												
37	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	4,031	165 290,71	666 229	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
38	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	8,051	165 290,10	1 330 736	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	15,617	164 435,72	2 568 019	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
40	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	2,390	166 590,93	398 119	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	21,234	161 174,38	3 422 380	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
42	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	39,126	159 122,69	6 225 793	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
43	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	84,020	160 908,02	13 519 455	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
44	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	233,948	161 154,84	37 701 916	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
45	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	34,296	160 906,02	5 518 499	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
		Усиление отверстий												
46	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115	165 292,85	18 980	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
47	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,509	161 155,60	82 039	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
48	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,254	492 239,75	124 832	0,051	0,05	25104	0,185	91064	93%	116169	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
49	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /2-х компонентная гидроизолци на полиуретановой основе/	м2 поверхности	161,13	8 599,99	1 385 682	0	0	0	161,126	1385682	100%	1385682	
		Раздел 4. Перекрытия.						10 355 789		20 496 012				
50	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/ до отм.14,9м	м3	543,30	37 502,01	20 374 842	0,00	0,00	0	543,30	20374842	100%	20374842	
51	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/ свыше отм 14,9м	м3	491,80	37 993,42	18 685 162	271,20	271,20	10 303 814	0,00	0	55%	10303814	
52	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	4,051	165 290,64	669 556	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
53	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	3,712	165 290,17	613 491	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
54	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,802	170 089,52	476 533	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
55	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	129,113	161 174,37	20 809 771	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
56	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	1,384	159 122,83	220 226	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
		Усиление отверстий												
57	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,343	165 289,38	56 645	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
58	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,968	161 174,73	155 947	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
59	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,330	492 239,39	162 439	0,086	0,086	42333	0,201	98940	87%	141273	
60	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,136	267 830,88	36 425	0,036	0,036	9642	0,083	22230	88%	31872	
		Раздел 5. М/конструкции.						0		0				
		Раздел 6. Лестницы внутренние.						974 518		2 244 095				
76	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25/ /ПК2-12шт, ПК8 до 16м/ /Э46/	м3	26,64	47667,98	1269874,86	0,00	0,00	0	26,64	1269875	100%	1269875	
77	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25 W4/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /ПК1, ПК2=6шт/ /Э46/	м3	16,06	48460,56	778276,71	12,81	12,81	620780	3,25	157497	100%	778277	
78	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25//ПК3,5,7 по 1шт и ПК4-4шт, ПК7-1шт/	м3	17,02	37502,02	638284,21	0,00	0,00	0	17,02	638284	100%	638284	
79	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /ПК4-3шт, ПК6-1шт	м3	8,2	37993,42	311546,01	7,57	7,57	287610	0,63	23936	100%	311546	
80	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,62641	165290,62	103539,70	0,00000	0,00000	0	0,00	0	0%	0	
81	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	6,18986	161174,37	997646,80	0,00000	0,00000	0	0,00	0	0%	0	
82	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурныепространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,81627	25574,33	174321,55	2,04527	2,04527	52306	4,771	122015	100%	174322	
83	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09408	492238,24	46309,77	0,02808	0,02808	13822	0,066	32488	100%	46310	
		Раздел 7. Конструкции лифта.						1 573 151		155 471				
84	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В25. Устройство	м3	4,4	35334,32	155470,78	0,00	0,00	0	4,400	155471	100%	155471	
85	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01526	165268,68	2522,33	0	0,00000	0	0,000	0	0%	0	
86	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,28246	166589,96	47055,28	0	0,00000	0	0,000	0	0%	0	
87	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01384	492268,79	6812,58	0,00	0,00	0	0,000	0	0%	0	
88	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,296144	267832,54	79316,66	0,00	0,00	0	0,000	0	0%	0	
		Металлоконструкции шахты								0,000				
89	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4кг. Установка	т	0,1024	492236,33	50405,20	0,00	0,00	0	0,000	0	0%	0	
90	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций шахты лифта. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 /Э42А/	т конструкций	5,77108	154419,45	891166,91	2,89	2,89	446272	0,000	0	50%	446272	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
91	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	5,77108	389923,55	2250280,08	2,89	2,89	1126879	0,000	0	50%	1126879	
92	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	220,8008	165,58	36561,04	0,00	0,00	0	0,000	0	0%	0	
смета	2-1-2	Общестроительные работы				267 024 277			18 839 105		0		18 839 105	
		Раздел 1. Полы												
		Раздел 2. Двери												
		Раздел 3. Окна						12 705 112						
66	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-2,3,4/	м2 проемов	417,8034	35707,36	14 918 658	290,00	290,00	10355135,29	0,00	0,00	69%	10355135,29	
67	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-3,5,6/	м2 проемов	139,7088	33074,20	4 620 757	70,00	70,00	2315193,95	0,00	0,00	50%	2315193,95	
68	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-1/	м2 проемов	1,1058	31455,06	34 783	1,1058	1,1058	34783,00	0,00	0,00	100%	34783,00	
		Раздел 4. Лестницы												
		Раздел 5. Отделка потолков												
		Раздел 6. Отделка стен												
		Раздел 7. Наружная отделка												
		Раздел 8. Стены и перегородки						6 133 993						
119	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м./толщ 0,09м/	м3 кладки	222,0237	9483,56	2 105 575	111,01	111,01	1052769,96	0,00	0,00	50%	1052769,96	
120	21-030302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	30836,625	94,92	2 926 874	15418,31	15418,31	1463436,91	0,00	0,00	50%	1463436,91	
121	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м./толщ 0,19мм/	м3 кладки	84,018	9483,56	796 790	42,01	42,01	398404,48	0,00	0,00	50%	398404,48	
122	21-030302-0203 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	5527,5	159,93	884 013	2763,75	2763,75	442006,65	0,00	0,00	50%	442006,65	
123	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	16,10063	91516,13	1 473 467	8,05	8,05	736704,82	0,00	0,00	50%	736704,82	
124	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	12,83773	160908,04	2 065 694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
125	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,4866	165289,77	80 430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
126	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d	т	0,5491	235483,52	129 304	0,27	0,27	63580,55	0,00	0,00	49%	63580,55	
127	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d	т	2,1343	240609,10	513 532	1,07	1,07	257451,74	0,00	0,00	50%	257451,74	
128	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	306,0417	3064,50	937 864	153,02	153,02	468929,40	0,00	0,00	50%	468929,40	
129	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	43,6	14640,55	638 328	21,80	21,80	319164,00	0,00	0,00	50%	319164,00	
130	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	49,3	37790,83	1 863 088	24,65	24,65	931544,00	0,00	0,00	50%	931544,00	
		Раздел 9. Кровля												
		Раздел 10. Устройство выбросных вентшахт на кровле												
		Раздел 11. Разные работы												
смета	2-1-3	Лифт				21 025 940			0		0		0	
смета	2-1-4	Отопление и вентиляция				59 643 321			2 709 963		0		2 709 963	
		Раздел 1. Система отопления						95 111						
19	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	66	871,92	57 547	66,00	66,00	57546,87	0,00	0,00	100%	57546,87	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
20	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	939,10	37 564	40,00	40,00	37564,03	0,00	0,00	100%	37564,03	
		Квартирный счетчик												
		Дренаж												
		Раздел 2. Тепловой узел № 1 с приборами учета												
		Раздел 3. Вентиляция						2 614 852						
147	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	464,4	5 360,54	2 489 433	232,00	232,00	1243644,63	0,00	0,00	50%	1243644,63	
148	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	214	5 121,84	1 096 075	107,00	107,00	548037,37	0,00	0,00	50%	548037,37	
149	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	332,4	4 958,85	1 648 323	166,00	166,00	823169,66	0,00	0,00	50%	823169,66	
смета	2-1-5	Водопровод и канализация				34 486 355			2 428 309		0		2 428 309	
		Раздел 1. Холодное водоснабжение						543 827						
		Водопровод хозяйственно-питьевой низконапорный												
3	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1 761,40	38 751	22,00	22,00	38750,73	0,00	0,00	100%	38750,73	
4	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1 559,80	37 435	24,00	24,00	37435,17	0,00	0,00	100%	37435,17	
5	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1 121,02	22 420	20,00	20,00	22420,38	0,00	0,00	100%	22420,38	
		Водомерный узел (общий)												
		Водомерный узел (квартирный)												
		Фитинги для холодного трубопровода низконапорного												
50	23-020401-1901 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	574,27	13 782	24	24	13782,40	0,00	0,00	100%	13782,40	
51	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	17,45	1 117	64	64	1116,78	0,00	0,00	100%	1116,78	
52	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	148	28,74	4 254	148	148	4253,74	0,00	0,00	100%	4253,74	
53	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52	35,94	1 869	52	52	1868,64	0,00	0,00	100%	1868,64	
54	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52	45,13	2 347	52	52	2346,92	0,00	0,00	100%	2346,92	
55	23-020401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	204,12	13 064	64	64	13063,51	0,00	0,00	100%	13063,51	
56	23-020401-1803 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	314,86	8 186	26	26	8186,40	0,00	0,00	100%	8186,40	
57	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	42,53	2 722	64	64	2722,08	0,00	0,00	100%	2722,08	
58	23-020401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	204,12	4 899	24	24	4898,82	0,00	0,00	100%	4898,82	
59	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	165	13,35	2 203	165	165	2203,06	0,00	0,00	100%	2203,06	
60	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	19,50	3 900	200	200	3899,74	0,00	0,00	100%	3899,74	
61	23-020401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	54,40	3 264	60	60	3263,90	0,00	0,00	100%	3263,90	
62	23-020401-3202 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	97,50	3 510	36	36	3510,17	0,00	0,00	100%	3510,17	
63	23-021104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	4,35	4 387,69	19 086	4,35	4,35	19086,43	0,00	0,00	100%	19086,43	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
64	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /цанги, шпильки д.8мм/	кг	31,22475	575,30	17 964	31,22475	31,22475	17963,66	0,00	0,00	100%	17963,66	
		Водопровод хозяйственно-питьевой высоконапорный												
67	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1 761,40	38 751	22,00	22,00	38750,73	0,00	0,00	100%	38750,73	
68	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1 559,80	37 435	24,00	24,00	37435,17	0,00	0,00	100%	37435,17	
69	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	59	1 121,02	66 140	59,00	59,00	66140,13	0,00	0,00	100%	66140,13	
		Водомерный узел (общий)												
		Водомерный узел (квартирный)												
		Фитинги для холодного трубопровода высоконапорного												
115	23-020401-1901 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	574,27	27 565	48	48	27564,80	0,00	0,00	100%	27564,80	
116	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	126	17,45	2 199	126	126	2198,67	0,00	0,00	100%	2198,67	
117	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	294	28,74	8 450	294	294	8450,00	0,00	0,00	100%	8450,00	
118	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	102	35,94	3 665	102	102	3665,40	0,00	0,00	100%	3665,40	
119	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	102	45,13	4 604	102	102	4603,56	0,00	0,00	100%	4603,56	
120	23-020401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	126	204,12	25 719	126	126	25718,79	0,00	0,00	100%	25718,79	
121	23-020401-1803 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52	314,86	16 373	52	52	16372,80	0,00	0,00	100%	16372,80	
122	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	102	42,53	4 338	102	102	4338,31	0,00	0,00	100%	4338,31	
123	23-020401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	204,12	9 798	48	48	9797,63	0,00	0,00	100%	9797,63	
124	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	450	13,35	6 008	450	450	6008,35	0,00	0,00	100%	6008,35	
125	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	260	19,50	5 070	260	260	5069,67	0,00	0,00	100%	5069,67	
126	23-020401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	54,40	6 528	120	120	6527,79	0,00	0,00	100%	6527,79	
127	23-020401-3202 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	97,50	7 020	72	72	7020,35	0,00	0,00	100%	7020,35	
128	23-021104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	8,65	4 387,68	37 953	8,65	8,65	37953,47	0,00	0,00	100%	37953,47	
129	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /цанги, шпильки д.8мм/	кг	61,60025	575,30	35 439	61,60025	61,60025	35438,76	0,00	0,00	100%	35438,76	
		Раздел 2. Горячее водоснабжение						611 672						
131	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	157	1 559,80	244 888	157,00	157,00	244888,41	0,00	0,00	100%	244888,41	
		Водомерный узел Т3 (общий)												
		Водомерный узел (квартирный)												
		Водомерный узел Т4 (общий)												
		Фитинги для горячего трубопровода												
182	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	35,94	5 175	144	144	5174,68	0,00	0,00	100%	5174,68	
183	23-020401-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	898,33	129 359	144	144	129358,90	0,00	0,00	100%	129358,90	
184	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	28,74	4 139	144	144	4138,78	0,00	0,00	100%	4138,78	
185	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	19,50	2 808	144	144	2807,82	0,00	0,00	100%	2807,82	
186	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	151	17,45	2 635	151	151	2634,92	0,00	0,00	100%	2634,92	
187	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	450	28,74	12 934	450	450	12933,66	0,00	0,00	100%	12933,66	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
188	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	113	35,94	4 061	113	113	4060,69	0,00	0,00	100%	4060,69	
189	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	113	45,13	5 100	113	113	5100,03	0,00	0,00	100%	5100,03	
190	23-020401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	186	204,12	37 966	186	186	37965,82	0,00	0,00	100%	37965,82	
191	23-020401-1803 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	314,86	23 615	75	75	23614,61	0,00	0,00	100%	23614,61	
192	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	42,53	3 190	75	75	3189,93	0,00	0,00	100%	3189,93	
193	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	335	13,35	4 473	335	335	4472,88	0,00	0,00	100%	4472,88	
194	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	432	19,50	8 423	432	432	8423,45	0,00	0,00	100%	8423,45	
195	23-020401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	54,40	3 917	72	72	3916,67	0,00	0,00	100%	3916,67	
196	23-020401-3202 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	97,50	8 775	90	90	8775,43	0,00	0,00	100%	8775,43	
197	23-021104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	13	4 387,68	57 040	13	13	57039,90	0,00	0,00	100%	57039,90	
198	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /цанги, шпильки д.8мм/	кг	92,43	575,30	53 175	92,43	92,43	53175,18	0,00	0,00	100%	53175,18	
		Раздел 3. Канализация												
		Канализация бытовая						1 272 811						
200	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	547	1 972,56	1 078 989	400,00	400,00	789022,88	0,00	0,00	73%	789022,88	
		Фитинги канализационные												
224	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	72	130,29	9 381	72	72	9380,73	0,00	0,00	100%	9380,73	
225	23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	43	48,23	2 074	43	43	2073,85	0,00	0,00	100%	2073,85	
226	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	75	396,92	29 769	75	75	29769,03	0,00	0,00	100%	29769,03	
227	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	112	126,48	14 166	112	112	14166,07	0,00	0,00	100%	14166,07	
228	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	72	285,52	20 558	72	72	20557,68	0,00	0,00	100%	20557,68	
229	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	178	80,22	14 280	178	178	14279,86	0,00	0,00	100%	14279,86	
230	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	212	329,92	69 944	212	212	69944,02	0,00	0,00	100%	69944,02	
231	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	72	244,51	17 605	72	72	17604,78	0,00	0,00	100%	17604,78	
232	23-020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	76	76,13	5 786	76	76	5785,58	0,00	0,00	100%	5785,58	
233	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	18	163,27	2 939	18	18	2938,93	0,00	0,00	100%	2938,93	
234	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 /30°	шт.	72	244,51	17 605	72	72	17604,78	0,00	0,00	100%	17604,78	
235	23-021104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	5,14	4 387,68	22 553	5,14	5,14	22552,70	0,00	0,00	100%	22552,70	
236	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /цанги, шпильки д.8мм/	кг	36,9009	575,30	21 229	36,9009	36,9009	21229,17	0,00	0,00	100%	21229,17	
		Канализация ливневая (водостоки)												
237	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	85,2	3 629,24	309 211	65,00	65,00	235900,59	0,00	0,00	76%	235900,59	
		Канализация производственная напорная КЗН												
смета	2-1-6	Слаботочная связь				3 784 200			0		0		0	
смета	2-1-7	Электросиловое оборудование и электроосвещение				22 334 323			0		0		0	
смета	2-1-8	Газоснабжение				7 763 131			0		0		0	
		Итого:				663 902 594			50 898 983				150 661 176	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
		Итого в текущих ценах на 2016 г. К=	1,141596809			757 909 083			58 106 118				171 994 317	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"

Директор:

_____ **Нуртаев Т.Т.**

м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

Генеральный директор:

_____ **Манкеев Ж.Н.**

м.п.

Главный специалист:

_____ **Тулешов Ж. Б.**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"

Директор:

_____ **Касенов А. К.**

м.п.