Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Декларация о соответствии

г. Алматы «22» декабря 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО " Буран Бойлер " РК, 050014, г.Алматы, Микрорайон САМГАУ , Улица КОКОРАЙ, 22, лицензия ГСЛ №001095 от 30.05.2022 года БИН 050540004940, тел.:87273470517**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **генерального директора - Ким Ян Су.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с. Актас, дом № 2,3,4,5,6,7; Кендалинского с/о, Талгарского района Алматинской области» РК, Алматинская область, Талгарский район, Кендалинский с.о., с. Актас, дом № 2,3,4,5,6,7**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района" руководитель Адылов Ш.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "NewQazStroy" Юридический адрес РК, г.Алматы, ул.Карасай Батыра 152/1 Блок А БЦ «Карасай Батыра», 3этаж БИН 220340031749, тел.:+7 777 200 02 12**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора - Сраилов С.Д.**

3. Проект (проектно-сметная документация)
Документация **ТОО "ПСК Альфа" ГОСЭКСПЕРТИЗА №18-0030/24 от 06.02.2024 года**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района" №45 от 05.03.2024год**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
БМК 0,72 Г/Ж	Гкал/ч	1,68		1,68	
Водогрейный котел	ВВ-1000	2		2	

ГРПШ-13-2НУ1-С	шт	1		1	
Газопровод надземный среднего давления ст.д.108	п.м.	9		4	
Газопровод подземный среднего давления ПЭ д.63	п.м.	100		87,15	
Кабель силовой сеч.4х16мм2	п.м.	100		47	
Кабель силовой сеч.5х10мм2	п.м.	20		20	
Сигнальная лента	п.м.	40		47	
Водоснабжение д63х3,8	п.м.	91		80,48	
Канализация ст.д.160	п.м.	3		3	
Теплоснабжение д.133	п.м.	170		281,7	
Теплоснабжение д.159	п.м.	20		32,54	
Теплоснабжение д.89	п.м.	640		532,06	
Теплоснабжение д.76	п.м.	140		143,44	
Теплоснабжение д.57	п.м.	110		113,39	
Теплоснабжение д.108	п.м.	30		37,1	
Теплоснабжение д.32/25	п.м.	210/652		252,42/624,2	
Теплоснабжение д.40/50	п.м.	205/10		189,48/16,27	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, строено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных нежилые помещения						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными.

Блочно-модульная котельная (БМК) предназначена для централизованного теплоснабжения объекта.

Тепловые сети.

Трубы для тепловых сетей приняты:

Для системы отопления: диаметрами: 159х4мм, 133х4мм, 89х3мм, 76х3мм, 57х3мм-стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 20 по ГОСТ 10705-80. Для системы горячего водоснабжения: диаметрами 50х3,5мм, 40х3,5мм 32х3,2мм, 25х3,2мм - стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75.В качестве запорной арматуры приняты стальные шаровые краны, под приварку, герметичности класса «А», предизолированные.

Наружные сети водопровода и канализации.

Водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 питьевая по ГОСТ 18599-2001. Номинальное давление полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 соответствует максимально допустимому рабочему давлению в трубе при температуре 20°С -1,0 МПа (10,0 кгс/см2), располагаемое давление в водопроводной сети равно 0,90 МПа (9,0 кгс/см2). Данные трубы могут быть применены для прокладки проектируемого водопровода. На время технологического обслуживания котельной необходим сброс воды из котлов. В проекте для этих целей предусмотрен выгреб V=3,5м3. Сброс производственных стоков осуществлять в выгреб с дальнейшим вывозом в места, согласованные с санэпидемстанцией. Выпуск канализации до выгреба запроектирован из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной изоляцией. Протяженность сети водопровода - Ø50х3 по ГОСТ 18599-2001 – 87,1м Протяженность сети канализации - Ø110 по ГОСТ 10704-91 - 2,5м

Электроснабжение

По степени надежности электроснабжения электроприемники проектируемого объекта относятся ко II категории. Точка подключения - РУ-0,4кВ ТП-274 (400кВА) Разрешенная мощность - 30,0 кВт Характеристика нагрузки – трехфазный Проектом предусмотрено: -Прокладка кабельных линий 0,4 кВ марки АПвБбШнг(А)-LS 4х25 -1 кВ в траншее, трубном переходе от РУ-0,4кВ ТП-274 (400кВА) до ВРУ котельной;

-Пересечение других инженерных сетей выполнено в трубных переходах; -Общая длина кабеля – 100 метров.

Газоснабжение.

Подача природного газа согласно техническим условиям предусматривается от существующего подземного газопровода среднего давления Ø140мм, проложенный в подземном исполнении. Давление газа в точке подключения Р=0,3МПа. Часовой расход газа БМК-27 -280м3/час. Максимальный часовой расход по техническим условиям - 280м3/час.Общая протяженность газопровода среднего давления составляет - 109м. Газопровод среднего давления Р=0,3МПа от точки подключения до ГРПШ-13-2НУ1-С запроектированы подземным из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 и прокладываются на глубине - 1,1м до верха газопровода от поверхности земли, а так же на выходе из земли - надземным из стальных труб Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91.

Газопровод среднего давления Р=0,02МПа от ГРПШ-13-2НУ1-С до ввода в БМК запроектированы надземным из стальных труб Ø108х4 по ГОСТ 10704-91 установкой отключающего устройства КШ Ду100. Для понижения среднего давления газа Р=0,3МПа на среднее Р=0,02МПа устанавливается ГРПШ-13-2НУ1-С, (2 линии, КИП, на базе регулятора – РДГ-50Н (седло 30 мм). Счетчик газа ротационный CGR-FX Dn50 G65. Электронный корректор mini ELCOR T120 K2G1

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: **апрель 2024 года;**
окончание работ: **декабрь 2024 года**;
месяц, год
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 мес.
фактически, месяц: _____ мес.
9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственно сектора);
10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____.
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____.
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Нагальник Ерас Кенжеев
_____
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

_____

Наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

Подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с. Актас, дом № 2,3,4,5,6,7; Кендалинского с/о, Талгарского района Алматинской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО " Буран Бойлер " генерального директора - Ким Ян Су

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись _____ М.П.

Субподрядчик

ТОО "NewQazStroy" директора - Сраилов С.Д.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись _____ М.П.