Наименование объекта: "Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 70-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 скв. Пятно 22 (без инженерных сетей)"

Форма № 2 КС-2

Заказчик : **ТОО «ТИМУС-construction»**
Подрядчик: **ТОО СК "7 Строй"**
Договор подряда (контракт): **№ ТС-асс/5-2017/1-048 от 22.12.17 г.**

А К Т № 5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Июнь 2018г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
смета	2-1-1	Земляные работы. Каркас				247 431 633			28 751 645		70 197 368		98 949 014	
		Раздел 1. Земляные работы.						0		2 256 116				
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	157,99	28,01	4 425	0	0	0	157,99	4 425	100%	4 425	
2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	157,99	142,72	22 549	0	0	0	157,99	22 549	100%	22 549	
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	260,69	175,52	45 756	0	0	0	260,69	45 756	100%	45 756	
4	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	628,18	292,80	183 928	0	0	0	628,18	183 928	100%	183 928	
5	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,49	6 889,08	189 385	0	0	0	27,49	189 385	100%	189 385	
6	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	1 988,72	580,90	1 155 245	0	0	0	1 988,72	1 155 245	100%	1 155 245	
7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1 074,35	23,63	25 388	0	0	0	1 074,35	25 388	100%	25 388	
		Подушка из местного грунта												
8	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	177,06	142,72	25 270	0	0	0	177,06	25 270	100%	25 270	
9	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	301,00	580,90	174 851	0	0	0	301,00	174 851	100%	174 851	
10	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	177,06	442,49	78 347	0	0	0	177,06	78 347	100%	78 347	
		Засыпка по контуру здания												
11	21-010103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	296,12	1 169,76	346 388	0	0	0	296,12	346388	100%	346388	
12	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	236,89	19,35	4 584	0	0	0	236,89	4584	100%	4584	
13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	236,89	225,30	53 372	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0	
14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	59,22	1 400,94	82 968	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0	
15	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	296,12	76,33	22 604	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0	
		Раздел 2. Фундаменты.						0		18 489 689				
16	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство	м3	71,60	17 758,45	1 271 505	0	0	0	71,600	1271505	100%	1271505	
17	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские (В20). Устройство	м3	704,00	19 795,11	13 935 756	0	0	0	704,000	13935756	100%	13935756	
18	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	4,077	90 457,15	368 830	0	0	0	4,077	368830	100%	368830	
19	21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	4,077	176 055,57	717 849	0	0	0	4,077	717849	100%	717849	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
20	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	3,449	161 174,36	555 842	0	0	0	0,000	0	0%	0	
21	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	5,989	159 122,65	953 013	0	0	0	0,000	0	0%	0	
22	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	12,170	160 908,06	1 958 235	0	0	0	0,000	0	0%	0	
23	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	15,395	161 154,81	2 481 019	0	0	0	0,000	0	0%	0	
24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	255,32	8 599,99	2 195 749	0	0	0	255,320	2195749	100%	2195749	
25	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/	м2	1,20	2 290,00	2 748	0,00	0,00	0	0,000	0	0%	0	
		Раздел 3. Стены.						13 930 601		34 052 240				
26	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство./В25/	м3	767,25	48 350,78	37 097 139	93,25	93,25	4508711	674,000	32588428	100%	37097139	
27	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /В25/	м3	767,25	49 215,72	37 760 761	190,75	190,75	9387899	0,000	0	25%	9387899	
		КП1												
28	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,131	165 290,64	21 718	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
29	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,765	161 154,79	123 237	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
30	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,896	25 574,02	22 917	0,179	0,179	4578	0,412	10536	66%	15114	
		КП2												
31	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,147	165 287,40	24 303	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
32	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,574	161 155,22	92 428	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
33	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,721	25 574,24	18 428	0,144	0,144	3683	0,331	8465	66%	12148	
		КП3												
34	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,178	165 288,24	29 474	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,765	161 154,79	123 237	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,943	25 573,93	24 117	0,189	0,189	4833	0,434	11099	66%	15933	
		КП4												
37	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,103	165 288,37	16 949	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
38	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,425	161 154,79	68 465	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
39	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,527	25 573,49	13 487	0,105	0,105	2685	0,242	6189	66%	8874	
		Арматура												
40	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	4,031	165 290,71	666 229	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
41	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	8,051	165 290,10	1 330 736	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
42	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	15,617	164 435,72	2 568 019	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
43	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	2,390	166 590,93	398 119	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
44	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	21,234	161 174,38	3 422 380	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
45	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	39,126	159 122,69	6 225 793	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
46	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	84,020	160 908,02	13 519 455	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
47	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	233,948	161 154,84	37 701 916	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
48	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	34,296	160 906,04	5 518 499	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
		Усиление отверстий												
49	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115	165 292,85	18 980	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
50	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,509	161 155,60	82 039	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
51	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,186	492 235,99	91 359	0,037	0,037	18213	0,085	41840	66%	60053	
52	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	161,13	8 599,99	1 385 682	0	0	0	161,126	1385682	100%	1385682	
		Раздел 4. Перекрытия.						10 263 192		13 669 169				
53	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/ до отм.14,9м	м3	543,3	37 502,01	20374842,17	180,70	180,70	6776613	362,60	13598229	100%	20374842	
54	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/ свыше отм 14,9м	м3	491,8	37 993,42	18685162,49	90,40	90,40	3434605	0,00	0	18%	3434605	
55	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	4,05076	165 290,71	669552,62	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
56	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7116	165 290,17	613490,77	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
57	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,80166	170 089,52	476532,62	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
58	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	129,1134	161 174,37	20809771,16	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
59	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	1,384	159 122,83	220225,81	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
		Усиление отверстий												
60	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,342702	165 289,38	56645,24	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
61	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,9675648	161 174,73	155946,64	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
62	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,33	492 239,39	162438,62	0,086	0,086	42333	0,118	58084	62%	100417	
63	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,136	267 830,88	36425,07	0,036	0,036	9642	0,048	12856	62%	22498	
		Раздел 5. М/конструкции.						599 014		0				
64	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж люка. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,842624	99243,81	182869,02	1,20	1,20	119093	0,00	0	65%	119093	
65	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,8176	389923,57	708725,07	1,20	1,20	467908	0,00	0	66%	467908	
66	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57	165,58	9438,28	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0	
67	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Шарнир /0,391кг/шт/	шт.	64	316,13	20231,83	38,00	38,00	12013	0,00	0	59%	12013	
		Раздел 6. Лестницы внутренние.						1 182 100		1 574 684				
79	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25/ /ПК2-12шт, ПК8 до 16м/	м3	33,16	47709,15	1582035,21	13,472	13,472	642738	19,688	939298	100%	1582035	
80	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /ПК1, ПК2=6шт/	м3	16,06	48501,73	778937,87	1,294	1,29	62761	0,000	0	8%	62761	
81	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25//ПК3,5,7 по 1шт и ПК4-4шт, ПК7-1шт/	м3	26,94	37502,02	1010304,16	10,540	10,540	395271	14,056	527128	91%	922400	
82	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /ПК4-3шт, ПК6-1шт	м3	8,2	37993,42	311546,01	0,000	0,00	0	0,000	0	0%	0	
83	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,67133	165290,62	110964,55	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
84	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	6,78468	161174,37	1093516,54	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
85	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурныепространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,45601	25574,33	190682,47	2,237	2,237	57210	2,982	76263	70%	133472	
86	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,16264	492238,24	80057,62	0,049	0,049	24120	0,065	31995	70%	56115	
		Раздел 7. Конструкции лифта.						2 776 738		155 471				
87	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В25. Устройство	м3	4,4	35334,27	155470,78	0,00	0,00	0	4,400	155471	100%	155471	
88	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01526	165290,11	2522,33	0	0,00000	0	0,000	0	0%	0	
89	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,28246	166590,94	47055,28	0	0,00000	0	0,000	0	0%	0	
90	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01384	492238,24	6812,58	0,00	0,00	0	0,000	0	0%	0	
91	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,296144	267831,37	79316,66	0,296144	0,296144	79317	0,000	0	100%	79317	
92	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1024	492238,24	50405,20	0,03	0,03	14767	0,000	0	29%	14767	
93	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций шахты лифта. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	5,77108	154419,44	891166,91	2,80	2,80	432374	0,000	0	49%	432374	
94	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,77108	389923,57	2250280,08	5,77108	5,77108	2250280	0,000	0	100%	2250280	
95	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	220,8008	165,58	36561,04	0,00	0,00	0	0,000	0	0%	0	
смета	2-1-2	Общестроительные работы				267 339 222			41 438 589		0		41 438 589	
		Раздел 1. Полы												
		Раздел 2. Двери						1 942 545						
43	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	138,24	28 152,83	3 891 847	69,00	69,00	1942545,16	0,00	0,00	50%	1942545,16	
		Раздел 3. Окна						7 894 247						
66	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-2,3,4/	м2 проемов	417,8034	35 707,36	14 918 658	160,00	160,00	5713178,05	0,00	0,00	38%	5713178,05	
67	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-5,6/	м2 проемов	139,7088	33 074,20	4 620 757	60,00	60,00	1984451,92	0,00	0,00	43%	1984451,92	
74	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Защитные ограждения РЖ1, и РЖ1. Монтаж	т конструкций	0,7224	156 234,77	112 864	0,36	0,36	56244,52	0,00	0,00	50%	56244,52	
75	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Защитные ограждения РЖ1, и РЖ1	т	0,7224	389 923,86	281 681	0,36	0,36	140372,59	0,00	0,00	50%	140372,59	
		Раздел 4. Лестницы												
		Раздел 5. Отделка потолков						3 004 265						
83	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4242,06	1 509,68	6 404 158	1990,00	1990,00	3004265,48	0,00	0,00	47%	3004265,48	
		Раздел 6. Отделка стен						16 464 144						
90	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание раствором по камню и бетону улучшенное /сухими смесями/	м2 оштукатуриваемой поверхности	13114,86	2 655,51	34 826 604	6200,00	6200,00	16464144,28	0,00	0,00	47%	16464144,28	
		Раздел 7. Наружная отделка						7 826 072						
104	11-150213-0103 РСНБ РК 2015	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	2874,86	13 043,45	37 498 100	600,00	600,00	7826071,53	0,00	0,00	21%	7826071,53	
		Раздел 8. Стены и перегородки						3 909 683						
121	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м. /толщ 0,09м/	м3 кладки	222,3927	9483,56	2 109 074	71,90	71,90	681867,80	0,00	0,00	32%	681867,80	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
122	21-030302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	30887,875	94,92	2 931 739	9986,11	9986,11	947836,91	0,00	0,00	32%	947836,91	
123	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м. /толщ 0,19мм/	м3 кладки	84,018	9483,56	796 790	45,60	45,60	432450,47	0,00	0,00	54%	432450,47	
124	21-030302-0203 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	5527,5	159,93	884 013	3000,00	3000,00	479789,96	0,00	0,00	54%	479789,96	
125	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	16,10423	91516,08	1 473 796	6,18	6,18	565569,37	0,00	0,00	38%	565569,37	
126	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	12,83773	160908,07	2 065 694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
127	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,4866	165289,77	80 430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
128	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d	т	0,5497	235482,99	129 445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
129	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d	т	2,1373	240609,18	514 254	0,82	0,82	197299,53	0,00	0,00	38%	197299,53	
130	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	306,4107	3064,50	938 995	117,50	117,50	360078,52	0,00	0,00	38%	360078,52	
131	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	43,6	14640,55	638 328	16,72	16,72	244790,00	0,00	0,00	38%	244790,00	
		Раздел 9. Кровля						397 633						
150	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций балконных ограждений. Монтаж по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	5,01	154197,76	772 531	0,80	0,80	123358,21	0,00	0,00	16%	123358,21	
151	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения /конструкции балконных ограждений	т	5,01	342843,70	1 717 647	0,80	0,80	274274,96	0,00	0,00	16%	274274,96	
		Раздел 10. Устройство выбросных вентшахт на кровле												
		Раздел 11. Разные работы												
смета	2-1-3	Лифт				21 025 940			0		0		0	
смета	2-1-4	Отопление и вентиляция				58 833 862			5 126 235		0		5 126 235	
		Раздел 1. Система отопления						5 126 235						
5	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1593	3 565,08	5 679 166	300,000	300,00	1069522,74	0,00	0,00	19%	1069522,74	
6	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4358	2 727,83	11 887 887	1000,000	1000,00	2727830,87	0,00	0,00	23%	2727830,87	
7	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1479,897	157,08	232 465	297,000	297,00	46653,28	0,00	0,00	20%	46653,28	
8	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3917,842	245,36	961 263	989,000	989,00	242656,20	0,00	0,00	25%	242656,20	
15	23-021104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	62,91	4 387,68	276 029	10,00	10,00	43876,84	0,00	0,00	16%	43876,84	
33	21-110403-1006 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1904,1	671,51	1 278 627	290,00	290,00	194738,60	0,00	0,00	15%	194738,60	
34	21-110403-1007 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	4997,3	817,30	4 084 306	980,00	980,00	800956,43	0,00	0,00	20%	800956,43	
		Квартирный счетчик												
		Дренаж												
		Раздел 2. Тепловой узел № 1 с приборами учета												

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
		Трубы для теплового узла № 1												
		Раздел 3. Вентиляция												
смета	2-1-5	Водопровод и канализация				32 331 066			0		0		0	
смета	2-1-6	Слаботочная связь				4 092 982			64 032		0		64 032	
		Раздел 1. Видеонаблюдение												
		Раздел 2. Телевидение						64 032						
15	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1130	99,61	112 560	120,00	120,00	11953,20	0,00	0,00	11%	11953,20	
16	23-060407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,0812	63669,57	68 840	0,12	0,12	7640,35	0,00	0,00	11%	7640,35	
22	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1060	315,65	334 586	118,00	118,00	37246,70	0,00	0,00	11%	37246,70	
23	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1081,2	60,95	65 900	118,00	118,00	7192,10	0,00	0,00	11%	7192,10	
		Раздел 3. Домофонная связь												
		Раздел 4. Телефонизация												
смета	2-1-7	Электросиловое оборудование и электроосвещение				22 041 026			2 008 244		0		2 008 244	
		Раздел 1. Электросиловое оборудование												
		Раздел 2. Электроосвещение												
		Раздел 3. Кабельная продукция						1 833 359						
70	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	9720	99,61	968 213	2650,00	2650,00	263967,62	0,00	0,00	27%	263967,62	
71	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	31981,3333333	50,53	1 616 141	2920,00	2920,00	147558,98	0,00	0,00	9%	147558,98	
79	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,3056	112 840,1	147 324	0,65	0,65	73346,04	0,00	0,00	50%	73346,04	
80	23-060902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,163	201 713,1	436 305	0,24	0,24	48411,15	0,00	0,00	11%	48411,15	
81	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	24,07728	53 292,4	1 283 137	2,68	2,68	142823,76	0,00	0,00	11%	142823,76	
82	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	17,99616	32 009,1	576 041	2,00	2,00	64018,23	0,00	0,00	11%	64018,23	
83	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1060	118,07	125 152	118,00	118,00	13932,06	0,00	0,00	11%	13932,06	
84	23-061002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	1,0918	181 305,85	197 950	0,12	0,12	21756,70	0,00	0,00	11%	21756,70	
85	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	16066	315,65	5 071 193	1820,81	1820,81	574734,13	0,00	0,00	11%	574734,13	
86	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм /д.63мм/. Прокладка	м	220	350,46	77 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
87	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	15295,92	60,95	932 292	1699,55	1699,55	103588,22	0,00	0,00	11%	103588,22	
88	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1091,4	81,64	89 105	121,27	121,27	9900,78	0,00	0,00	11%	9900,78	
89	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	122,4	196,61	24 065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
90	23-011305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	102	372,48	37 993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
91	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м /с угловыми/. Монтаж оборудования	м	34	306,21	10 411	34	34	10411,05	0,00	0,00	100%	10411,05	
92	23-061710-0703 РСНБ РК 2015	Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 /короб КП200 дл 2м из крышки и лотка/	шт.	60	5 389,49	323 370	60	60	323369,57	0,00	0,00	100%	323369,57	
93	23-061710-0203 РСНБ РК 2015	Секция угловая УК-200	шт.	4	4 162,90	16 652	4	4	16651,59	0,00	0,00	100%	16651,59	
94	23-061710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 УЗ	шт.	10	352,99	3 530	10	10	3529,93	0,00	0,00	100%	3529,93	
95	23-061710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 УЗ	шт.	30	511,99	15 360	30	30	15359,63	0,00	0,00	100%	15359,63	
		Раздел 4. Заземление						174 885						

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
98	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	239	458,14	109 495	239	239	109495,10	0,00	0,00	100%	109495,10	
99	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	2 994,16	29 942	10	10	29941,61	0,00	0,00	100%	29941,61	
100	13-080208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	22	685,84	15 088	22	22	15088,38	0,00	0,00	100%	15088,38	
101	23-061002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,022	181 305,45	3 989	0,022	0,02	3988,72	0,00	0,00	100%	3988,72	
102	13-080502-1602 РСНБ РК 2015	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	4	210,73	843	4	4	842,91	0,00	0,00	100%	842,91	
103	23-070222-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	15 527,84	15 528	1	1	15527,84	0,00	0,00	100%	15527,84	
		Раздел 5. Молниезащита												
		Раздел 6. Система "Теплоскат"												
смета	2-1-8	Газоснабжение				7 542 985			0		0		0	
		Итого:				660 638 716			77 388 746				147 586 114	
		Итого в текущих ценах на 2016 г. К=	1,1415963			754 182 714			88 346 705				168 483 762	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"

Директор:

Нуртаев Т. Т.

м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

Генеральный директор:

Манкеев Ж.Н.

м.п.

Главный специалист:

Тулешов Ж.Б.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"

Директор:

Касенов А. К.

М.П.