Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«07» август 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Каз Элит Строй Сервис», Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, Раимбек Батыр, 2, телефон +7 702 007 08 77**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Мамбетов Ерсайн Ерманович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство Бегалинского медицинского пункта на 25 посещений в селе Бегалы Хобдинского района Актюбинской области (Наружные инженерные сети)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» , лице руководителя Муздыбаев Ержан Муздыбайулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2)Субподрядными организациями ТОО «Betta Group» ГСЛ № 19008927 от 17.04.2019 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора - Каримов Канат Жаксылыкович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

3)Субподрядными организациями ТОО «САРМАНСТРОЙ» ГСЛ № 21017091 от 04.05.2021г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора - Амангелді Нұрқанат Тайбергенұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АТ-Сервисплан», Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области", №204 от 01.02.2024 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем,

пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели заявленные до экспертизы	Показатели рекомендуемые к утверждению	Примечание (+увеличение, -уменьшение)
1	Площадь отведенного участка	га	0,15	0,15	
2	Общая протяженность сети электроснабжение ВЛИ-0, 4кВ км 0,277 0,27	км	0,277	0,277	
3	Общая протяженность сети электроснабжение Кл-0,4кв	км	0,202	0,202	
4	Общая протяженность сети связи	км	0,257	0,257	
5	Общая протяжённость водопровода	км	0,060	0,060	
6	Общая протяженность канализации	км	0,050	0,050	
7	Общая протяженность газоснабжения	км	0,006	0,006	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выгреб емкостью 4м³ Резервуар предназначен для использования в качестве выгреба. Размеры в плане 2,3 х 2,3 и глубиной 3,15м. Толщина стен резервуара - 0,4м. Днище в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 0,3м. Верхнее перекрытие монолитной железобетонной плиты толщиной 0,2м. Днище и стенки резервуара монолитные ж/бетонные из бетона на сульфатостойком цементе с армированием сварными сетками по ГОСТ 8478-81 и отдельными арматурными стержнями. Класс бетона С16/20, марка по морозостойкости F 50, марка по водонепроницаемости W6, при степени ответственности сооружения-2. Перекрытие резервуара - из монолитного железобетона толщиной 200мм. В проекте принята система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. На сетях устанавливаются колодцы из сборных железобетонных колец по типовому проекту 3.900.1-14 «Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации» выпуск1. В проекте принята объединенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Водопроводные сети прокладываются из полиэтиленовых и стальных труб с диаметрами ф32мм ГОСТ 18599-2001.3. Канализационные сети запроектированы для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод. Внутриплощадочная сеть канализации запроектирована из гофрированных труб ф100 и 150мм ГОСТ Р54475-2011. На канализационной сети устанавливаются канализационные колодцы диаметром 1500мм по ТПР 902-09-22.84 из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 выпуск 1. Наружные сети связи. Проектом предусматривается прокладка оптического кабеля ВОЛС от технологического контейнера с.Бегалы ул.Абая по вновь построенной кабельной канализации до вновь установленного ККС и далее в полиэтиленовой трубе с диаметром 40мм в грунте до проектируемой зданий амбулатории для возможности подключения к высокоскоростному интернету и телефонному связи, построенный на волоконно-оптической линии связи по технологии GPON. Электроснабжение здании медицинского пункта осуществляется от РУ-0,4кВ ТПКИ-703 "Быт" запитанного по ВЛ-10кВ с яч.№7 "Бегала" РУ-10кВ ПС-35/10кВ "Калиновка" строительством ВЛИ-0,4кВ с использованием арматуры фирмы "Нилед" на ж/б стойках серии СВ 95-2 с подвеской алюминиевых самонесущих изолированных проводов марки СИП-2 с расчетным сечением до концевой опоры ВЛИ-0,4кВ, далее в земле кабелем марки АВБбШв-1,0 с расчетным сечением. В качестве независимого источника питания предусмотрены дизельная генераторная установка с системами АВР и всепогодными шумоизолирующими кожухами. Газопроводы среднего давления запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 и прокладываются на глубине - 1,3 м до верха газопровода от поверхности земли. Подземный газопровод в траншею укладывается на песчаное основание толщиной 10 см и присыпается просеянным грунтом на высоту 20 см. прокладка подземного газопровода ПЭ SDR11 Ø63х5.8

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2024 года.

окончание работ: август 2024 года.

при продолжительности строительства, месяц: 1 (один);

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 (один);
фактически, месяц: 1 (один);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85% и фактический применено 85% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) не требуется;

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ПТС: 13.12.24г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения проектом не предусматривается; _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство Бегалинского медицинского пункта на 25 посещений в селе Бегалы Хобдинского района Актюбиснкой области (Наружные инженерные сети)»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Каз Элит Строй Сервис»
Директор Б.Е.Мамбетов

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя