Форма 4

Генподрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД "**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО «Talap Stroy Service»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство пожарного депо на 4 автомашин в городе Ленгер Толебийского района ЮКО**

(наименование, адрес)

Договор **№131 от 20.09.2019 года доп.соглашение №3 от 04.02.2020 г., дополнительное соглашение №9 от 19.04.2023**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.06.2023	20.06.2023	31.06.2023

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Окна										
1	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	168,3		2494,97	199,17	419903	33521	198808	183506	651682
		НР - 90%; СП - 8%				1114,52	96,98	187574	16322		48273	
2	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	6,48		2742,87	197,96	17774	1283	8431	7812	27633
		НР - 90%; СП - 8%				1243,79	95,67	8060	620		2047	
3	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,62		3931,80	201,53	6370	326	3163	2733	9831
		НР - 90%; СП - 8%				1778,59	95,67	2881	155		728	
4	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	7,92		2814,24	201,78	22289	1598	9627	10657	35582
		НР - 90%; СП - 8%				1396,94	98,16	11064	777		2636	
5	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	14,4		3295,58	202,52	47456	2917	22680	20930	73857
		НР - 90%; СП - 8%				1518,02	96,98	21859	1397		5471	
6	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	94,3		1293,04	5,83	121934	550	95148	23857	157454
		НР - 90%; СП - 8%				278,22	2,88	26236	272		11663	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**635726**	**40195**	**337857**	**249495**	**956039**
							257674	**19543**	**--**	**70818**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**635726**				
		Материалы	тенге				**337858**				
		Всего заработная плата	тенге					**277217**			
		Накладные расходы	тенге				**249495**				
		Сметная прибыль	тенге				**70818**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**956039**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**203**
		Сметная заработная плата	тенге					**277217**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**956039**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**203**
		Сметная заработная плата	тенге					**277217**			
		РАЗДЕЛ 2. Двери									
7	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**107,94**	**1983,57**	**89,81**	**214107**	**9694**	**60715**	**133266**	**375163**
		НР - 90%; СП - 8%			**1331,28**	**40,53**	**143698**	**4375**		**27790**	
8	**1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**28,89**	**1698,66**	**124,47**	**49074**	**3596**	**12709**	**31012**	**86493**
		НР - 90%; СП - 8%			**1134,27**	**58,47**	**32769**	**1689**		**6407**	
9	**223-201-0104 РСНБ РК 2015 прим.**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	**м2**	**19,44**	**5519,00**	**--**	**107289**	**--**	**107289**	**--**	**115872**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8583**	
10	**223-201-0106 РСНБ РК 2015 прим.**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П**	**м2**	**9,45**	**7136,00**	**--**	**67435**	**--**	**67435**	**--**	**72830**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5395**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**437905**	**13290**	**248148**	**164278**	**650358**
							176467	**6064**	**--**	**48175**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**437905**				
		Материалы	тенге				**73423**				
		Всего заработная плата	тенге					**182531**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**174724**				
		Накладные расходы	тенге				**164278**				
		Сметная прибыль	тенге				**48175**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**650358**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
		Сметная заработная плата	тенге					**182531**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**650358**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
		Сметная заработная плата	тенге					**182531**			
		РАЗДЕЛ 3. Козырек Кв-1,2,3,4									
11	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**5,21**	**62071,25**	**1946,54**	**323391**	**10142**	**204420**	**101383**	**458755**
		НР - 91%; СП - 8%			**20888,40**	**495,37**	**108829**	**2581**		**33982**	

12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,49252	23525,36	1073,92	11587	529	142	10104	23427
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	10916	188		1735	
13	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	49,804	786,15	113,45	39153	5650	20202	13631	57007
		НР - 92%; СП - 8%			267,06	30,44	13301	1516		4223	
14	1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	49,804	2420,00	142,17	120526	7081	95667	17425	148987
		НР - 92%; СП - 8%			356,96	23,33	17778	1162		11036	
15	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	77,84	5312,87	15,06	413554	1172	313039	91699	545673
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	99343	330		40420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				908211	24574	633470	234242	1233849
							250167	5777	--	91396	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				908211				
	Материалы		тенге				633471				
	Всего заработная плата		тенге					255944			
		Накладные расходы	тенге				234242				
		Сметная прибыль	тенге				91396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1233849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	тенге					255944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1233849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	тенге					255944			
		РАЗДЕЛ 4. Крыльцо									
		Кр-1									
16	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,92	26158,87	1069,07	76384	3122	58432	14629	98294
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	14830	1246		7281	
17	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,05382	17713,00	1557,64	953	84	1	824	1919
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	868	38		142	
18	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	8	2848,46	113,47	22788	907	4096	16971	42940
		НР - 94%; СП - 8%			2223,12	33,68	17785	269		3181	
		Кр-2									
19	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,54	26158,87	1069,07	40285	1646	30818	7715	51840
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	7821	657		3840	
20	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03201	17713,00	1557,64	567	50	1	490	1142
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	516	23		85	

21	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	5	2848,46	113,47	14242	567	2559	10607	26837
		НР - 94%; СП - 8%			2223,12	33,68	11116	168		1988	
22	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	4,2	23525,52	101,18	98807	425	86477	14262	122114
		НР - 118%; СП - 8%			2834,46	43,20	11905	181		9046	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005047	1179462,34	1472,34	5953	7	4505	1314	7849
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	1441	3		581	
		Кр-3									
24	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,81	26158,87	1069,07	73506	3004	56231	14078	94591
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	14271	1199		7007	
25	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0572	17713,00	1557,64	1013	89	2	876	2040
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	922	40		151	
26	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	6,5	2848,46	113,47	18515	738	3327	13789	34888
		НР - 94%; СП - 8%			2223,12	33,68	14450	219		2584	
27	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	6,6	23525,52	101,18	155268	668	135893	22411	191894
		НР - 118%; СП - 8%			2834,46	43,20	18707	285		14214	
28	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008652	1179462,34	1472,34	10205	13	7722	2253	13455
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	2470	6		997	
		Кр-5									
29	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,39	26158,87	1069,07	36361	1486	27816	6964	46791
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	7059	593		3466	
30	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0234	17713,00	1557,64	414	36	1	358	834
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	377	16		62	
31	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	2,65	2848,46	113,47	7548	300	1357	5622	14223
		НР - 94%; СП - 8%			2223,12	33,68	5891	89		1054	
32	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	3,9	23525,52	101,18	91750	394	80302	13243	113392
		НР - 118%; СП - 8%			2834,46	43,20	11054	168		8399	

33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005768	1179462,34	1472,34	6803	9	5147	1502	8970
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	1647	4		664	
		Жесткие и скользящие опоры									
34	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,35	26440,39	1069,07	9254	374	7102	1753	11888
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	1778	149		881	
35	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01056	17713,00	1557,64	187	16	1	162	377
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	170	7		28	
36	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,37118	49012,17	12063,25	18192	4478	2956	8375	28693
		НР - 69%; СП - 8%			28982,00	3719,37	10758	1381		2125	
37	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,76422	1038,44	1,22	11178	13	1499	7738	20429
		НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	9666	6		1513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				700173	18426	516245	165936	935400
							165502	6747	--	69289	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				681981				
	Материалы		тенге				513285				
	Всего заработная плата		тенге					160110			
		Накладные расходы	тенге				157561				
		Сметная прибыль	тенге				67164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				906706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	тенге					160110			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				18192				
	Материалы		тенге				2957				
	Всего заработная плата		тенге					12139			
		Накладные расходы	тенге				8375				
		Сметная прибыль	тенге				2125				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				28692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					12139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				935398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	тенге					172249			
		РАЗДЕЛ 5. Смотровая яма									
38	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0257	441876,00	--	11356	--	11356	--	12264
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
39	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	7,0686	1797,00	--	12702	--	12702	--	13718
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				24058	--	24058	--	25982
							--	--	--	1924	

		Стоимость общестроительных работ	тенге				24058				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				24058				
		Сметная прибыль	тенге				1924				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				25982				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				25982				
		РАЗДЕЛ 6. Лоток ЛМ-1									
40	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,720967	419679,00	--	302575	--	302575	--	326781
		СП - 8%			--	--	--	--		24206	
		Крышка КрМ-1									
41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0942	346394,00	--	32630	--	32630	--	35240
		СП - 8%			--	--	--	--		2610	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	349485,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
43	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,232	424901,00	--	98577	--	98577	--	106463
		СП - 8%			--	--	--	--		7886	
44	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,45	335138,00	--	150812	--	150812	--	162877
		СП - 8%			--	--	--	--		12065	
45	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,01382	419679,00	--	1264837	--	1264837	--	1366024
		СП - 8%			--	--	--	--		101187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				1851528	--	1851528	--	1999650
							--	--	--	148122	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1851528				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1851528				
		Сметная прибыль	тенге				148122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1999650				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				1999650				
		РАЗДЕЛ 7. Отопление									
		Ветка 1									
46	245-102-0111 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 180 Вт	секция	85	1783,00	--	151555	--	151555	--	163679
		СП - 8%			--	--	--	--		12124	
47	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	278,00	--	4448	--	4448	--	4804
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
48	245-510-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	16	7635,00	--	122160	--	122160	--	131933

		СП - 8%			--	--	--	--		9773	
49	245-405-2307 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	16	5522,00	--	88352	--	88352	--	95420
		СП - 8%			--	--	--	--		7068	
50	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	47,52	143,00	--	6795	--	6795	--	7339
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
51	241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	152,46	261,00	--	39792	--	39792	--	42975
		СП - 8%			--	--	--	--		3183	
52	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	19,8	333,00	--	6593	--	6593	--	7120
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
53	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	30	12,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
54	241-211-1102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	20	20,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
55	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	1	65,00	--	65	--	65	--	70
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
56	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	12	47,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
57	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	55	7,00	--	385	--	385	--	416
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
58	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	33	10,00	--	330	--	330	--	356
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
59	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	10	12,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
60	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	32	16,00	--	512	--	512	--	553
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
61	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	12	31,00	--	372	--	372	--	402
		СП - 8%			--	--	--	--		30	

62	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	8	49,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
63	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16	6707,00	--	107312	--	107312	--	115897
		СП - 8%			--	--	--	--		8585	
64	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7757,00	--	31028	--	31028	--	33510
		СП - 8%			--	--	--	--		2482	
65	242-312-0403 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	71983,00	--	287932	--	287932	--	310967
		СП - 8%			--	--	--	--		23035	
		Ветка 2									
66	245-102-0111 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 180 Вт	секция	137	1783,00	--	244271	--	244271	--	263813
		СП - 8%			--	--	--	--		19542	
67	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	278,00	--	8896	--	8896	--	9608
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
68	245-510-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	21	7635,00	--	160335	--	160335	--	173162
		СП - 8%			--	--	--	--		12827	
69	245-405-2307 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	21	5522,00	--	115962	--	115962	--	125239
		СП - 8%			--	--	--	--		9277	
70	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	83,16	143,00	--	11892	--	11892	--	12843
		СП - 8%			--	--	--	--		951	
71	241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	49,5	261,00	--	12920	--	12920	--	13954
		СП - 8%			--	--	--	--		1034	
72	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	120,78	333,00	--	40220	--	40220	--	43438
		СП - 8%			--	--	--	--		3218	

73	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	30	12,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
74	241-211-1102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	5	20,00	--	100	--	100	--	108
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
75	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	42	65,00	--	2730	--	2730	--	2948
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
76	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	60	7,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
77	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	10	10,00	--	100	--	100	--	108
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
78	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	40	12,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
79	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	84	16,00	--	1344	--	1344	--	1452
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
80	241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	2	35,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
81	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	21	6707,00	--	140847	--	140847	--	152115
		СП - 8%			--	--	--	--		11268	
82	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8514,00	--	17028	--	17028	--	18390
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
83	242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	64679,00	--	129358	--	129358	--	139707
		СП - 8%			--	--	--	--		10349	
84	234-303-0111 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 30 мм	м	30,3	344,00	--	10423	--	10423	--	11257
		СП - 8%			--	--	--	--		834	
85	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	137	537,00	--	73569	--	73569	--	79455
		СП - 8%			--	--	--	--		5886	

		Ветка 3									
86	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8514,00	--	17028	--	17028	--	18390
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
87	242-303-0804 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	16894,00	--	16894	--	16894	--	18246
		СП - 8%			--	--	--	--		1352	
88	242-312-0304 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	92666,00	--	92666	--	92666	--	100079
		СП - 8%			--	--	--	--		7413	
89	234-303-0111 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 30 мм	м	6,06	344,00	--	2085	--	2085	--	2252
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
90	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	137	537,00	--	73569	--	73569	--	79455
		СП - 8%			--	--	--	--		5886	
		Ветка 4									
91	245-102-0111 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 180 Вт	секция	165	1783,00	--	294195	--	294195	--	317731
		СП - 8%			--	--	--	--		23536	
92	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	19	278,00	--	5282	--	5282	--	5705
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
93	245-510-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	19	7635,00	--	145065	--	145065	--	156670
		СП - 8%			--	--	--	--		11605	
94	245-405-2307 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	19	5522,00	--	104918	--	104918	--	113311
		СП - 8%			--	--	--	--		8393	
95	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	75,24	143,00	--	10759	--	10759	--	11620
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
96	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	118,8	333,00	--	39560	--	39560	--	42725

		СП - 8%			--	--	--	--		3165	
97	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	30	12,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
98	241-211-1103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	45	41,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
99	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	17	47,00	--	799	--	799	--	863
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
100	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	10	7,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
101	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	90	10,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
102	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	6	16,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
103	241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	2	35,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
104	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	19	6707,00	--	127433	--	127433	--	137628
		СП - 8%			--	--	--	--		10195	
105	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8514,00	--	17028	--	17028	--	18390
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
106	242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	64679,00	--	129358	--	129358	--	139707
		СП - 8%			--	--	--	--		10349	
		Ветка 5									
107	245-102-0111 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 180 Вт	секция	94	1783,00	--	167602	--	167602	--	181010
		СП - 8%			--	--	--	--		13408	
108	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	278,00	--	3614	--	3614	--	3903
		СП - 8%			--	--	--	--		289	

109	242-303-0802 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	9211,00	--	9211	--	9211	--	9948
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
110	242-312-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	59121,00	--	59121	--	59121	--	63851
		СП - 8%			--	--	--	--		4730	
111	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	46,748	143,00	--	6685	--	6685	--	7220
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
112	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	80,668	333,00	--	26862	--	26862	--	29011
		СП - 8%			--	--	--	--		2149	
113	241-211-1103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	45	41,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
114	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	26	65,00	--	1690	--	1690	--	1825
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
115	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	50	7,00	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
116	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	30	16,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
117	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	26	19,00	--	494	--	494	--	534
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
118	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	13	6707,00	--	87191	--	87191	--	94166
		СП - 8%			--	--	--	--		6975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				3265917	--	3265917	--	3527197
							--	--	--	261280	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				12508				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				12508				
		Сметная прибыль	тенге				1001				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				13509				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				3253409				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				3253409				
		Сметная прибыль	тенге				260279				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				3513688				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				3527197				

РАЗДЕЛ 8. Вентиляция

		П1									
119	246-302-0604 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 100 мм	шт.	1	8455,00	--	8455	--	8455	--	9131
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
120	246-302-0665 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 450 мм х 250 мм	шт.	1	11211,00	--	11211	--	11211	--	12108
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
121	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,0849	655,00	--	56	--	56	--	60
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
122	246-306-0549 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 500 мм	шт.	1	45608,00	--	45608	--	45608	--	49257
		СП - 8%			--	--	--	--		3649	
		П2									
123	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,04245	655,00	--	28	--	28	--	30
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
124	246-306-0511 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	21062,00	--	21062	--	21062	--	22747
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
		П3									
125	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,10754	655,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
126	246-306-0511 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	21062,00	--	21062	--	21062	--	22747
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
		В1									
127	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,1698	655,00	--	111	--	111	--	120
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
128	246-306-0538 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 600 мм	шт.	1	43971,00	--	43971	--	43971	--	47489
		СП - 8%			--	--	--	--		3518	
		В2									
129	246-403-0204 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5	комплект	1	54505,00	--	54505	--	54505	--	58865
		СП - 8%			--	--	--	--		4360	

130	246-305-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 5	шт.	2	5873,00	--	11746	--	11746	--	12686
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
131	246-302-0202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	16669,00	--	16669	--	16669	--	18003
		СП - 8%			--	--	--	--		1334	
132	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,02264	655,00	--	15	--	15	--	16
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
133	246-306-0525 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	27815,00	--	27815	--	27815	--	30040
		СП - 8%			--	--	--	--		2225	
		В3									
134	246-401-0205 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Qmax 2130 м3/ч	комплект	1	124156,00	--	124156	--	124156	--	134088
		СП - 8%			--	--	--	--		9932	
135	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,03396	655,00	--	22	--	22	--	24
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
136	246-306-0503 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	14720,00	--	14720	--	14720	--	15898
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
		В4									
137	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,01415	655,00	--	9	--	9	--	10
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
138	246-306-0511 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	21062,00	--	21062	--	21062	--	22747
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
		В5									
139	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,01698	655,00	--	11	--	11	--	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
140	246-306-0511 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	21062,00	--	21062	--	21062	--	22747
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
		В6									

141	246-408-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор крышной радиальный КРОМ-2,25 низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	комплект	1	81744,00	--	81744	--	81744	--	88284
		СП - 8%			--	--	--	--		6540	
142	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,01698	655,00	--	11	--	11	--	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
143	246-306-0511 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	21062,00	--	21062	--	21062	--	22747
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
		В7									
144	246-408-0102 РСНБ РК 2015	Вентилятор крышной радиальный КРОМ-4 низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	комплект	1	125875,00	--	125875	--	125875	--	135945
		СП - 8%			--	--	--	--		10070	
145	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,01698	655,00	--	11	--	11	--	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
146	246-306-0505 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	17006,00	--	17006	--	17006	--	18366
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
		В8									
147	246-408-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор крышной радиальный КРОМ-2,25 низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	комплект	1	81744,00	--	81744	--	81744	--	88284
		СП - 8%			--	--	--	--		6540	
148	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,0283	655,00	--	19	--	19	--	20
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
149	246-306-0511 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	21062,00	--	21062	--	21062	--	22747
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
		В8									
150	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,0283	655,00	--	19	--	19	--	20
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		В9									
151	246-501-0205 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный дымоудаления, низкого давления температурой до 400°С ГОСТ 5976-90 Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5	комплект	1	87736,00	--	87736	--	87736	--	94755
		СП - 8%			--	--	--	--		7019	
152	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,0283	655,00	--	19	--	19	--	20
		СП - 8%			--	--	--	--		1	

153	246-306-0523 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 250 мм	шт.	1	22985,00	--	22985	--	22985	--	24824
		СП - 8%			--	--	--	--		1839	
		В10									
154	246-501-0207 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный дымоудаления, низкого давления температурой до 400°С ГОСТ 5976-90 Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0	комплект	1	125272,00	--	125272	--	125272	--	135294
		СП - 8%			--	--	--	--		10022	
155	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,0283	655,00	--	19	--	19	--	20
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
156	247-208-0908 РСНБ РК 2015 прим.	Катушка вытяжная для удаления выхлопных газов с пружинным приводом SER-P	шт.	5	28583,00	--	142915	--	142915	--	154348
		СП - 8%			--	--	--	--		11433	
157	246-306-0511 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	21062,00	--	21062	--	21062	--	22747
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
		В12									
158	246-408-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор крышной радиальный КРОМ-2,25 низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	комплект	1	81744,00	--	81744	--	81744	--	88284
		СП - 8%			--	--	--	--		6540	
159	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,01698	655,00	--	11	--	11	--	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
160	246-306-0511 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	21062,00	--	21062	--	21062	--	22747
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1294804	--	1294804	--	1398389
							--	--	--	103585	
	Стоимость монтажных работ		тенге				142915				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				142915				
		Сметная прибыль	тенге				11433				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				154348				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1151889				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1151889				
		Сметная прибыль	тенге				92152				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1244041				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1398389				
		РАЗДЕЛ 9. Водопровод В1									
161	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	103,95	92,00	--	9563	--	9563	--	10328
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
162	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	44,55	134,00	--	5970	--	5970	--	6448

		СП - 8%			--	--	--	--		478	
163	241-223-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Полипропиленовый шаровый вентиль PP-R диаметром 20 мм	шт.	46	403,00	--	18538	--	18538	--	20021
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
164	241-223-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Полипропиленовый шаровый вентиль PP-R диаметром 25 мм	шт.	21	500,00	--	10500	--	10500	--	11340
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
165	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	100	7,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
166	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	40	10,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				45671	--	45671	--	49325
							--	--	--	3654	
		Стоимость сантехнических работ	тенге				45671				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				45671				
		Сметная прибыль	тенге				3654				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				49325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				49325				
		РАЗДЕЛ 10. Противопожарный водопровод В2									
167	248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	5	21133,00	--	105665	--	105665	--	114118
		СП - 8%			--	--	--	--		8453	
168	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	10	8976,00	--	89760	--	89760	--	96941
		СП - 8%			--	--	--	--		7181	
169	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	10	12865,00	--	128650	--	128650	--	138942
		СП - 8%			--	--	--	--		10292	
170	241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	20	768,00	--	15360	--	15360	--	16589
		СП - 8%			--	--	--	--		1229	
171	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	10	347,00	--	3470	--	3470	--	3748
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
172	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	20	1701,00	--	34020	--	34020	--	36742
		СП - 8%			--	--	--	--		2722	
173	248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	5	21133,00	--	105665	--	105665	--	114118
		СП - 8%			--	--	--	--		8453	
		Трубопроводы									

174	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	12865,00	--	77190	--	77190	--	83365
		СП - 8%			--	--	--	--		6175	
175	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	28962,00	--	57924	--	57924	--	62558
		СП - 8%			--	--	--	--		4634	
176	234-305-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	148,5	595,00	--	88358	--	88358	--	95427
		СП - 8%			--	--	--	--		7069	
177	234-305-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 102 мм	м	22	1788,00	--	39336	--	39336	--	42483
		СП - 8%			--	--	--	--		3147	
178	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,4	537,00	--	2363	--	2363	--	2552
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				747761	--	747761	--	807583
							--	--	--	59822	
		Стоимость монтажных работ	тенге				301090				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				301090				
		Сметная прибыль	тенге				24087				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				325177				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				127694				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				127694				
		Сметная прибыль	тенге				10216				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				137910				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				318977				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				318977				
		Сметная прибыль	тенге				25519				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				344496				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				807583				
		РАЗДЕЛ 11. Горячее водоснабжение Т3,Т4									
179	241-201-0102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	151,47	158,00	--	23932	--	23932	--	25847
		СП - 8%			--	--	--	--		1915	
180	241-201-0103 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм	м	57,42	259,00	--	14872	--	14872	--	16062
		СП - 8%			--	--	--	--		1190	
181	242-207-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	2249,00	--	17992	--	17992	--	19431

		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
182	242-207-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	7	2809,00	--	19663	--	19663	--	21236
		СП - 8%			--	--	--	--		1573	
183	242-207-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	4592,00	--	13776	--	13776	--	14878
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
184	241-210-0901 РСНБ РК 2015	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	6	450,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
185	241-210-0902 РСНБ РК 2015	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 25х20 мм	шт.	2	1060,00	--	2120	--	2120	--	2290
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
186	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
187	242-301-1205 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	3032,00	--	6064	--	6064	--	6549
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
188	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	9	31,00	--	279	--	279	--	301
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
189	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	51	16,00	--	816	--	816	--	881
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
190	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	13	47,00	--	611	--	611	--	660
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
191	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	53	28,00	--	1484	--	1484	--	1603
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
192	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,95	537,00	--	15546	--	15546	--	16790
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
193	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,047	537,00	--	562	--	562	--	607
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				122133	--	122133	--	131904
							--	--	--	9771	
		Стоимость сантехнических работ	тенге				122133				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				122133				

		Сметная прибыль	тенге				9771				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			тенге				131904				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			тенге				131904				
РАЗДЕЛ 12. Канализация К1											
194	241-201-0906 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	55,888	242,00	--	13525	--	13525	--	14607
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
195	241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	54,89	1054,00	--	57854	--	57854	--	62482
		СП - 8%			--	--	--	--		4628	
196	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	7	176,00	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
197	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	39	82,00	--	3198	--	3198	--	3454
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
198	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	281,00	--	2248	--	2248	--	2428
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
199	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	431,00	--	3879	--	3879	--	4189
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
200	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	130,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
201	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	23	320,00	--	7360	--	7360	--	7949
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
202	241-212-0502 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	725,00	--	725	--	725	--	783
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
203	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	642,00	--	6420	--	6420	--	6934
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
204	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12	209,00	--	2508	--	2508	--	2709
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
205	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	642,00	--	6420	--	6420	--	6934
		СП - 8%			--	--	--	--		514	

206	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	209,00	--	418	--	418	--	451
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
207	241-504-0102 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	6	2009,00	--	12054	--	12054	--	13018
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
		Приборы									
208	261-107-0981 РСНБ РК 2015	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	9	64907,00	--	584163	--	584163	--	630896
		СП - 8%			--	--	--	--		46733	
209	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	13	8000,00	--	104000	--	104000	--	112320
		СП - 8%			--	--	--	--		8320	
210	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	13	3977,00	--	51701	--	51701	--	55837
		СП - 8%			--	--	--	--		4136	
211	244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	2	10780,00	--	21560	--	21560	--	23285
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
212	244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	5	3421,00	--	17105	--	17105	--	18473
		СП - 8%			--	--	--	--		1368	
213	244-104-0505 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6	10011,00	--	60066	--	60066	--	64871
		СП - 8%			--	--	--	--		4805	
214	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	785,00	--	3925	--	3925	--	4239
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
215	261-301-0421 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	11	1032,00	--	11352	--	11352	--	12260
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
216	244-103-0202 РСНБ РК 2015	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	4	24216,00	--	96864	--	96864	--	104613
		СП - 8%			--	--	--	--		7749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				1070397	--	1070397	--	1156029
							--	--	--	85632	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				104000				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				104000				
		Сметная прибыль	тенге				8320				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				112320				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				966397				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				966397				
		Сметная прибыль	тенге				77312				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				1043709				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				1156029				
		РАЗДЕЛ 13. Водопровод									
		Водомерный узел									
217	244-301-0501 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный класса В, DN 10/32, Qn 5 м3/ч, Tmax 40°С	шт.	1	28662,00	--	28662	--	28662	--	30955
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
218	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	949,00	--	1898	--	1898	--	2050
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
219	241-101-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,5	2070,00	--	1035	--	1035	--	1118
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
220	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
221	242-404-0306 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	31050,00	--	31050	--	31050	--	33534
		СП - 8%			--	--	--	--		2484	
222	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	12	12865,00	--	154380	--	154380	--	166730
		СП - 8%			--	--	--	--		12350	
223	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	858,00	--	3432	--	3432	--	3707
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
224	242-304-1102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	8	49169,00	--	393352	--	393352	--	424820
		СП - 8%			--	--	--	--		31468	
225	242-307-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	32651,00	--	65302	--	65302	--	70526
		СП - 8%			--	--	--	--		5224	
226	234-305-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	4,04	422,00	--	1705	--	1705	--	1841

		СП - 8%			--	--	--	--		136	
227	234-305-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	4,04	595,00	--	2404	--	2404	--	2596
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				684078	--	684078	--	738804
							--	--	--	54726	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				4109				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				4109				
		Сметная прибыль	тенге				328				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4437				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				679969				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				679969				
		Сметная прибыль	тенге				54398				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				734367				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				738804				
		РАЗДЕЛ 14. Электрооборудование									
228	247-201-0138 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	5229,00	--	5229	--	5229	--	5647
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
229	247-204-0662 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2454,00	--	2454	--	2454	--	2650
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
230	247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030,00	--	2030	--	2030	--	2192
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
231	247-204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	4	2030,00	--	8120	--	8120	--	8770
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
232	247-204-3426 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	шт.	1	25021,00	--	25021	--	25021	--	27023
		СП - 8%			--	--	--	--		2002	
233	247-204-3418 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 125А 35кА	шт.	1	18426,00	--	18426	--	18426	--	19900
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
		1ЩС									
234	247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
235	247-204-1840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
236	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	5358,00	--	16074	--	16074	--	17360
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
		2ЩС									

237	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
238	247-204-1947 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 4Р 100А 10 кА "D"	шт.	1	11998,00	--	11998	--	11998	--	12958
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
239	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	3	5307,00	--	15921	--	15921	--	17195
		СП - 8%			--	--	--	--		1274	
240	247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	3	5671,00	--	17013	--	17013	--	18374
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	
241	247-204-0662 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	2	2454,00	--	4908	--	4908	--	5301
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
242	247-204-0657 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
		3ЩС									
243	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
244	247-204-1943 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 4Р 40А 10 кА "D"	шт.	1	11998,00	--	11998	--	11998	--	12958
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
245	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	1	5307,00	--	5307	--	5307	--	5732
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
246	247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	1	5671,00	--	5671	--	5671	--	6125
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
247	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	7	5358,00	--	37506	--	37506	--	40506
		СП - 8%			--	--	--	--		3000	
		1ЩВ									
248	247-201-0139 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн II-36 IP41	шт.	1	7692,00	--	7692	--	7692	--	8307
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
249	247-204-1943 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 4Р 40А 10 кА "D"	шт.	1	11998,00	--	11998	--	11998	--	12958
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
250	247-204-0657 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	1965,00	--	11790	--	11790	--	12733
		СП - 8%			--	--	--	--		943	

251	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
252	247-208-0604 РСНБ РК 2015	Пускатель ПМЛ 312002 25А 380В	шт.	1	2567,00	--	2567	--	2567	--	2772
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
253	247-211-0203 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 24 В, АС	шт.	1	1496,00	--	1496	--	1496	--	1616
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
		Электроустановочные изделия									
254	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	9	411,00	--	3699	--	3699	--	3995
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
255	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	34	411,00	--	13974	--	13974	--	15092
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
256	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	34	39,00	--	1326	--	1326	--	1432
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
257	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	345,00	--	690	--	690	--	745
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
258	247-202-0209 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP56	шт.	2	6639,00	--	13278	--	13278	--	14340
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	
259	243-903-0801 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	8	12643,00	--	101144	--	101144	--	109236
		СП - 8%			--	--	--	--		8092	
260	243-903-0802 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	6	15113,00	--	90678	--	90678	--	97932
		СП - 8%			--	--	--	--		7254	
261	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,28	301095,00	--	84307	--	84307	--	91052
		СП - 8%			--	--	--	--		6745	
262	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,27	468325,00	--	126448	--	126448	--	136564
		СП - 8%			--	--	--	--		10116	

263	243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,13	751664,00	--	97716	--	97716	--	105533
		СП - 8%			--	--	--	--		7817	
264	243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,48	499623,00	--	239819	--	239819	--	259005
		СП - 8%			--	--	--	--		19186	
265	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,29	789943,00	--	229083	--	229083	--	247410
		СП - 8%			--	--	--	--		18327	
266	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,14	1240322,00	--	173645	--	173645	--	187537
		СП - 8%			--	--	--	--		13892	
267	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,01	1814564,00	--	18146	--	18146	--	19598
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
268	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,11	2978584,00	--	327644	--	327644	--	353856
		СП - 8%			--	--	--	--		26212	
269	243-111-1109 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х70 (ок)-1	км	0,024	1880689,00	--	45137	--	45137	--	48748
		СП - 8%			--	--	--	--		3611	
270	243-111-1110 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х95 (ок)-1	км	0,09	2498395,00	--	224856	--	224856	--	242844
		СП - 8%			--	--	--	--		17988	
271	243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,05	294321,00	--	14716	--	14716	--	15893
		СП - 8%			--	--	--	--		1177	
272	243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,1	233811,00	--	23381	--	23381	--	25251
		СП - 8%			--	--	--	--		1870	
		Трубы									
273	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1320	32,00	--	42240	--	42240	--	45619
		СП - 8%			--	--	--	--		3379	
274	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	420	45,00	--	18900	--	18900	--	20412
		СП - 8%			--	--	--	--		1512	

275	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	110	66,00	--	7260	--	7260	--	7841
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
276	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	36	102,00	--	3672	--	3672	--	3966
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
		Заземление									
277	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0118	489955,00	--	5781	--	5781	--	6244
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
278	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	10 шт.	2,5	460,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
		Молниезащита									
279	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,05526	469545,00	--	25947	--	25947	--	28023
		СП - 8%			--	--	--	--		2076	
280	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02288	424901,00	--	9722	--	9722	--	10500
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
281	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1091,00	--	1091	--	1091	--	1178
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
282	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	5	1091,00	--	5455	--	5455	--	5891
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
283	243-142-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,015	59665,00	--	895	--	895	--	967
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
284	243-201-0503 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х1,5-0,66	км	0,005	853235,00	--	4266	--	4266	--	4607
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
285	243-201-0403 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-0,66	км	0,003	702981,00	--	2109	--	2109	--	2278
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
286	243-201-0303 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66	км	0,003	491717,00	--	1475	--	1475	--	1593
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
287	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	9	188,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	

288	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	7277,00	--	7277	--	7277	--	7859
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				2230289	--	2230289	--	2408714
							--	--	--	178425	
		Стоимость монтажных работ	тенге				2116767				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2116767				
		Сметная прибыль	тенге				169342				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				2286109				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				41450				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				41450				
		Сметная прибыль	тенге				3317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				44767				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				72072				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				72072				
		Сметная прибыль	тенге				5766				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				77838				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				2408714				
		РАЗДЕЛ 15. Электроосвещение									
		1ЩО									
289	247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
290	247-204-1940 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 4Р 25А 10 кА "D"	шт.	1	11998,00	--	11998	--	11998	--	12958
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
291	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	622,00	--	3732	--	3732	--	4031
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
292	247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	3	5358,00	--	16074	--	16074	--	17360
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
		2ЩО									
293	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
294	247-204-1940 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 4Р 25А 10 кА "D"	шт.	1	11998,00	--	11998	--	11998	--	12958
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
295	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	7	622,00	--	4354	--	4354	--	4702
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
296	247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	3	5358,00	--	16074	--	16074	--	17360
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
		3ЩО									

297	247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
298	247-204-1940 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 4Р 25А 10 кА "D"	шт.	1	11998,00	--	11998	--	11998	--	12958
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
299	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
300	247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	4	5358,00	--	21432	--	21432	--	23147
		СП - 8%			--	--	--	--		1715	
		ЩАО									
301	247-201-1003 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	1922,00	--	1922	--	1922	--	2076
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
302	247-204-1940 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 4Р 25А 10 кА "D"	шт.	1	11998,00	--	11998	--	11998	--	12958
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
303	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	622,00	--	1244	--	1244	--	1344
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
		Светильники									
304	247-101-0106 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ALS/OPL 2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	4	6009,00	--	24036	--	24036	--	25959
		СП - 8%			--	--	--	--		1923	
305	247-101-0109 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ARS/S 2х36-001 IP65	шт.	82	17423,00	--	1428686	--	1428686	--	1542981
		СП - 8%			--	--	--	--		114295	
306	247-101-0104 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа OPL/S ECO LED 595 1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	12	4946,00	--	59352	--	59352	--	64100
		СП - 8%			--	--	--	--		4748	
307	247-101-0104 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ARS/S-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	46	4946,00	--	227516	--	227516	--	245717
		СП - 8%			--	--	--	--		18201	
308	247-101-0115 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ASM/S 01-36-001	шт.	2	2583,00	--	5166	--	5166	--	5579
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
309	247-102-0105 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	46	6127,00	--	281842	--	281842	--	304389
		СП - 8%			--	--	--	--		22547	
310	247-102-0168 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп НПО22-2х60-035 ГОСТ 17677-82	шт.	2	38255,00	--	76510	--	76510	--	82631

		СП - 8%			--	--	--	--		6121	
311	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	5	926,00	--	4630	--	4630	--	5000
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
312	247-106-0102 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные DULUX L18W 220В мощность 18Вт	шт.	48	1093,00	--	52464	--	52464	--	56661
		СП - 8%			--	--	--	--		4197	
313	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 /ЛБ-18,ЛБ-36/ ГОСТ 6825-91	шт.	226	331,00	--	74806	--	74806	--	80790
		СП - 8%			--	--	--	--		5984	
		Кабель силовой									
314	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,95	220596,00	--	209566	--	209566	--	226331
		СП - 8%			--	--	--	--		16765	
315	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5	341689,00	--	170844	--	170844	--	184512
		СП - 8%			--	--	--	--		13668	
316	243-105-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,3	267301,00	--	80190	--	80190	--	86605
		СП - 8%			--	--	--	--		6415	
		Трубы									
317	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1375	32,00	--	44000	--	44000	--	47520
		СП - 8%			--	--	--	--		3520	
		Электроустановочные изделия									
318	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	57	476,00	--	27132	--	27132	--	29303
		СП - 8%			--	--	--	--		2171	
319	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	46	345,00	--	15870	--	15870	--	17140
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	
320	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	368,00	--	3680	--	3680	--	3974
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
321	247-212-0108 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	372,00	--	4464	--	4464	--	4821
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
322	247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44 /У195 УХЛ3/	шт.	68	364,00	--	24752	--	24752	--	26732
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
323	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	114	39,00	--	4446	--	4446	--	4802
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
324	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892,00	--	12892	--	12892	--	13923

		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
325	247-104-0108 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	7116,00	--	21348	--	21348	--	23056
		СП - 8%			--	--	--	--		1708	
326	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	шт.	3	331,00	--	993	--	993	--	1072
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
327	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	12892,00	--	38676	--	38676	--	41770
		СП - 8%			--	--	--	--		3094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				3026625	--	3026625	--	3268754
							--	--	--	242129	
		Стоимость монтажных работ	тенге				2982625				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2982625				
		Сметная прибыль	тенге				238609				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				3221234				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				44000				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				44000				
		Сметная прибыль	тенге				3520				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				47520				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				3268754				
		РАЗДЕЛ 16.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
328	1101-0101-0422 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	230,0262	377,31	377,31	86791	86791	--	10497	105071
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,38	--	14579		7783	
329	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,3138	2343,26	--	40571	--	--	29211	75365
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	40571	--		5583	
330	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10(50) м	м3 грунта	247,34	52,74	52,74	13045	13045	--	3840	18235
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,56	--	5333		1351	
331	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	247,34	180,50	180,50	44645	44645	--	13143	62411
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,80	--	18254		4623	
332	1101-0101-0422 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	м3 грунта	3,15	377,31	377,31	1189	1189	--	144	1439
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,38	--	200		107	

333	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,15	36,96	36,96	116	117	--	34	162
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	48		12	
		Устройство грунтовой подушки									
334	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	450	52,74	52,74	23733	23733	--	6985	33176
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,56	--	9702		2457	
335	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	450	180,50	180,50	81225	81225	--	23911	113547
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,80	--	33210		8411	
336	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	450	521,46	519,61	234657	233824	27	55754	313644
		НР - 72%; СП - 8%			1,79	170,29	806	76630		23233	
		Обратная засыпка									
337	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,9295	36,96	36,96	108	108	--	32	151
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	44		11	
338	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,9295	91,26	91,26	267	267	--	79	373
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,31	--	109		28	
339	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,9295	181,02	81,66	530	240	--	296	893
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	291	121		66	
340	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2,9295	93,46	80,84	274	237	4	64	365
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	33	56		27	
341	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2205	1018,66	--	225	--	--	162	418
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	225	--		31	
342	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	77,544	36,96	36,96	2866	2866	--	844	4006
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	1172		297	
343	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	77,544	93,46	80,84	7247	6268	109	1695	9657
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	870	1484		715	
344	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	77,544	181,02	81,66	14037	6332	--	7847	23635
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	7705	3194		1751	
345	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,386	927,48	--	17980	--	--	12946	33400

		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	17980	--		2474	
346	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	19,386	93,46	80,84	1812	1567	27	424	2415
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	218	371		179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				571318	502454	167	167908	798363
							68699	164507	--	59139	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				571318				
	Материалы		тенге				167				
	Всего заработная плата		тенге					233206			
		Накладные расходы	тенге				167908				
		Сметная прибыль	тенге				59139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				798365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	тенге					233206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				798365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	тенге					233206			
		РАЗДЕЛ 17.ФУНДАМЕНТЫ									
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
347	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,04	17747,03	1165,54	89445	5875	76092	8109	105359
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	7478	1434		7804	
348	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	28,08	28031,08	2182,63	787113	61288	585313	140365	1001676
		НР - 91%; СП - 8%			5004,00	489,14	140512	13735		74198	
349	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24354	419679,00	--	102209	--	102209	--	110386
		СП - 8%			--	--	--	--		8177	
350	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78	925,81	20,31	72213	1584	45081	23988	103897
		НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	25548	245		7696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				1050980	68747	808695	172462	1321318
							173538	15414	--	97875	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1050980				
	Материалы		тенге				706486				
	Всего заработная плата		тенге					188952			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				102209				
		Накладные расходы	тенге				172462				
		Сметная прибыль	тенге				97875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1321317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	тенге					188952			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				1321317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	тенге					188952			
		РАЗДЕЛ 18.СТЕНЫ									

351	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	64,187	32447,91	3059,70	2082734	196393	1400922	501641	2791125
		НР - 93%; СП - 8%			7562,57	840,98	485419	53980		206750	
352	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	168,9131579	-343,61	--	-58040	--	--	-53977	-120979
		НР - 93%; СП - 8%			-343,61	--	-58040	--		-8961	
353	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,4	32060,24	3059,70	205186	19582	139685	47711	273128
		НР - 93%; СП - 8%			7174,90	840,98	45919	5382		20232	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МП-1-2									
354	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1	59345,30	4701,26	59345	4701	37103	16926	82373
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	17541	1059		6102	
355	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12792	23285,73	1454,25	2979	186	37	2560	5982
		НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	2756	57		443	
356	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0294	349485,00	--	10275	--	10275	--	11097
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
357	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09852	335138,00	--	33018	--	33018	--	35659
		СП - 8%			--	--	--	--		2641	
		ПОКРЫТИЕ									
358	1107-0505-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	22	8978,29	1634,52	197522	35959	63877	125078	348408
		НР - 118%; СП - 8%			4440,27	377,82	97686	8312		25808	
359	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые	м3	32,34	57745,00	--	1867473	--	1867473	--	2016871
		СП - 8%			--	--	--	--		149398	
360	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09828	1179462,34	1472,34	115918	144	87713	25595	152834
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	28061	65		11321	
361	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0574	284444,13	2349,50	16327	135	13452	2537	20373
		НР - 91%; СП - 8%			47730,20	833,25	2740	48		1509	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1									
362	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,35	60314,28	1946,54	21110	681	13118	6811	30154
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	7311	173		2234	

363	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03347	441876,00	--	14790	--	14790	--	15973
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
364	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022	349485,00	--	769	--	769	--	831
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
		КАРНИЗНАЯ Ж/Б МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА									
365	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,081	60314,28	1946,54	4885	158	3035	1576	6978
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	1692	40		517	
366	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00144	349485,00	--	503	--	503	--	543
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
367	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00609	346394,00	--	2110	--	2110	--	2279
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС									
368	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,71552	38135,70	5085,61	294237	39238	164866	90026	415004
		НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	90133	8797		30741	
369	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,548208	23285,73	1454,25	12765	798	157	10971	25635
		НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	11810	246		1899	
370	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2141395	349485,00	--	74839	--	74839	--	80826
		СП - 8%			--	--	--	--		5987	
371	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3340685	335138,00	--	111959	--	111959	--	120916
		СП - 8%			--	--	--	--		8957	
		МОНОЛИТНАЯ БАЛКА									
372	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,3675	63516,55	6738,13	23342	2477	13779	6955	32721
		НР - 91%; СП - 8%			19281,60	1514,84	7086	557		2424	
373	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0664685	23285,73	1454,25	1548	97	19	1330	3108
		НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	1432	30		230	
374	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0080605	349485,00	--	2817	--	2817	--	3042
		СП - 8%			--	--	--	--		225	

375	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,058408	335138,00	--	19575	--	19575	--	21141
		СП - 8%			--	--	--	--		1566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				5117986	300549	4075891	785740	6376022
							741546	78746	--	472299	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5117986				
	Материалы		тенге				1937765				
	Всего заработная плата		тенге					820292			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				270655				
	Местные материалы		тенге				1867473				
		Накладные расходы	тенге				785740				
		Сметная прибыль	тенге				472299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6376025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								579
		Сметная заработная плата	тенге					820292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				6376025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								579
		Сметная заработная плата	тенге					820292			
		РАЗДЕЛ 19.КРОВЛЯ									
376	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	15,35	15518,11	1906,10	238203	29259	163227	49593	310820
		НР - 92%; СП - 8%			2978,29	533,46	45717	8189		23024	
377	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	109,6	786,15	113,45	86162	12434	44458	29998	125452
		НР - 92%; СП - 8%			267,06	30,44	29270	3336		9293	
378	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	109,6	288,44	25,12	31613	2753	27232	2209	36528
		НР - 92%; СП - 8%			14,85	7,06	1628	774		2706	
379	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,33757	17713,00	1557,64	5979	526	10	5169	12040
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	5443	238		892	
380	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,33757	441876,00	--	149164	--	149164	--	161097
		СП - 8%			--	--	--	--		11933	
381	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	109,6	394,69	15,93	43258	1746	23006	17630	65760
		НР - 92%; СП - 8%			168,85	6,00	18506	658		4871	
382	235-103-0206 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	126,04	669,00	--	84321	--	84321	--	91067
		СП - 8%			--	--	--	--		6746	
383	235-103-0208 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	126,04	644,00	--	81170	--	81170	--	87664

		СП - 8%			--	--	--	--		6494	
		ПАРАПЕТ									
384	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,48	39892,67	5085,61	19148	2441	11100	5601	26729
		НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	5607	547		1980	
385	261-401-0304 РСНБ РК 2015	Костыли сечением 12 мм х 12 мм ГОСТ 5812-2014	т	0,02512	407632,00	--	10240	--	10240	--	11059
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
386	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	41,04	394,69	15,93	16198	654	8614	6602	24624
		НР - 92%; СП - 8%			168,85	6,00	6930	246		1824	
387	235-103-0206 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	47,196	669,00	--	31574	--	31574	--	34100
		СП - 8%			--	--	--	--		2526	
388	235-103-0208 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	47,196	644,00	--	30394	--	30394	--	32826
		СП - 8%			--	--	--	--		2432	
389	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12,86	5312,87	15,06	68324	194	51718	15150	90151
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	16412	55		6678	
390	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,08	188734,11	1214,08	15099	97	12720	2095	18569
		НР - 90%; СП - 8%			28530,00	564,84	2282	45		1375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге				910847	50104	728948	134047	1128486
							131795	14088	--	83593	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				910847				
	Материалы		тенге				342086				
	Всего заработная плата		тенге					145883			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				386863				
		Накладные расходы	тенге				134047				
		Сметная прибыль	тенге				83593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1128487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	тенге					145883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге				1128487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	тенге					145883			

РАЗДЕЛ 20.ПРОЕМЫ

ОКНА

391	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	5,76	4491,12	508,65	25869	2930	9563	12823	41787
		НР - 90%; СП - 8%			2322,24	151,31	13376	872		3095	
392	223-101-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	5,76	44228,00	--	254753	--	254753	--	275133
		СП - 8%			--	--	--	--		20380	
393	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,56	5312,87	15,06	8288	24	6273	1838	10936
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	1991	7		810	
		ДВЕРИ									
394	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,88	3086,68	57,00	18150	335	2793	10467	30906
		НР - 69%; СП - 8%			2554,73	25,13	15022	148		2289	
395	223-207-0204 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	5,88	53987,00	--	317444	--	317444	--	342839
		СП - 8%			--	--	--	--		25395	
396	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01668	68984,68	2985,20	1151	49	81	711	2011
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	1021	9		149	
397	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01648	469545,00	--	7738	--	7738	--	8357
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
398	214-401-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	0,4	976,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
399	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,48372	1038,44	1,22	502	--	68	348	918
		НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	434	--		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге				634285	3338	599103	26187	713308
							31844	1036	--	52836	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				297540				
	Материалы		тенге				15904				
	Всего заработная плата		тенге					16680			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				262881				
		Накладные расходы	тенге				15009				
		Сметная прибыль	тенге				25003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				337552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	тенге					16680			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				336745				
	Материалы		тенге				2873				

	Всего заработная плата		тенге					16200			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				317444				
		Накладные расходы	тенге				11178				
		Сметная прибыль	тенге				27833				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				375756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	тенге					16200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге				713308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					32880			
		РАЗДЕЛ 21.ПОЛЫ									
		БЕТОННЫЕ									
400	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	96,32	269,51	35,03	25959	3374	14268	9069	37830
		НР - 94%; СП - 8%			86,35	13,81	8317	1330		2802	
401	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	7,7056	25629,48	8,64	197491	67	163440	31945	247791
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	33984	--		18355	
402	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	96,32	1777,84	87,66	171242	8443	86187	73317	264124
		НР - 94%; СП - 8%			795,39	14,38	76612	1385		19565	
403	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	96,32	1285,89	108,32	123857	10434	73749	41135	178192
		НР - 94%; СП - 8%			411,90	42,43	39674	4087		13199	
404	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	96,32	-239,02	-9,86	-23022	-950	-19785	-2601	-27673
		НР - 94%; СП - 8%			-23,74	-4,99	-2287	-481		-2050	
405	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	101,136	195,88	1,29	19811	131	3177	15573	38215
		НР - 94%; СП - 8%			163,18	0,63	16503	64		2831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге				515338	21499	321036	168438	738479
							172803	6385	--	54702	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				515338				
	Материалы		тенге				321034				
	Всего заработная плата		тенге					179188			
		Накладные расходы	тенге				168438				
		Сметная прибыль	тенге				54702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				738478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	тенге					179188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге				738478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	тенге					179188			
		РАЗДЕЛ 22.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛКИ									
406	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,32	775,36	7,56	74683	729	13706	48502	133040
		НР - 80%; СП - 8%			625,50	3,94	60248	380		9855	

407	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	96,32	119,39	0,89	11500	85	737	8577	21683
		НР - 80%; СП - 8%			110,86	0,45	10678	43		1606	
		СТЕНЫ									
408	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	169,92	1177,46	69,18	200074	11755	49635	118675	344249
		НР - 80%; СП - 8%			816,17	56,85	138684	9660		25500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге				286257	12569	64078	175754	498972
							209610	10083	--	36961	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				286257				
	Материалы		тенге				64077				
	Всего заработная плата		тенге					219693			
		Накладные расходы	тенге				175754				
		Сметная прибыль	тенге				36961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				498972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	тенге					219693			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге				498972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	тенге					219693			
		РАЗДЕЛ 23.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА									
409	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	195,58	1380,33	37,40	269965	7315	75155	154926	458882
		НР - 80%; СП - 8%			958,66	31,51	187495	6163		33991	
410	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	189,08	61,96	0,68	11715	129	1107	8430	21757
		НР - 80%; СП - 8%			55,42	0,31	10479	59		1612	
411	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	12,38	450,97	3,93	5583	48	3321	1790	7962
		НР - 80%; СП - 8%			178,82	1,88	2214	23		590	
412	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	5,88	639,12	0,83	3758	5	801	2362	6609
		НР - 80%; СП - 8%			502,08	--	2952	--		490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге				291021	7497	80384	167508	495210
							203140	6245	--	36683	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				291021				
	Материалы		тенге				80386				
	Всего заработная плата		тенге					209385			
		Накладные расходы	тенге				167508				
		Сметная прибыль	тенге				36683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				495212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	тенге					209385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге				495212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135

		Сметная заработная плата	тенге					209385			
РАЗДЕЛ 24.ПАНДУС П-1											
413	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05532	441876,00	--	24445	--	24445	--	26401
		СП - 8%			--	--	--	--		1956	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге				24445	--	24445	--	26401
							--	--	--	1956	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				24445				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				24445				
		Сметная прибыль	тенге				1956				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				26401				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге				26401				
РАЗДЕЛ 25. КОЗЫРЕК Кв-1											
414	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0372	346394,00	--	12886	--	12886	--	13917
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
415	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00756	349485,00	--	2642	--	2642	--	2853
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге				15528	--	15528	--	16770
							--	--	--	1242	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				15528				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				15528				
		Сметная прибыль	тенге				1242				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				16770				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге				16770				
РАЗДЕЛ 26. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
416	1101-0101-0422 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	162,004425	377,31	377,31	61126	61126	--	7393	74000
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,38	--	10268		5481	
417	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,885575	2343,26	--	6762	--	--	4868	12561
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	6762	--		930	
418	1101-0101-0422 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	м3 грунта	3,15	377,31	377,31	1189	1189	--	144	1439
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,38	--	200		107	
419	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,15	36,96	36,96	116	117	--	34	162
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	48		12	

420	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,15	181,02	81,66	570	257	--	319	960
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	313	130		71	
421	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3,15	93,46	80,84	294	254	5	69	392
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	35	60		29	
422	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	300	521,46	519,61	156438	155883	18	37169	209096
		НР - 72%; СП - 8%			1,79	170,29	537	51087		15489	
423	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,0966	36,96	36,96	2221	2221	--	654	3105
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	908		230	
424	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60,0966	181,02	81,66	10879	4907	--	6082	18317
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	5971	2475		1357	
425	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,5234	927,48	--	4195	--	--	3021	7793
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	4195	--		577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге				243790	225954	23	59753	327825
							17813	65176	--	24283	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				243790				
	Материалы		тенге				22				
	Всего заработная плата		тенге					82989			
		Накладные расходы	тенге				59753				
		Сметная прибыль	тенге				24283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				327826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	тенге					82989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге				327826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	тенге					82989			
		РАЗДЕЛ 27. ФУНДАМЕНТЫ									
		ЛЕНТОЧНЫЙ									
426	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,36	17747,03	1165,54	59630	3916	50729	5406	70239
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	4985	956		5203	
427	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	19,52	25309,61	1428,36	494044	27882	392455	73422	612863
		НР - 91%; СП - 8%			3775,98	357,37	73707	6976		45397	
428	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16897	419679,00	--	70913	--	70913	--	76586
		СП - 8%			--	--	--	--		5673	
429	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,16897	17713,00	1557,64	2993	263	6	2587	6027
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	2724	119		446	

430	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,02383	437249,59	1553,70	10420	37	6328	3701	15250
		НР - 91%; СП - 8%			170156,00	497,88	4055	12		1130	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ -6,44м									
431	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,322	17747,03	1165,54	5715	376	4861	518	6732
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	478	92		499	
432	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,483	26399,58	8,64	12751	4	10617	2002	15934
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	2130	--		1180	
433	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022218	419679,00	--	9324	--	9324	--	10070
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
434	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,022218	17713,00	1557,64	394	35	1	340	793
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	358	16		59	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ									
435	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	18,6	972,14	12,86	18082	239	8514	8785	29016
		НР - 93%; СП - 8%			501,57	6,28	9329	117		2149	
436	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	99,7	925,81	20,31	92303	2025	57622	30661	132801
		НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	32656	313		9837	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФО-1, ФО-2									
437	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,44	28976,11	1069,07	99678	3678	78529	17234	126265
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	17471	1468		9353	
438	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0126468	977582,34	1472,34	12363	18	11287	970	14400
		НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	1058	8		1067	
439	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0126468	108313,00	--	1370	--	1370	--	1480
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
		СТЕНЫ									
440	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	49,8	32543,05	3069,63	1620644	152867	1086918	393294	2175053
		НР - 93%; СП - 8%			7647,78	844,12	380859	42037		161115	
441	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	152,1	-343,61	--	-52263	--	--	-48605	-108937
		НР - 93%; СП - 8%			-343,61	--	-52263	--		-8069	
442	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0682288	441876,00	--	30149	--	30149	--	32561

		СП - 8%			--	--	--	--		2412	
443	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,004744	996013,85	8219,17	4725	39	4344	413	5549
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	342	8		411	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
444	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,1	5691,53	281,24	142857	7059	76753	56681	215501
		НР - 93%; СП - 8%			2352,40	75,78	59045	1902		15963	
445	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0126162	441876,00	--	5575	--	5575	--	6021
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ									
446	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,98	59345,30	4701,26	58158	4607	36361	16588	80725
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	17190	1038		5980	
447	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10178	335138,00	--	34110	--	34110	--	36839
		СП - 8%			--	--	--	--		2729	
448	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02664	349485,00	--	9310	--	9310	--	10055
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
449	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12842	23285,73	1454,25	2990	187	36	2570	6005
		НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	2767	58		445	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ									
450	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство /МС1 В15/	м3	0,936	37062,97	5553,69	34691	5199	20740	9052	47243
		НР - 91%; СП - 8%			9350,25	1277,36	8752	1196		3499	
451	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0682524	346394,00	--	23642	--	23642	--	25533
		СП - 8%			--	--	--	--		1891	
452	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0140316	349485,00	--	4904	--	4904	--	5296
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
453	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,082284	23525,36	1073,92	1936	88	24	1688	3914
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	1824	31		290	
		ПЕРЕКРЫТИЕ									
454	1107-0505-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	10	8978,29	1634,52	89783	16345	29035	56853	158367
		НР - 118%; СП - 8%			4440,27	377,82	44403	3778		11731	

455	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые	м3	14,7	57745,00	--	848852	--	848852	--	916760
		СП - 8%			--	--	--	--		67908	
456	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05292	1179462,34	1472,34	62417	78	47229	13782	82295
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	15110	35		6096	
457	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0334	436992,64	1553,70	14596	52	8861	5187	21365
		НР - 91%; СП - 8%			170156,00	497,88	5683	17		1583	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1									
458	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,35	60314,28	1946,54	21110	681	13118	6811	30154
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	7311	173		2234	
459	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03347	441876,00	--	14790	--	14790	--	15973
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
460	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022	349485,00	--	769	--	769	--	831
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2									
461	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,87	60314,28	1946,54	52473	1694	32606	16930	74955
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	18173	431		5552	
462	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,104	441876,00	--	45955	--	45955	--	49631
		СП - 8%			--	--	--	--		3676	
463	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	349485,00	--	1048	--	1048	--	1132
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
464	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00704	349485,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
		КРАНИЗНАЯ Ж/Б МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА									
465	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,081	60314,28	1946,54	4885	158	3035	1576	6978
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	1692	40		517	
466	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00144	349485,00	--	503	--	503	--	543
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
467	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00609	346394,00	--	2110	--	2110	--	2279
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС									

468	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,932	38135,70	5085,61	73678	9826	41282	22543	103919
		НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	22570	2203		7698	
469	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,146178	23285,73	1454,25	3404	213	42	2925	6836
		НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	3149	66		506	
470	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05733	349485,00	--	20036	--	20036	--	21639
		СП - 8%			--	--	--	--		1603	
471	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,088848	335138,00	--	29776	--	29776	--	32158
		СП - 8%			--	--	--	--		2382	
		МОНОЛИТНАЯ БАЛКА									
472	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,7263	63516,55	6738,13	173165	18370	102228	51595	242740
		НР - 91%; СП - 8%			19281,60	1514,84	52567	4130		17981	
473	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5038634	23285,73	1454,25	11733	733	145	10084	23562
		НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	10855	226		1745	
474	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0604394	349485,00	--	21123	--	21123	--	22813
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
475	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,443424	335138,00	--	148608	--	148608	--	160497
		СП - 8%			--	--	--	--		11889	
		КРОВЛЯ									
476	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	10,09	15518,11	1906,10	156578	19233	107294	32599	204311
		НР - 92%; СП - 8%			2978,29	533,46	30051	5383		15134	
477	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	62,65	786,15	113,45	49252	7108	25413	17147	71711
		НР - 92%; СП - 8%			267,06	30,44	16731	1907		5312	
478	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	62,65	288,44	25,12	18071	1573	15568	1263	20881
		НР - 92%; СП - 8%			14,85	7,06	930	442		1547	
479	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,19296	17713,00	1557,64	3418	301	6	2955	6883
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	3111	136		510	
480	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,19296	441876,00	--	85264	--	85264	--	92085
		СП - 8%			--	--	--	--		6821	

481	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	62,65	394,69	15,93	24727	998	13151	10078	37589
		НР - 92%; СП - 8%			168,85	6,00	10578	376		2784	
482	235-103-0206 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	72,0475	669,00	--	48200	--	48200	--	52056
		СП - 8%			--	--	--	--		3856	
483	235-103-0208 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	72,0475	644,00	--	46399	--	46399	--	50111
		СП - 8%			--	--	--	--		3712	
484	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	62,65	211,64	1,29	13259	80	9365	3545	18149
		НР - 92%; СП - 8%			60,88	0,63	3814	39		1344	
		ПАРАПЕТ									
485	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,31	39892,67	5085,61	12367	1576	7170	3617	17263
		НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	3621	353		1279	
486	261-401-0304 РСНБ РК 2015	Костыли сечением 12 мм х 12 мм ГОСТ 5812-2014	т	0,05652	407632,00	--	23039	--	23039	--	24882
		СП - 8%			--	--	--	--		1843	
487	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	45,9	394,69	15,93	18116	731	9635	7384	27540
		НР - 92%; СП - 8%			168,85	6,00	7750	275		2040	
488	235-103-0206 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	52,785	669,00	--	35313	--	35313	--	38138
		СП - 8%			--	--	--	--		2825	
489	235-103-0208 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	52,785	644,00	--	33994	--	33994	--	36713
		СП - 8%			--	--	--	--		2719	
490	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12,96	5312,87	15,06	68855	195	52120	15267	90852
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	16540	55		6730	
491	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,18	188734,11	1214,08	33972	219	28618	4713	41780
		НР - 90%; СП - 8%			28530,00	564,84	5135	102		3095	

		ПОЛЫ									
		ДЕТ.747 S=34,56м2									
492	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	34,56	269,51	35,03	9314	1210	5120	3254	13573
		НР - 94%; СП - 8%			86,35	13,81	2984	477		1005	
493	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,7648	25629,48	8,64	70860	24	58642	11462	88908
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	12194	--		6586	
494	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,56	821,24	33,62	28382	1161	13183	13738	45489
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	14038	576		3370	
495	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	34,56	1777,84	87,66	61442	3030	30923	26307	94768
		НР - 94%; СП - 8%			795,39	14,38	27489	497		7020	
496	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,56	821,24	33,62	28382	1161	13183	13738	45489
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	14038	576		3370	
497	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	34,56	1285,89	108,32	44440	3743	26462	14760	63936
		НР - 94%; СП - 8%			411,90	42,43	14235	1466		4736	
498	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	69,12	-239,02	-9,86	-16521	-682	-14198	-1867	-19859
		НР - 94%; СП - 8%			-23,74	-4,99	-1641	-345		-1471	
499	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	36,288	195,88	1,29	7108	47	1140	5588	13711
		НР - 94%; СП - 8%			163,18	0,63	5921	23		1016	
		ДЕТ.740 S=2,44м2									
500	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	2,44	269,51	35,03	658	86	361	230	959
		НР - 94%; СП - 8%			86,35	13,81	211	34		71	
501	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,1952	25629,48	8,64	5003	2	4140	809	6277
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	861	--		465	
502	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2,44	1285,89	108,32	3138	265	1868	1042	4514
		НР - 94%; СП - 8%			411,90	42,43	1005	104		334	
503	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	4,88	-239,02	-9,86	-1166	-48	-1002	-132	-1402
		НР - 94%; СП - 8%			-23,74	-4,99	-116	-24		-104	
504	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	2,562	195,88	1,29	502	4	80	395	968
		НР - 94%; СП - 8%			163,18	0,63	418	2		72	
		ДЕТ.130 S=7,77м2									
		ДЕТ.375 S=4,18м2									
505	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	4,18	269,51	35,03	1127	147	619	394	1642
		НР - 94%; СП - 8%			86,35	13,81	361	58		122	

506	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,3344	25629,48	8,64	8570	3	7092	1386	10753
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	1475	--		797	
507	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство /КЕРАМИЧЕСКИЙ ПЛИНТУС/	м	4,389	1565,82	14,39	6872	63	5380	1366	8897
		НР - 94%; СП - 8%			325,68	5,31	1429	23		659	
		ДВЕРИ									
508	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	3386,46	54,08	12801	204	2217	7224	21627
		НР - 69%; СП - 8%			2746,11	23,59	10380	89		1602	
509	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,78	27695,00	--	104687	--	104687	--	113062
		СП - 8%			--	--	--	--		8375	
510	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,94	3086,68	57,00	9075	168	1396	5234	15453
		НР - 69%; СП - 8%			2554,73	25,13	7511	74		1145	
511	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	2,94	36431,00	--	107107	--	107107	--	115676
		СП - 8%			--	--	--	--		8569	
512	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01668	68984,68	2985,20	1151	49	81	711	2011
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	1021	9		149	
513	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01648	469545,00	--	7738	--	7738	--	8357
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
514	214-401-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	0,4	976,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
515	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,48372	1038,44	1,22	502	--	68	348	918
		НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	434	--		68	
516	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	4,83	1983,57	89,81	9581	434	2717	5963	16788
		НР - 90%; СП - 8%			1331,28	40,53	6430	196		1244	
517	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	5812,00	--	10985	--	10985	--	11864
		СП - 8%			--	--	--	--		879	

518	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,94	7622,00	--	22409	--	22409	--	24202
		СП - 8%			--	--	--	--		1793	
519	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	520,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
520	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	3	3663,00	--	10989	--	10989	--	11868
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
		ОКНА									
521	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	4,5	3931,80	201,53	17693	907	8782	7591	27306
		НР - 90%; СП - 8%			1778,59	95,67	8004	431		2023	
522	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	4,5	28235,00	--	127058	--	127058	--	137223
		СП - 8%			--	--	--	--		10165	
523	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1	1293,04	5,83	1293	6	1009	253	1670
		НР - 90%; СП - 8%			278,22	2,88	278	3		124	
524	223-501-0116 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	1	2320,00	--	2320	--	2320	--	2506
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
525	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,38	5312,87	15,06	7332	21	5550	1626	9674
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	1761	6		717	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ									
526	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	181,42	1606,79	93,82	291504	17020	70557	173699	502419
		НР - 80%; СП - 8%			1124,06	72,74	203927	13196		37216	
527	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,19	3606,02	51,89	25927	373	6339	15528	44771
		НР - 80%; СП - 8%			2672,47	27,05	19215	194		3316	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
528	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	114,25	1380,33	37,40	157703	4273	43903	90502	268061
		НР - 80%; СП - 8%			958,66	31,51	109527	3600		19856	

529	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	2,88	639,12	0,83	1841	2	393	1157	3238
		НР - 80%; СП - 8%			502,08	--	1446	--		240	
530	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	146,98	61,96	0,68	9107	100	861	6553	16913
		НР - 80%; СП - 8%			55,42	0,31	8146	46		1253	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ ФМ-1 (1шт)									
531	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	17747,03	1165,54	7099	466	6040	644	8362
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	593	114		619	
532	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,77	28976,11	1069,07	80264	2961	63235	13878	101673
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	14068	1182		7531	
533	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0189	17713,00	1557,64	335	29	1	289	674
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	305	13		50	
534	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0189	419679,00	--	7932	--	7932	--	8567
		СП - 8%			--	--	--	--		635	
535	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00004	284444,13	2349,50	11	--	9	2	14
		НР - 91%; СП - 8%			47730,20	833,25	2	--		1	
		Ж/Б МОНОЛ.СТЕНА И ДНИЩА									
536	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,51	17747,03	1165,54	9051	594	7700	821	10661
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	757	145		790	
537	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	5,53	48825,08	5861,25	270003	32412	132674	107194	407373
		НР - 91%; СП - 8%			18972,31	2328,98	104917	12879		30176	
538	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,21934	441876,00	--	96921	--	96921	--	104675
		СП - 8%			--	--	--	--		7754	
		Кровля									
539	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,2	384,07	139,89	77	28	--	55	143
		НР - 90%; СП - 8%			244,18	63,40	49	13		11	
540	215-203-0302 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,015	103403,00	--	1551	--	1551	--	1675
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
541	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,2	314,10	3,02	63	--	55	7	76
		НР - 90%; СП - 8%			39,58	1,39	8	--		6	

542	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
543	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	1	3663,00	--	3663	--	3663	--	3956
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
544	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,089	189063,44	1575,32	16827	141	14233	2262	20616
		НР - 90%; СП - 8%			27558,70	681,33	2453	61		1527	
545	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,089	9003,28	65,15	801	6	702	86	958
		НР - 90%; СП - 8%			1044,42	30,03	93	3		71	
546	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	5,11	4488,46	43,90	22936	225	20807	1802	26717
		НР - 90%; СП - 8%			372,52	19,34	1904	99		1979	
547	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5,11	314,10	3,02	1605	15	1388	188	1937
		НР - 90%; СП - 8%			39,58	1,39	202	7		143	
548	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	5312,87	15,06	31877	90	24130	7068	42061
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	7657	25		3116	
		Вставная перегордка									
549	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01584	424901,00	--	6730	--	6730	--	7268
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
550	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,05	2783,22	18,05	2922	19	2393	468	3661
		НР - 90%; СП - 8%			486,06	8,79	510	9		271	
		ПАНДУС И КРЫЛЬЦО Кр-2									
551	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03634	441876,00	--	16058	--	16058	--	17343
		СП - 8%			--	--	--	--		1285	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
552	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	322,309125	290,53	290,53	93640	93641	--	13054	115229
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,25	--	18130		8536	

553	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,740875	2343,26	--	13452	--	--	9686	24989
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	13452	--		1851	
554	1101-0101-0422 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	81,01	377,31	377,31	30566	30565	--	3697	37004
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,38	--	5134		2741	
555	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,01	36,96	36,96	2994	2994	--	881	4185
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	1224		310	
		Устройство грунтовой подушки									
556	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	84,87	52,74	52,74	4476	4476	--	1317	6257
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,56	--	1830		463	
557	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	84,87	180,50	180,50	15319	15319	--	4510	21415
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,80	--	6263		1586	
558	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	84,87	521,46	519,61	44256	44100	4	10515	59153
		НР - 72%; СП - 8%			1,79	170,29	152	14453		4382	
		Обратная засыпка									
559	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	205,344	36,96	36,96	7590	7590	--	2234	10610
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	3103		786	
560	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	205,344	91,26	91,26	18740	18739	--	5516	26197
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,31	--	7661		1940	
561	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	205,344	181,02	81,66	37171	16768	--	20780	62587
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	20403	8458		4636	
562	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,816	1018,66	--	23242	--	--	16734	43174
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	23242	--		3198	
563	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	228,16	93,46	80,84	21324	18444	320	4987	28416
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	2560	4367		2105	
		ФУНДАМЕНТЫ									
564	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	17747,03	1165,54	14198	933	12078	1287	16724

		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1187	228		1239	
565	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	10,5	29788,04	2182,63	312774	22918	237314	52487	394482
		НР - 91%; СП - 8%			5004,00	489,14	52542	5136		29221	
566	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0565	441876,00	--	24966	--	24966	--	26963
		СП - 8%			--	--	--	--		1997	
567	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	13,6	1122,99	12,86	15273	174	8278	6423	23432
		НР - 93%; СП - 8%			501,57	6,28	6821	85		1736	
		ВЫГРЕБ									
568	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,95	17747,03	1165,54	16860	1107	14344	1529	19860
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1409	270		1471	
569	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	13	34413,57	3357,07	447376	43642	275181	132363	626119
		НР - 91%; СП - 8%			9888,69	1300,10	128553	16901		46379	
570	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1349	441876,00	--	59609	--	59609	--	64378
		СП - 8%			--	--	--	--		4769	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА									
571	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,74	925,81	20,31	59937	1315	37417	19910	86234
		НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	21205	203		6388	
572	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	78,41	1324,35	12,86	103842	1008	63506	37033	152145
		НР - 93%; СП - 8%			501,57	6,28	39328	492		11270	
573	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	78,41	478,40	0,96	37511	75	1882	32388	75491
		НР - 91%; СП - 8%			453,44	0,47	35554	37		5592	
574	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,2	925,81	20,31	53882	1182	33637	17898	77523
		НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	19063	183		5742	
575	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	58,2	2073,99	6,43	120706	374	36307	78313	214941
		НР - 93%; СП - 8%			1443,73	3,14	84025	183		15922	
		КРЫШКА ВЫГРЕБА									
576	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0298	188734,11	1214,08	5624	36	4738	780	6917
		НР - 90%; СП - 8%			28530,00	564,84	850	17		512	
577	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0298	8404,98	46,98	250	2	172	69	345

		НР - 90%; СП - 8%			2566,20	21,52	76	1		26	
578	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,6	2783,22	18,05	4453	29	3646	713	5579
		НР - 90%; СП - 8%			486,06	8,79	778	14		413	
579	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2,24	347,00	--	777	--	777	--	839
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
580	261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,03	6998,00	--	210	--	210	--	227
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
581	1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	578,20	1,54	867	2	200	533	1512
		НР - 80%; СП - 8%			443,62	0,76	665	1		112	
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ									
582	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	5,6	2783,22	18,05	15586	101	12763	2494	19526
		НР - 90%; СП - 8%			486,06	8,79	2722	49		1446	
583	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,14	9003,28	65,15	1260	9	1105	135	1507
		НР - 90%; СП - 8%			1044,42	30,03	146	4		112	
584	1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	578,20	1,54	2602	7	599	1600	4538
		НР - 80%; СП - 8%			443,62	0,76	1996	3		336	
		СТЕНЫ									
585	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	21,4	32012,79	3059,70	685074	65478	457757	167247	920507
		НР - 93%; СП - 8%			7562,57	840,98	161839	17997		68186	
586	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0785	522741,26	2469,26	41035	194	34687	5785	50566
		НР - 93%; СП - 8%			78396,00	847,26	6154	67		3746	
587	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,4	31625,12	3059,70	139151	13462	94119	32801	185708
		НР - 93%; СП - 8%			7174,90	840,98	31570	3700		13756	
		УСТРОЙСТВО АНТИСЕЙСМОПОЯСА									
588	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,09	39892,67	5085,61	3590	458	2081	1050	5011
		НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	1051	103		371	
589	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04441	349485,00	--	15521	--	15521	--	16763
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	

590	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04763	343539,00	--	16363	--	16363	--	17672
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК									
591	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,264	59345,30	4701,26	15667	1242	9794	4468	21746
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	4631	280		1611	
592	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01468	335138,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
593	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00376	346394,00	--	1302	--	1302	--	1406
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
594	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01162	349485,00	--	4061	--	4061	--	4386
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ									
595	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2	62916,74	1946,54	75500	2335	48099	23351	106759
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	25066	594		7908	
596	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0467	419679,00	--	19599	--	19599	--	21167
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
597	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,25786	441876,00	--	113942	--	113942	--	123057
		СП - 8%			--	--	--	--		9115	
		БАЛКА БМ-1									
598	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,15	64362,05	6738,13	9654	1010	5752	2839	13492
		НР - 91%; СП - 8%			19281,60	1514,84	2892	227		999	
599	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0193	349485,00	--	6745	--	6745	--	7285
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
600	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0506	335138,00	--	16958	--	16958	--	18315
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
		ПРОЕМЫ									
601	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	0,72	4491,12	508,65	3234	366	1196	1603	5224
		НР - 90%; СП - 8%			2322,24	151,31	1672	109		387	

602	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,78	3104,12	583,12	11734	2204	4541	5056	18133
		НР - 90%; СП - 8%			1319,73	166,47	4989	629		1343	
603	223-101-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,72	44228,00	--	31844	--	31844	--	34392
		СП - 8%			--	--	--	--		2548	
604	261-104-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,78	14743,00	--	55729	--	55729	--	60187
		СП - 8%			--	--	--	--		4458	
605	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	2	2347,00	--	4694	--	4694	--	5070
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
606	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	2	3663,00	--	7326	--	7326	--	7912
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
607	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
		ПОЛЫ									
608	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	11,82	269,51	35,03	3186	414	1751	1113	4643
		НР - 94%; СП - 8%			86,35	13,81	1021	163		344	
609	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,9456	25629,48	8,64	24235	8	20057	3920	30408
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	4170	--		2252	
610	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,82	821,24	33,62	9707	397	4509	4699	15558
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	4801	197		1152	
611	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,82	1487,76	87,66	17585	1036	7147	8997	28709
		НР - 94%; СП - 8%			795,39	14,38	9402	170		2127	
612	261-105-0188 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	11,82	280,00	--	3310	--	3310	--	3575
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
613	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,82	821,24	33,62	9707	397	4509	4699	15558
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	4801	197		1152	
614	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство	м2 покрытия	11,82	1285,89	108,32	15199	1281	9049	5048	21867
		НР - 94%; СП - 8%			411,90	42,43	4869	502		1620	
615	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	11,82	-239,02	-9,86	-2825	-117	-2427	-319	-3396
		НР - 94%; СП - 8%			-23,74	-4,99	-281	-59		-252	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									

616	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	9,8	1185,50	3,79	11618	37	2339	7408	20548
		НР - 80%; СП - 8%			943,07	1,86	9242	18		1522	
617	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,4	1606,79	93,82	48846	2852	11823	29106	84188
		НР - 80%; СП - 8%			1124,06	72,74	34171	2211		6236	
618	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	30,4	173,65	1,54	5279	47	884	3497	9478
		НР - 80%; СП - 8%			143,02	0,76	4348	23		702	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
619	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,58	1380,33	37,40	31168	844	8677	17886	52979
		НР - 80%; СП - 8%			958,66	31,51	21647	711		3924	
620	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	19,08	61,96	0,68	1182	13	112	851	2195
		НР - 80%; СП - 8%			55,42	0,31	1057	6		163	
621	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	28	639,12	0,83	17895	23	3814	11247	31473
		НР - 80%; СП - 8%			502,08	--	14058	--		2331	
		КРОВЛЯ									
622	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,252	189063,44	1575,32	47644	397	40302	6405	58373
		НР - 90%; СП - 8%			27558,70	681,33	6945	172		4324	
623	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9003,28	65,15	2269	17	1989	244	2714
		НР - 90%; СП - 8%			1044,42	30,03	263	8		201	
624	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,022	171039,24	1474,44	3763	33	3254	442	4541
		НР - 90%; СП - 8%			21652,20	665,64	476	15		336	
625	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,022	9003,28	65,15	198	2	173	21	237
		НР - 90%; СП - 8%			1044,42	30,03	23	1		18	
626	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,027	189063,44	1575,32	5105	42	4319	686	6255
		НР - 90%; СП - 8%			27558,70	681,33	744	18		463	

627	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,027	9003,28	65,15	243	2	213	26	291
		НР - 90%; СП - 8%			1044,42	30,03	28	1		22	
628	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	14	1984,60	85,37	27784	1195	18641	7689	38310
		НР - 92%; СП - 8%			567,74	29,20	7948	409		2838	
629	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,664	100670,00	--	66845	--	66845	--	72193
		СП - 8%			--	--	--	--		5348	
630	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	14	314,10	3,02	4397	42	3801	516	5306
		НР - 90%; СП - 8%			39,58	1,39	554	19		393	
631	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,037	188734,11	1214,08	6983	45	5882	969	8588
		НР - 90%; СП - 8%			28530,00	564,84	1056	21		636	
632	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,037	9003,28	65,15	333	2	292	36	398
		НР - 90%; СП - 8%			1044,42	30,03	39	1		30	
633	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001	996013,85	8219,17	996	9	915	87	1170
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	72	2		87	
634	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	5,24	3459,00	15,72	18125	82	10521	6801	26920
		НР - 90%; СП - 8%			1435,56	6,48	7522	34		1994	
635	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,5	5312,87	15,06	7969	22	6033	1767	10515
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	1914	6		779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге				10189498	780863	7117410	2255691	13440806
							2291224	235357	--	995623	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				9921765				
	Материалы		тенге				4295081				
	Всего заработная плата		тенге					2507497			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1491477				
	Местные материалы		тенге				1082446				
		Накладные расходы	тенге				2242522				
		Сметная прибыль	тенге				973150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13137437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1762
		Сметная заработная плата	тенге					2507497			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				267733				
	Материалы		тенге				3692				
	Всего заработная плата		тенге					19084			

	Стоимость материалов и конструкций		тенге					244706				
		Накладные расходы	тенге					13169				
		Сметная прибыль	тенге					22473				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					303375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	тенге						19084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге					13440812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1776
		Сметная заработная плата	тенге						2526581			
		РАЗДЕЛ 28. Земляные работы										
1	1101-0101-0422 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	80,3613		377,31	377,31	30321	30321	--	3667	36707
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,38	--	5093		2719	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0338	2,7162							
1.2	3101-0201-0903	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,4 м3	маш.-ч	0,0338	2,716212		11163,00		30321			
1.2		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0338	2,716212		1875,00		5093			
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	6,0487		2343,26	--	14174	--	--	10205	26329
		НР - 72%; СП - 8%				2343,26	--	14174	--		1950	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,848	11,178	1268,00		14174				
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	86,41		52,74	52,74	4557	4557	--	1341	6370
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,56	--	1863		472	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,9937							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,993715		4586,00		4557			
3.2		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,993715		1875,00		1863			
4	1101-0101-0422 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ВЪЕЗД-ЗАЕЗД**	м3 грунта	11,39		377,31	377,31	4298	4298	--	520	5203
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,38	--	722		385	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0338	0,385							
4.2	3101-0201-0903	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,4 м3	маш.-ч	0,0338	0,384982		11163,00		4298			
4.2		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0338	0,384982		1875,00		722			
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	14,54		36,96	36,96	537	538	--	158	751
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,11	--	220		56	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,1172							
5.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,117192		4586,00		537			
5.2		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,117192		1875,00		220			
		Устройство грунтовой подушки (из местного грунта)										

6	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**48,96**		**52,74**	**52,74**	**2582**	**2583**	**--**	**760**	**3609**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**21,56**	**--**	**1056**		**267**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,563							
6.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,56304		4586,00		2582			
6.2		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,56304		1875,00		1056			
7	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**48,96**		**521,46**	**519,61**	**25531**	**25440**	**3**	**6066**	**34125**
		НР - 72%; СП - 8%				**1,79**	**170,29**	**88**	**8337**		**2528**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1,4)	чел-ч	0,0018	0,0881	993,00		88				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	4,1523							
7.3	3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	1,268064		116,00		147			
7.4	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	1,268064		5298,00		6718			
7.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	1,268064		1875,00		2378			
7.5	3101-0102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	0,959616		9589,00		9202			
7.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	0,959616		2241,00		2151			
7.6	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	0,053856		4195,00		226			
7.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,053856		1569,00		85			
7.7	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	1,268064		4778,00		6059			
7.7		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	1,268064		1875,00		2378			
7.8	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,597312		5111,00		3053			
7.8		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,597312		2241,00		1339			
7.9	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	0,005386		6626,00		36			
7.9		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,005386		1569,00		8			
7.10	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0,004**	**0,19584**	**14,00**				**3**		
		Обратная засыпка										
8	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**18,856**		**36,96**	**36,96**	**697**	**697**	**--**	**205**	**974**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,11**	**--**	**285**		**72**	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,152							
8.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,151979		4586,00		697			
8.2		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,151979		1875,00		285			
9	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**18,856**		**93,46**	**80,84**	**1762**	**1524**	**26**	**412**	**2348**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,22**	**19,14**	**212**	**361**		**174**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	0,23	920,00		212				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,23							
9.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	0,230043		6626,00		1524			
9.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,230043		1569,00		361			
9.4	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**1,8856**	**14,00**				**26**		
10	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**18,856**		**181,02**	**81,66**	**3413**	**1540**	**--**	**1908**	**5747**
		НР - 72%; СП - 8%				**99,36**	**41,19**	**1874**	**777**		**426**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	2,0364	920,00		1874				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,495							
10.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,49497		3043,00		1506			
10.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,49497		1569,00		777			
10.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,97988		17,00		34			

11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4,714		927,48	--	4372	--	--	3148	8122
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	4372	--		602	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	4,1719	1048,00		4372				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					92244	71498	29	28390	130285
								20720	18714	--	9651	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					92244				
	Материалы		тенге					29				
	Всего заработная плата		тенге						39434			
		Накладные расходы	тенге					28390				
		Сметная прибыль	тенге					9651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					130285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	тенге						39434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					130285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	тенге						39434			
		РАЗДЕЛ 29. ФУНДАМЕНТЫ										
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,5		17747,03	1165,54	26621	1749	22647	2413	31357
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	2225	427		2323	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,025	1099,00		2225				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,272							
12.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,27		6404,00		1729			
12.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,27		1569,00		424			
12.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,72		18,00		13			
12.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00195		3214,00		6			
12.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00195		1569,00		3			
12.6	**212-101-0101**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**1,53**	**13103,00**				**20048**		
12.7	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,375	6931,00				2599		
12.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	0,003	14,00				0		
13	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	10,73		25309,61	1428,36	271572	15327	215729	40359	336886
		НР - 91%; СП - 8%				3775,98	357,37	40516	3835		24955	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	2,82	30,2586	1339,00		40516				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	2,4261							
13.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	1,800494		52,00		94			
13.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	2,28549		6404,00		14636			
13.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	2,28549		1569,00		3586			
13.5	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,028971		5171,00		150			
13.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,028971		1569,00		45			
13.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,041847		5316,00		222			
13.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,041847		2241,00		94			
13.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,069745		3214,00		224			
13.7		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,069745		1569,00		109			
13.8	**212-101-0501**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**10,89095**	**18408,00**				**200481**		
13.9	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	3,0044	70,00				210		

13.10	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	0,023606	136950,00				3233		
13.11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00025	0,002682	24762,00				66		
13.12	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,946386	6931,00				6559		
13.13	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00283	0,030366	14,00				0		
13.14	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	4,80704	920,00				4422		
13.15	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,18	1,9314	392,00				757		
14	**261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,09009**	**419679,00**	**--**	**37809**	**--**	**37809**	**--**	**40834**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3025**	
15	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0084**	**349485,00**	**--**	**2936**	**--**	**2936**	**--**	**3171**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**235**	
16	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0382**	**346394,00**	**--**	**13232**	**--**	**13232**	**--**	**14291**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1059**	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ										
17	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**		**3**	**26399,58**	**8,64**	**79199**	**26**	**65942**	**12437**	**98967**
		НР - 94%; СП - 8%				**4410,30**	**--**	**13231**	**--**		**7331**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	10,98	1205,00		13231				
17.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,44		18,00		26			
17.3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	0,93	4867,00				4526		
17.4	**212-101-0501**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**3,06**	**18408,00**				**56328**		
17.5	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	0,003	78814,00				236		
17.6	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	6	806,00				4836		
17.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,35	1,05	14,00				15		
18	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**		**0,01872**	**23525,36**	**1073,92**	**440**	**20**	**5**	**384**	**890**
		НР - 91%; СП - 8%				**22163,44**	**380,97**	**415**	**7**		**66**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	16,88	0,316	1313,00		415				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0032							
18.3	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000749		37,00		0			
18.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,003182		5316,00		17			
18.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,003182		2241,00		7			
18.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,013853		228,00		3			
18.6	**261-102-0221**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**0,05616**	**96,00**				**5**		
19	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,00384**	**349485,00**	**--**	**1342**	**--**	**1342**	**--**	**1449**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**107**	
20	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,01488**	**346394,00**	**--**	**5154**	**--**	**5154**	**--**	**5566**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**412**	

21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00072		349485,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,009		346394,00	--	3118	--	3118	--	3367
		СП - 8%				--	--	--	--		249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					441675	17122	368166	55593	537050
								56387	4269	--	39782	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					441675				
	Материалы		тенге					304324				
	Всего заработная плата		тенге						60656			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					63843				
		Накладные расходы	тенге					55593				
		Сметная прибыль	тенге					39782				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					537050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	тенге						60656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					537050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	тенге						60656			
		РАЗДЕЛ 30. СТЕНЫ										
23	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	17,7		33193,55	3059,70	587526	54156	392648	144715	790820
		НР - 93%; СП - 8%				7950,38	840,98	140722	14885		58579	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	5,7197	101,2387	1390,00		140722				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,536	9,4872							
23.3	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,382	6,7614		6714,00		45396			
23.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,382	6,7614		1569,00		10609			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,154	2,7258		3214,00		8761			
23.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	2,7258		1569,00		4277			
23.5	**212-401-0203**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,25**	**4,425**	**17140,00**				**75845**		
23.6	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,384**	**6,7968**	**46609,00**				**316792**		
23.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,044	0,7788	14,00				11		
24	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	46,5789474		-343,61	--	-16005	--	--	-14885	-33361
		НР - 93%; СП - 8%				-343,61	--	-16005	--		-2471	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,219	10,2008	-1569,00		-16005				
25	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18		5078,93	281,24	91421	5062	49381	35658	137245
		НР - 93%; СП - 8%				2054,33	75,78	36978	1364		10166	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,4508	26,1144	1416,00		36978				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0483	0,8694							
25.3	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,036	0,648		6714,00		4351			
25.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,036	0,648		1569,00		1017			
25.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,2214		3214,00		712			
25.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,2214		1569,00		347			

25.5	**212-401-0203**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,023**	**0,414**	**17140,00**				**7096**		
25.6	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,0504**	**0,9072**	**46609,00**				**42284**		
25.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,003	0,054	14,00				1		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**662942**	**59218**	**442029**	**165488**	**894704**
								161695	**16249**	**--**	**66274**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**662942**				
	Материалы		тенге					**442027**				
	Всего заработная плата		тенге						**177944**			
		Накладные расходы	тенге					**165488**				
		Сметная прибыль	тенге					**66274**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**894704**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**128**
		Сметная заработная плата	тенге						**177944**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					**894704**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**128**
		Сметная заработная плата	тенге						**177944**			
		РАЗДЕЛ 31. МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ										
26	**1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	**м3**	**2,28**		**37062,97**	**5553,69**	**84504**	**12662**	**50523**	**22050**	**115078**
		НР - 91%; СП - 8%				**9350,25**	**1277,36**	**21319**	**2912**		**8524**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	6,85	15,618	1365,00		21319				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8053	1,8361							
26.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4076	0,929328		52,00		48			
26.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7509	1,712052		6404,00		10964			
26.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7509	1,712052		1569,00		2686			
26.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1658	4,938024		231,00		1141			
26.6	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006156		5171,00		32			
26.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006156		1569,00		10			
26.7	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,046968		5316,00		250			
26.7		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,046968		2241,00		105			
26.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0311	0,070908		3214,00		228			
26.8		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0311	0,070908		1569,00		111			
26.9	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**2,3142**	**20139,00**				**46606**		
26.10	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,00228	139613,00				318		
26.11	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,003	0,00684	103403,00				707		
26.12	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	0,00114	24762,00				28		
26.13	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,005928	211214,00				1252		
26.14	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00151	0,003443	14,00				0		
26.15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,67	1,5276	920,00				1405		
26.16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,23	0,5244	392,00				206		
27	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,12904**		**23285,73**	**1454,25**	**3005**	**188**	**37**	**2582**	**6034**
		НР - 91%; СП - 8%				**21543,48**	**448,20**	**2780**	**58**		**447**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,9279	1442,00		2780				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0258							
27.3	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005162		37,00		0			

27.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,025808		5316,00		137			
27.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,025808		2241,00		58			
27.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,129169		228,00		29			
27.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,105684		197,00		21			
27.7	**261-102-0221**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**0,38712**	**96,00**				**37**		
28	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,09952**	**346394,00**	**--**	**34473**	**--**	**34473**	**--**	**37231**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2758**	
29	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,02952**	**349485,00**	**--**	**10317**	**--**	**10317**	**--**	**11142**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**825**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**					**132299**	**12850**	**95350**	**24632**	**169485**
								24099	**2970**	**--**	**12554**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**132299**				
	Материалы		тенге					**50560**				
	Всего заработная плата		тенге						**27069**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**44790**				
		Накладные расходы	тенге					**24632**				
		Сметная прибыль	тенге					**12554**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**169485**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**19**
		Сметная заработная плата	тенге						**27069**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					**169485**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**19**
		Сметная заработная плата	тенге						**27069**			
		РАЗДЕЛ 32. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ										
30	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**		**0,902**	**59345,30**	**4701,26**	**53529**	**4240**	**33467**	**15267**	**74300**
		НР - 91%; СП - 8%				**17540,90**	**1059,14**	**15822**	**955**		**5504**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	13,1	11,8162	1339,00		15822				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,6042							
30.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,703109		52,00		37			
30.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,575296		6404,00		3684			
30.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,575296		1569,00		903			
30.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,9159	1,728142		231,00		399			
30.6	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002435		5171,00		13			
30.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002435		1569,00		4			
30.7	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,010824		5316,00		58			
30.7		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,010824		2241,00		24			
30.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,015695		3214,00		50			
30.8		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,015695		1569,00		25			
30.9	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**0,91553**	**20139,00**				**18438**		
30.10	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	2,255	70,00				158		
30.11	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,014	0,012628	139613,00				1763		
30.12	**215-202-0503**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,086**	**0,077572**	**100670,00**				**7809**		

30.13	**215-204-0503**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0251**	**0,02264**	**136950,00**				**3101**		
30.14	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00077	0,000695	24762,00				17		
30.15	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,002075	211214,00				438		
30.16	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00231	0,002084	14,00				0		
30.17	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	1,65066	920,00				1519		
30.18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,635	0,57277	392,00				225		
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,1417	23285,73	1454,25	3300	207	40	2836	6627
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	3053	64		491	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,117	1442,00		3053				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0283							
31.3	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005668		37,00		0			
31.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,02834		5316,00		151			
31.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,02834		2241,00		64			
31.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,141842		228,00		32			
31.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,116052		197,00		23			
31.7	**261-102-0221**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**0,4251**	**96,00**				**41**		
32	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,0456	335138,00	--	15282	--	15282	--	16505
		СП - 8%				--	--	--	--		1223	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,05808	346394,00	--	20119	--	20119	--	21728
		СП - 8%				--	--	--	--		1609	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03802	349485,00	--	13287	--	13287	--	14350
		СП - 8%				--	--	--	--		1063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					105517	4447	82195	18103	133510
								18875	1019	--	9890	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					105517				
	Материалы		тенге					33508				
	Всего заработная плата		тенге						19894			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					48688				
		Накладные расходы	тенге					18103				
		Сметная прибыль	тенге					9890				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					133510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	тенге						19894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					133510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	тенге						19894			
		РАЗДЕЛ 33.КРОВЛЯ										
35	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия		24,65	5137,79	148,09	126647	3650	87034	33814	173298
		НР - 90%; СП - 8%				1458,94	65,24	35963	1608		12837	

35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,6)	чел-ч	1,19	29,3335	1226,00		35963				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	0,8159							
35.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,006	0,1479		15,00		2			
35.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0198	0,48807		5316,00		2595			
35.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	0,48807		2241,00		1094			
35.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0133	0,327845		3214,00		1054			
35.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,327845		1569,00		514			
35.6	**261-102-0126**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,00136**	**0,033524**	**216199,00**				**7248**		
35.7	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0017	0,041905	139613,00				5850		
35.8	**215-204-0202**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,0185**	**0,456025**	**139613,00**				**63667**		
35.9	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,525	12,94125	238,00				3080		
35.10	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	1,11	27,3615	115,00				3147		
35.11	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0053	0,130645	348,00				45		
35.12	261-107-0466	Войлок строительный	т	0,000115	0,002835	402954,00				1142		
35.13	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,000175	0,004314	605496,00				2612		
35.14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,61625	392,00				242		
36	**234-101-0205 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м3**	**2,465**		**43126,00**	**--**	**106306**	**--**	**106306**	**--**	**114810**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8504**	
37	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**24,65**		**786,15**	**113,45**	**19379**	**2796**	**10000**	**6747**	**28216**
		НР - 92%; СП - 8%				**267,06**	**30,44**	**6583**	**750**		**2090**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	5,99	1099,00		6583				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,4782							
37.3	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,58174		201,00		117			
37.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,16762		6404,00		1073			
37.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,16762		1569,00		263			
37.5	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,31059		5171,00		1606			
37.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,31059		1569,00		487			
37.6	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**0,0306**	**0,75429**	**4867,00**				**3671**		
37.7	**212-401-0103**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м3**	**0,0153**	**0,377145**	**16240,00**				**6125**		
37.8	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,044	1,0846	175,00				190		
37.9	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0385	0,949025	14,00				13		
38	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**24,65**		**96,14**	**8,37**	**2370**	**206**	**2042**	**166**	**2738**
		НР - 92%; СП - 8%				**4,95**	**2,35**	**122**	**58**		**203**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,0045	0,1109	1099,00		122				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,037							
38.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,012325		6404,00		79			
38.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,012325		1569,00		19			
38.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,02465		5171,00		127			
38.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02465		1569,00		39			
38.5	**212-401-0103**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м3**	**0,0051**	**0,125715**	**16240,00**				**2042**		

39	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**24,65**		**805,18**	**26,87**	**19848**	**663**	**13381**	**5450**	**27321**
		НР - 92%; СП - 8%				**235,44**	**4,86**	**5804**	**120**		**2024**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,155	3,8207	1519,00		5804				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,069							
39.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,027115		6404,00		174			
39.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,027115		1569,00		43			
39.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,446165		712,00		318			
39.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,017255		5316,00		92			
39.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,017255		2241,00		39			
39.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,02465		3214,00		79			
39.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02465		1569,00		39			
39.7	**235-101-0603**	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б**	**м2**	**1,1**	**27,115**	**175,00**				**4745**		
39.8	**235-201-0601**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**1,96**	**48,314**	**145,00**				**7006**		
39.9	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,006162	135505,00				835		
39.10	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,01479	53822,00				796		
40	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**4,54**		**189063,44**	**1575,32**	**858348**	**7152**	**726080**	**115389**	**1051636**
		НР - 90%; СП - 8%				**27558,70**	**681,33**	**125116**	**3093**		**77899**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	100,334	1247,00		125116				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,6798							
40.3	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	1,9976		161,00		322			
40.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,681		5316,00		3620			
40.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,681		2241,00		1526			
40.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,9988		3214,00		3210			
40.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,9988		1569,00		1567			
40.6	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,17252	216199,00				37299		
40.7	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	19,8852	70,00				1392		
40.8	**215-202-0502**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,16**	**0,7264**	**139613,00**				**101415**		
40.9	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06	0,2724	139613,00				38031		
40.10	**215-204-0501**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**	**0,83**	**3,7682**	**139613,00**				**526090**		
40.11	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	3,38	15,3452	238,00				3652		
40.12	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,00196	0,008898	605496,00				5388		
40.13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,2	32,688	392,00				12814		
41	**1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,4075**		**171039,24**	**1474,44**	**69698**	**601**	**60274**	**8185**	**84114**
		НР - 90%; СП - 8%				**21652,20**	**665,64**	**8823**	**271**		**6231**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	13,8	5,6235	1569,00		8823				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1467							
41.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,14	0,05705		15,00		1			
41.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,061125		5316,00		325			
41.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,061125		2241,00		137			

41.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,085575		3214,00		275			
41.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,085575		1569,00		134			
41.6	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,000408	216199,00				88		
41.7	**215-202-0501**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**	**1,02**	**0,41565**	**139613,00**				**58030**		
41.8	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03	0,012225	136950,00				1674		
41.9	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,0015	0,000611	605496,00				370		
41.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,7	0,28525	392,00				112		
42	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**4,9475**		**9003,28**	**65,15**	**44544**	**323**	**39054**	**4784**	**53274**
		НР - 90%; СП - 8%				**1044,42**	**30,03**	**5167**	**149**		**3946**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	3,859	1339,00		5167				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,0841							
42.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,024737		5316,00		132			
42.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,024737		2241,00		55			
42.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,05937		3214,00		191			
42.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,05937		1569,00		93			
42.5	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,004948	70405,00				348		
42.6	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,008411	74850,00				630		
42.7	**261-107-0939**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,033148**	**1148617,00**				**38075**		
42.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,023	0,113793	14,00				2		
43	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**19**		**1920,84**	**29,14**	**36496**	**553**	**269**	**32348**	**74352**
		НР - 90%; СП - 8%				**1877,59**	**14,12**	**35674**	**268**		**5508**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	1,43	27,17	1313,00		35674				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,171							
43.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,2717		15,00		4			
43.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,171		3214,00		550			
43.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,171		1569,00		268			
43.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,036	0,684	392,00				268		
44	**215-204-0302 РСНБ РК 2015**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,475**		**139613,00**	**--**	**66316**	**--**	**66316**	**--**	**71621**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5305**	
45	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**19**		**314,10**	**3,02**	**5968**	**57**	**5159**	**701**	**7202**
		НР - 90%; СП - 8%				**39,58**	**1,39**	**752**	**26**		**533**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	0,551	1365,00		752				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,015							
45.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,00437		5316,00		23			
45.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,00437		2241,00		10			
45.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,01064		3214,00		34			
45.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,01064		1569,00		17			
45.5	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00076	70405,00				54		

45.6	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00114	74850,00				85		
45.7	**261-107-0939**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,00023**	**0,00437**	**1148617,00**				**5019**		
45.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00079	0,01501	14,00				0		
46	**1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**19**		**1185,50**	**3,79**	**22524**	**72**	**4534**	**14363**	**39838**
		НР - 80%; СП - 8%				**943,07**	**1,86**	**17918**	**35**		**2951**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,654	12,426	1442,00		17918				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0228							
46.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0019		2519,00		5			
46.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0019		1313,00		2			
46.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0209		3214,00		67			
46.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0209		1569,00		33			
46.5	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000456	4957,00				2		
46.6	261-107-0432	Ветошь	кг	0,0031	0,0589	90,00				5		
46.7	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,1596	170,00				27		
46.8	**236-104-0101**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,1**	**1,9**	**568,00**				**1079**		
46.9	**261-201-0342**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,41**	**7,79**	**88,00**				**686**		
46.10	**236-202-1014**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,298**	**5,662**	**483,00**				**2735**		
47	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**36,8**		**9444,03**	**107,37**	**347540**	**3951**	**259328**	**78621**	**460254**
		НР - 92%; СП - 8%				**2289,69**	**32,54**	**84261**	**1197**		**34093**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,71	62,928	1339,00		84261				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,7176							
47.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,44528		6404,00		2852			
47.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,44528		1569,00		699			
47.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,10672		5316,00		567			
47.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,10672		2241,00		239			
47.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,1656		3214,00		532			
47.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,1656		1569,00		260			
47.6	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00184	216199,00				398		
47.7	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,00368	309881,00				1140		
47.8	**224-101-0501**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	**1,106**	**40,7008**	**5928,00**				**241274**		
47.9	**214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0004**	**0,01472**	**700886,00**				**10317**		
47.10	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,003901	1589156,00				6199		
48	**215-204-0402 РСНБ РК 2015**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**1,7**		**139613,00**	**--**	**237342**	**--**	**237342**	**--**	**256329**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18987**	
49	**215-204-0502 РСНБ РК 2015**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,63**		**139613,00**	**--**	**87956**	**--**	**87956**	**--**	**94992**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7036**	
50	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**36,8**		**314,10**	**3,02**	**11559**	**111**	**9991**	**1357**	**13949**

		НР - 90%; СП - 8%				**39,58**	**1,39**	**1457**	**51**		**1033**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	1,0672	1365,00		1457				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,0291							
50.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,008464		5316,00		45			
50.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,008464		2241,00		19			
50.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,020608		3214,00		66			
50.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,020608		1569,00		32			
50.5	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,001472	70405,00				104		
50.6	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,002208	74850,00				165		
50.7	**261-107-0939**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,00023**	**0,008464**	**1148617,00**				**9722**		
50.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00079	0,029072	14,00				0		
51	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**8,4**		**1920,84**	**29,14**	**16135**	**245**	**118**	**14301**	**32871**
		НР - 90%; СП - 8%				**1877,59**	**14,12**	**15772**	**119**		**2435**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	1,43	12,012	1313,00		15772				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,0756							
51.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,12012		15,00		2			
51.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,0756		3214,00		243			
51.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,0756		1569,00		119			
51.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,036	0,3024	392,00				119		
52	**215-204-0302 РСНБ РК 2015**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,27**		**139613,00**	**--**	**37696**	**--**	**37696**	**--**	**40712**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3016**	
53	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**8,4**		**314,10**	**3,02**	**2638**	**26**	**2280**	**310**	**3184**
		НР - 90%; СП - 8%				**39,58**	**1,39**	**332**	**12**		**236**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	0,2436	1365,00		332				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,0066							
53.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,001932		5316,00		10			
53.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,001932		2241,00		4			
53.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,004704		3214,00		15			
53.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,004704		1569,00		7			
53.5	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000336	70405,00				24		
53.6	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000504	74850,00				38		
53.7	**261-107-0939**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,00023**	**0,001932**	**1148617,00**				**2219**		
53.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00079	0,006636	14,00				0		
54	**1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,4**		**1185,50**	**3,79**	**9958**	**32**	**2004**	**6350**	**17613**
		НР - 80%; СП - 8%				**943,07**	**1,86**	**7922**	**16**		**1305**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,654	5,4936	1442,00		7922				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0101							
54.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00084		2519,00		2			
54.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00084		1313,00		1			

54.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,00924		3214,00		30			
54.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,00924		1569,00		15			
54.5	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000202	4957,00				1		
54.6	261-107-0432	Ветошь	кг	0,0031	0,02604	90,00				2		
54.7	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,07056	170,00				12		
54.8	**236-104-0101**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,1**	**0,84**	**568,00**				**477**		
54.9	**261-201-0342**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,41**	**3,444**	**88,00**				**303**		
54.10	**236-202-1014**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,298**	**2,5032**	**483,00**				**1209**		
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ										
55	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,084		996013,85	8219,17	83665	691	76912	7313	98256
		НР - 118%; СП - 8%				72163,00	1616,07	6062	136		7278	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,4)	чел-ч	42,7	3,5868	1690,00		6062				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,0865							
55.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,785		231,00		412			
55.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,08652		3214,00		278			
55.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,08652		1569,00		136			
55.5	**222-509-1006**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,084**	**907312,00**				**76214**		
55.6	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00336	207992,00				699		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					2212933	21129	1834076	330199	2746580
								357728	7909	--	203450	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2212933				
	Материалы		тенге					1298461				
	Всего заработная плата		тенге						365637			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					535616				
		Накладные расходы	тенге					330199				
		Сметная прибыль	тенге					203450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2746582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									279
		Сметная заработная плата	тенге						365637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					2746582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									279
		Сметная заработная плата	тенге						365637			
		РАЗДЕЛ 34. Окна										
56	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,57		2494,97	199,17	16392	1308	7762	7164	25440
		НР - 90%; СП - 8%				1114,52	96,98	7322	637		1884	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,8165	5,3644	1365,00		7322				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,4395							
56.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,204984		2519,00		516			
56.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,204984		1313,00		269			
56.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	0,819279		16,00		13			
56.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,234549		3214,00		754			
56.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,234549		1569,00		368			
56.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	1,262754		20,00		25			
56.7	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,69**	**4,5333**	**1712,00**				**7761**		

57	223-102-0207 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м2**	**4,78714708**	**24665,00**	**–**	**162049**	**–**	**162049**	**–**	**127521**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**12964**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**301821**	**1967**	**284625**	**14563**	**152961**
							15229	**951**	**–**	**25310**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**301821**				
		Материалы	тенге				**22939**				
		Всего заработная плата	тенге					**16180**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**261686**				
		Накладные расходы	тенге				**14563**				
		Сметная прибыль	тенге				**25310**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**341694**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	тенге					**16180**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**341694**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	тенге					**16180**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**49934523**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**4891822**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**2070059**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**635168**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**29934679**		
		- Накладные расходы	тенге							**4927439**	
		- Сметная прибыль	тенге							**3345940**	
		Итого по смете				**49 934 523**					
		Стоимость оборудования									
		Итого по смете без оборудования				**49 934 523**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5%				**50 683 541**					
		С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,7%				**51 038 326**					
		Итого с оборудованием				**51 038 326**					
		Непредвиденные 2%				**52 059 092**					
		Итого с обоудованием				**52 059 092**					
		НА 2019 год с к=1,0500514				**54 664 723**					
		С к=0,98000000173				**53 571 428**					
		Всего с НДС 12 %				**60 000 000**					

Генподрядчик
Директор ТОО "Авторсметрой ЛТД "
_____ Ералиев С.

Субподрядчик
ТОО «Talap Stroy Service»
_____ О.Намаджанов