Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» май 2019 г

Заказчик **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии **от 22.05.2019 г. Производственный кооператив «Ерзат» , Аликулов К.К., Актюбинской олб, г. Шалкар, Айтеке би 67**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 22.05.2019 г. ТОО «Кан-Али» Уакбаев Т.А КДС ЖКХ 06562 от 28.01.2014**
_____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 24.04.2015г, ТОО «Ак жол -II"Сандибай К.О**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **: «Внеплощадочные сети газоснабжение птицефабрики «Улан», расположенного на участке №14 вдоль трассы «Самара-Шымкент» в.с.Маржанбулак, Алгинского района, Актюбинской области**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **расположенного на участке №14 вдоль трассы «Самара-Шымкент» в.с.Маржанбулак, Алгинского района, Актюбинской области**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от № 90 от «19»02.2018 года **Решение акима**
наименование органа вынесшего решении

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №
_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ28REA00111139 от 19/10/2018 г., ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «Ак-жол II»№2017-С12-ГСН**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 22.10.2018.г

месяц, год

окончание работ 22.05.2019.г

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____2

фактически, месяц:**2**;

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Г2 Трубы полиэтиленовые диам 110*10,0мм ПЭ100 \SDR 11	м	235,33	235,33	235,33	235,33
Трубы стальные диам108*5,0мм	м	14,12	14,12	10	10
Задвижка ф100мм	шт	3	3	3	3
ГРПШ 03БМ-У1	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _ краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным: **Газопровод высокого давления 1 категории. Точка подключения-существующий подземный газопровод высокого давления 1 категории Ф426мм, Р(проект)=12кгс/м2, Р (раб)=8,0кгс/м2. Подводящий газопровод высокого давления 1 категории запроектирован подземным и надземным способом из труб стальных электросварных ф108*5,0мм. Для понижения давления с высокого давления I категории (Р(проект)=12,0 кгс/см2, Р(раб)=8,0 кгс/см2) до среднего давления (Р=3,0 кгс/см2) и поддержания его на заданном уровне проектом предусматривается установка шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-03БМ-У1 с одной линей редуцирования и байпасом. Газопровод среднего давления от ГРПШ-03БМ-У1 до потребителей запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб ПНД С ГАЗ д-110мм с толщиной стенки 10,0 мм SDR 11 ПЭ 100 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземным способом из труб стальных электросварных Ø108х5,0 по ГОСТ 10704-91 из стали В20 по ГОСТ 1050-88.**

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **89792,44** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **73000,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **6805,92** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **89792,44 тысяч** тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **73000,0** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **6805,92** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: : **«Внеплощадочные сети газоснабжение птицефабрики «Улан», расположенного на участке №14 вдоль трассы «Самара-Шымкент» в.с.Маржанбулак, Алгинского района, Актюбинской области**
принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Иманалин Н.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ **Уакбаев Т.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Сандибай К.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **Аликулов К.К**
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.