Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Внеплощадочные сети газоснабжения птицефабрики «Улан», расположенного на участке №14 вдоль трассы «Самара–Шымкент» с.Маржанбулак, Алгинского района Актюбинской области»

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	175	10.10.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр. 7, тенге
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2018 г.	СМР в ценах 2018 года	Стоимость оборудования в ценах 2018 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР 2018 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту «Внеплощадочные сети газоснабжения птицефабрики «Улан», расположенного на участке №14 вдоль трассы «Самара–Шымкент» с.Маржанбулак, Алгинского района Актюбинской области»	6 954 009,31	2 533 367,31	2 834 357	2 834 357	0	61 028	304 004,08	2 837 371,39
Общестроительные работы								
Итого за отч. м-ц: май 2019г.	6 954 009,31	2 533 367,31	2 834 357	2 834 357	0	61 028	304 004,08	2 837 371,39

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель: _____

Подрядчик:
Председатель ПрК "Ерзат"

_____ Аликулов К.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Внеплощадочные сети газоснабжения птицефабрики «Улан», расположенного на участке №14 вдоль трассы «Самара–Шымкент» с.Маржанбулак, Алгинского района Актюбинской области»

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2019 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге %	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин	материалы		
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №1-1-1											
Рекультивация и восстановление почвенно-растительного слоя											
5	1147-0224-0102	Травы многолетние. Посев	га	0,0225	1644,44	1644,44	37	37	0	10	51
					0	488,89	0	11	0	4	
6	1147-0224-0103	Посевы трав. Прикатывание	га	0,0225	1377,78	1377,78	31	31	0	10	44
					0	488,89	0	11	0	3	
7	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	4,51	2124	0	9579	0	9579	0	10346
					0	0	0	0	0	766	
8	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	45,1	82,86	66,27	3737	2989	392	693	4784
					7,89	13,46	356	607	0	354	
Локальная смета №6-1-1											
Внеплощадочные сети											
Раздел 1. Подземный газопровод высокого давления 1 категории (сталь)											
1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	2	153,5	148,00	307	296	0	68	405
					5,5	41,5	11	83	0	30	

2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,07	1642,86	0	115	0	0	83	214
					1642,86	0	115	0	0	16	
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,2	3630	150	726	30	523	179	977
					865	40	173	8	0	72	
4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,07	33,33	33,33	69	69	0	14	90
					0	9,66	0	20	0	7	
5	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,07	133,33	63,29	276	131	0	148	458
					70,05	28,99	145	60	0	34	
6	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	444666,67	97333,33	667	146	31	536	1299
					326666,67	34000	490	51	0	96	
7	2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,515	3166	0	4796	0	4796	0	5180
					0	0	0	0	0	384	
8	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	1446000	32666,67	2169	49	1792	326	2695
					218666,67	666,67	328	1	0	200	
10	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	газопровода	1,5	461,33	0	692	0	21	658	1458
					447,33	0	671	0	0	108	
Раздел 2. Наземный газопровод высокого давления 1 категории (сталь)											
11	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2540	124	2540	124	321	2129	5043
					2095	55	2095	55	0	374	

12	2304-0201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 100 мм ГОТ 9698-86	шт	1	56987	0	56987	0	56987	0	61546
					0	0	0	0	0	4559	
13	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	911	58,5	1822	117	123	1566	3659
					791	0	1582	0	0	271	
14	2302-0103-0710	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	2	6008	0	12016	0	12016	0	12977
					0	0	0	0	0	961	
15	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00286	250467	0	716	0	716	0	774
					0	0	0	0	0	57	
16	2302-1101-0120	Прокладки паронитовые А-100-(10; 16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,002	119495	0	239	0	239	0	258
					0	0	0	0	0	19	
17	1122-0301-0106	Футляр из водопроводных стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009	1002222,22	465555,56	902	419	74	529	1545
					454444,44	138888,89	409	125	0	114	
18	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	6998	0	6298	0	6298	0	6802
					0	0	0	0	0	504	
19	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		0,9	1212,22	7,78	1091	7	246	832	2077
					931,11	2,22	838	2	0	154	
21	1124-0101-0404	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 Мпа, диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0036	852500	332222,22	3069	1196	62	2140	5626
					503055,56	97500	1811	351	0	417	
22	2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,545	3166	0	14389	0	14389	0	15541
					0	0	0	0	0	1151	

23	2302-0101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали 90°, наружным диаметром 108 мм, Толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	1	1817	0	1817	0	1817	0	1962
					0	0	0	0	0	145	
24	2302-0101-1033	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 8 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1	1081	0	1081	0	1081	0	1167
					0	0	0	0	0	86	
25	1312-1101-0110	Арматура фланцевая на условное давление до 4 Мпа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования (ИФС-100)	шт	1	8383	3089	8383	3089	364	3643	12988
					4930	1042	4930	1 042	0	962	
26	2910-1000-1000(пл)	Изолирующие фланцевое соединение ИФС-100-1,6	шт	1	19643	0	19643	0	19643	0	21214
					0	0	0	0	0	1571	
27	1120-0701-0110	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 1000 мм. Установка	зонт	1	10495	147	10495	147	8656	1695	13165
					1692	38	1692	38	0	975	
28	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	газопровода	4,5	462,22	0	2080	0	66	1974	4378
					447,56	0	2014	0	0	324	
29	1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2)	стык	6	19065,5	17996,67	114393	107980	60	24024	149490
					1058,83	3341,17	6353	20 047	0	11073	
2.1. Установка ГРПШ-03БМ-У1											
30	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	4	592	490,75	2368	1963	0	940	3573
					101,25	225,25	405	901	0	265	

31	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,055	86890,91	16454,55	4779	905	719	2457	7815
					57363,64	4672,73	3155	257	0	579	
32	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,055	439282	0	24161	0	24161	0	26093
					0	0	0	0	0	1933	
33	1133-0303-0404	М/конструкции стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,055	39327,27	28290,91	2163	1556	174	586	2969
					7872,73	5454,55	433	300	0	220	
34	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство Бетон В12,5	м3	0,31	25732,26	1093,55	7977	339	6236	1339	10061
					4522,58	222,58	1402	69	0	745	
35	1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	25054	880	25054	880	12414	11785	39786
					11760	265,00	11760	265	0	2947	
36	5810-1000-1000(пл)	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-03БМ-У1	шт	1	181250	0	181250	0	0	0	181250
					0	0	0	0	181250	0	
2.2. Устройство ограждения											
37	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м подстилающего слоя	4	8372,75	1479,25	33491	5917	17071	12154	49297
					2625,75	606,75	10503	2 427	0	3652	
38	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	23	2539,91	949	58418	21827	1122	50880	118042
					1542,13	332,61	35469	7 650	0	8744	
39	2910-1000-1000(пл)	Ограждение 3,0х9,0 м из панелей 3Д Ф5мм яч.200х50мм, цвет желтый	комплект	1	107143	0	107143	0	107143	0	115714
					0	0	0	0	0	8571	

40	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 40х60х2 мм ГОСТ 13663-86	т	0,055	254889	0	14019	0	14019	0	15140
					0	0	0	0	0	1122	
41	1133-0303-0402	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,055	16218,18	11763,64	892	647	65	244	1227
					3272,73	2272,73	180	125	0	91	
42	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,63	18764	0	11821	0	11821	0	12767
					0	0	0	0	0	946	
43	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1	724	27	724	27	42	778	1622
					655	4	655	4	0	120	
44	2404-0207-5117	Планка для крепления таблички	шт	12	2707	0	32484	0	32484	0	35083
					0	0	0	0	0	2599	
45	2404-0207-5101	Таблички предупреждающие "Огнеопасно", "С огнем не приближаться", "Запрещается курить!"	шт	12	4536	0	54432	0	54432	0	58787
					0	0	0	0	0	4355	
2.3. Молниезащита и заземление											
46	1109-0701-0111	Молниеотводы. Изготовление	т конструкций	0,033	118666,67	16757,58	3916	553	171	2353	6771
					96727,27	6606,06	3192	218	0	502	
47	1133-0109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,033	97060,61	58303,03	3203	1924	88	1303	4866
					36090,91	13272,73	1191	438	0	360	
48	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5	1003	0	6520	0	6520	0	7041
					0	0	0	0	0	522	

49	2301-0201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	3	473	0	1419	0	1419	0	1533
					0	0	0	0	0	114	
50	2105-0304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001	206946	0	207	0	207	0	224
					0	0	0	0	0	17	
51	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	2	4036,5	181,5	8073	363	5788	1457	10292
					961	51	1922	102	0	762	
52	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	566,6	23,0	2833	115	1970	559	3663
					149,6	5,8	748	29	0	271	
Раздел 3. Подземный газопровод среднего давления											
65	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	газопровод а	131	462,23	0	60552	0	1923	57456	127449
					447,55	0	58629	0	0	9441	
66	1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2)	стык	5	19065,4	17996,67	95327	89983	50	20020	124575
					1058,83	3341,17	5294	16 706	0	9228	
67	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	10	1223,5	803,7	12235	8037	0	6227	19939
					419,8	209,2	4198	2 092	0	1477	
68	2302-0302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	2415	0	4830	0	4830	0	5216
					0	0	0	0	0	386	
69	2302-0201-4016	Переход СТ 110-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	27131	0	54262	0	54262	0	58603
					0	0	0	0	0	4341	

70	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	3474	0	13896	0	13896	0	15008
					0	0	0	0	0	1112	
71	1308-0201-0201	Прокладка сигнальной ленты. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	139	307,91	144,91	42799	20142	5792	16163	63679
					121,33	40,17	16865	5 584	0	4717	
72	2910-1000-1000(пл)	Сигнальная лента желтого цвета "Осторожно газ!"	м	139	14	0	1946	0	1946	0	2102
					0	0	0	0	0	156	
73	1308-0201-0201	Провод АПВ-2,5. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	134	307,9	144,9	41259	19417	5583	15582	61388
					0	0	0	0	0	4547	
74	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,134	14157	0	1897	0	1897	0	2049
					0	0	0	0	0	152	
Раздел 4. Наземный газопровод среднего давления (сталь)											
82	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2540,5	124	5081	248	643	4257	10085
					2095	55	4190	110	0	747	
83	2304-0201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 100 мм ГОТ 9698-86	шт	2	56987	0	113974	0	113974	0	123092
					0	0	0	0	0	9118	
84	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	911	58,75	3644	235	246	3131	7317
					790,75	0	3163	0	0	542	
85	2302-0103-	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и	шт	4	6008	0	24032	0	24032	0	25955

85	0710	низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	4	0	0	0	0	0	1923	25955
86	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00573	250467	0	1435	0	1435	0	1550
					0	0	0	0	0	115	
87	2302-1101-0120	Прокладки паронитовые А-100-(10; 16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,004	119495	0	478	0	478	0	516
					0	0	0	0	0	38	
88	1122-0301-0106	Футляр из водопроводных стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0018	1002777,78	465000	1805	837	149	1060	3094
					455000	140000	819	252	0	229	
89	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	6998	0	12596	0	12596	0	13604
					0	0	0	0	0	1008	
90	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		1,8	1212,78	7,22	2183	13	494	1662	4153
					931,11	1,67	1676	3	0	308	
91	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	фуиляр	2,000	28607	2494,5	57214	4989	35399	15866	78926
					7958	55	15916	110	0	5846	
92	1124-0101-0404	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 Мпа, диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0062	852096,77	331612,9	5283	2056	108	3683	9683
					503064,52	96935,48	3119	601	0	717	
93	2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,08	3166	0	25581	0	25581	0	27628
					0	0	0	0	0	2047	
94	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	газопровода	8	462,25	0	3698	0	118	3508	7782
					447,5	0	3580	0	0	576	

95	1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2)	стык	9	19065,56	17996,67	171590	161970	90	36036	224236
					1058,89	3341,11	9530	30 070	0	16610	
96	2302-0101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали 90°, наружным диаметром 108 мм, Толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2	1817	0	3634	0	3634	0	3925
					0	0	0	0	0	291	
97	2302-0101-1033	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 8 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1	1081	0	1081	0	1081	0	1167
					0	0	0	0	0	86	
98	2302-0103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт	1	835	0	835	0	835	0	902
					0	0	0	0	0	67	
99	2106-0510-1003	Опоры скользящие и неподвижные	т	0,0038	424980	0	1615	0	1615	0	1744
					0	0	0	0	0	129	
100	1131-0701-0601	Ковер. Устройство	колонка	2	4284,5	202,5	8569	405	424	6811	16610
					3870	0	7740	0	0	1230	
101	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1	1003	0	100	0	100	0	108
					0	0	0	0	0	8	

102	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0003	220004	0	66	0	66	0	71
					0	0	0	0	0	5	
103	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	250467	0	25	0	25	0	27
					0	0	0	0	0	2	
104	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,6	306	0	490	0	490	0	529
					0	0	0	0	0	39	
105	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	14157	0	28	0	28	0	31
					0	0	0	0	0	2	
106	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство Бетон В12,5	м3	0,051	24725,49	1117,65	1261	57	973	221	1601
					4529,41	235,29	231	12	0	119	
107	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	1	4586	0	4586	0	0	3302	8519
					4586	0	4586	0	0	631	
108	1111-0101-0204	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,05	8460	1480	423	74	212	157	626
					2740	600	137	30	0	46	
109	1127-0902-0101	Знаки опозновательные на металлических стойках. Установка	шт	1	4154	694	4154	694	506	3427	8187
					2954	219	2954	219	0	606	

110	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	1143	0	4115	0	4115	0	4444
					0	0	0	0	0	329	
111	2401-0201-0329	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2005	шт	1	3689	0	3689	0	3689	0	3984
					0	0	0	0	0	295	
112	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	404706	0	40	0	40	0	44
					0	0	0	0	0	3	
113	1113-0301-0406	Поверхноси металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,644	90,06	1,55	58	1	33	17	81
					37,27	0	24	0	0	6	
114	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,644	69,88	1,55	45	1	30	10	59
					21,74	0	14	0	0	4	
Раздел 5. Устройство прокола под автодорогой											
122	1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр		37	1212,24	7,08	44853	262	10147	34168	85343
					930,92	2	34444	69	0	6322	
123	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	28607	2494,5	28607	2495	17699	7933	39463
					7958	55	7958	55	0	2923	
124	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,065	302261,54	92953,85	19647	6042	364	14732	37129
					203707,69	25230,77	13241	1 640	0	2750	
125	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	103,02	2225	0	229220	0	229220	0	247557
					0	0	0	0	0	18338	

126	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2012 (аварийный запас)	м	1,00	2225	0	2225	0	2225	0	2403
					0	0	0	0	0	178	
144	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,02539	232366	0	5900	0	5900	0	6372
					0	0	0	0	0	472	
145	2105-0304-0107	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0002	210164	0	42	0	42	0	45
					0	0	0	0	0	3	
146	1133-0303-0401	Конструкции трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,021	12190,48	8523,81	256	179	27	67	349
					2380,95	1619,05	50	34	0	26	
147	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (обетонирование ковера)	м3	0,051	24725,49	1117,65	1261	57	973	221	1601
					4529,41	235	231	12	0	119	
149	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м подстилающего слоя	0,05	8460	1480	423	74	212	157	626
					2740	600	137	30	0	46	
150	1127-0902-0101	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка	шт	1	4154	694	4154	694	506	3427	8187
					2954	219	2954	219	0	606	
151	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,1	1143	0	2400	0	2400	0	2592
					0	0	0	0	0	192	

152	2401-0201-0329	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2005	шт	1	3689	0	3689	0	3689	0	3984
					0	0	0	0	0	295	
153	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	404706	0	40	0	40	0	44
					0	0	0	0	0	3	
154	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,375	90,67	2,67	34	1	19	10	48
					37,33	0	14	0	0	4	
155	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,375	69,33	0	26	0	18	6	35
					21,33	0	8	0	0	3	
	Итого прямые затраты по смете						**2567897**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						296730				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						472836				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						93144				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1035259				
	- оборудование, тенге						181250				
	Накладные расходы, тенге						387409				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						205432				
	Итого по смете						2773329				
	Глава 8 Временные здания и сооружения										
	Временные здания и сооружения 6,7%						185813				
	Итого по гл 8						185813				
	Итого по гл. 1-8						2959142				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
	Затраты на производство строительно-монтажных										
	работ в зимнее время (3,1185%)						92281				
	Итого по главу 9						92281				
	Итого по главу 1-9						3051423				

Непредвиденные работы и затраты 2%			61028				
В текущих ценах с 01.01.2018г.			2834357				
В текущих прогнозных ценах			2834357				
Договорная сумма скидка по тендру К=0,89			2533367,31				
Налог на добавленную стоимость (12%)			**304004,08**				
Всего по сметному расчету			2837371,39				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Кан-Али" Уакбаев Т.А.