Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Внеплощадочные сети газоснабжения птицефабрики «Улан», расположенного на участке №14 вдоль трассы «Самара–Шымкент» с.Маржанбулак, Алгинского района Актюбинской области»

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	175	10.10.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр. 7, тенге
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2018 г.	СМР в ценах 2018 года	Стоимость оборудования в ценах 2018 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР 2018 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту «Внеплощадочные сети газоснабжения птицефабрики «Улан», расположенного на участке №14 вдоль трассы «Самара–Шымкент» с.Маржанбулак, Алгинского района Актюбинской области»	4 420 642,00	4 420 642,00	4 959 337	4 959 337	0	106 783	530 477,04	4 951 119,04
Общестроительные работы								
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2018г.	4 420 642,00	4 420 642,00	4 959 337	4 959 337	0	106 783	530 477,04	4 951 119,04

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель: _____

Подрядчик:
Председатель ПрК "Ерзат"

_____ Аликулов К.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Внеплощадочные сети газоснабжения птицефабрики «Улан», расположенного на участке №14 вдоль трассы «Самара–Шымкент» с.Маржанбулак, Алгинского района Актюбинской области»

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №01
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге %	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин	материалы		
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №1-1-1											
Рекультивация и восстановление почвенно-растительного слоя											
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	902	47,86	47,86	43170	43170	0	9007	56351
					0	13,87	0	12 511	0	4174	
2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м К=2,000;	м3 грунта	1 804	40,25	40,25	72611	72611	0	15148	94780
					0	11,66	0	21 035	0	7021	
3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Обратное перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	902	47,86	47,86	43170	43170	0	9007	56351
					0	13,87	0	12 511	0	4174	

4	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м К=2,000;	м3 грунта	1 804	40,25	40,25	72611	72611	0	15148	94780
					0	11,66	0	21 035	0	7021	
Локальная смета №6-1-1											
Внеплощадочные сети											
Раздел 3. Подземный газопровод среднего давления											
20	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	28607	2950	28607	2950	17699	7933	39463
					7958	55	7958	55	0	2923	
Раздел 3. Подземный газопровод среднего давления											
53	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	77	153,49	147,9	11819	11388	0	2612	15585
					5,6	41,52	431	3 197	0	1154	
54	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,3	1648,26	0	3791	0	0	2730	7043
					1648,26	0	3791	0	0	522	
55	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,2	3629,02	149,26	44274	1821	31913	10901	59589
					863,93	38,61	10540	471	0	4414	
56	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	79,3	33,18	33,18	2631	2631	0	549	3435
					0	9,61	0	762	0	254	
57	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	79,3	133,11	63,24	10556	5015	0	5643	17495
					69,87	28,95	5541	2 296	0	1296	
58	1122-0501-0105	Укладка футляра из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм, Укладка	км трубопровода	0,028	385178,57	130178,57	10785	3645	3	8067	20360
					254892,86	36107,14	7137	1 011	0	1508	

59	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28	4705	0	131740	0	131740	0	142279
					0	0	0	0	0	10539	
60	1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр		28	1212,21	7,07	33942	198	7678	25858	64584
					930,93	1,89	26066	53	0	4784	
61	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	28607,75	2949,75	114431	11799	70800	31732	157856
					7958	55,25	31832	221	0	11693	
62	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,103	302223,3	92941,75	31129	9573	575	23344	58831
					203699,03	25233,01	20981	2 599	0	4358	
63	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	132,31	2225	0	294390	0	294390	0	317941
					0	0	0	0	0	23551	
64	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2012 (аварийный запас)	м	1	2225	0	2225	0	2225	0	2403
					0	0	0	0	0	178	
70	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	3474	0	6948	0	6948	0	7504
					0	0	0	0	0	556	
75	2910-1000-0000(пл)	Шаровый маркер для линии связи 1401XR EMSII компании 3M	шт	2	5357	0	10714	0	10714	0	11571
					0	0	0	0	0	857	
76	1109-0701-0104	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,184	132750	27076,09	24426	4982	775	14012	41513
					101461,96	8902,17	18669	1 638	0	3075	

77	1308-0303-2517	Кожух металлический для защиты кабеля ВОЛС. Установка	кг	184	1204,43	1,99	221615	366	31362	136719	387001
					1032	0	189888	0	0	28667	
78	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,184	261325	0	48084	0	48084	0	51931
					0	0	0	0	0	3847	
79	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	106	0	64	0	64	0	69
					0	0	0	0	0	5	
80	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2	1364	0	2728	0	2728	0	2946
					0	0	0	0	0	218	
81	1310-0901-1508	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт	1	8777	980	8777	980	6103	1235	10813
					1694	331	1694	331	0	801	
Раздел 5. Устройство прокола под автодорогой											
115	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	172	153,49	147,9	26400	25439	0	5835	34814
					5,6	41,52	963	7 141	0	2579	
116	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,1	1648,43	0	8407	0	0	6053	15617
					1648,43	0	8407	0	0	1157	
117	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,5	3628,95	149,26	34475	1418	24850	8488	46400
					863,89	38,63	8207	367	0	3437	
118	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	177,1	33,18	33,18	5876	5876	0	1226	7670
					0	9,62	0	1 704	0	568	

119	1101-0201-05010	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	177,1	133,11	63,24	23574	11200	0	12602	39070
					69,88	28,96	12376	5 129	0	2894	
120	1122-1401-0219	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	37	12823,03	9178,03	474452	339587	2615	311218	848524
					3574,32	4921,95	132250	182 112	0	62854	
121	2301-0405-1211	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 315x28,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	37,37	33145	0	1238629	0	1238629	0	1337719
					0	0	0	0	0	99090	
127	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	газопровода	102	462,25	0	47150	0	1499	44737	99237
					447,55	0	45650	0	0	7351	
128	1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2)	стык	4	19065,75	17996,75	76263	71987	40	16016	99661
					1059	3341	4236	13 364	0	7382	
129	1308-0201-0201	Прокладка сигнальной ленты. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	102	307,9	144,9	31406	14780	4250	11861	46728
					121,33	40,18	12376	4 098	0	3461	
130	2910-1000-1000(пл)	Сигнальная лента желтого цвета "Осторожно газ!"	м	102	14	0	1428	0	1428	0	1542
					0	0	0	0	0	114	
131	1308-0201-0201	Провод АПВ-2,5. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	104	307,9	145	32022	15070	4334	12092	47643
					121,33	40,16	12618	4 177	0	3529	
132	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,104	14157	0	1472	0	1472	0	1590
					0	0	0	0	0	118	

133	1125-0119-0101	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревяными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	12,77	4217,54	407,28	53858	5201	42292	7300	66051
					498,43	129,76	6365	1 657	0	4893	
134	1124-0207-0201	Труба контрольная. Устройство	шт	1	5828	1887	5828	1887	1015	3538	10115
					2926	648	2926	648	0	749	
135	2301-0405-1201	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	3	1499	0	4497	0	4497	0	4857
					0	0	0	0	0	360	
136	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка. Установка	шт	1	1223	803	1223	803	0	623	1994
					420	209	420	209	0	148	
137	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, переходы. Установка	шт	2,0	1223,5	803,5	2447	1607	0	1246	3988
					420	209,5	840	419	0	295	
138	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1198	0	1198	0	1198	0	1294
						0	0	0	0	96	
139	2302-0201-4006	Переход СТ 63-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	1	15953	0	15953	0	15953	0	17229
					0	0	0	0	0	1276	

140	1116-0601-0102	Краны шаровые на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка	шт	1	1899	107	1899	107	301	1483	3653
					1491	22	1491	22	0	271	
141	2304-0902-4106	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60 °С до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	1	8945	0	8945	0	8945	0	9661
					0	0	0	0	0	716	
142	1131-0701-0601	Ковер. Устройство	колонка	1	4284	202	4284	202	212	3406	8305
					3870	0	3870	0	0	615	
143	2301-0103-0212	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	6801	0	6801	0	6801	0	7345
					0	0	0	0	0	544	
144	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00561	232366	0	1304	0	1304	0	1408
					0	0	0	0	0	104	
148	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	1	4586	0	4586	0	0	3302	8519
					4586	0	4586	0	0	631	
	Итого прямые затраты по смете						**4493106**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						582109				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						782073				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						300772				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2025432				
	- оборудование, тенге						0				
	Накладные расходы, тенге						770671				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						359448				

Итого по смете			4852554				
Глава 8 Временные здания и сооружения							
Временные здания и сооружения 6,7%			325121				
Итого по гл 8			325121				
Итого по гл. 1-8			5177676				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
Затраты на производство строительно-монтажных							
работ в зимнее время (3,1185%)			161466				
Итого по главу 9			161466				
Итого по главу 1-9			5339141				
Непредвиденные работы и затраты 2%			106783				
В текущих ценах с 01.01.2018г.			4959337				
В текущих прогнозных ценах			4959337				
Договорная сумма скидка по тендру К=0,89			4420642				
Налог на добавленную стоимость (12%)			530477,04				
Всего по сметному расчету			**4951119,04**				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Кан-Али" Уакбаев Т.А.