Приложение 3 к приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«22» май 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Производственный кооператив «Ерзат», Актюбинская область, г. Шалкар, ул. Айтеке би, 67
наименование организации, юридический адрес
в лице ПредседателяАликуловаКаржаубаяКойшыбаевича.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:**«Внеплощадочные сети газоснабжение птицефабрики «Улан», расположенного на участке №14 вдоль трассы Самара-Шымкент» в в.с.Маржанбулак, Алгинского района, Актюбинской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» Иманалин Н.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организациинет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Ак жол-II» №2017-С12-ГСН**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Птицефабрика «Улан» №2 от 30.04.2018 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Г2 Трубы полиэтиленовые диам 110*10,0мм ПЭ100 \SDR 11	м	235,33	235,33	235,33	235,33
Трубы стальные диам108*5,0мм	м	14,12	14,12	10	10
Задвижка ф100мм	шт	3	3	3	3
ГРПШ 03БМ-У1	шт	1	1	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:**Газопровод высокого давления 1 категории. Точка подключения-существующий подземный газопровод высокого давления 1 категории Ф426мм, Р(проект)=12кгс/м2, Р (раб)=8,0кгс/м2. Подводящий газопровод высокого давления 1 категории запроектирован подземным и надземным способом из труб стальных электросварных ф108*5,0мм. Для понижения давления с высокого давления I категории (Р(проект)=12,0 кгс/см2, Р(раб)=8,0 кгс/см2) до среднего давления (Р=3,0 кгс/см2) и поддержания его на заданном уровне проектом предусматривается установка шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-03БМ-У1 с одной линей редуцирования и байпасом. Газопровод среднего давления от ГРПШ-03БМ-У1 до потребителей запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб ПНД С ГАЗ д-110мм с толщиной стенки 10,0 мм SDR 11 ПЭ 100 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземным способом из труб стальных электросварных Ø108х5,0 по ГОСТ 10704-91 из стали В20 по ГОСТ 1050-88.** краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 19.10.2018 г.
месяц, год
окончание работ 23.05.2019 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:7
по норме или по проекту организации строительства, месяц:2
фактически, месяц: 7

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает:**«Внеплощадочные сети газоснабжение птицефабрики «Улан», расположенного на участке №14 вдоль трассы Самара-Шымкент» в в.с.Маржанбулак, Алгинского района, Актюбинской области**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Председатель ПрК «Ерзат» _____ Аликулов Каржаубай Койшыбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Казакстан Республикасы Ақтөбе обл. Шалқар ауданы Шалқар қ. Өндірістік кооперативтің «ЕРЗАТ» РК Ақтөб. обл. Шалкар Производственный кооператив