Наименование объекта: "Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла".
9-ти этажный 70-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 скв. Пятно 21 (без инженерных сетей)"

Форма № 2 КС-2

Заказчик : **ТОО «ТИМУС-construction»**
Подрядчик: **ТОО СК "7 Строй"**
Договор подряда (контракт): **№ ТС-асс/5-2017/1-048 от 22.12.17 г.**

А К Т № 5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Июнь 2018г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		Физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
смета	2-1-1	Земляные работы. Каркас				267 860 016			32 629 590		72 391 086		104 623 043	
		Раздел 1. Земляные работы.						0		7 752 822				
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	199,82	28,01	5 597	0	0	0	199,82	5 597	100%	5 597	
2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	199,82	142,72	28 518	0	0	0	199,82	28 518	100%	28 518	
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1 601,10	175,52	281 026	0	0	0	1 601,10	281 026	100%	281 026	
4	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1 134,02	292,80	332 038	0	0	0	1 134,02	332 038	100%	332 038	
5	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	84,59	6889,08	582 756	0	0	0	84,59	582 756	100%	582 756	
6	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	5 518,89	580,90	3 205 907	0	0	0	5 518,89	3 205 907	100%	3 205 907	
7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3 019,53	23,63	71 354	0	0	0	3 019,53	71 354	100%	71 354	
		Подушка из местного грунта												
8	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1 532,70	142,72	218 746	0	0	0	1 532,70	218 746	100%	218 746	
9	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	2 605,59	580,90	1 513 580	0	0	0	2 605,59	1 513 580	100%	1 513 580	
10	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1 532,70	442,49	678 201	0	0	0	1 532,70	678 201	100%	678 201	
		Засыпка по контуру здания												
11	21-010103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	704,58	1169,77	824 191	0	0	0	704,58	824191	100%	824191	
12	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	563,66	19,35	10 908	0	0	0	563,66	10908	100%	10908	
13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	563,66	225,30	126 992	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0	
14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	140,92	1400,93	197 413	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0	
15	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	704,58	76,34	53 784	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0	
		Раздел 2. Фундаменты.						0		18 631 526				
16	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство	м3	71,60	17 758,45	1 271 505	0	0	0	71,600	1271505	100%	1271505	
17	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские (В20). Устройство	м3	704,00	19 795,11	13 935 756	0	0	0	704,000	13935756	100%	13935756	
18	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	4,077	90 457,15	368 830	0	0	0	4,077	368830	100%	368830	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		Физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
19	21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	4,077	176 055,48	717 849	0	0	0	4,077	717849	100%	717849	
20	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	3,449	161 174,36	555 842	0	0	0	0,000	0	0%	0	
21	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	5,989	159 122,72	953 013	0	0	0	0,000	0	0%	0	
22	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	12,170	160 908,06	1 958 235	0	0	0	0,000	0	0%	0	
23	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	15,395	161 154,81	2 481 019	0	0	0	0,000	0	0%	0	
24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	255,32	8 599,99	2 195 749	0	0	0	255,320	2195749	100%	2195749	
25	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/	м2	1,20	2 290,00	2 748	0,00	0,00	0	0,000	0	0%	0	
26	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство деформционного шва из пенополистирола толщ 200мм	м2	16,00	8 864,88	141 838	0	0	0	16,000	141838	100%	141838	
		Раздел 3. Стены.						17 381 142		30 607 904				
27	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство./В25/	м3	767,25	48 350,78	37 097 139	164,250	164,250	7941616	603,000	29155523	100%	37097139	
28	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /В25/	м3	767,25	49 215,72	37 760 761	191,000	191,000	9400202	0,000	0	25%	9400202	
		КП1												
29	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,131	165 290,64	21 718	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
30	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,765	161 154,79	123 237	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
31	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,896	25 574,02	22 917	0,206	0,206	5268	0,349	8925	62%	14194	
		КП2												
32	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,147	165 287,40	24 303	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
33	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,574	161 155,22	92 428	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,721	25 574,24	18 428	0,166	0,166	4245	0,281	7186	62%	11432	
		КП3												
35	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,178	165 288,24	29 474	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
36	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,765	161 154,79	123 237	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
37	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,943	25 573,93	24 117	0,217	0,217	5550	0,368	9411	62%	14961	
		КП4												
38	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,103	165 288,37	16 949	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
39	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,425	161 154,79	68 465	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,527	25 573,49	13 487	0,121	0,121	3094	0,205	5243	62%	8337	
		Арматура												
41	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	4,031	165 290,71	666 229	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
42	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	8,051	165 290,10	1 330 736	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
43	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	15,617	164 435,72	2 568 019	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		Физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
44	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	2,390	166 590,93	398 119	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
45	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	21,234	161 174,38	3 422 380	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
46	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	39,126	159 122,69	6 225 793	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
47	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	84,020	160 908,02	13 519 455	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
48	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	233,948	161 154,84	37 701 916	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
49	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	34,296	160 906,02	5 518 499	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
		Усиление отверстий												
50	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115	165 292,85	18 980	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
51	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,509	161 155,60	82 039	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
52	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,186	492 238,15	91 359	0,043	0,043	21166	0,073	35933	63%	57100	
53	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	161,126	8 599,99	1 385 682	0	0	0	161,126	1385682	100%	1385682	
		Раздел 8. Стены и перегородки						3 950 838						
121	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м. /толщ 0,09м/	м3 кладки	222,3927	9 483,56	2 109 074	87,600	87,60	830759,65	0,00	0,00	39%	830759,65	
122	21-030302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	30887,875	94,92	2 931 739	12166,670	12167	1154805,92	0,00	0,00	39%	1154805,92	
		Стены из блока стандартного 442,2м2												
123	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м. /толщ 0,19мм/	м3 кладки	84,018	9 483,56	796 790	36,480	36,48	345960,38	0,00	0,00	43%	345960,38	
124	21-030302-0203 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	5527,5	159,93	884 013	2400,000	2400	383831,97	0,00	0,00	43%	383831,97	
125	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	16,10423	91 516,08	1 473 796	6,520	6,520	596684,84	0,00	0,00	40%	596684,84	
126	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	12,83773	160 908,04	2 065 694	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
127	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,4866	165 289,77	80 430	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
128	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d	т	0,5497	235 482,99	129 445	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
129	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d	т	2,1373	240 609,18	514 254	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
130	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	306,4107	3 064,50	938 995	124,080	124,080	380242,92	0,00	0,00	40%	380242,92	
131	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	43,6	14 640,55	638 328	17,660	17,660	258552,12	0,00	0,00	41%	258552,12	
		Раздел 4. Перекрытия.						6 812 083		13 669 169				
54	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/ до отм.14,9м	м3	543,3	37 502,01	20374842,17	180,700	180,700	6776613	362,600	13598229	100%	20374842	
55	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/ свыше отм 14,9м	м3	491,8	37 993,42	18685162,49	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
56	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	4,05076	165 290,71	669552,62	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
57	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7116	165 290,17	613490,77	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
58	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,80166	170 089,52	476532,62	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		Физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
59	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	129,1134	161 174,37	20809771,16	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
60	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	1,384	159 122,83	220225,81	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
		Усиление отверстий												
61	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,342702	165 288,21	56645,24	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
62	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,9675648	161 174,73	155946,64	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
63	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,33	492 238,18	162438,62	0,059	0,059	29042	0,118	58084	54%	87126	
64	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,136	267 830,88	36425,07	0,024	0,024	6428	0,048	12856	53%	19284	
		Раздел 5. М/конструкции.						500 548		0				
65	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж люка. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,842624	99 243,80	182869,02	1,000	1,000	99243,80	0,00	0	54%	99244	
66	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,8176	389 923,53	708725,07	1,000	1,000	389923,53	0,00	0	55%	389924	
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57	165,58	9438,28	0,000	0,000	0,00	0,00	0	0%	0	
68	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Шарнир /0,391кг/шт/	шт.	64	316,13	20231,83	36,000	36,000	11380,50	0,00	0	56%	11381	
		Раздел 6. Лестницы внутренние.						787 472		1 574 194				
80	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25/ /ПК2-12шт, ПК8 до 16м/	м3	33,16	47 709,14	1582035,21	9,840	9,840	469458	19,680	938916	89%	1408374	
81	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /ПК1, ПК2=6шт/	м3	16,06	48 501,74	778937,87	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
82	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25//ПК3,5,7 по 1шт и ПК4-4шт, ПК7-1шт/	м3	26,94	37 502,00	1010304,16	7,030	7,030	263639	14,040	526528	78%	790167	
83	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /ПК4-3шт, ПК6-1шт	м3	8,2	37 993,41	311546,01	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
84	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,67133	165 291,29	110964,55	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
85	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	6,78468	161 174,40	1093516,54	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
86	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурныепространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,45601	25 574,21	190682,47	1,491	1,491	38131	2,982	76262	60%	114393	
87	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,16264	492 240,53	80057,62	0,033	0,033	16244	0,066	32488	61%	48732	
		Раздел 7. Конструкции лифта.						2 799 874		155 471				
88	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В25. Устройство	м3	4,4	35 334,32	155 471	0,000	0,00		4,400	155471	100%	155 471	
89	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01526	165 268,68	2 522	0	0,000	0	0,000	0	0%	0	
90	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,28246	166 589,96	47 055	0	0,000	0	0,000	0	0%	0	
91	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01384	492 268,79	6 813	0,007	0,007	3 446	0,000	0	51%	3 446	
92	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,296144	267 832,54	79 317	0,296144	0,296	79 317	0,000	0	100%	79 317	
		Металлоконструкции шахты												
93	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1024	492 236,33	50 405	0,070	0,070	34 457	0,000	0	68%	34 457	
94	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций шахты лифта. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	5,77108	154 419,45	891 167	2,800	2,800	432 374	0,000	0	49%	432 374	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		Физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
95	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,77108	389 923,55	2 250 280	5,77108	5,771	2 250 280	0,000	0	100%	2 250 280	
96	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	220,8008	165,58	36 561	0,000	0,00	0	0,000	0	0%	0	
		Раздел 9. Кровля			176 054,46			397 633						
150	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций балконных ограждений. Монтаж по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	5,01	154197,76	772 531	0,800	0,800	123358,21	0,00	0,00	16%	123358,21	
151	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения /конструкции балконных ограждений	т	5,01	342843,70	1 717 647	0,800	0,800	274274,96	0,00	0,00	16%	274274,96	
		Раздел 10. Устройство выбросных вентшахт на кровле						0,000						
смета	2-1-2	Общестроительные работы				242 697 699			15 200 448		0		15 200 448	
		Раздел 1. Полы						0,000						
		Раздел 2. Двери						0,000						
		Раздел 3. Окна						196 617						
74	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Защитные ограждения РЖ1, и РЖ1. Монтаж	т конструкций	0,7224	156235,35	112 864	0,360	0,360	56 245	0,00	0,00	50%	56244,73	
75	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Защитные ограждения РЖ1, и РЖ1	т	0,7224	389923,57	281 681	0,360	0,360	140 372	0,00	0,00	50%	140372,49	
		Раздел 4. Лестницы												
		Раздел 5. Отделка потолков						1 796 521						
83	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4242,06	1 509,68	6 404 158	1190,000	1190,000	1 796 521	0,00	0,00	28%	1796520,56	
		Раздел 6. Отделка стен						9 294 275						
90	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание раствором по камню и бетону улучшенное /сухими смесями/	м2 оштукатуриваемой поверхности	13114,86	2 655,51	34 826 604	3500,000	3500,000	9 294 275	0,00	0,00	27%	9294274,89	
		Раздел 7. Наружная отделка						3 913 036						
		Стены. Декоративная штукатурка типа мюнхенской 2874,86м2												
104	11-150213-0103 РСНБ РК 2015	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	2874,86	13 043,45	37 498 100	300,000	300,000	3913035,77	0,00	0,00	10%	3913035,77	
		Раздел 11. Разные работы												
смета	2-1-3	Лифт				21 025 940			0		0		0	
смета	2-1-4	Отопление и вентиляция				58 833 862			5 126 235		0		5 126 235	
		Раздел 1. Система отопления						5 126 235						
5	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1593	3 565,08	5 679 166	300,000	300,000	1069522,74	0,00	0,00	19%	1069522,74	
6	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4358	2 727,83	11 887 887	1000,000	1000,000	2727830,87	0,00	0,00	23%	2727830,87	
7	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1479,897	157,08	232 465	297,000	297,000	46653,28	0,00	0,00	20%	46653,28	
8	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3917,842	245,36	961 263	989,000	989,000	242656,20	0,00	0,00	25%	242656,20	
15	23-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	62,91	4 387,68	276 029	10,000	10,000	43876,84	0,00	0,00	16%	43876,84	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		Физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
33	21-110403-1006 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1904,1	671,51	1 278 627	290,000	290,000	194738,60	0,00	0,00	15%	194738,60	
34	21-110403-1007 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	4997,3	817,30	4 084 306	980,000	980,000	800956,43	0,00	0,00	20%	800956,43	
		Квартирный счетчик												
		Дренаж												
		Раздел 2. Тепловой узел № 1 с приборами учета												
		Раздел 3. Вентиляция												
смета	2-1-5	Водопровод и канализация				32 331 066			0		0		0	
смета	2-1-6	Слаботочная связь				4 092 982			259 141		0		259 141	
		Раздел 1. Видеонаблюдение												
		Раздел 2. Телевидение						259 141						
15	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1130	99,61	112 560	480,000	480,000	47813,00	0,00	0,00	42%	47813,00	
16	23-060407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,0812	63 669,58	68 840	0,480	0,480	30561,40	0,00	0,00	44%	30561,40	
22	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1060	315,65	334 586	480,000	480,000	151510,80	0,00	0,00	45%	151510,80	
23	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1081,2	60,95	65 900	480,000	480,000	29256,18	0,00	0,00	44%	29256,18	
		Раздел 3. Домофонная связь												
		Раздел 4. Телефонизация												
смета	2-1-7	Электросиловое оборудование и электроосвещение				22 041 026			5 089 698		0		5 089 698	
		Раздел 1. Электросиловое оборудование												
		Раздел 2. Электроосвещение												
		Раздел 3. Кабельная продукция						4 914 813						
71	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	31981,33333	51	1 616 141	19650,000	19650,000	992991,06	0,00	0,00	61%	992991,06	
80	23-060902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,163	201 713	436 305	0,961	0,961	193846,30	0,00	0,00	44%	193846,30	
81	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	24,07728	53 292	1 283 137	10,70	10,700	570229,20	0,00	0,00	44%	570229,20	
82	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	17,99616	32 009	576 041	7,998	7,998	256008,90	0,00	0,00	44%	256008,90	
83	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1060	118	125 152	471,111	471,111	55623,29	0,00	0,00	44%	55623,29	
84	23-061002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	1,0918	181 306	197 950	0,485	0,485	87933,34	0,00	0,00	44%	87933,34	
85	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	16066	316	5 071 193	7300,000	7300,000	2304226,76	0,00	0,00	45%	2304226,76	
86	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм /д.63мм/. Прокладка	м	220	350	77 101	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
87	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	15295,92	61	932 292	6798,187	6798,187	414352,08	0,00	0,00	44%	414352,08	
88	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1091,4	82	89 105	485,067	485,067	39602,05	0,00	0,00	44%	39602,05	
		Раздел 4. Заземление						174 885						
98	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	239	458,14	109 495	239	239	109495,10	0,00	0,00	100%	109495,10	
99	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	2 994,16	29 942	10	10	29941,61	0,00	0,00	100%	29941,61	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		Физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
100	13-080208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	22	685,84	15 088	22	22	15088,38	0,00	0,00	100%	15088,38	
101	23-061002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,022	181 305,45	3 989	0,022	0,022	3988,72	0,00	0,00	100%	3988,72	
102	13-080502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	4	210,73	843	4	4	842,91	0,00	0,00	100%	842,91	
103	23-070222-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	15 527,84	15 528	1	1	15527,84	0,00	0,00	100%	15527,84	
		Раздел 5. Молниезащита												
		Раздел 6. Система "Теплоскат"												
смета	2-1-8	Газоснабжение				7 542 985			0		0		0	
		Итого:				656 425 576			58 305 113				130 298 566	
		Итого в текущих ценах на 2016 г. К=	1,141602351			749 376 981			66 561 254				148 749 149	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"

Директор:

Нуртаев Т. Т.

м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

Генеральный директор:

Манкеев Ж.Н.

м.п.

Главный специалист:

Тулешов Ж. Б.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"

Директор:

Касенов А. К.

м.п.