Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от
08.02.2021 № 53

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" 10 2024 года

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Сауран»; БИН 210640008614; Тел:+7(708)793-23-83; почтовый индекс:161221; Туркестанская область, Сауранский район, с.Чернак, Ы.Алтынсарин, 20;7.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от « » **2024 года Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛидерСтройПроект-2002», в лице директора – Усенбков А.Т., Туркестанская область, г.Арысь, улица Шакарим Кудайберди, дом 8, кв. 117, БИН 020140012021; Тел: +7(705)852-99-87.**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от « » 2024 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Жасыл Алем Сервис», эксперт технического надзора Савдашев Азат Бауыржанулы, аттестаты № KZ26VJE00086738 от 17.05.2024 года; № KZ53VJE00086543 от 02.05.204 года; № KZ65VJE00086133 от 09.04.2024 года; БИН 200240022227; Тел: +7(701)899-67-07.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от « » 2024 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «МК-ПроектСтрой», эксперт авторского надзора Нәмет Қ.С., аттестаты №KZ14VJE00059891 от 26.11.2020 года; БИН 200140015230; Тел: +7(778)400-23-67.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство инженерных сетей (водопровода, канализации, связь, дороги и электрофикаций) для школы на 900 мест в селе Аша сельского округа Шорнак Сауранского района Туркестанской области», новый, уровень ответственности – II, технический не сложный .

наименование объекта, вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Республика Казахстан, Туркестанская область, сельском округе Аша, с/о Шорнак, Сауранского района.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___»_____2024 года подтверждает, что:

дата ознакомления

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"25" октября 2024 года, решения акима сельском округе Шорнак, Сауранского района, Туркестанской области №171;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области», № KZ29REA00414537 от 28.08.2024 года.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации **Товарищество с ограниченной ответственностью «МК-ПроектСтрой», № 02-2023.**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Сауран», № 02-2023 от 25.05.2023г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«25» апрель 2024 года;**

окончание работ **«25» сентябрь 2024 года;**

при продолжительности строительства, месяц: 4,0

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,0;

фактически, месяц: 5,0;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность водопровода из полиэтиленовых труб:					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм	м	192		192	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	272,7		272,7	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	202		202	
Колодцы Ф1500	шт	3		3	
Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт	1		1	
Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	шт	3		3	
Протяженность кабельной канализаций из полиэтиленовых труб					
Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	1396		1396	
Кабель оптический ОКСЛнг-(А)-HF-Т-А12-2.5	км	0,595		1555	
Муфта оптическая FOCS-12F на 12 волокон	шт	1		1	
КОД камера ЗКСП 2/4	шт	1		1	
Протяженность электроснабжения					
Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ СИП-3 1х50	км	0,821		1,881	
Ж/б опоры	шт	12		12	
Наружное электроосвещение					
Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм	шт			27	

Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт			27	
Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км			1,2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Дорожная одежда облегченного типа рассчитана на модуль упругости не менее 130 МПа согласно СН РК 3.03-04-2014 и СП РК 3.01-101-2013. Нижний слой основания толщиной 15 см предусмотрен из гравийно-песчаной смеси

(природная). Верхний слой основания состоит из щебеночно-песчаной смеси С6, укрепленная цементом М-40, F 25 в количестве 6%, толщиной 15,0 см.

Нижний слой покрытия - крупнозернистый горячий пористый асфальтобетон марки II - 4,0см.

Верхний слой покрытия - горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь Тип Б, марка II - 4,0см.

Верхний слой щебеночно-песчаного основания подлежит обработке жидким битумом из расчета 0,77кг/м2 и нижний слой покрытия обрабатывается жидким битумом из расчета 0,33

кг/м2. Битум для асфальтобетона предусмотрен БНД 70/100. На тротуарах предусмотрено покрытие из горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь Тип Б, марка III - 4,0см. и основание из гравийно-песчаной смеси-15,0см уложенное на уплотненный грунт супеси.
Предусмотрены дорожные знаки по СТ РК 1125-2002, плоские металлические 2-го типоразмера на стойках СМ-2 в количестве 20 шт. Применены знаки: 2.1; 2.4;5.16.1;1.21;3.24;7.2.1;5.12; Предусмотрены горизонтальные дорожные разметки: Сплошные -1.1 Прерывистый - 1.7; 1.14.1. Автопавильоны подобраны по УСН: У86-010501-0101-Остановочный комплкс 01, Урна «Сатурн» в количестве-2шт. (У86-010303-0204. Планировка и уплотнение грунтов под автобусные павильоны предусмотрены в объемах основной дороги.
Всего по проекту предусмотрено 2 шт. автопавильонов.
Источником водоснабжения являются наружные сети централизованного водопровода.
Точкой подключения служит существующий сеть диаметром Ø160мм сети закольцованные. Точка подключения осуществляется от сущ. колодца диаметром 1500.с В проектируемом колодце установлены задвижки диаметрами Ø 100 Ру1,6 марка 15ч8п2. Сети водопровода из полиэтиленовых труб PE100 SDR17 «питьевая» Д110х6.6мм протяженность-192,0м. Трубопроводная арматура в колодцах - стальная, фасонные части - стальные и полиэтиленовые.
Электроснабжение объекта предусмотрено от ВЛ-10кВ фидер «Л-4» от ПС-35/10кВ «Чернак» проектируемой КТПГ-
630/10/0,4кВ. Для подключения КТПГ по высокой стороне предусматривается строительство ВЛЗ-10кВ с подвесом провода СИП-3-3(1х50) и кабельной линии 10кВ. Подключение выполнено от ближайшей опоры ВЛ-10кВ. В точке отпайки установлено устройства ответвления (УОП) с кабельной муфтой и РЛНД. Расстановка опор по трассам ВЛ 10кВ произволся строительно-монтажной организацией, исходя из расчетного пролета. На концевой опоре перед проектируемыми КТПГ установлены РЛНД-10.
Наружные сети связи:
-1-но отверстая канализации (в земле) для прокладки кабелей связи.
-установка колодцев КОД модель ЗКСП 2/4 (4 шт).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **178 557,152** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **127 522,703** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **12 241,595** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **151 419,818**тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **124 972,249** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **11 996,763** тысяч тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания___;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство инженерных сетей (водопровода, канализации, связь, дороги и электрофикаций) для школы на 900 мест в селе Аша сельского округа Шорнак Сауранского района Туркестанской области».**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Таукебаев К.З.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Савдашев А.Б., аттестат № KZ26VJE00086738 от 17.05.2024 года – в части технологического оборудования; № KZ53VJE00086543 от 02.05.204 года – в части инженерных сетей; № KZ65VJE00086133 от 09.04.2024 года – в части несущих и ограждающих конструкций.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Жасыл Алем Сервис», директор Ни В.В.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «МК-ПроектСтрой», директор Нэмет К.С.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «МК-ПроектСтрой», директор Нэмет К.С.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Нэмет К.С., аттестаты № KZ14VJE00059891 от 26.11.2020 года**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Усенбеков А.Т.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Декларация о соответствии

«29» 10. 2024 год.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», Республика Казахстан, Туркестанская область, Арысь г.а., г.Арысь, Шакарим Кудайберди***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Усенбеков Абдигали Талгатович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерных сетей (водопровода, канализации, связь, дороги и электрофикаций) для школы на 900 мест в селе Аша сельского округа Шорнак Сауранского района Туркестанской области»***.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Сауран»», Руководитель Таукебаев Куаныш Заманбекович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ТОО «IT-Invest company» г.Шымкент Толстого 119, БИН 151240009111, Лицензия №20004063, от 19.08.2020 года Директор Мамбеталиев А.С.

б) ТОО Expo Nova Story г.Шымкент Байтерекова 100/4, БИН 071140006077, Лицензия №17011233, Директор Ұзак Рахат

в) ТОО "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы ,Проспект Достык №38, БИН 040740015961, Лицензия № 07436, от 15.03.2023 года Директор Ержанулы Е.

д) ТОО «Абырой Строй Проект» г.Шымкент, БИН 220840024457, Лицензия №22016510, от 09.09.2022 года, Директор Сапарханова Д.К

ж) ТОО «Жигер Казстрой» г.Шымкент, БИН 220840024487, Лицензия №22016508,от 09.09.2022 года Директор Ажибеков К.Д.

и) ТОО "ЖАЙЛЫАҚТАУ" Бин 090140001364 МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТАУ Г.А., Г.АКТАУ, МИКРОРАЙОН 7, ЗДАНИЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА "БАЛБОБЕК" Лицензия № 23020047 от 13.09.2023г. Директор Бибаев С.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «МК-ПроектСтрой»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ТОО «AGDS-SARAPTAMA», № AGDS-0006/23 от 23.05.2023 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода из полиэтиленовых труб:					
Ø 110х6,6 мм	м	166,5		1866	
Гидранты пожарные	шт.	1		1	
Колодцы Ø 1500	шт	0		6	
Колодцы Ø 2000	комплект	2		3	
Люк чугунный тип Т	комплект	2		9	
Протяженность кабельной канализаций из полиэтиленовых труб					
Ø110х10,0мм	м	2416		2416	
Кабели волоконно-оптические ОКСЛ-Т-А8-2.7	м	2584		2584	
Колодцы ККС-1	шт	51		51	
Люк чугунный тип Л	комплект	51		51	
Протяженность электроснабжения					
Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ СИП-3 1х50	км	0,566		0,566	
Опора ж/б	шт	5		5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Дорожная одежда облегченного типа рассчитана на модуль упругости не менее 130 МПа согласно СН РК 3.03-04-2014 и СП РК 3.01-101-2013. Нижний слой основания толщиной 15 см предусмотрен из гравийно-песчаной смеси (природная). Верхний слой основания состоит из щебеночно-песчаной смеси С6, укрепленная цементом М-40, F 25 в количестве 6%, толщиной 15,0 см.
Нижний слой покрытия - крупнозернистый горячий пористый асфальтобетон марки II - 4,0см.
Верхний слой покрытия - горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь Тип Б, марка II - 4,0см.
Верхний слой щебеночно-песчаного основания подлежит обработке жидким битумом из расчета 0,77кг/м2 и нижний слой покрытия обрабатывается жидким битумом из расчета 0,33 кг/м2. Битум для асфальтобетона предусмотрен БНД 70/100. На тротуарах предусмотрено покрытие из горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь Тип Б, марка III - 4,0см. и основание из гравийно-песчаной смеси-15,0см уложенное на уплотненный грунт супеси.
Предусмотрены дорожные знаки по СТ РК 1125-2002, плоские металлические 2-го типоразмера на стойках СМ-2 в количестве 20 шт. Применены знаки: 2.1; 2.4;5.16.1;1.21;3.24;7.2.1;5.12; Предусмотрены горизонтальные дорожные разметки: Сплошные -1.1 Прерывистый - 1.7; 1.14.1. Автопавильоны подобраны по УСН: У86-010501-0101-Остановочный комплкс 01, Урна «Сатурн» в количестве-2шт. (У86-010303-0204. Планировка и уплотнение грунтов под автобусные павильоны предусмотрены в объемах основной дороги.
Всего по проекту предусмотрено 2 шт. автопавильонов.
Источником водоснабжения являются наружные сети централизованного водопровода.
Точкой подключения служит существующий сеть диаметром Ø160мм сети закольцованные. Точка подключения осуществляется от сущ. колодца диаметром 1500.с В проектируемом колодце установлены задвижки диаметрами Ø 100 Ру1,6 марка 15ч8п2. Сети водопровода из полиэтиленовых труб PE100 SDR17 «питьевая» Д110х6.6мм протяженность-192,0м. Трубопроводная арматура в колодцах - стальная, фасонные части - стальные и полиэтиленовые.
Электроснабжение объекта предусмотрено от ВЛ-10кВ фидер «Л-4» от ПС-35/10кВ «Чернак» проектируемой КТПГ-630/10/0,4кВ. Для подключения КТПГ по высокой стороне предусматривается строительство ВЛЗ-10кВ с подвесом провода СИП-3-3(1х50) и кабельной линии 10кВ. Подключение выполнено от ближайшей опоры ВЛ-10кВ. В точке отпайки установлено устройства ответвления (УОП) с кабельной муфтой и РЛНД. Расстановка опор по трассам ВЛ 10кВ произволся строительно-монтажной организацией, исходя из расчетного пролета. На концевой опоре перед проектируемыми КТПГ установлены РЛНД-10.
Наружные сети связи:

-1-но отверстая канализации (в земле) для прокладки кабелей связи.
-установка колодцев КОД модель ЗКСП 2/4 (4 шт).
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***апрель 2024 год***;
месяц, год
окончание работ ***сентябрь 2024 год***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***4 месяц***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4 месяц***;
фактически, месяц: ***5 месяц***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Ордабасы Сервис» Ахмов Ахмет Рамазанович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.
Подпись _____ дата

Примбетов
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.
Подпись _____ дата

ТОО «Отырар Туркестан» РЭС Кобенисев Г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.
Подпись _____ дата

ТОО «Транстелеком» Наталиев
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

JSC "Transtelecom"
Project Management Office
"Development of Turkestan"

М.П.
Подпись _____ дата

12. Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерных сетей (водопровода, канализации, связь, дороги и электрофикаций) для школы на 900 мест в селе Аша сельского округа Шорнак Сауранского района Туркестанской области»*** .

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ЛидерСтройПроект-2002» директор Усенбеков А.Т.***

фамилия,имя, отчество (при наличии)

М.П.

Подпись _____ дата

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛИДЕРСТРОЙПРОЕКТ-2002-2
БИН 020140012021
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ