Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие " Качирский аграрно-технический колледж" управление образова...я Павлодарской области акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"
Наименование стройки: ГККП "Качирский агротехнический колледж"
Наименование объекта: ГККП "Качирский агротехнический колледж"
Договор: №54 от 28.05.2016г.

Акт выполненных работ №1 за май месяц 2016 года от 31.05.2016 года

по локальной смете №2-1-1

Капитальный ремонт кровли здания спортзала

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1. Демонтажные работы								
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	325,000	29,02	2,02	9432	657	9509	0,17410	57
		1м2 кровли		27,00	0,32	8775	104	107	0,00280	1
2	Е58-20-1	Разборка выравнивающей цементной стяжки	325,000	66,78	11,34	21704	3686	19917	0,34216	111
	к=0,8	1м2		55,44	1,78	18018	579	107	0,00992	3
3	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	2,500	4899,15	1881,00	12248	4703	9442	21,24100	53
		1м3 кладки		3018,15	538,09	7545	1345	106	2,91000	7
		Всего прямые затраты по разделу				43 383	9 045			221
						34 338	2 028			11
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				38 868				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				5 830				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				4 935				
		Всего по разделу, тенге				87 186				
		Сметная заработная плата, тенге				42 196				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				251				
		РАЗДЕЛ №2. Монтажные работы								
4	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых	2,500	3525,41	300,96	8814	752	2588	5,63000	14
		1м3 кладки		873,00	101,79	2183	254	106	0,39000	1
5	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-100	0,980	12900,00	0,00	12642	0	0	0,00000	0
		1000шт								
6	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	325,000	219,49	15,94	71334	5181	14135	0,24300	79
		1м2 стяжки		34,65	5,96	11261	1937	107	0,02910	9

	толщиной 15 мм		34,65	5,96	11261	1937	107	0,02910	9
	1м2 стяжки								
7 Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под	325,000	24,75	0,22	8044	72	2537	0,04460	14
	водоизоляционный кровельный ковер		7,20	0,09	2340	29	107	0,00040	0
	1м2 кровли								
8 Е12-1-3	Устройство кровель скатных трехслойных из	223,115	246,58	30,23	55016	6745	14533	0,28400	63
	наплавляемых материалов с защитным слоем из гравия на		49,50	11,32	11044	2526	107	0,05530	12
	битумной мастике								
	1м2 кровли								
9 1-1-2322	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные	481,928	216,00	0,00	104097	0	0	0,00000	0
	битумно-полимерные материалы стандарт-класса,								
	модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе								
	R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С								
	до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-6,0								
	ГОСТ 30547-97								
	м2								
10 1-1-2323	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные	256,582	108,00	0,00	27711	0	0	0,00000	0
	битумно-полимерные материалы стандарт-класса,								
	модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе								
	R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С								
	до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-2,0								
	ГОСТ 30547-97								
	м2								
	Всего прямые затраты по разделу				287 657	12 749			171
					26 828	4 746			23
	Стоимость материалов, тенге				248 080				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				33 794				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				5 069				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				19 287				
	Всего по разделу, тенге				340 738				
	Сметная заработная плата, тенге				36 643				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				211				
РАЗДЕЛ №3. Прочие работы									
14 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	9,500	27,10	27,10	257	257	162	0,00000	0
	1т		0,00	18,97	0	180	90	0,39837	4
15 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1	9,500	108,20	108,20	1028	1028	185	0,00000	0
	класс груза		0,00	21,64	0	206	90	0,40908	4
	1т								
	Итого дополнительный транспорт по разделу				1 285	1 285			
						386			8
	Всего прямые затраты по разделу				1 285	1 285			
						386			8

Стоимость материалов, тенге			
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	347		
- заработная плата, тенге (в накладных)	52		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)			
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	98		
Всего по разделу, тенге	1 731		
Сметная заработная плата, тенге	438		
Нормативная трудоемкость, чел-час	8		
Итого дополнительный транспорт по смете	1 285	1 285	
		386	8
Всего прямые затраты	**332 325**	**23 079**	**392**
	61 166	**7 160**	**42**
Стоимость материалов, тенге	**248 080**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**73 010**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	10 951		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 ,05%)	37		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	24 320		
Всего по смете, тенге	**429 654**		
Сметная заработная плата, тенге	79 278		
Нормативная трудоемкость, чел-час	470		
Временные здания и сооружения, 1,44%	6 187		
Итого с временными зданиями и сооружениями	435841		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4358		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1743		
Итого с дополнительными затратами	441 943		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**441 943**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	1 130 228		
- материалы, тенге	634 439		
- сметная заработная плата, тенге	202 745		
Налог (2 %)	22 605		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1 152 832
Понижающий коэффициент К=0.78	
Итого по акту с понижающим коэффициентом	899 209

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Качирский аграрно-технический колледж" управление образования Павлодарской области акимата Павлодарской области

Руководитель_____Садвакасова С.Р

Подрядчик:

ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"

Руководитель_____Диярова З.К.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "EGGOCOM"

Руководитель_____Лавренюк Е.П.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Сервис Гарант"

Руководитель_____Ташимов М.М.