		1м2 изолируемой поверхности							
7	Е12-14-2	Утепление покрытий шлаком	19,200	628,22	245,72	12062	4718	9762	2,71000	52
		1м3 утеплителя		382,50	92,25	7344	1771	107	0,45000	9
8	1999П	Стоимость шлака	19,776	400,00		7910	0	0		0
		м3								
9	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	96,000	219,49	15,94	21071	1530	4175	0,24300	23
				34,65	5,96	3326	572	107	0,02910	3
		1м2 стяжки								
10	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	96,000	24,75	0,22	2376	21	750	0,04460	4
				7,20	0,09	691	9	107	0,00040	0
		1м2 кровли								
		Всего прямые затраты по разделу				90 917	7 966			118
						17 419	2 984			15
		Стоимость материалов, тенге				65 532				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				21 801				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				3 270				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				6 763				
		Всего по разделу, тенге				119 481				
		Сметная заработная плата, тенге				23 673				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				144				
		Всего прямые затраты				123 756	20 113			264
						38 111	6 613			34
		Стоимость материалов, тенге				65 532				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				47 676				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				7 151				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				10 286				
		Всего по смете, тенге				181 719				
		Сметная заработная плата, тенге				51 876				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				322				
		Временные здания и сооружения, 1,44%				2 617				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				184335				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1843				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				737				

Итого с дополнительными затратами	186 916
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	186 916
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	478 019
- материалы, тенге	167 592
- сметная заработная плата, тенге	132 668
Налог (2 %)	9 560
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	487 580
Понижающий коэффициент К=0,78	
Итого по акту с понижающим коэффициентом	380 312

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Качирский аграрно-технический колледж" управление образования Павлодарской области акимата Павлодарской области

Руководитель Садвакасова Сауле Рашитовна

Подрядчик:

ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"

Руководитель Диярова Зухра Канатовна

Авторский надзор:

ТОО "EGGOCOM"

Руководитель _____ Лавренюк Е.П.

Технический надзор:

ТОО "СтройСервисГарант"

Руководитель _____ Ташимов М.Ю.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие " Качи, ' ий аграрно-технический колледж" управление образов. я Павлодарской области акимата Павлодарской области
Подрядчик:ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"
Наименование стройки: ГККП "Качирский агротехнический колледж"
Наименование объекта: ГККП "Качирский агротехнический колледж"
Договор:№54 от 28.05.2016г.

Акт выполненных работ №3 за май месяц 2016 года от 31.05.2016года

по локальной смете №2-1-3

Капитальный ремонт кровли автомастерской №2

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в.т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в.т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1. Демонтажные работы								
1	Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	96,000	16,24	1,07	1559	103	1575	0,10490	10
		1м2 кровли		15,17	0,16	1456	15	107	0,00280	0
2	Е12-14-2	Разборка утеплителя из шлака	19,200	251,29	98,29	4825	1887	3905	1,08400	21
	к=0,4	1м3 утеплителя		153,00	36,90	2938	708	107	0,18000	3
3	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	5,400	4899,15	1881,00	26455	10157	20395	21,24100	115
		1м3 кладки		3018,15	538,09	16298	2906	106	2,91000	16
		Всего прямые затраты по разделу				32 839	12 147			146
						20 692	3 630			19
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				25 875				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				3 881				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 523				
		Всего по разделу, тенге				62 237				
		Сметная заработная плата, тенге				28 202				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				178				
		РАЗДЕЛ №2. Монтажные работы								
4	Е8-6-9	Кладка парапета из кирпича силикатного	5,400	2970,05	296,60	16038	1602	5883	5,95000	32
		1м3 кладки		915,75	110,25	4945	595	106	0,54000	3
5	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100	2,214	9740,00	0,00	21564	0	0	0,00000	0
		1000шт								
6	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида	96,000	103,08	0,99	9896	95	1231	0,06940	7
		РКП-350Б в один слой		11,59	0,38	1113	36	107	0,00180	0
		1м2 изолируемой поверхности								
7	Е12-14-2	Утепление покрытий шлаком	19,200	628,22	245,72	12062	4718	9762	2,71000	52