Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприят ' Качирский аграрно-технический колледж" упр ление образования Павлодарской области акимата Павлодарской области
Подрядчик:ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"
Наименование стройки: ГККП "Качирский агротехнический колледж"
Наименование объекта: ГККП "Качирский агротехнический колледж"
Договор:№54 от 28.05.2016г.

Акт выполненных работ №10 за июнь от 17. 06.2016 года

по локальной смете №2-1-5

Капитальный ремонт кровли гаража

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы,	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з.п.Рабочих	Экспл. Маш в т.ч. З.П.	Всего з.п.Рабочих	Экспл. Маш в т.ч. З.П.	тенге	на единицу	всего
		Единица измерения		строителей	машин.	строителей	машин.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ №2. Монтажные работы									
7	Е54-11-2	Укладка металлических балок чердачного перекрытия	0,154	18833,65	824,04	2897	127	497	27,26000	4
		1т балок		3847,50	135,00	593	21	81	0,90000	0
8	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширин	0,154	59500,00	0,00	9152	0	0	0,00000	0
		полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной)								
		точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т								
9	Е10-1-3	Установка деревянных балок пролетом 9 м, объемом до	7,000	2192,71	384,22	15349	2690	7813	5,40000	38
		0,5 м3		900,00	133,43	6300	934	108	0,52000	4
		1конструкция								
10	6-8-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков,	0,742	46100,00	0,00	34206	0	0	0,00000	0
		сечение 150х50; 175х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм,								
		БЦО 30-46.15.5; БЦО 30-49.17.5								
		м3								
11	Е54-13-1	Подшивка потолков строганными досками	51,150	954,61	4,04	48828	207	6940	0,72680	37
		1м2 подшивки		124,99	0,65	6393	33	108	0,00850	0
12	Е10-14-1	Установка стропил и мауэрлата	0,1301	21304,82	334,28	2772	43	495	22,10000	3
		1м3 древесины в конструкции		3397,50	126,00	442	16	108	0,62000	0
		Всего прямые затраты				**113 204**	**3 067**			**82**
						13 728	**1 004**			**4**
		Стоимость материалов, тенге				**96 409**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**15 753**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				2 363				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				7 737				

Всего по смете, тенге	136 694
Сметная заработная плата, тенге	7 095
Нормативная трудоемкость, чел-час	94
Временные здания и сооружения, 1,44%	1 968
Итого с временными зданиями и сооружениями	138662
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1387
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	555
Итого с дополнительными затратами	140 604
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**140 604**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**359 582**
- материалы, тенге	246 556
- сметная заработная плата, тенге	43 719
Налог (2 %)	7 192
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**366 774**
Понижающий коэффициент К=0,78	
Итого по акту с понижающим коэффициентом	286 084

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие " Качирский аграрно-технический колледж" управление образования Павлодарской области акимата Павлодарской области
Руководитель Садвакасова Сауле Рашитовна

Подрядчик:

ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"

Руководитель Диярова Зухра Канатовна

Технический надзор
ТОО EGGOCOM