Форма 4

Генподрядчик:ТОО "Артемида ЛТД", г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 38/61, 5 этаж, офис 1

Субподрядчик:ТОО "Құрылыс-ТМ",Казахстан, г. Костанай, улица Маяковского, дом 117/2, кв. 58, почтовый индекс 110000

Возобновление строительства 5-ти этажных блоков жилого комплекса "Арнау" Алматинская область, Карасайкий район, в г. Каскелен МЖК "Арнау" дом-6, земельный участок 7, кадастровый № 03-056-026-1518

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2022г
2-01-01 Конструкции железобетонные (КЖ)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы (лист КЖ 3)									
		разработка грунта котлована и вывоз грунта									
1	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	38481,8691	366,92	366,92	14119767	14119768	--	2410119	17852123
		НР - 72%; СП - 8%			--	86,99	--	3347538		1322237	
2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр н Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1190,1609	7806,48	--	9290967	--	--	6689502	17258904
		НР - 72%; СП - 8%			7806,48	--	9290967	--		1278435	
3	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Погрузка	т	2320,813755	509,00	--	1181294	--		--	1275798
		СП - 8%			--	--	--	--		94504	
4	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2320813,755	24,00	--	55699530	--		--	60155492
		СП - 8%			--	--	--	--		4455962	
		разработка грунта в отвал для обратной засыпки									
5	1101-0101-0328 РСНБ РК 2022 Кзтр н Кэм=1.08	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	5536,14	318,21	296,63	1761655	1642185	--	395613	2329829
		НР - 72%; СП - 8%			21,58	77,67	119470	429992		172561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	т·км	323864,19	24,00 --	-- --	7772741 --	-- --		-- 621819	8394560
		обратная засыпка									
7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4982,526	65,20 --	65,20 20,56	324861 --	324861 102441	--	73741 31888	430491
8	1101-0104-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4982,526	28,24 --	28,24 8,91	140707 --	140706 44394	--	31988 13802	186496
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	553,614	2028,15 2028,15	-- --	1122812 1122812	-- --	--	808426 154497	2085735
10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4982,526	309,44 165,09	144,35 68,21	1541793 822565	719228 339858	--	836965 190283	2569040
11	1101-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Грунты 4 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34135,89	45,50 5,55	39,95 12,46	1553183 189454	1363729 425333	--	442742 159756	2155681
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				94509310	18310477	--	11689096	114694149
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11545268	4689556	--	8495744	
		Всего заработная плата	Тенге				94509310				
		Транспортные расходы	Тенге					16234824			
		Накладные расходы	Тенге				64653565				
		Сметная прибыль	Тенге				11689096				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8495744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				114694150				
		Сметная заработная плата	Тенге								8792
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16234824			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				114694150				
		Сметная заработная плата	Тенге								8792
								16234824			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаментная плита КЖ-9									
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Устройство бетонной подготовки/В7,5/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	120,6	24618,83 2064,53	1666,42 395,72	2969031 248982	200970 47724	2519079	270003 259122	3498156
13	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В25/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	595,4	29174,12 3270,97	2556,76 637,34	17370271 1947536	1522295 379472	13900440	2117576 1559025	21046872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10716	434300,00	--	46540	--	46540	--	50263
		СП - 8%			--	--	--	--		3723	
15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	62,012	400129,00	--	24812800	--	24812800	--	26797824
		СП - 8%			--	--	--	--		1985024	
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,58256	1411923,84	2022,96	822530	1178	590017	211006	1116219
		НР - 91%; СП - 8%			397100,88	926,06	231335	539		82683	
		Гидроизоляция фундаментной плиты									
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1244,76	1238,35	28,51	1541449	35489	938810	532508	2239871
		НР - 93%; СП - 8%			455,63	4,37	567150	5440		165914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47562621	1759932	42807686	3131093	54749205
							2995003	433175	--	4055491	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47562621				
	Материалы		Тенге				4385949				
	Всего заработная плата		Тенге					3428178			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24859340				
	Местные материалы		Тенге				13562396				
		Накладные расходы	Тенге				3131093				
		Сметная прибыль	Тенге				4055491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54749205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1951
		Сметная заработная плата	Тенге					3428178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54749205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1951
		Сметная заработная плата	Тенге					3428178			
		РАЗДЕЛ 3. Колонны монолитные КЖ-17.... КЖ26									
		Колонна монолитная Км1-1 шт. КЖ 17									
18	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,93	93474,38	42468,86	86931	39496	24251	29713	125975
		НР - 91%; СП - 8%			24929,11	10180,08	23184	9467		9332	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0408	434300,00	--	17719	--	17719	--	19137
		СП - 8%			--	--	--	--		1418	
20	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,14744	400129,00	--	58995	--	58995	--	63715
		СП - 8%			--	--	--	--		4720	
		Колонна монолитная Км2-3 шт. КЖ 17									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,79	93474,38	42468,86	541217	245895	150982	184987	784300
		НР - 91%; СП - 8%			24929,11	10180,08	144340	58943		58096	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24888	434300,00	--	108089	--	108089	--	116736
		СП - 8%			--	--	--	--		8647	
23	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,00152	400129,00	--	400737	--	400737	--	432796
		СП - 8%			--	--	--	--		32059	
		Колонна монолитная Км3-3 шт. КЖ 18									
24	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,63	93474,38	42468,86	619735	281569	172886	211824	898084
		НР - 91%; СП - 8%			24929,11	10180,08	165280	67494		66525	
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2856	434300,00	--	124036	--	124036	--	133959
		СП - 8%			--	--	--	--		9923	
26	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,14168	400129,00	--	456819	--	456819	--	493365
		СП - 8%			--	--	--	--		36546	
		Колонна монолитная Км4-8 шт. КЖ 19									
27	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	34,4	93474,38	42468,86	3215519	1460929	897029	1099058	4659743
		НР - 91%; СП - 8%			24929,11	10180,08	857561	350195		345166	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,65376	434300,00	--	718228	--	718228	--	775686
		СП - 8%			--	--	--	--		57458	
29	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,4592	400129,00	--	2584513	--	2584513	--	2791274
		СП - 8%			--	--	--	--		206761	
		Колонна монолитная Км5-4 шт. КЖ 20									
30	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	21	93474,38	42468,86	1962962	891846	547605	670937	2844610
		НР - 91%; СП - 8%			24929,11	10180,08	523511	213782		210712	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,82688	434300,00	--	359114	--	359114	--	387843
		СП - 8%			--	--	--	--		28729	
32	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,2296	400129,00	--	1292257	--	1292257	--	1395638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		103381	
		Колонна монолитная Км6-12 шт. КЖ 21									
33	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	51,6	93474,38	42468,86	4823278	2191393	1345543	1648587	6989614
		НР - 91%; СП - 8%			24929,11	10180,08	1286342	525292		517749	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,54592	434300,00	--	1105693	--	1105693	--	1194148
		СП - 8%			--	--	--	--		88455	
35	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	7,83984	400129,00	--	3136947	--	3136947	--	3387903
		СП - 8%			--	--	--	--		250956	
		Колонна монолитная Км7-4 шт. КЖ 22									
36	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	21	93474,38	42468,86	1962962	891846	547605	670937	2844610
		НР - 91%; СП - 8%			24929,11	10180,08	523511	213782		210712	
37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,84864	434300,00	--	368564	--	368564	--	398049
		СП - 8%			--	--	--	--		29485	
38	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,61328	400129,00	--	1045649	--	1045649	--	1129301
		СП - 8%			--	--	--	--		83652	
		Колонна монолитная Км8-6 шт. КЖ 23									
39	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	25,8	93474,38	42468,86	2411639	1095697	672771	824293	3494807
		НР - 91%; СП - 8%			24929,11	10180,08	643171	262646		258875	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,25664	434300,00	--	545759	--	545759	--	589420
		СП - 8%			--	--	--	--		43661	
41	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	6,55176	400129,00	--	2621549	--	2621549	--	2831273
		СП - 8%			--	--	--	--		209724	
		Колонна монолитная Км9-2 шт. КЖ 24									
42	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	8,8	93474,38	42468,86	822575	373726	229473	281154	1192028
		НР - 91%; СП - 8%			24929,11	10180,08	219376	89585		88298	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,49504	434300,00	--	214996	--	214996	--	232196
		СП - 8%			--	--	--	--		17200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,61208	400129,00	--	1045169	--	1045169	--	1128783
		СП - 8%			--	--	--	--		83614	
		Колонна монолитная Км10-2 шт. КЖ 25									
45	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	10,86	93474,38	42468,86	1015132	461212	283190	346970	1471070
		НР - 91%; СП - 8%			24929,11	10180,08	270730	110556		108968	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48688	434300,00	--	211452	--	211452	--	228368
		СП - 8%			--	--	--	--		16916	
47	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,874	400129,00	--	749842	--	749842	--	809829
		СП - 8%			--	--	--	--		59987	
		Колонна монолитная Км11-2 шт. КЖ 26									
48	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11	93474,38	42468,86	1028218	467158	286840	351443	1490034
		НР - 91%; СП - 8%			24929,11	10180,08	274220	111981		110373	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51952	434300,00	--	225628	--	225628	--	243678
		СП - 8%			--	--	--	--		18050	
50	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,99552	400129,00	--	798465	--	798465	--	862342
		СП - 8%			--	--	--	--		63877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				36680388	8400767	23348395	6319903	46440314
							4931226	2013723	--	3440025	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36680388				
	Материалы		Тенге				5158176				
	Всего заработная плата		Тенге					6944949			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18190220				
		Накладные расходы	Тенге				6319903				
		Сметная прибыль	Тенге				3440025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46440316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3648
		Сметная заработная плата	Тенге					6944949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				46440316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3648
		Сметная заработная плата	Тенге					6944949			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								215883671
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19471497				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28471176			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7136454			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66156081		
		- Перевозка грузов	Тенге				64653565				
		- Накладные расходы	Тенге							21140092	
		- Сметная прибыль	Тенге							15991260	
		Временные здания и сооружения 0,9%			1 942 953		217 826 624				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.2x0.9=1.08%			2 352 528		220 179 152				
		Непредвиденные работы и затраты-2%			4 403 583		224 582 735				
		НДС на 2021 год, - 12 %			26 949 928		251 532 663				

Принял:
Генподрядчик: ТОО "Артемида ЛТД"
Директор Касанов А.Ш. _____

Руководитель Проекта Аскаров Р. _____

Начальник участка Кырыкбаев Д. _____

Инженер ОВ и ВК Чалабов А. _____

Сдал:
Субподрядчик : ТОО "Құрылыс-ТМ"
Директор: Тлеуленов М.Н. _____