ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР: "ТК и З" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Шымкентдорстрой" өндірістік компаниясы" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
"Шымкент қаласында "Ордабасы" индустриялық аймағынан салынып жатқан жолға дейін (ПК 0+00 - ПК 8+10) № 1 автомобиль жолын реконструкциялау"
2020 жылғы 21 қаңтардағы № 8 келісім шарт бойынша құны - **477 680 000 теңге, 2020 жылға қаралғаны - 477 680 000 теңге**
2020 жылғы 05 мамырдағы № 8/2 қосымша келісім

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2020 жылғы 22 ҚЫРКҮЙЕК айындағы № 7 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
ТАПСЫРЫС БЕРУШІ	МЕРДІГЕР	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851	**51882**	**№ 8 қосымша келісім № 8/1 қосымша келісім № 8/2**	**21.01.2020 ж 31.01.2020 ж 05.05.2020 ж**	**Жергілікті бюджет**	**1**	**ЖШС**	**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Есепті айға дейін, ҚҚС-сыз	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Шымкент қаласында "Ордабасы" индустриялық аймағынан салынып жатқан жолға дейін (ПК 0+00 - ПК 8+10) № 1 автомобиль жолын реконструкциялау"	**317 131 805**	**57 505 994**							**6 900 719**	**64 406 713**
Ұстап қалу 5%	**15 856 590**	**2 875 300**							**345 036**	**3 220 336**
Төленетін сомасы	**301 275 215**	**54 630 694**							**6 555 683**	**61 186 377**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
басшысын орынбасары м.у.а.
_____ **К. Баймендиев**
М.О.

ИНЖЕНЕР:
"ТК и З" ЖШС-нің
директоры
_____ **К. Кульсейтов**

МЕРДІГЕР:
"Шымкентдорстрой" ӨК" ЖШС-нің
өндіріс бойынша директоры
_____ **Ж. Қалмен**
М.О.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ТК и З"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственная компания "Шымкентдорстрой" (Субподрядчик: ТОО "Улы-Тау-Сервис", ТОО "South Road")
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Реконструкция автомобильной дороги № 1 от Индустриальной зоны "Ордабасы" до строящейся дороги (ПК 0+00 - ПК 8+10) в г. Шымкент"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7
за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы тенге		Общая стоимость тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
					ЗП рабо-чих стро-ителей	в. ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабо-чих стро-ителей	в. ч. ЗП машинис-тов	оборудование маебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге	
1	2	3		4	5	6	7	8		9	11
Локальная смета 2-1-2											
		Раздел 2. ТИП Б									
4	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное. Укладка геосетки	м2 покрытия	1322,4	18,40	0,67	24 332	886		25 721	54 057
		НР - 108%, СП - 8%			17,73	0,28	23 446	370		4 004	
5	2108-0102-0902 РСНБ РК 2015	Мат (георешетка) геосинтетический противоэрозийный трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров удельным весом 210 г/м2 /плоская георешетка KGS СД-40/	м2	1322,4	471,00		622 850		622 850		672 678
		СП - 8%								49 828	
6	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 /30/ см. Устройство	м2	1322,4	121,33	97,64	160 447	129 119	1 005	73 823	253 012
		НР - 108%, СП - 8%			22,93	28,76	30 323	38 032		18 742	
7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	269,1	1 438,00		386 966		386 966		417 923
		СП - 8%								30 957	
8	1127-0602 0901 РСНБ РК 2015	Основание. Розлив вяжущих матенриалов	т	1,567	97 979,74	1 725,21	153 534	2 703	150 831	1 470	167 404
		НР - 108%, СП - 8%				868,84		1 361		12 400	

9	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 14	Основания из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 /12/ см. Устройство	м2	1210	1 835,48	94,97	2 220 931	114 914	2 052 087	90 561	2 496 411
		НР - 108%, СП - 8%			44,57	24,73	53 930	29 923		184 919	
10	1127-0602 0901 РСНБ РК 2015	Основание. Розлив вяжущих матенриалов	т	0,27	97 979,74	1 725,21	26 455	466	25 989	254	28 846
		НР - 108%, СП - 8%				868,84		235		2 137	
11	1127-0602 0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 /10/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	900	1 416,61	96,94	1 274 949	87 246	1 149 786	69 031	1 451 498
		НР - 108%, СП - 8%			42,13	28,89	37 917	26 001		107 518	
12	1127-0602 0403 РСНБ РК 2015 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	900	1 914,19	0,24	1 722 771	216	1 721 340	1 312	1 862 010
		НР - 108%, СП - 8%			1,35		1 215	0		137 927	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 /5/ см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20 плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3990	1 761,07	96,94	7 026 669	386 791	6 471 779	306 040	7 919 326
		НР - 108%, СП - 8%			42,13	28,89	168 099	115 271		586 617	
14	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3990	405,32	0,04	1 617 227	160	1 616 149	991	1 747 675
		НР - 108%, СП - 8%			0,23		918			129 457	
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл.3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	95	1 549,40	30,44	147 193	2 892	76 002	74 936	239 899
		НР - 108%, СП - 8%			718,94	11,43	68 299	1 086		17 770	
19	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 М300 БР 100.30.18	м3	4,94	38 123,00		188 328		188 328		203 394

		СП - 8%								15 066	
		Итого по разделу 2									
											17 514 133
		Раздел 3. Тротуар									
22	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 /4/ см. Устройство	м2 покрытия	2575	1 184,24	2,82	3 049 418	7 262	2 599 797	480 501	3 812 313
		НР - 108%, СП - 8%			171,79	0,99	442 359	2 549		282 394	
23	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	2575	373,08		960 681	0	818 129	153 956	1 203 808
		НР - 108%, СП - 8%			55,36		142 552	0		89 171	
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл.3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	417	1 549,40	30,44	646 100	12 693	333 609	328 929	1 053 031
		НР - 108%, СП - 8%			718,94	11,43	299 798	4 766		78 002	
25	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 М300 БР 100.20.8	м3	6,672	38 123,00		254 357		254 357		274 706
		СП - 8%								20 349	
		Итого по разделу 3									
											6 343 858
		Раздел 4. Съезды и примыкания. Дорожная одежда									
31	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 /30/ см. Устройство. Отсутствия проектных данных для определения расходов материалов для строительство автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2	2170	667,77	97,64	1 449 061	211 879	1 187 424	121 140	1 695 817
		НР - 108%, СП - 8%			22,93	28,76	49 758	62 409		125 616	
		Итого по разделу 4									**1 695 817**

		Итого по локальной смете 2-1-2									
											25 553 808
					Локальная смета 2-2-1						
		Водопропускные трубы 2х2,5х4 м									
		Раздел 2. Устройство сооружения									
25	1130-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 2 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; автомобильных дорогах) дл 3; 5 м	м3 железобетона звеньев	94,12	14 600,01	6 378,68	1 374 153	600 361	280 453	539 944	2 067 225
		НР - 84%, СП - 8%			5 241,60	1 587,88	493 339	149 451		153 128	
27	2104-0802-0134 РСНБ РК 2015	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) из тяжелого бетона класса В35 ГОСТ 24547-81	шт	14	334 963,00		4 689 482		4 689 482		5 064 641
		СП - 8%								375 159	
		Итого по разделу 2									**7 131 866**
		Итого по локальной смете 2-2-1									**7 131 866**
					Локальная смета 4-1						
		ВЛ - 10 кВ									
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	54	165,21	158,85	8 921	8 578		2 082	11 883
		НР - 72%, СП - 8%			6,36	47,19	343	2 548		880	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	36	34,02	34,02	1 225	1 225		313	1 661
		НР-72%, СП-8%				12,07		435		123	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабельв траншеи один. Устройство постели	м кабеля	300	512,11	436,87	153 634	131 062		49 072	218 923
		НР - 72%, СП - 8%			75,24	151,95	22 572	45 584		16 217	
4	2010-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18	3 229,00		58 122		58 122		62 772
		СП - 8%								4 650	

5	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабельв проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	300	446,45	371,21	133 936	111 364		44 139	192 321
		НР - 72%, СП - 8%			75,24	129,11	22 572	38 732		14 246	
6	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М 100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	1,2	26 768,00		32 122		32 122		34 691
		СП - 8%								2 570	
7	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	300	221,53	98,56	66 460	29 568	14 320	22 692	96 283
		НР - 72%, СП - 8%			75,24	29,81	22 572	8 944		7 132	
8	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	18	292,41	121,98	5 263	2 196	810	2 082	7 933
		НР - 72%, СП - 8%			125,40	35,24	2 257	634		588	
9	2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 1642-80	км	0,318	330 502,00		105 100		105 100		113 508
		СП - 8%								8 408	
10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р.1310 подр.1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км ленты	0,3	26 975,92	18 615,82	8 093	5 585		2 693	11 649
		НР - 72%, СП - 8%			8 360,10	4 109,69	2 508	1 233		863	
11	Прайс	Лента сигнальная ЛСЭ	м	300	22,77		6 830		6 830		7 377
		СП - 8%								546	
		Кабель проводниковая продукция									
12	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов.	км линии	1,714333	34 113,52	13 981,86	58 482	23 970	2 136	33 537	99 380
		НР - 80%, СП - 8%			18 885,30	5 567,76	32 376	9 545		7 361	
13	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолируванный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	5,143	254 565,00		1 309 228		1 309 228		1 413 966

		СП - 8%								104 738	
14	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения. Монтаж оборудования.	шт	3	1 831,64	462,75	5 495	1 388	345	3 001	9 176
		НР - 72%, СП - 8%			1 254,00	135,35	3 762	406		680	
15	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	28 685,00		86 055		86 055		92 939
		СП - 8%								6 884	
16	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	13 975,95	4 017,28	13 976	4 017	113	9 162	24 989
		НР - 80%, СП - 8%			9 846,34	1 606,65	9 846	1 607		1 851	
17	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель. РЛНД-1-10Б/400 (трехполосный с приводом)	шт	1	79 440,00		79 440				79 440
									79 440		
		Железобетонные элементы									
18	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 04-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	24	6 981,34	2 974,90	167 552	71 398	16 031	92 056	280 377
		НР - 80%, СП - 8%			3 338,46	1 456,14	80 123	34 947		20 769	
19	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 04-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	14 068,16	6 876,00	112 545	55 008	5 344	63 305	189 918
		НР - 80%, СП - 8%			6 524,18	3 367,20	52 193	26 938		14 068	
20	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт	40	32 820,00		1 312 800		1 312 800		1 417 824
		СП - 8%								105 024	
		Линейная арматура									
21	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	190	448,00		85 120		85 120		91 930
		СП - 8%								6 810	
22	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Накаонечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	3 634,00		21 804		21 804		23 548
		СП - 8%								1 744	

23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго.KZ"	Разрядник искровый SDI10.2	шт	3	5 808,93		17 427		17 427		18 821
		СП - 8%								1 394	
24	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса для SDI10.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт	93	13 294,00		1 236 342		1 236 342		1 335 249
		СП - 8%								98 907	
		Итого по локальной смете 4-1									**5 836 558**
		Добавить									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	47	1549,40	30,44	72 822	1 431	37 601	37 073	118 687
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	33 790	537		8 792	
2	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 М300 БР100.30.18	м3	2,444	38123,00		93 173		93 173		100 627
		СП - 8%								7 454	
7	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	923,44	14806,89	1087,19	13 673 346	1 003 960	12 443 973	568 383	15 381 067
		НР - 108%; СП - 8%			244,10	325,81	225 413	300 868		1 139 338	
		Итого по разделу 1 Добавить									**15 600 381**
		ИТОГО:									**54 122 613**
		Временные здания и сооружения - 3,12%									1 688 626
		ИТОГО:									**55 811 239**
		Дополнительные затратыпри производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,05%									586 018
		ИТОГО:									**56 397 257**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%									1 127 945

		ИТОГО:									**57 525 202**
		Итого к оплате с договорным коэффициентом К= 0,9996661									**57 505 994**
		НДС - 12%									6 900 719
		ВСЕГО:									**64 406 713**

ИНЖЕНЕР:
Представитель технадзора
ТОО "ТК и З"

«ТК и З» ЖШС
Инженер сараптамы
Таубаев А.Т.

_____ Таубаев А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор по производству
ТОО "ПК "Шымкентдорстрой"

_____ Ж. Калмен

Начальник участка
ТОО "ПК "Шымкентдорстрой"

_____ А. Бесбаев

Директор:
ТОО "South Road"

_____ Шынбергенов Б.