Форма 2-В

Заказчик / Генподрядчик **ТОО "Сарыарка ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик / Субподрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт спорткомплекса ОК Сункар Зерендинский район Акмолинская область**
(наименование, адрес)

Объект **Спорткомплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №10 от 26.02.2025г.

Акт №1
приемки выполненных работ за МАРТ 2025 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка										
			Потолок										
1	97	Е11-150203-0502 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	27,12		996,93	--	27041	--	--	--	27041
							996,93	--	27041	--		--	
2	99	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	31,57		991,69	--	31303	--	--	--	31303
							991,69	--	31303	--		--	
3	100	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	71,56		979,01	--	70056	--	--	--	70056
							979,01	--	70056	--		--	
4	101	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,55		1105,80	--	13874	--	--	--	13874
							1105,80	--	13874	--		--	
			Стены или перегородки										
5	104	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	26,75		1493,06	--	39938	--	--	--	39938
							1493,06	--	39938	--		--	

6	105	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	26,75	631,45	--	16891	--	--	--	16891
						631,45	--	16891	--		--	
7	106	Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	102,46	1263,10	--	129422	--	--	--	129422
						1263,10	--	129422	--		--	
8	107	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами.	$м^2$	129,21	880,13	--	113725	--	--	--	113725
						880,13	--	113725	--		--	
9	110	Е11-150212-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм.	$м^2$	0,71	1380,52	--	977	--	--	--	977
						1380,52	--	977	--		--	
10	111	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону.	$м^2$ поверхности облицовки	17,90	4676,72	--	83714	--	--	--	83714
						4676,72	--	83714	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				526941	--	--	--	526941
								526941	--	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				526941				
			Всего заработная плата	Тенге					526941			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				526941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
			Сметная заработная плата	Тенге					526941			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				526941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
			Сметная заработная плата	Тенге					526941			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								526941
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				526941				

НДС 12 % 63 233

Итого с НДС 590 174

Сдал (Подрядчик/Субподрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST",
БИН 100340012679

Директор_____**Капаров Н.Б.**

Принял (Заказчик/Генподрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____**Мусин М.Ш.**