ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР: "ТК и З" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Шымкентдорстрой" өндірістік компаниясы" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ: "ОҚО Сайрам ауданындағы КХ-83 «Шымкент – Сайрам – Қарамұрт» автомобиль жолының 8-26,1 км күрделі жөндеу"

2017 жылғы 14 тамыздағы № 210 келісім шарт бойынша құны-	**1 838 041 196,32** теңге
оның ішінде 2017 жылға қаралғаны	**19 691 402,00** теңге
2018 жылғы 04 сәуірдегі 210/2-қосымша келісімге сәйкес	**392 762 059,08** теңге
2019 жылғы 29 сәуірдегі 210/04-қосымша келісімге сәйкес	**1 425 587 735,24** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2019 жылғы 24 МАМЫР айындағы №4 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683502	**51882**	**№ 210; №210/04 қосымша келісім**	**14.08.2017ж. 29.04.2019ж.**	**Республикалық бюджет**	**01**	**ЖШС**	**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
			1-бағаннан							
				соның ішінде			қосымша шығындар			
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (мамыр үшін)	2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша	2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"ОҚО Сайрам ауданындағы КХ-83 «Шымкент – Сайрам – Қарамұрт» автомобиль жолының 8-26,1 км күрделі жөндеу"	**250 000 000**	**89 285 714**	**89 285 714**	**89 285 714**					**10 714 286**	**100 000 000**
Төленетін сомасы										**100 000 000**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасарының у.м.а.

_____ **Ш. Суттибаев**

М.О.

"____" _____ **2019ж.**

ИНЖЕНЕР:
"ТК и З" ЖШС-і
Директоры

_____ **К. Кульсейтов**

М.О.

"____" _____ **2019ж.**

МЕРДІГЕР:
"Шымкентдорстрой" өндірістік компаниясы" ЖШС-нің бас инженері

_____ **К. Зубайраев**

М.О.

"____" _____ **2019ж.**

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"

Иженер ТОО "ТК и З"

Подрядчик ТОО "Производственная компания "Шымкентдорстрой" Субподрядчик ТОО "South Road"

Стройка Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-83 "Шымкент Сайрам-Карамурт" км 8-26,1 в Сайрамском районе ЮКО

АКТ №4
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАЙ месяц 2019 года

Составлена в ценах на 1 квартал 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-83 "Шымкент-Сайрам-Карамурт" км 8-26,1 в Сайрамском районе ЮКО							
РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда							
7	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов/нижний слой 0,77кг/м2**	**т**	**15,0049**		**72405,76**	**1086442**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	8,703	953,81	8301
		Итого оплата труда:				**553,21**	**8301**
7. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	4,351	4130,93	17975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	8,703	953,81	8301
		Итого эксплуатация машин:				**1197,97**	**17975**
7. 3	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1,03	15,455	71059,25	1098225
		Итого материалов:				**73191,03**	**1098225**
		НР первого уровня	%	60,3		333,59	5005
		НР второго уровня	%	4,2		3138,35	45841
		Накладные расходы	%	--		3471,93	50846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6228,87	90983
		Сметная стоимость:				**84089,81**	**1228271**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,33**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**19486,8944**		**1057,33**	**20604039**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,51)	чел-ч	0,05054	984,868	790,51	778548
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	369,845	1079,87	399384
		Итого оплата труда:				**60,45**	**1177932**
79. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	183,756	3801,95	698629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	183,756	1110,92	204138
79. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,778	3103,46	2413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,778	1110,92	864
79. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	1,555	94,23	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
79. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00080	15,551	2556,41	39754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00080	15,551	953,81	14832
79. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00283	55,204	2592,87	143138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00283	55,204	953,81	52654
79. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00581	113,260	5524,28	625679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	113,260	1110,92	125822
79. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	1,296	1771,17	2295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	1,296	828,24	1073
		Итого эксплуатация машин:				**77,59**	**1512055**
79.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	285,093	5469,40	1559289

1	2	3	4	5	6	7	8
79.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	3032,356	5469,40	16585166
79.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,156	205870,68	32014
79.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	3,888	24438,60	95008
79.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,047	51147,90	2386
79.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,544	72709,01	39573
		Итого материалов:				**939,78**	**18313437**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	710293
		НР второго уровня	%	4,2		45,94	895202
		Накладные расходы	%	--		82,39	1605495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,18	1776763
		Сметная стоимость:				**1230,89**	**23986296**
		Устройство бортовых камней					
83	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**200,0000**		**1408,83**	
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,42)	чел-ч	0,698	139,6	727,42	101548
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,300	1093,52	1422
		Итого оплата труда:				**514,85**	**102969**
83. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,220	3103,46	3786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,220	1110,92	1355
83. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,08	1771,17	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,08	828,24	66
		Итого эксплуатация машин:				**19,64**	**3928**
83. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,056	11,2	15103,53	169160

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,120	15411,43	1849
83. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,340	14376,30	4888
83. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2	196,55	393
		Итого материалов:				**881,45**	**176290**
		НР первого уровня	%	60,3		310,45	62091
		НР второго уровня	%	4,2		72,21	2608
		Накладные расходы	%	--		382,66	64698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,32	#ЗНАЧ!
		Сметная стоимость:				**1934,81**	**#ЗНАЧ!**
5	**С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В30/БР100.30.18 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**10,4000**		**30065,13**	**312677**
		НР второго уровня	%	4,2		1262,74	13132
		Накладные расходы	%	--		1262,74	13132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2506,23	26065
		Сметная стоимость:				**33834,09**	**351875**
	ВКЛЮЧИТЬ						
13	**Е11-270301-0401 11-270301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**359,3800**		**10895,09**	**3915479**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,61)	чел-ч	0,191	68,642	840,61	57701
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	67,923	1075,03	73019
		Итого оплата труда:				**363,74**	**130720**
13. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	13,189	2986,14	39385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	13,189	953,81	12580

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	42,766	3801,95	162595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,119	42,766	1110,92	47510
13. 5	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	1,294	3348,31	4332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,294	828,24	1072
13. 6	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	10,674	5524,28	58964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0297	10,674	1110,92	11858
		Итого эксплуатация машин:				**738,15**	**265276**
13. 7	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,01	362,974	9842,82	3572686
13. 8	144674 С (21-130104-1001)	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,00074	0,265941	71059,25	18898
13. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,017969	51147,90	919
		Итого материалов:				**9996,39**	**3592502**
		НР первого уровня	%	60,3		219,33	78824
		НР второго уровня	%	4,2		466,81	167761
		Накладные расходы	%	--		686,14	246585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		926,50	332965
		Сметная стоимость:				**12507,73**	**4495029**
14	**Е11-270301-0401 11-270301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**2049,5200**		**11385,67**	**23335162**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,61)	чел-ч	0,191	391,458	840,61	329064
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	387,359	1075,03	416422
		Итого оплата труда:				**363,74**	**745486**
14. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	75,217	2986,14	224610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	75,217	953,81	71743

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	243,893	3801,95	927269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,119	243,893	1110,92	270946
14. 5	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	7,378	3348,31	24705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	7,378	828,24	6111
14. 6	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	60,871	5524,28	336267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0297	60,871	1110,92	67623
		Итого эксплуатация машин:				**738,15**	**1512850**
14. 7	102750 С (21-020501-0502)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,01	2070,015	10328,54	21380235
14. 8	144674 С (21-130104-1001)	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,00074	1,517	71059,25	107772
14. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,102476	51147,90	5241
		Итого материалов:				**10486,97**	**21493248**
		НР первого уровня	%	60,3		219,33	449528
		НР второго уровня	%	4,2		487,41	998957
		Накладные расходы	%	--		706,74	1448485
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		967,39	1982692
		Сметная стоимость:				**13059,81**	**26766338**
15	**Е11-270301-0401 11-270301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**2347,3882**		**10895,09**	**25575016**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,61)	чел-ч	0,191	448,351	840,61	376888
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	443,656	1075,03	476943
		Итого оплата труда:				**363,74**	**853831**
15. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	86,149	2986,14	257253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	86,149	953,81	82170

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	279,339	3801,95	1062034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,119	279,339	1110,92	310323
15. 5	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	8,451	3348,31	28295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	8,451	828,24	6999
15. 6	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	69,717	5524,28	385139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0297	69,717	1110,92	77450
		Итого эксплуатация машин:				**738,15**	**1732721**
15. 7	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,01	2370,862	9842,82	23335968
15. 8	144674 С (21-130104-1001)	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,00074	1,737	71059,25	123435
15. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,117369	51147,90	6003
		Итого материалов:				**9996,39**	**23465406**
		НР первого уровня	%	60,3		219,33	514860
		НР второго уровня	%	4,2		466,81	1095775
		Накладные расходы	%	--		686,14	1610635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		926,50	2174852
		Сметная стоимость:				**12507,73**	**29360503**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**#ЗНАЧ!**
В том числе:							
		Накладные расходы -	Тенге				**5 039 877**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1 820 601**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3 219 276**
		Сметная прибыль -	Тенге				**#ЗНАЧ!**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**#ЗНАЧ!**

РАЗДЕЛ 8. Тротуары

ВКЛЮЧИТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**126,0000**		**906,63**	**114236**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,69)	чел-ч	0,144	18,144	689,69	12514
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	18,018	998,84	17997
		Итого оплата труда:				**242,15**	**30511**
28. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,953	6135,45	11983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,953	1110,92	2170
28. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	5,998	3377,04	20254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	5,998	828,24	4968
28. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	8,921	7331,08	65399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	8,921	1110,92	9911
28. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,147	3348,31	3839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	1,147	828,24	950
		Итого эксплуатация машин:				**805,36**	**101475**
28. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	8,82	28,00	247
		Итого материалов:				**1,96**	**247**
		НР первого уровня	%	60,3		146,02	18398
		НР второго уровня	%	4,2		44,21	5571
		Накладные расходы	%	--		190,23	23969
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		87,75	11056
		Сметная стоимость:				**1184,61**	**149261**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**153,7200**		**981,59**	**150890**
		НР второго уровня	%	4,2		41,23	6337
		Накладные расходы	%	--		41,23	6337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,83	12578
		Сметная стоимость:				**1104,64**	**169806**
30	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов/нижний слой 0,77кг/м2**	**т**	**1,9404**		**74389,00**	**144344**
30. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,125	953,81	1073
		Итого оплата труда:				**553,21**	**1073**
30. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,562716	4130,93	2325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,125432	953,81	1073
		Итого эксплуатация машин:				**1197,97**	**2325**
30. 3	144674 С (21-130104-1001)	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	1,999	71059,25	142020
		Итого материалов:				**73191,03**	**142020**
		НР первого уровня	%	60,3		333,59	647
		НР второго уровня	%	4,2		3138,35	6090
		Накладные расходы	%	--		3471,93	6737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6228,87	12087
		Сметная стоимость:				**84089,81**	**163168**
31	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**2520,0000**		**877,18**	**2210492**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,79)	чел-ч	0,144	362,88	799,79	290228
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	1,764	909,01	1603
		Итого оплата труда:				**115,81**	**291831**

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,756	3377,04	2553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,756	828,24	626
31. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,504	3103,46	1564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,504	1110,92	560
31. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,504	1771,17	893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,504	828,24	417
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**5010**
31. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	12,6	2742,81	34559
31. 7	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	179,928	9842,82	1770999
31. 8	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	1,512	72550,49	109696
		Итого материалов:				**760,02**	**1915255**
		НР первого уровня	%	60,3		69,83	175974
		НР второго уровня	%	4,2		39,77	100232
		Накладные расходы	%	--		109,61	276206
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		78,94	198936
		Сметная стоимость:				**1065,73**	**2685634**
32	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**2520,0000**		**275,31**	**693772**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,79)	чел-ч	0,0464	116,928	799,79	93518

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**37,11**	**93518**
32. 2	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	60,984	9842,82	600255
		Итого материалов:				**238,20**	**600255**
		НР первого уровня	%	60,3		22,38	56391
		НР второго уровня	%	4,2		12,50	31507
		Накладные расходы	%	--		34,88	87898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,81	62534
		Сметная стоимость:				**335,00**	**844204**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**3 313 734**
		Накладные расходы -	Тенге				**401 147**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**251 410**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**149 737**
		Сметная прибыль -	Тенге				**297 191**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**4 012 073**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**78 424 315**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2 072 011**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**80 496 326**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**3 380 847**
ИТОГО:			Тенге				**83 877 173**
Сметная прибыль			Тенге				**6 710 174**
ИТОГО по смете:			Тенге				**90 587 347**
	на	Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-83 "Шымкент-Сайрам-Карамурт" км 8-26,1 в Сайрамском районе ЮКО					90 587 347
		Итого					**90 587 347**
		Временные здания и сооружения 3,12%					2 824 995
		Итого					**93 412 342**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,03%					961 708
		Итого					**94 374 051**
		на 2017 год - 40% К=1					94 374 051
		Итого					**94 374 051**
		Итого с договорным коэффициентом	**К=**	**0,94608331595**			**89 285 714**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС					10 714 286
		Итого с НДС					**100 000 000**

ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер
ТОО "ПК"Шымкентдорстрой"

_____ **К. Зубайраев**

Начальник участка
ТОО ПК"Шымкентдорстрой"

_____ **Э. Мейрмашов**

Директор:
ТОО "South Road"

_____ **Шынбергенов Б.**

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "ТК и З"

_____ **К. Кульсейтов**

Инженер-эксперт
ТОО "ТК и З"

_____ **А. Таубаев**

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Таубаев А.Т.

Инженер-эксперт
ТОО "ТК и З"

_____ **А. Дуйсебаев**

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.