Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от "19"сентября 2018 года №656

Форма 3

Заказчик:	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Подрядчик:	ТОО "Корпорация Силур"
Субподрядчик:	ТОО «Радикон»
Наименование строительства и его адрес:	Строительство водоснабжение населенного пункта Шайхана,сельского округа Жылга,Сарыагашского района,Туркестанской области
Договор	Договор №02 от 16.08.2023г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоснабжение населенного пункта Шайхана,сельского округа Жылга,Сарыагашского района,Туркестанской области	2 313 300,00	2 065 446							247 854	2 313 300
Итого к оплате:	2 313 300,00	2 065 446,00							247 854	2 313 300,00

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпорация Силур"

Зам директор Нишанбаев Н.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «Радикон»

Директор Анварбекова Д. Н.

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Силур"

Форма 2а

Субподрядчик: ТОО «Радикон»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжение населенного пункта Шайхана,сельского округа Жылга,Сарыагашского района,Туркестанской области

А К Т

приемки выполненных работ

за февраль 2024 года

"ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2 Внутриплощадочные водопроводные сети"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1581,2358		165,32	165,32	261410	261409	–	–	261410
						–	51,19	–	80943		–	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	48,9042		2150,05	–	105146	–	–	–	105146
						2150,05	–	105146	–		–	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,7		230,73	111,79	18620	9022	–	–	18620
						118,94	49,30	9598	3979		–	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	314,984101		1110,92	–	349922	–	–	–	349922
						1110,92	–	349922	–		–	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1259,936404		44,51	44,51	56080	56080	–	–	56080
						–	12,98	–	16354		–	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1259,936404		230,73	111,79	290705	140848	–	–	290705
						118,94	49,30	149857	62115		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1081883	467359	–	–	1081883
								614523	163391	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1081883				
		Всего заработная плата	Тенге						777914			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1081883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									590
		Сметная заработная плата	Тенге						777914			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1081883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								590
		Сметная заработная плата	Тенге					777914			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопрово В9									
7	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,259	706030,37	149765,57	182862	38789	--	--	182862
					556264,80	58388,00	144073	15122		--	
8	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	615333,86	94093,14	6153	941	--	--	6153
					521240,72	35369,84	5212	354		--	
9	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	80982,72	--	810	--	--	--	810
					80982,72	--	810	--		--	
10	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,259	80982,72	--	20975	--	--	--	20975
					80982,72	--	20975	--		--	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-4шт									
11	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,88	27139,11	12663,29	159578	74460	--	--	159578
					14475,82	5292,88	85118	31122		--	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-4шт									
12	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,4	27139,11	12663,29	255108	119035	--	--	255108
					14475,82	5292,88	136073	49753		--	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-1шт									
13	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,01	27139,11	12663,29	27411	12790	--	--	27411
					14475,82	5292,88	14621	5346		--	
14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,209	5190,68	12,73	37420	92	--	--	37420
					5177,95	--	37328	--		--	
15	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,64928	1056,41	1,47	4912	7	--	--	4912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1054,94	0,71	4905	3		–	
16	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг =МС-3,МС-6,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,24588	96222,41	9804,44	23659	2411	–	–	23659
					86417,97	1934,59	21248	476		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				718888	248525	–	–	718888
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				470363	102176	–	–	
	Всего заработная плата		Тенге				718888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					572539			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				718888				
		Сметная заработная плата	Тенге								327
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					572539			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				718888				
		Сметная заработная плата	Тенге					572539			327
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
17	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	85,845	260,86	260,86	22394	22393	–	–	22394
					–	62,52	–	5367		–	
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,655	2806,00	–	7450	–	–	–	7450
					2806,00	–	7450	–		–	
19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,55	230,73	111,79	6126	2968	–	–	6126
					118,94	49,30	3158	1309		–	
20	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	58,41	44,51	44,51	2600	2600	–	–	2600
					–	12,98	–	758		–	
21	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,49	1110,92	–	7210	–	–	–	7210
					1110,92	–	7210	–		–	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58,41	230,73	111,79	13477	6530	–	–	13477
					118,94	49,30	6947	2880		–	
		Трубопроводы									
23	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	54	146,28	24,57	7899	1327	–	–	7899
					121,71	10,04	6572	542		–	
24	1122-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,005	603233,74	23225,74	3016	116	–	–	3016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					580008,00	8296,45	2900	41		–	
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм Н-1200 -1шт									
25	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,55	27139,11	12663,29	42066	19628	–	–	42066
					14475,82	5292,88	22438	8204		–	
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм Н-1800 -2шт									
26	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонныхконструкций колодца	7,36	27139,11	12663,29	199744	93202	–	–	199744
					14475,82	5292,88	106542	38956		–	
27	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,403	5190,68	12,73	12473	31	–	–	12473
					5177,95	–	12443	–		–	
28	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм итому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,5051	1056,41	1,47	1590	2	–	–	1590
					1054,94	0,71	1588	1		–	
29	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг =МС-3,МС-5,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,08848	96222,41	9804,44	8514	867	–	–	8514
					86417,97	1934,59	7646	171		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				334559	149664	–	–	334559
							184894	58229	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				334559				
		Всего заработная плата	Тенге					243123			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				334559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					243123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				334559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					243123			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2135330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1269780				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					865548			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					323796			

ИТОГО ПО СМЕТАМ	Тенге	
в т.ч. СМР	Тенге	2135330
в т.ч. Оборудование	Тенге	2135330
Временные здания и сооружения 2%	Тенге	42707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге				2178037				
		климат. условия температурной зоны стройки 0,74%	Тенге				16117				
		Итого	Тенге				2194154				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				43883				
		Итого	Тенге				2238037				
		в т.ч. в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1 СМР	Тенге				2238037				
		в т.ч. в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1 обор.	Тенге				0				
		Итого	Тенге				2238037				
		Понижающий коэфицент к=0,922883	Тенге				2065446				
		НДС 12%	Тенге				247854				
		ВСЕГО	Тенге				2313300				

Сдал: (субподрядчик)

ТОО «Радикон» БИН 030340004157

Директор Анварбекова Д. Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Силур"

Начальник участка **Акимов Н.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-03034000041 57-20240425-03475913
1.1. Номер учетной системы: 6
2. Дата выписки: 25.04.2024
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота: 25.04.2024
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 03034000041 57
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ралихон"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Туркестанская обл., Шардаринский р-он, с. К.Турысбеков, ул. СНБЕКШИ, д. 29А
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 59001
9.2. Номер: 0009501
9.3. Структурное подразделение юридического лица-резидента: ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика:
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Арендатор
- [D] ☐ Лицензиат
- [E] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [F] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [G] ☐ Экспортер
- [H] ☐ Международный перевозчик
- [I] ☐ Доверитель
- [J] ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ428501291000303471
14. БИК: HSBKKZKX
15. Наименование банка: Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050440002722
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Силуэт"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Туркестанская обл., Толькубасский р-он, с. им.Т.Рыскулова, ул. И.ЖУСИПБЕКОВ, д. 297
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя:
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Арендодатель
- [D] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☐ Государственное учреждение
- [F] ☐ Резидент
- [G] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] ☐ Доверитель
- [I] ☐ Резидент реализации
- [J] ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 02
27.4. Дата: 16.08.2023
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления: 99
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: б/н
32.2 Дата: 25.04.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров в случае наличия таковых	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в реестре ТС или Декларации на товары	Номер товарной позиции из заявления в реестре ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство водоснабжения населенного пункта Шелтаева, сельского округа Жылыбулак, Сарыагашского района, Туркестанской области			Одна услуга	1	2 065 446,43	2 065 446,43			2 065 446,43	12%	247 853,57	2 313 300,00			1	
							Всего по счету:	2 065 446,43	0,00		2 065 446,43		247 853,57	2 313 300,00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
qBOuWBouKoxvDfeaznkcbqc2Dy5FAgHv5N7dCNEpA5dN9ccSc=?cors&AhpdBejJ+5EW3Ez9TcwuOUwgxnK7b0=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписавшего счет: АЙБАРБЕКОВА ДИНАРА КУРЛАНБЕКЫЗЫ