Форма 4

Заказчик: ТОО "Артемида ЛТД", г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 38/61, 5 этаж, офис 1
Субподрядчик:ТОО "Құрылыс-ТМ",Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Маяковского, дом 117/2, кв. 58, почтовый индекс 110000

Наименование объекта:"Возобновление строительства 5-ти этажных блоков жилого комплекса "Арнау" в г. Каскелен, Карасайского района, Алматинской области 1 очередь". Продление (5-12 блоков), уровень ответственности объекта II, технический несложный.
Адрес обьекта: Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, микрорайон жилой комплекс "Арнау" дом-10 кор.1, кадастровый номер №03-056-026-1514

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г
общестроительные работы - АР. Локальная смета 2-1-2

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ (л.10)									
		Тип Л									
1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	415,18	715,55	28,37	297082	11780	136759	145360	477838
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	148543	6095		35395	
2	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	изолируемой поверхности	415,18	352,58	30,86	146385	12811	--	131654	300282
		НР - 94%; СП - 8%			321,73	15,61	133574	6483		22243	
3	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	12,829062	25122,00	--	322292	--	322292	--	348075
		СП - 8%			--	--	--	--		25783	
4	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	415,18	715,55	28,37	297082	11780	136759	145360	477838
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	148543	6095		35395	
5	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-	м2 стяжки	415,18	456,53	24,07	189542	9995	170367	13366	219140
		НР - 94%; СП - 8%			22,11	12,14	9180	5039		16233	
6	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3819656	15596,76	1366,44	5957	522	12	5151	11997
		НР - 91%; СП - 8%			14198,40	619,50	5423	237		889	
7	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	415,18	3060,34	21,23	1270592	8816	1087635	167967	1553644
		НР - 94%; СП - 8%			419,44	10,95	174141	4547		115085	
		Тип К									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,87	715,55	28,37	24236	961	11157	11858	38982
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	12118	497		2888	
9	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	изолируемой поверхности	33,87	352,58	30,86	11942	1045	--	10740	24497
		НР - 94%; СП - 8%			321,73	15,61	10897	529		1815	
10	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	1,046583	25122,00	--	26292	--	26292	--	28396
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	
11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,87	715,55	28,37	24236	961	11157	11858	38982
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	12118	497		2888	
12	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-	м2 стяжки	33,87	365,22	19,26	12370	652	11119	872	14302
		НР - 94%; СП - 8%			17,69	9,71	599	329		1059	
13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0311604	15596,76	1366,44	486	43	1	420	979
		НР - 91%; СП - 8%			14198,40	619,50	442	19		72	
14	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	изолируемой поверхности	33,87	740,65	41,83	25086	1417	10328	12717	40827
		НР - 94%; СП - 8%			393,90	5,53	13341	187		3024	
		Тип Л1									
15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1678,6	715,55	28,37	1201123	47628	552925	587701	1931929
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	600570	24644		143106	
16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-	м2 стяжки	1678,6	-91,31	-4,81	-153266	-8082	-137761	-10808	-177200
		НР - 94%; СП - 8%			-4,42	-2,43	-7423	-4075		-13126	
17	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1678,6	3060,34	21,23	5137088	35644	4397379	679101	6281483
		НР - 94%; СП - 8%			419,44	10,95	704065	18382		465295	
		Тип К1									
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	130,08	715,55	28,37	93079	3691	42848	45543	149711
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	46540	1910		11090	
19	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-	м2 стяжки	130,08	-182,61	-9,63	-23754	-1253	-21351	-1675	-27464
		НР - 94%; СП - 8%			-8,84	-4,86	-1150	-632		-2034	
20	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	изолируемой поверхности	130,08	740,65	41,83	96343	5442	39662	48841	156799
		НР - 94%; СП - 8%			393,90	5,53	51239	720		11615	
		Тип К2 (46,15 для двойного тамбура)									
21	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	32,17	293,94	30,34	9456	976	6035	2666	13091
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	2445	391		970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	3,217	22122,80	7,20	71169	23	58665	11732	89533
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	12481	--		6632	
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,17	715,55	28,37	23019	913	10596	11263	37025
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	11510	472		2743	
24	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-	м2 стяжки	32,17	365,22	19,26	11749	620	10560	829	13584
		НР - 94%; СП - 8%			17,69	9,71	569	312		1006	
		Тип К3									
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,05	715,55	28,37	10769	427	4957	5269	17321
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	5385	221		1283	
26	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	изолируемой поверхности	15,05	352,58	30,86	5306	464	--	4772	10885
		НР - 94%; СП - 8%			321,73	15,61	4842	235		806	
27	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	0,465045	25122,00	--	11683	--	11683	--	12617
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,05	715,55	28,37	10769	427	4957	5269	17321
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	5385	221		1283	
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-	м2 стяжки	15,05	365,22	19,26	5497	290	4941	388	6355
		НР - 94%; СП - 8%			17,69	9,71	266	146		471	
30	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,013846	15596,76	1366,44	216	19	--	187	435
		НР - 91%; СП - 8%			14198,40	619,50	197	9		32	
		Тип К4 (площадки)									
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,25	715,55	28,37	88192	3497	40599	43151	141850
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	44096	1809		10507	
32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-	м2 стяжки	123,25	-182,61	-9,63	-22507	-1187	-20230	-1587	-26022
		НР - 94%; СП - 8%			-8,84	-4,86	-1090	-598		-1928	
		Тип К4 (ступени)									
33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,31	715,55	28,37	48879	1938	22501	23916	78619
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	24440	1003		5824	
		Плинтусы									
34	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	633,45	584,71	1,65	370387	1048	166027	191607	606953
		НР - 94%; СП - 8%			320,96	0,83	203312	525		44960	
35	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	2156,41	331,05	0,83	713875	1784	439134	257419	1048998
		НР - 94%; СП - 8%			126,58	0,41	272957	893		77704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,284	208198,07	17017,84	59128	4833	37626	16999	82218
		НР - 91%; СП - 8%			58692,50	7084,78	16669	2012		6090	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			10421780	159926	7595631	2579906	14041820
							2666223	79156	--	1040136	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10421780				
		Материалы -		Тенге			7235364				
		Всего заработная плата -		Тенге				2745379			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360267				
		Накладные расходы -		Тенге			2579906				
		Сметная прибыль -		Тенге			1040135				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14041821				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2453
		Сметная заработная плата -		Тенге				2745379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			14041821				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2453
		Сметная заработная плата -		Тенге				2745379			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			10421780	159926	7595631	2579906	14041820
							2666223	79156	--	1040136	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10421780				
		Материалы -		Тенге			7235364				
		Всего заработная плата -		Тенге				2745379			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360267				
		Накладные расходы -		Тенге			2579906				
		Сметная прибыль -		Тенге			1040135				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14041821				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2453
		Сметная заработная плата -		Тенге				2745379			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			14041821				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2453
		Сметная заработная плата -		Тенге				2745379			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			10421780	159926	7595631	2579906	14041820
							2666223	79156	--	1040136	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10421780				
		Материалы -		Тенге			7235364				
		Всего заработная плата -		Тенге				2745379			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360267				
		Накладные расходы -		Тенге			2579906				
		Сметная прибыль -		Тенге			1040135				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14041821				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2453
		Сметная заработная плата -		Тенге				2745379			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			14041821				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2453
		Сметная заработная плата -		Тенге				2745379			
		Временные здания и сооружения 0,9%			126 376		14 168 197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.2х0.9=1.08%			153 017		14 321 214				
		Непредвиденные работы и затраты-2%			286 424		14 607 638				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,1550935					16 873 188				
		НДС на 2021 год, - 12 %			2 024 783		18 897 970				

Принял:
Генподрядчик: ТОО "Артемида ЛТД"
Директор Касанов А.Ш. _____

Руководитель Проекта Аскаров Р. _____

Начальник участка Кырыкбаев Д. _____

Инженер ОВ и ВК Чалабов А. _____

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "Курылыс-ТМ"
Директор Тлеуленов Н.М. _____