Форма № КС-3

Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР №
Наименование стройки: "Строительство системы водоснабжения села Жанажол Ерейментауского района Акмолинской области"

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
Всего по стройке:	5 327 563,10			-	-	-	-	-		
в том числе в отчетном месяце:		4 756 752,77		-	-	-	-	-	570 810,33	5 327 563,10

Заказчик:
Директор ТОО "АрАй НС"
БИН 091240005958
Уразбаев А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Almas Group"
Уразбаев А.М

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР №15/1 от 05.05.2023
Наименование стройки: "Строительство системы водоснабжения села Жанажол Ерейментауского района Акмолинской области"

Акт выполненных работ №2
за ноябрь месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 Сети внешнего электроснабжения										
		Промежуточная железобетонная опора в комплекте ПП1 - 1шт										
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1		8707,19	3920,38	8707	3920	677	4722	14504
		НР - 80%; СП - 8%				4109,58	1793,44	4110	1793		1074	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов										
2	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	1		69995,00	--	69995	--	69995	--	75595
		СП - 8%				--	--	--	--		5600	
		Стальные конструкции										
3	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	1		3459,00	--	3459	--	3459	--	3736
		СП - 8%				--	--	--	--		277	
4	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	1		4362,00	--	4362	--	4362	--	4711
		СП - 8%				--	--	--	--		349	
5	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	1		2158,00	--	2158	--	2158	--	2331
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
6	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	1		3082,00	--	3082	--	3082	--	3329
		СП - 8%				--	--	--	--		247	
7	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0005		661811,00	--	331	--	331	--	357
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
		Кабель										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	138	359,85	160,44	49659	22141	6211	20649	75933
		НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	21307	7372		5625	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
9	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	200	6,13	0,64	1226	128	--	835	2226
		НР - 72%; СП - 8%			5,49	0,31	1098	62		165	
10	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	200	83,00	--	16600	--	16600	--	17928
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
11	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,34	468325,00	--	159230	--	159230	--	171968
		СП - 8%			--	--	--	--		12738	
12	С1243-114-0946 243-114-0946 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х70 (мс)-1**	км	0,03	2112186,00	--	63366	--	63366	--	68435
		СП - 8%			--	--	--	--		5069	
13	Ц13-080301-0904 1308-0301-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Дизель-генератор , масса до 1 т. Установка**	шт.	1	60388,69	31516,69	60389	31517	--	30794	98477
		НР - 72%; СП - 8%			28872,00	13896,92	28872	13897		7295	
		Состав работ: 1. Установка									
14	Перечень	**Дизельный генератор Alteco S40 RKD**	шт	1	3839285,71	--	3839286	--		--	3839286
					--	--	--	--	3839286	--	
15	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Маяк. Установка на кронштейнах**	шт.	1	1332,51	51,17	1333	51	7	934	2449
		НР - 72%; СП - 8%			1275,36	22,50	1275	22		181	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет									
16	Перечень	**Заградительный огонь«ЗОМ-2-АВ»»10cd, тип «А», IP65 Антивандальный Источник света:Супер-яркий светодиод CREE 3W.Коллиматорная линза**	шт	1	135177,68	--	135178	--	135178	--	145992
		СП - 8%			--	--	--	--		10814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4527256**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**56662**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**57757**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**23146**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**464655**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3839286**		
		- Накладные расходы	Тенге							**57934**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**50961**	

		ИТОГО ПО АКТУ:									4 527 256
		в том числе оборудования									3 839 286
		Временные здания и сооружения 1,3%									8 944
		Итого :									4 536 200
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%									14 426
		Итого:									4 550 626
		Непредвиденные работы и затраты 2%									14 227
		ИТОГО									4 564 853
		в текущих ценах на 2023 год к=1,0973603									5 009 288
		Итого с понижающим коэффициентом									4 756 752,77
		Налог на добавленную стоимость- 12 %									570 810,33
		Всего с учетом НДС (12%)									**5 327 563,10**

Заказчик:

Директор ТОО "АрАй НС"
БИН 091240005958

Уразбаев А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Almas Group"

Уразбаев А.М.