Заказчик : **ТОО "Шанырак-XXI"**
Подрядчик: **ТОО "Диана-А"**
По обьекту: Строительство дома культуры, библиотеки и спортивных кружков в селе Акбулак сельского округа Акбулак, Сайрамского района, Туркестанской области

Форма 2

Акт выполненных работ №1

от 05 декабря 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**6**	**1265,04**	**12,86**	**7590,00**	**77,00**	**4504,00**	**2834,00**	**11258,00**
					501,57	**6,28**	**3009,00**	**38,00**		**834,00**	
2	**Е11-061401-0104 1106-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**6**	**477,64**	**0,96**	**2866,00**	**6,00**	**139**	**2478,00**	**5772,00**
					453	**0,47**	**2721**	**3,00**	**-**	**428,00**	
3	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**6**	**778,33**	**44,07**	**4670,00**	**265**	**1719**	**2560,00**	**7808,00**
					447,61	**6,29**	**2686,00**	**38**		**578,00**	
4	**Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**6**	**867,07**	**68,69**	**5202,00**	**412**	**2071**	**2615,00**	**8442,00**
					453,12	**10,53**	**2719,00**	**63**		**625,00**	
5	**Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**34,5**	**2090,51**	**12,86**	**72123,00**	**444,00**	**26705,00**	**42027,00**	**123282,00**
					1303,58	**6,28**	**44974,00**	**217,00**		**9132,00**	
6	**Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**34,5**	**477,64**	**0,96**	**16479,00**	**33,00**	**802**	**14251,00**	**33188,00**
					453,44	**0,47**	**15644**	**16,00**		**2458,00**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,5/в 3 слоя/	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,5	1382,58	30,47	47699,00	1051,00	29698,00	15915,00	68703,00
					491,31	4,71	16950,00	162,00		5089,00	
		Монолитные ж/б перекрытие									
8	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной плащади более 6м.	м3	1,7	51296,20	1946,54	87204,00	3309,00	48385	33081,00	129907,00
					20888,40	495,37	35510	842,00		9623,00	
9	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14284	275482,00	-	39350,00	-	39,50	-	42498,00
					-	-	-	-	-	3148,00	
10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	275482,00	-	4959,00	-	4959,00	-	5356,00
					-	-	-	-	-	397,00	
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,16084	23525,36	1073,92	3784,00	172,00	47,00	3300,00	7650,00
					22163,44	380,97	3565,00	61,00	-	567,00	
12	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,64	300,50	13,27	3197,00	142,00	2047,00	963,00	4493,00
					94,73	3,63	1008,00	39,00	-	333,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								448357,00
		Итого по акту	тенге				448 357				
		НДС 12%	тенге				53803				
		Итого с НДС:	тенге				502160				

Заказчик:
Директор ТОО "Шанырак - XXI"
М.Н. Горебек

Подрядчик:
Директор ТОО "Диана-А"
Н.И. Тойшиева