Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Договор **№ 33 от 16 июня 2014 года**
Наименование строительства и его адрес: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**
Наименование обьекта: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 25 августа 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Д 225 мм								
1.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1468,00	7,91	7,91	11612	11612	--	--
					--	2,57	--	3770	0,01	14
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4991,00	23,36	22,08	116586	110197	0,01	44
					1,28	5,56	6388	27742	0,02	96
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1248,00	32,22	30,77	40210	38401	0,01	12
					1,42	8,34	1772	10415	0,03	36
4.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2471,04	45,00	45,00	111197	111197	--	--
					--	9,00	--	22239	0,19	467
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1248,00	3,75	3,24	4684	4049	0,00	4
					0,48	1,12	599	1398	0,00	5
6.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	м3	175,00	262,72	--	45975	--	1,85	323
					262,72	--	45975	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
7.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	175,00	167,40	--	29295	--	1,18	207
					167,40	--	29295	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	624,00	1158,70	152,52	723029	95172	1,02	636
					153,68	57,15	95896	35662	0,28	174
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПЕСКОМ	м3	312,00	122,18	--	38120	--	0,89	276
					122,18	--	38120	--	--	--
10.	С143008-9 2	Песок природный	м3	624,00	775,00	--	483600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0101-27- 5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5341,00	3,35	3,35	17901	17901	--	--
					--	1,16	--	6211	0,00	20
12.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5341,00	21,55	4,52	115077	24120	0,11	577
					17,03	--	90957	--	--	--
13.	Е0122-11- 7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,80	147942,61	97234,98	118354	77788	296,00	237
					49950,00	21436,60	39960	17149	91,71	73
14.	ТС130804- 101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-225X20,5, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	3706,70	2862,00	--	10608575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-11- 9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	км	0,02	199229,36	127554,83	4782	3061	413,00	10
					70416,50	28479,01	1690	683	121,05	3
16.	Е0122-47- 3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	24,00	313,94	0,42	7535	10	0,90	22
					156,38	0,16	3753	4	0,00	0
17.	ТС130804- 101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-315x28,6, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	24,24	5581,00	--	135283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-48- 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	3,00	4618,68	559,80	13856	1679	7,99	24
					1320,75	9,29	3962	28	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1,00	849,44	360,98	849	361	2,70	3
					488,46	138,60	488	139	0,56	1
20.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1,00	676,53	251,39	677	251	2,35	2
					425,14	96,53	425	97	0,39	0
21.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	42,00	831,94	781,84	34942	32837	0,28	12
					49,84	63,92	2093	2684	0,30	13
22.	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	42,00	1090,26	1024,93	45791	43047	0,36	15
					64,08	86,72	2691	3642	0,41	17
23.	Е0104-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	м	42,00	1824,73	1714,78	76638	72021	0,60	25
					106,80	146,03	4486	6133	0,69	29
24.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	м	42,00	5066,76	4760,02	212804	199921	1,68	71
					299,04	399,37	12560	16774	1,89	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода								
25.	ТС130804-101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-315х28,6, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	42,42	5581,00 ---	-- --	236746 ---	-- --	-- --	-- --
26.	ТПрайс-лист	Кран полиэтиленовый диам.225 мм	шт	1,00	62094,78 ---	-- --	62095 ---	-- --	-- --	-- --
27.	ТПрайс-лист	Муфта полиэтиленовая диам.225 мм	шт	2,00	2895,14 ---	-- --	5790 ---	-- --	-- --	-- --
28.	ТПрайс-лист	Кран полиэтиленовый диам.200 мм	шт	1,00	62094,78 ---	-- --	62095 ---	-- --	-- --	-- --
29.	ТПрайс-лист	Муфта полиэтиленовая диам.200 мм	шт	2,00	2389,30 ---	-- --	4779 ---	-- --	-- --	-- --
30.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	14,00	300,57 --- 69,53	225,64 --- 58,98	4208 --- 973	3159 --- 826	0,41 --- 0,23	6 --- 3
31.	ТПрайс-лист	Отвод 225х20,5 уг.90	шт	5,00	12048,07 ---	-- --	60240 ---	-- --	-- --	-- --
32.	ТПрайс-лист	Отвод 225х20,5 уг.160	шт	4,00	12048,07 ---	-- --	48192 ---	-- --	-- --	-- --
33.	ТПрайс-лист	Отвод 225х20,5 уг.170	шт	1,00	12048,07 ---	-- --	12048 ---	-- --	-- --	-- --
34.	ТПрайс-лист	Неразъемное соединение ПЭ/сталь 225/200	шт	1,00	25285,09 ---	-- --	25285 ---	-- --	-- --	-- --
35.	ТПрайс-лист	Переход 200х125	шт	1,00	9226,18 ---	-- --	9226 ---	-- --	-- --	-- --
36.	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	2,00	2270,00 ---	-- --	4540 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Ц0108-472 -2	Укладка сигнальной ленты	м	3736,00	61,90	3,30	231258	12329	0,14	523
					23,00	0,40	85928	1494	0,00	9
38.	ТПрайс-лист	Лента сигнальная	м	3736,00	20,73	--	77453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	3670,00	26,40	3,10	96888	11377	0,11	404
					19,10	0,50	70097	1835	0,00	11
40.	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	3,67	125400,00	--	460218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Д 225 мм								14398434
		Раздел: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД Диам.32-220 мм								
41.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1430,79	7,91	7,91	11318	11318	--	--
					--	2,57	--	3675	0,01	14
42.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7368,67	23,36	22,08	172126	162694	0,01	65
					1,28	5,56	9432	40958	0,02	142
43.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1621,58	32,22	30,77	52247	49896	0,01	16
					1,42	8,34	2303	13532	0,03	46
44.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3210,73	45,00	45,00	144483	144483	--	--
					--	9,00	--	28897	0,19	607
45.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1621,58	3,75	3,24	6086	5260	0,00	5
					0,48	1,12	778	1816	0,00	6
46.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	269,71	262,72	--	70856	--	1,85	498
					262,72	--	70856	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	269,71	167,40	--	45149	--	1,18	318
					167,40	--	45149	--	--	--
48.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	810,79	1158,70	152,52	939466	123662	1,02	827
					153,68	57,15	124603	46337	0,28	226
49.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПЕСКОМ	м3	405,40	122,18	--	49531	--	0,89	359
					122,18	--	49531	--	--	--
50.	С143008-9 2	Песок природный	м3	835,33	775,00	--	647383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	7907,99	3,35	3,35	26504	26504	--	--
					--	1,16	--	9195	0,00	30
52.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7907,99	21,55	4,52	170386	35713	0,11	854
					17,03	--	134673	--	--	--
53.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	4,80	51202,26	20326,01	245771	97565	179,00	859
					30825,00	5353,43	147960	25696	20,64	99
54.	ТС130804-999	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-32X3,0, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	3209,07	66,00	--	211799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	ТС130804-100-2	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-63X5,8, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	4800,00	237,00	--	1137600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	ТС130804-100-3	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-75X6,8, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	583,78	331,00	--	193231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	ТС130804-100-5	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-110X10, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	324,21	678,00	--	219814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	ТС130804-100-6	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-125x11,4, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	552,98	886,00	--	489936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	ТС130804-100-8	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-160x14,6, питьевая СТ РК	м	857,49	1440,00	--	1234786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСО44227-2004								
60.	ТС130804-100-9	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-180x16,4, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	223,72	1824,00	--	408056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	ТС130804-101-0	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-200x18,2, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	1097,87	2247,00	--	2466914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	ТС130804-101-4	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-315x28,6, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	81,51	5581,00	--	454891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	ТС130804-101-2	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-250X22,7, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	34,14	3487,00	--	119039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	ТС130804-101-1	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-225X20,5, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	95,75	2862,00	--	274031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	ТС130804-101-0	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-200X18,2, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	60,60	2247,00	--	136168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	ТС130804-100-2	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-63X5,8, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	29,29	237,00	--	6942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	ТС130804-100-5	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-110x10, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	217,66	678,00	--	147570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	ТС130804-100-8	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-160x14,6, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	16,16	1440,00	--	23270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	ТПрайс-лист	Муфта PE 100 SDR11 диам.63 мм	шт	66,00	331,70	--	21892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	ТПрайс-лист	Шаровый кран SDR11 диам.75 мм	шт	2,00	12327,60	--	24655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	ТПрайс-ли ст	Кран полиэтиленовый SDR11 диам.110 мм	шт	1,00	12327,60 ---	-- ---	12328 ---	-- ---	-- ---	-- ---
72.	ТПрайс-ли ст	Заглушка PE 100 SDR11 диам.160 мм	шт	2,00	4734,97 ---	-- ---	9470 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	ТПрайс-ли ст	Переход ПЭ SDR 11ГАЗ d 63/32	шт	102,00	150,99 ---	-- ---	15401 ---	-- ---	-- ---	-- ---
74.	ТПрайс-ли ст	Переход ПЭ SDR 11ГАЗ d 125/63	шт	1,00	1505,02 ---	-- ---	1505 ---	-- ---	-- ---	-- ---
75.	ТПрайс-ли ст	Тройник ПЭ SDR 11ГАЗ d 110x63	шт	5,00	2254,20 ---	-- ---	11271 ---	-- ---	-- ---	-- ---
76.	ТПрайс-ли ст	Муфта ПЭ SDR 11ГАЗ d 32	шт	658,00	198,33 ---	-- ---	130501 ---	-- ---	-- ---	-- ---
77.	ТПрайс-ли ст	Муфта ПЭ SDR 11ГАЗ d63	шт	193,00	331,70 ---	-- ---	64018 ---	-- ---	-- ---	-- ---
78.	Ц0108-472 -2	Укладка сигнальной ленты	м	4800,00	61,90 --- 23,00	3,30 --- 0,40	297120 --- 110400	15840 --- 1920	0,14 --- 0,00	672 --- 11
79.	ТПрайс-ли ст	Лента сигнальная	м	4800,00	0,09 ---	-- ---	426 ---	-- ---	-- ---	-- ---
80.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	4800,00	26,40 --- 19,10	3,10 --- 0,50	126720 --- 91680	14880 --- 2400	0,11 --- 0,00	528 --- 14
81.	С151607-2 46	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2x0,75 мм2	1000м	4,80	10100,00 ---	-- ---	48480 ---	-- ---	-- ---	-- ---
82.	ТПрайс-ли ст	Отвод 90 ПЭ SDR 11ГАЗ d32	шт	344,00	470,95 ---	-- ---	162007 ---	-- ---	-- ---	-- ---
83.	ТПрайс-ли ст	Переход ПЭ/Сталь d32	шт	344,00	1627,07 ---	-- ---	559712 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	ТС130804-999	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-32x3,0, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	462,10	66,00	--	30498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	ТС130804-100-2	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-63x5,8, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	86,86	237,00	--	20586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С130806-64	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57x2,5 мм	м	447,20	207,00	--	92570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	ТПрайс-лист	Муфта ПЭ SDR 11ГАЗ d 32	шт	688,00	198,33	--	136451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД Диам.32-220 мм								11870965

ИТОГО: 26269397 / 1325473 — 1558305 / 333351 — 8435 / 2246

Накладные расходы :

На монтажные работы		347467
На общестроительные работы		1484007
Всего накладных расходов:		1831474
Итого с накладными		28100871

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		1686052
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		29786923
Итого с временными	- 1,5 %	30233727
Итого с зимними удорожаниями	- 1,17 %	30587462
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	30708397
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	31010734

Пересчет в текущих ценах	К=2,378	73743525
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	1474871
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		75218396
Налог на добавленную стоимость	12 %	9026208
Итого с НДС		**84244604**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

_____ **Калдыбаев Н.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Куаныш 92»

_____ **Карабаев П.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ **Джубунусов Е.У.**

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Договор **№ 33 от 16 июня 2014 года**
Наименование строительства и его адрес: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**
Наименование обьекта: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**

разнесено

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 18 сентября 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2099,93	7,91	7,91	16611	16611	--	--				
					--	2,57	--	5393	0,01	21				
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10814,78	23,36	22,08	252625	238782	0,01	96				
					1,28	5,56	13843	60113	0,02	209				
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2379,95	32,22	30,77	76681	73232	0,01	23				
					1,42	8,34	3380	19861	0,03	68				
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	4712,30	45,00	45,00	212054	212054	--	--				
					--	9,00	--	42411	0,19	891				
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2379,95	3,75	3,24	8933	7721	0,00	8				
					0,48	1,12	1142	2666	0,00	9				
6.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	395,84	262,72	--	103994	--	1,85	732				
					262,72	--	103994	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	395,84	167,40	--	66264	--	1,18	467
					167,40	--	66264	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1189,98	1158,70	152,52	1378829	181496	1,02	1214
					153,68	57,15	182876	68007	0,28	332
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПЕСКОМ	м3	594,99	122,18	--	72695	--	0,89	527
					122,18	--	72695	--	--	--
10.	С143008-9 2	Песок природный	м3	1225,99	775,00	--	950140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0101-27- 5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	11606,32	3,35	3,35	38900	38900	--	--
					--	1,16	--	13496	0,00	44
12.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11606,32	21,55	4,52	250070	52415	0,11	1253
					17,03	--	197656	--	--	--
13.	Е0122-11- 2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	7,00	51202,26	20326,01	358416	142282	179,00	1253
					30825,00	5353,43	215775	37474	20,64	144
14.	ТС130804- 100-2	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-63X5,8, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	7982,56	237,00	--	1891867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-11- 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,13	70811,26	30144,88	8887	3783	236,00	30
					40500,00	8009,55	5083	1005	31,06	4
16.	ТПрайс-лист	Кран полиэтиленовый SDR11 диам.63 мм	шт	33,00	9339,51	--	308204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ТС130804- 101-5	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-110x10, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	49,99	678,00	--	33897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПрайс-лист	Заглушка PE 100 SDR11 диам.110 мм	шт	33,00	2839,34	--	93698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	ТПрайс-лист	Кран полиэтиленовый SDR11 диам.160 мм	шт	2,00	44998,26	--	89997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	ТПрайс-ли	Кран полиэтиленовый диам.200 мм	шт	2,00	62094,78	--	124190	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	269,00	300,57	225,64	80853	60697	0,41	111
					69,53	58,98	18704	15866	0,23	61
22.	ТПрайс-ли ст	Отвод 90 ПЭ SDR11 ГАЗ Ду 63	шт	13,00	1189,90	--	15469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТПрайс-ли ст	Отвод 30 ПЭ SDR11 ГАЗ Ду 63	шт	2,00	4041,59	--	8083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	ТПрайс-ли ст	Седловой отвод ПЭ SDR11 ГАЗ Ду 63/32	шт	242,00	2118,06	--	512571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	ТПрайс-ли ст	Отвод 45 ПЭ SDR11 ГАЗ Ду 63	шт	12,00	1189,90	--	14279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	ТПрайс-ли ст	Отвод 90 ПЭ SDR11 ГАЗ Ду 75	шт	1,00	1675,70	--	1676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	ТПрайс-ли ст	Седловой отвод ПЭ SDR11 ГАЗ Ду 75/63	шт	11,00	2396,80	--	26365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТПрайс-ли ст	Отвод 45 ПЭ SDR11 ГАЗ Ду 75	шт	1,00	1675,70	--	1676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ТПрайс-ли ст	Отвод 160x14,5 уг.30	шт	1,00	6013,86	--	6014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	ТПрайс-ли ст	Отвод 200x18,2 уг.30	шт	1,00	12889,39	--	12889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	ТПрайс-ли ст	Отвод 200x18,2 уг.90	шт	1,00	12889,39	--	12889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТПрайс-ли ст	Седловой отвод ПЭ SDR11 ГАЗ Ду 110/63	шт	6,00	2522,32	--	15134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТПрайс-ли ст	Седловой отвод ПЭ SDR11 ГАЗ Ду 125/63	шт	9,00	2522,32	--	22701	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
34.	ТПрайс-лист	Седловой отвод ПЭ SDR11 ГАЗ Ду 160/63	шт	9,00	3997,71	--	35979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	ТПрайс-лист	Седловой отвод ПЭ SDR11 ГАЗ Ду 180/63	шт	4,00	3997,71	--	15991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	ТПрайс-лист	Седловой отвод ПЭ SDR11 ГАЗ Ду 200/63	шт	16,00	5272,69	--	84363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ТПрайс-лист	Переход ПЭ SDR 11ГАЗ d 75/63	шт	2,00	548,17	--	1096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТПрайс-лист	Переход ПЭ SDR 11ГАЗ d 125/75	шт	2,00	1505,02	--	3010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	ТПрайс-лист	Переход ПЭ SDR 11ГАЗ d 125/110	шт	1,00	1326,12	--	1326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	ТПрайс-лист	Переход ПЭ SDR 11ГАЗ d 110/63	шт	1,00	449,70	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	ТПрайс-лист	Переход ПЭ SDR 11ГАЗ d 160/125	шт	3,00	2514,38	--	7543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	ТПрайс-лист	Переход ПЭ SDR 11ГАЗ d 180/160	шт	1,00	3216,83	--	3217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	ТПрайс-лист	Переход ПЭ SDR 11ГАЗ d 200/125	шт	1,00	3528,66	--	3529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	ТПрайс-лист	Переход ПЭ SDR 11ГАЗ d 200/160	шт	1,00	3528,66	--	3529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	ТПрайс-лист	Переход ПЭ SDR 11ГАЗ d 200/180	шт	1,00	4605,31	--	4605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	ТПрайс-лист	Переход ПЭ SDR 11ГАЗ d 225/200	шт	1,00	9232,40	--	9232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	ТПрайс-ли ст	Переход ПЭ/сталь SDR 11ГАЗ d 32x2,5-32/25	шт	344,00	1627,07 ---	-- --	559712 ---	-- --	-- --	-- --
48.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	46,00	440,21 102,38	332,43 86,87	20250 4709	15292 3996	0,61 0,33	28 15
49.	ТПрайс-ли ст	Тройник ПЭ SDR 11ГАЗ d 63	шт	9,00	786,41 ---	-- --	7078 ---	-- --	-- --	-- --
50.	ТПрайс-ли ст	Тройник ПЭ SDR 11ГАЗ d 125x63	шт	5,00	3254,58 ---	-- --	16273 ---	-- --	-- --	-- --
51.	ТПрайс-ли ст	Тройник ПЭ SDR 11ГАЗ d 160x63	шт	11,00	6166,56 ---	-- --	67832 ---	-- --	-- --	-- --
52.	ТПрайс-ли ст	Тройник ПЭ SDR 11ГАЗ d 180x63	шт	4,00	8009,24 ---	-- --	32037 ---	-- --	-- --	-- --
53.	ТПрайс-ли ст	Тройник ПЭ SDR 11ГАЗ d 200	шт	2,00	11501,80 ---	-- --	23004 ---	-- --	-- --	-- --
54.	ТПрайс-ли ст	Тройник ПЭ SDR 11ГАЗ d 200x63	шт	9,00	8398,22 ---	-- --	75584 ---	-- --	-- --	-- --
55.	ТПрайс-ли ст	Тройник ПЭ SDR 11ГАЗ d 200x160	шт	1,00	14558,65 ---	-- --	14559 ---	-- --	-- --	-- --
56.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	1137,00	300,57 69,53	225,64 58,98	341746 79056	256551 67060	0,41 0,23	471 257
57.	ТПрайс-ли ст	Муфта ПЭ SDR 11ГАЗ d 75	шт	14,00	623,33 ---	-- --	8727 ---	-- --	-- --	-- --
58.	ТПрайс-ли ст	Муфта ПЭ SDR 11ГАЗ d 110	шт	43,00	759,46 ---	-- --	32657 ---	-- --	-- --	-- --
59.	ТПрайс-ли ст	Муфта ПЭ SDR 11ГАЗ d 125	шт	68,00	1029,32 ---	-- --	69994 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	ТПрайс-ли ст	Муфта ПЭ SDR 11ГАЗ d 160	шт	110,00	1378,64	--	151650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	ТПрайс-ли ст	Муфта ПЭ SDR 11ГАЗ d 180	шт	40,00	2039,63	--	81585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	ТПрайс-ли ст	Муфта ПЭ SDR 11ГАЗ d 200	шт	10,00	2389,30	--	23893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	ТПрайс-ли ст	Муфта ПЭ SDR 11ГАЗ d 225	шт	1,00	2895,14	--	2895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0108-472 -2	Укладка сигнальной ленты	м	7000,00	61,90	3,30	433300	23100	0,14	980
					23,00	0,40	161000	2800	0,00	16
65.	ТПрайс-ли ст	Лента сигнальная	м	7000,00	0,09	--	621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	7000,00	26,40	3,10	184800	21700	0,11	770
					19,10	0,50	133700	3500	0,00	20
67.	С151607-2 46	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2	1000м	7,00	10100,00	--	70700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	ТС130804-999	Труба полиэтиленовая для одоснабжения РЕ 100 SDR 11-32х3,0, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	462,10	66,00	--	30498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	ТС130804-100-2	Труба полиэтиленовая для одоснабжения РЕ 100 SDR 11-63х5,8, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	86,86	237,00	--	20586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								9511398
		Раздел: УСТАНОВКА ШП								
70.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	30,96	8923,34	98,32	276267	3044	4,41	137
					695,25	37,15	21525	1150	0,18	6
71.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	31,58	89,00	--	2811	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
72.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	31,58	590,00	--	18632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	126,94	665,48	8,23	84473	1045	0,47	59
					81,68	3,08	10368	391	0,02	2
74.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	8,33	16367,84	681,42	136417	5679	95,00	792
					14670,00	132,75	122266	1106	0,65	5
75.	С130806-1 81	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	м	2820,80	314,00	--	885731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,17	53000,00	--	8751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С12021-26 0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,22	114900,00	--	25296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	ТПрайс-лист	Шкафной пункт на 2 абонента с улом учета типоразмера G-4	шт	40,00	92378,40	--	3695136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТАНОВКА ШП								5133514
		Раздел: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА								
79.	ТПрайс-лист	Кран стальной шаровый КШЦФ DN25, PN16	шт	344,00	3847,41	--	1323509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА								1323509
ИТОГО:							15968425	1354382		8950
							1414036	346295		2104
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						285950		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						1570969		
		На металломонтажные работы						111035		
		Всего накладных расходов:						1967954		
		Итого с накладными						17936379		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						854475		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						18790854		
		Итого с временными					- 1,5 %	19017290		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,17 %	19196559		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	19257848		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	19411070		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,38	46268729		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	925375		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						47194104		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	5663292		
		Итого с НДС						**52857396**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

_____ **Калдыбаев Н.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Куаныш 92»

_____ **Карабаев П.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ **Джубунусов Е.У.**

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Договор **№ 33 от 16 июня 2014 года**
Наименование строительства и его адрес: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**
Наименование обьекта: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 15 октября 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Д225 мм										
1.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	2,87	147942,61	97234,98	424595	279064	296,00	850		
					49950,00	21436,60	143356	61523	91,71	263		
2.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,13	4964,83	66,01	621	8	1,35	0		
					195,75	24,93	24	3	0,12	0		
3.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	1,00	371,94	24,15	372	24	1,03	1		
					171,90	8,83	172	9	0,04	0		
4.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,04	15100,00	--	528	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	1910	20	42,70	0		
					8100,00	690,75	88	8	3,37	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц0112-816-3	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	шт	1,00	777,30 / 745,00	24,00 / 6,80	777 / 745	24 / 7	5,00 / 0,04	5 / 0
7.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57 / 69,53	225,64 / 58,98	601 / 139	451 / 118	0,41 / 0,23	1 / 0
8.	Ц0112-1105-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	компл	1,00	1728,00 / 1337,00	181,00 / 29,30	1728 / 1337	181 / 29	7,00 / 0,17	7 / 0
9.	ТПрайс-лист	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	шт	1,00	7877,94 / --	-- / --	7878 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм	т	0,01	95357,36 / 4950,00	3488,98 / 1318,50	954 / 50	35 / 13	32,70 / 6,44	0 / 0
11.	ТПрайс-лист	Ковер	шт	1,00	3109,71 / --	-- / --	3110 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,00	10103,50 / 1282,50	241,10 / 91,08	10 / 1	-- / --	8,06 / 0,44	0 / 0
13.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,13	4964,83 / 195,75	66,01 / 24,93	621 / 24	8 / 3	1,35 / 0,12	0 / 0
14.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	1,00	371,94 / 171,90	24,15 / 8,83	372 / 172	24 / 9	1,03 / 0,04	1 / 0
15.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,04	15100,00 / --	-- / --	528 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	1910 / 88	20 / 8	42,70 / 3,37	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Ц0112-816-3	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	шт	1,00	777,30 / 745,00	24,00 / 6,80	777 / 745	24 / 7	5,00 / 0,04	5 / 0
18.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57 / 69,53	225,64 / 58,98	601 / 139	451 / 118	0,41 / 0,23	1 / 0
19.	Ц0112-1105-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	компл	1,00	1728,00 / 1337,00	181,00 / 29,30	1728 / 1337	181 / 29	7,00 / 0,17	7 / 0
20.	ТПрайс-лист	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	шт	1,00	7877,94 / --	-- / --	7878 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм	т	0,01	95357,36 / 4950,00	3488,98 / 1318,50	954 / 50	35 / 13	32,70 / 6,44	0 / 0
22.	ТПрайс-лист	Ковер	шт	1,00	3109,71 / --	-- / --	3110 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,00	10103,50 / 1282,50	241,10 / 91,08	10 / 1	-- / --	8,06 / 0,44	0 / 0
24.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	15,00	1639,08 / 486,00	290,34 / 110,25	24586 / 7290	4355 / 1654	2,74 / 0,53	41 / 8
25.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	т	0,05	95357,36 / 4950,00	3488,98 / 1318,50	4768 / 248	174 / 66	32,70 / 6,44	2 / 0
26.	ТПрайс-лист	Ковер	шт	5,00	3109,71 / --	-- / --	15549 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,10	1067,70 / 112,50	97,07 / 36,00	112 / 12	10 / 4	0,78 / 0,18	0 / 0
28.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	1,75	4912,88 / 146,25	100,65 / 38,03	8598 / 256	176 / 67	0,97 / 0,19	2 / 0
29.	С143001-5	Надбавка к сметной стоимости	м3	1,75	89,00	--	156	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		бетона за сульфатостойкий цемент			--	--	--	--	--	--
30.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,72	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	422 / 64	7 / 2	0,21 / 0,01	0 / 0
31.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,17	172800,00 / --	-- / --	28754 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,51	49326,74 / 28980,00	16388,64 / 3479,80	24940 / 14652	8286 / 1759	161,00 / 13,02	81 / 7
33.	С11011-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,54	51027,00 / --	-- / --	27450 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	Е0125-120-5	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 250 мм	км	3,67	356720,89 / 30375,00	301855,76 / 40572,94	1309166 / 111476	1107811 / 148903	161,00 / 159,05	591 / 584
35.	Е0125-120-5	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 250 мм	км	0,04	356720,89 / 30375,00	301855,76 / 40572,94	13555 / 1154	11471 / 1542	161,00 / 159,05	6 / 6
36.	Е0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	345,00	2103,39 / 335,25	1358,64 / 513,00	725670 / 115661	468731 / 176985	1,60 / 3,28	552 / 1132
37.	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных	стык	345,00	191,10	26,10	65930	9005	0,70	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм			146,00	2,25	50370	776	0,01	5
		Итого по разделу: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Д225 мм								2711226
		Раздел: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Д32-200 мм								
38.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1139,96	7,91 / --	7,91 / 2,57	9018 / --	9018 / 2928	-- / 0,01	-- / 11
39.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5870,88	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	137139 / 7515	129624 / 32633	0,01 / 0,02	52 / 113
40.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1291,97	32,22 / 1,42	30,77 / 8,34	41627 / 1835	39754 / 10781	0,01 / 0,03	13 / 37
41.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2558,11	45,00 / --	45,00 / 9,00	115115 / --	115115 / 23023	-- / 0,19	-- / 483
42.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1291,97	3,75 / 0,48	3,24 / 1,12	4849 / 620	4191 / 1447	0,00 / 0,00	4 / 5
43.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	214,89	262,72 / 262,72	-- / --	56454 / 56454	-- / --	1,85 / --	397 / --
44.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	214,89	167,40 / 167,40	-- / --	35972 / 35972	-- / --	1,18 / --	254 / --
45.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	645,99	1158,70 / 153,68	152,52 / 57,15	748507 / 99276	98526 / 36918	1,02 / 0,28	659 / 180
46.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПЕСКОМ	м3	322,99	122,18 / 122,18	-- / --	39463 / 39463	-- / --	0,89 / --	286 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С143008-9 2	Песок природный	м3	665,54	775,00 ---	-- ---	515790 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	Е0101-27- 5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	6300,57	3,35 ---	3,35 1,16	21117 ---	21117 7326	-- 0,00	-- 24
49.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6300,57	21,55 17,03	4,52 --	135752 107299	28454 --	0,11 --	680 --
50.	Е0122-11- 2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,86	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	43829 26386	17399 4583	179,00 20,64	153 18
51.	Е0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,90	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	52935 29734	23100 6125	194,00 26,38	174 24
52.	Е0122-11- 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,55	70811,26 40500,00	30144,88 8009,55	38734 22154	16489 4381	236,00 31,06	129 17
53.	Е0122-11- 5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,85	78245,00 41850,00	36133,62 9612,90	66430 35531	30677 8161	247,00 37,30	210 32
54.	Е0122-11- 6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,63	139706,75 48375,00	90794,12 19582,83	87876 30428	57110 12318	286,00 84,07	180 53
55.	Е0122-11- 6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,08	139706,75 48375,00	90794,12 19582,83	10618 3676	6900 1488	286,00 84,07	22 6
56.	Е0122-11- 7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,13	147942,61 49950,00	97234,98 21436,60	19025 6424	12504 2757	296,00 91,71	38 12
57.	Е0122-11- 9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	км	0,08	199229,36 70416,50	127554,83 28479,01	16078 5683	10294 2298	413,00 121,05	33 10
58.	Е0122-47- 1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	244,50	244,97 146,93	0,28 0,11	59896 35924	68 27	0,84 0,00	206 0
59.	Е0122-47- 2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	76,00	282,86 156,38	0,37 0,14	21497 11885	28 11	0,90 0,00	68 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	209,30	313,94	0,42	65707	88	0,90	188
					156,38	0,16	32730	33	0,00	0
61.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,08	70811,26	30144,88	5665	2412	236,00	19
					40500,00	8009,55	3240	641	31,06	2
62.	Е0122-36-2	Установка стальных кранов диам.63 мм	шт	18,00	497,61	28,48	8957	513	2,03	37
					342,00	11,25	6156	202	0,05	1
63.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,03	51202,26	20326,01	1382	549	179,00	5
					30825,00	5353,43	832	145	20,64	1
64.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	18,00	300,57	225,64	5410	4061	0,41	7
					69,53	58,98	1252	1062	0,23	4
65.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	36,00	300,57	225,64	10820	8123	0,41	15
					69,53	58,98	2503	2123	0,23	8
66.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	18,00	1184,67	290,34	21324	5226	2,74	49
					486,00	110,25	8748	1984	0,53	10
67.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,03	121367,16	49858,78	3277	1346	336,00	9
					61425,00	18834,75	1658	509	91,99	2
68.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	27,00	191,00	--	5157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,72	6305,00	98,32	4540	71	4,41	3
					695,25	37,15	501	27	0,18	0
70.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,44	7009,82	98,32	10094	142	4,41	6
					695,25	37,15	1001	53	0,18	0
71.	ТПрайс-лист	Ковер газовый стальной	шт	33,00	3109,71	--	102620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0122-36-2	Установка стальных кранов диам.63 мм	шт	2,00	497,61	28,48	995	57	2,03	4
					342,00	11,25	684	22	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,00	58881,69 / 33075,00	25695,31 / 6813,45	177 / 99	77 / 20	194,00 / 26,38	1 / 0
74.	ТС130804-101-3	Труба полиэтиленовая для одоснабжения РЕ 100 SDR 11-75х6, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	3,00	331,00 / --	-- / --	993 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	2,00	300,57 / 69,53	225,64 / 58,98	601 / 139	451 / 118	0,41 / 0,23	1 / 0
76.	ТПрайс-лист	Заглушка РЕ 100 SDR11 диам.110 мм	шт	2,00	2839,34 / --	-- / --	5679 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	4,00	300,57 / 69,53	225,64 / 58,98	1202 / 278	903 / 236	0,41 / 0,23	2 / 1
78.	ТПрайс-лист	Муфта РЕ 100 SDR11 диам.75 мм	шт	4,00	623,33 / --	-- / --	2493 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	2,00	1184,67 / 486,00	290,34 / 110,25	2369 / 972	581 / 220	2,74 / 0,53	5 / 1
80.	ТПрайс-лист	Ковер газовый стальной	шт	2,00	3109,71 / --	-- / --	6219 / --	-- / --	-- / --	-- / --
81.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм	км	0,00	121367,16 / 61425,00	49858,78 / 18834,75	364 / 184	150 / 57	336,00 / 91,99	1 / 0
82.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х3 мм	м	3,00	191,00 / --	-- / --	573 / --	-- / --	-- / --	-- / --
83.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,08	6305,00 / 695,25	98,32 / 37,15	504 / 56	8 / 3	4,41 / 0,18	0 / 0
84.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,16	7009,82 / 695,25	98,32 / 37,15	1122 / 111	16 / 6	4,41 / 0,18	1 / 0
85.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	153,00	300,57 / 69,53	225,64 / 58,98	45987 / 10638	34523 / 9024	0,41 / 0,23	63 / 35
86.	ТПрайс-лист	Отвод 90 ПЭ SDR11 ГАЗ Ду 32	шт	16,20	470,95	--	7629	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ст			--	--	--	--	--	--
87.	ТПрайс-ли	Отвод 30 ПЭ SDR11 ГАЗ Ду 32	шт	0,30	803,34	--	241	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
88.	ТПрайс-ли	Ковер	шт	490,00	3873,07	--	1897804	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
89.	Ц0108-472 -2	Укладка сигнальной ленты	м	3780,00	61,90	3,30	233982	12474	0,14	529
					23,00	0,40	86940	1512	0,00	9
90.	ТПрайс-ли	Лента сигнальная	м	3780,00	0,09	--	335	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
91.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	3780,00	26,40	3,10	99792	11718	0,11	416
					19,10	0,50	72198	1890	0,00	11
92.	С151607-2 46	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2	1000м	3,78	10100,00	--	38178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	344,00	530,00	--	182320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	41,28	6305,00	98,32	260270	4059	4,41	182
					695,25	37,15	28700	1534	0,18	7
95.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	42,11	89,00	--	3747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	42,11	590,00	--	24842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	169,25	665,48	8,23	112631	1393	0,47	79
					81,68	3,08	13824	521	0,02	3
98.	Е0109-53- 3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на	т	11,11	16367,84	681,42	181889	7572	95,00	1056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментах внутри зданий			14670,00	132,75	163021	1475	0,65	7
99.	ТПрайс-ли ст	Шкафной пункт на 2 абонента с улом учета типоразмера G-4	шт	71,00	92378,40	--	6558866	--	--	--
					--	--	--	--	--	12194483
		Итого по разделу: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Д32-200 мм								

ИТОГО:		14905707	2607457
		1442375	574277
Накладные расходы :			
На монтажные работы			204257
На общестроительные работы			1951615
На металломонтажные работы			162818
Всего накладных расходов:			2318689
Итого с накладными			17224397
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
от сметной себестоимости - 6 %			639932
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			17864329
Итого с временными		- 1,5 %	18033911
Итого с зимними удорожаниями		- 1,17 %	18168169
Итого с затратами на дополнительные отпуска		- 0,4 %	18214069
Итого с затратами на выслугу лет		- 1 %	18405175
Пересчет в текущих ценах		К=2,378	43767507
Налоги, сборы, обязательные платежи		2 %	875350
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			44642857
Налог на добавленную стоимость		12 %	5357143
Итого с НДС			**50000000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

Калдыбаев Н.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Куаныш 92»

Карабаев Л.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

Джубунусов Е.У.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

пров

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Наименование объекта: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**
Договор: : **№ 33 от 16 июня 2014 года**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на **21 ноября** 2014 года.

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	**Стоимость выполненных работ, тенге**							
	С начала строительства по отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».	**271 027 911**	**271 027 911**	Барысхан		**83 925 911**	**83 925 911**		
в том числе НДС 12%:	**29 038 705**	**29 038 705**			**8 992 062**	**8 992 062**		
Всего к оплате :	**271 027 911**	**271 027 911**			**83 925 911**	**83 925 911**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

_____ **Калдыбаев Н.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ **Джубунусов Е.У.**

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Договор **№ 33 от 16 июня 2014 года**
Наименование строительства и его адрес: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**
Наименование обьекта: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 21 ноября 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Д 225 мм								
		Раздел: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ - 20 шт.								
1.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,00	402,75	--	806	--	2,80	6
					402,75	--	806	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,00	134,10	--	268	--	0,97	2
					134,10	--	268	--	--	--
3.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,32	1067,70	97,07	342	31	0,78	0
					112,50	36,00	36	12	0,18	0
4.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,24	4881,19	66,01	10934	148	1,35	3
					195,75	24,93	438	56	0,12	0
5.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,16	4646,85	2285,57	743	366	9,35	1
					1579,50	617,13	253	99	2,34	0
6.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,80	148,40	0,07	1157	1	0,65	5
					108,00	0,02	842	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,51	14806,01	1133,15	7486	573	82,10	42
					12892,50	398,25	6518	201	1,95	1
8.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	80,00	20,14	0,23	1611	18	0,12	10
					19,91	0,09	1593	7	0,00	0
9.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	1768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	15,90	65,24	1,84	1038	29	0,11	2
					18,45	0,70	293	11	0,00	0

Итого по разделу: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ - 20 шт. 26153

Раздел: РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

11.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	5,75	408,11	169,61	2347	975	1,55	9
					238,50	4,07	1371	23	0,01	0
12.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	11,50	942,26	68,13	10836	784	0,14	2
					21,38	12,76	246	147	0,04	1
13.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	115,00	156,33	34,29	17978	3943	0,04	5
					6,01	8,79	691	1011	0,03	3
14.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	115,00	109,56	13,67	12599	1573	0,01	1
					1,00	4,01	115	461	0,01	2
15.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	115,00	481,49	15,35	55371	1765	0,03	4
					5,94	5,06	683	582	0,02	2
16.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных	м2	115,00	115,47	--	13280	--	0,00	0
					0,02	--	2	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов 2,5-2,9 т/м3								
		Итого по разделу: РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								112410
		Раздел: ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА								
17.	Е0125-120 -5	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 250 мм	км	3,67	356720,89	301855,76	1309166	1107811	161,00	591
					30375,00	40572,94	111476	148903	159,05	584
		Итого по разделу: ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА								1309166
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Д32 - 200 мм								
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
18.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1160,52	7,91	7,91	9180	9180	--	--
					--	2,57	--	2980	0,01	11
19.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5976,76	23,36	22,08	139612	131962	0,01	53
					1,28	5,56	7650	33221	0,02	115
20.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1315,28	32,22	30,77	42378	40472	0,01	13
					1,42	8,34	1868	10976	0,03	38
21.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2604,24	45,00	45,00	117191	117191	--	--
					--	9,00	--	23438	0,19	492
22.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1315,28	3,75	3,24	4937	4267	0,00	4
					0,48	1,12	631	1473	0,00	5
23.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	218,75	262,72	--	57469	--	1,85	404
					262,72	--	57469	--	--	--
24.	Е0101-164	Разработка грунта 1 группы вручную	м3	218,75	167,40	--	36619	--	1,18	258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			167,40	--	36619	--	--	--
25.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	657,64	1158,70	152,52	762007	100303	1,02	671
					153,68	57,15	101066	37584	0,28	183
26.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПЕСКОМ	м3	328,82	122,18	--	40175	--	0,89	291
					122,18	--	40175	--	--	--
27.	С143008-9 2	Песок природный	м3	677,54	775,00	--	525094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0101-27- 5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	6414,22	3,35	3,35	21498	21498	--	--
					--	1,16	--	7458	0,00	24
29.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6414,22	21,55	4,52	138201	28967	0,11	693
					17,03	--	109234	--	--	--

Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 1894361

Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ

30.	Е0122-11- 1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	3,18	47611,09	17877,09	151260	56796	173,00	550
					29700,00	4698,68	94357	14928	18,10	58
31.	Е0122-11- 6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,68	139706,75	90794,12	94861	61649	286,00	194
					48375,00	19582,83	32847	13297	84,07	57
32.	Е0122-11- 2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,03	51202,26	20326,01	1485	589	179,00	5
					30825,00	5353,43	894	155	20,64	1
33.	Е0122-11- 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,09	70811,26	30144,88	6019	2562	236,00	20
					40500,00	8009,55	3443	681	31,06	3
34.	Е0122-48- 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	8,00	4618,68	559,80	36949	4478	7,99	64
					1320,75	9,29	10566	74	0,02	0
35.	Е0122-36- 2	Установка стальных кранов диам.63 мм	шт	15,00	497,61	28,48	7464	427	2,03	30
					342,00	11,25	5130	169	0,05	1
36.	Е0122-34-	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	15,00	300,57	225,64	4509	3385	0,41	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				69,53	58,98	1043	885	0,23	3
37.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	30,00	300,57	225,64	9017	6769	0,41	12
					69,53	58,98	2086	1769	0,23	7
38.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	15,00	1184,67	290,34	17770	4355	2,74	41
					486,00	110,25	7290	1654	0,53	8
39.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,02	121367,16	49858,78	2367	972	336,00	7
					61425,00	18834,75	1198	367	91,99	2
40.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	22,50	191,00	--	4298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,60	6305,00	98,32	3783	59	4,41	3
					695,25	37,15	417	22	0,18	0
42.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,20	7009,82	98,32	8412	118	4,41	5
					695,25	37,15	834	45	0,18	0
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ								348193
		Раздел: УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ШАРОВОГО КРАНА Ду 110								
43.	Е0122-36-3	Установка стальных кранов диам.110 мм	шт	1,00	991,58	375,08	992	375	2,46	2
					398,25	141,75	398	142	0,69	1
44.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,001	558881,69	25695,31	88	39	194,00	0
					33075,00	6813,45	50	10	26,38	0
45.	ТС130804-101-5	Труба полиэтиленовая для одоснабжения PE 100 SDR 11-110х10, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	1,51	678,00	--	1027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
					69,53	58,98	70	59	0,23	0
47.	ТПрайс-лист	Заглушка PE 100 SDR11 диам.110 мм	шт	1,00	2839,34	--	2839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
49.	ТПрайс-лист	Муфта PE 100 SDR11 диам.110 мм	шт	2,00	759,46	--	1519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	1,00	1184,67	290,34	1185	290	2,74	3
					486,00	110,25	486	110	0,53	1
51.	ТПрайс-лист	Ковер газовый стальной	шт	1,00	3109,71	--	3110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с пневматическим испытанием	км	0,0015	121367,16	49858,78	182	75	336,00	1
					61425,00	18834,75	92	28	91,99	0
53.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	1,50	191,00	--	286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,04	6305,00	98,32	252	4	4,41	0
					695,25	37,15	28	1	0,18	0
55.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,08	7009,82	98,32	561	8	4,41	0
					695,25	37,15	56	3	0,18	0

Итого по разделу: УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ШАРОВОГО КРАНА Ду 110 12943

Раздел: УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ШАРОВОГО КРАНА Ду 160

56.	Е0122-36-4	Установка стальных кранов диам.160 мм	шт	2,00	1469,92	567,67	2940	1135	3,91	8
					657,00	213,75	1314	428	1,05	2
57.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	-0,08	70811,26	30144,88	-5452	-2321	236,00	-18
					40500,00	8009,55	-3118	-617	31,06	-2
58.	ТС130804-101-8	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-160х14,6, питьевая СТ РК ИСО44227-2004	м	3,03	1440,00	--	4363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
60.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	4,00	300,57	225,64	1202	903	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	0,23	1
61.	ТПрайс-лист	Муфта PE 100 SDR11 диам.160 мм	шт	4,00	1378,64	--	5515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	2,00	1184,67	290,34	2369	581	2,74	5
					486,00	110,25	972	220	0,53	1
63.	ТПрайс-лист	Ковер газовый стальной	шт	2,00	3109,71	--	6219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с пневматическим испытанием	км	0,003	121367,16	49858,78	364	150	336,00	1
					61425,00	18834,75	184	57	91,99	0
65.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	3,00	191,00	--	573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,08	6305,00	98,32	504	8	4,41	0
					695,25	37,15	56	3	0,18	0
67.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,16	7009,82	98,32	1122	16	4,41	1
					695,25	37,15	111	6	0,18	0

Итого по разделу: УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ШАРОВОГО КРАНА Ду 160 20320

Раздел: КРАН ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ диам. 200 мм - 2 шт.

68.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,25	4964,83	66,01	1241	17	1,35	0
					195,75	24,93	49	6	0,12	0
69.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	2,00	371,94	24,15	744	48	1,03	2
					171,90	8,83	344	18	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,07	15100,00 / --	-- / --	1057 / --	-- / --	-- / --	-- / --
71.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	3820 / 176	40 / 15	42,70 / 3,37	1 / 0
72.	Ц0112-816-3	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	шт	2,00	777,30 / 745,00	24,00 / 6,80	1555 / 1490	48 / 14	5,00 / 0,04	10 / 0
73.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	300,57 / 69,53	225,64 / 58,98	1202 / 278	903 / 236	0,41 / 0,23	2 / 1
74.	ТПрайс-лист	Муфта полиэтиленовая диам.200 мм	шт	4,00	2389,30 / --	-- / --	9557 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	Ц0112-1105-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	компл	2,00	1728,00 / 1337,00	181,00 / 29,30	3456 / 2674	362 / 59	7,00 / 0,17	14 / 0
76.	ТПрайс-лист	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	шт	2,00	7877,94 / --	-- / --	15756 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм	т	0,02	95357,36 / 4950,00	3488,98 / 1318,50	1907 / 99	70 / 26	32,70 / 6,44	1 / 0
78.	ТПрайс-лист	Ковер	шт	2,00	3109,71 / --	-- / --	6219 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,002	10103,50 / 1282,50	241,10 / 91,08	20 / 3	-- / --	8,06 / 0,44	0 / 0

46535

Итого по разделу: КРАН ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ диам. 200 мм - 2 шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ								
80.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	55,00	300,57 / 69,53	225,64 / 58,98	16531 / 3824	12410 / 3244	0,41 / 0,23	23 / 12
81.	ТПрайс-лист	Отвод 90 ПЭ SDR11 ГАЗ Ду 32	шт	38,00	470,95 / --	-- / --	17896 / --	-- / --	-- / --	-- / --
82.	ТПрайс-лист	Отвод 30 ПЭ SDR11 ГАЗ Ду 32	шт	0,70	803,34 / --	-- / --	562 / --	-- / --	-- / --	-- / --
83.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	13,00	300,57 / 69,53	225,64 / 58,98	3907 / 904	2933 / 767	0,41 / 0,23	5 / 3
84.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	357,00	300,57 / 69,53	225,64 / 58,98	107303 / 24822	80553 / 21056	0,41 / 0,23	148 / 81
85.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	73,00	1639,08 / 486,00	290,34 / 110,25	119653 / 35478	21195 / 8048	2,74 / 0,53	200 / 39
86.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм	т	4,90	95357,36 / 4950,00	3488,98 / 1318,50	467251 / 24255	17096 / 6461	32,70 / 6,44	160 / 32
87.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	10,25	1067,70 / 112,50	97,07 / 36,00	10943 / 1153	995 / 369	0,78 / 0,18	8 / 2
88.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	171,50	4912,88 / 146,25	100,65 / 38,03	842559 / 25082	17261 / 6522	0,97 / 0,19	166 / 32
89.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	171,50	89,00 / --	-- / --	15264 / --	-- / --	-- / --	-- / --
90.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	168,48	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	41351 / 6293	644 / 243	0,21 / 0,01	36 / 1
91.	Ц0108-472-2	Укладка сигнальной ленты	м	4390,00	61,90 / 23,00	3,30 / 0,40	271741 / 100970	14487 / 1756	0,14 / 0,00	615 / 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	Е0122-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,45	156300,92	20295,54	69898	9076	126,00	56
					22162,50	7665,75	9911	3428	37,44	17
104.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	688,00	300,57	225,64	206791	155239	0,41	285
					69,53	58,98	47837	40578	0,23	155
105.	Е0106-20-1	Засыпка пазух песком	м3	34,40	1328,37	273,87	45696	9421	1,77	61
					240,75	103,46	8282	3559	0,51	17
106.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	291,98	43,59	0,10	12729	29	0,06	17
					11,62	0,04	3393	12	0,00	0
107.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	291,98	40,72	0,04	11889	12	0,04	12
					8,32	--	2429	--	--	--
		Итого по разделу: УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА диам.32/32 мм в стесненных условиях								1850303
		Раздел: УСТАНОВКА ШП								
108.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	30,96	6305,00	98,32	195203	3044	4,41	137
					695,25	37,15	21525	1150	0,18	6
109.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	31,57	89,00	--	2810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	31,57	590,00	--	18629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	126,93	665,48	8,23	84469	1045	0,47	59
					81,68	3,08	10368	391	0,02	2
112.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	8,34	16367,84	681,42	136531	5684	95,00	792
					14670,00	132,75	122369	1107	0,65	5
113.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	808,06	21,80	0,05	17614	40	0,03	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			5,81	0,02	4695	16	0,00	0
114.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	808,06	40,72 8,32	0,04 --	32902 6723	32 --	0,04 --	34 --
115.	ТПрайс-лист	Шкафной пункт на 1 абонента с узлом учета типоразмера G-4	шт	30,00	57365,56 --	-- --	1720967 --	-- --	-- --	-- --
116.	ТПрайс-лист	Шкафной пункт на 2 абонента с узлом учета типоразмера G-4	шт	66,00	92378,40 --	-- --	6096974 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТАНОВКА ШП								8306098
		Раздел: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ - 65 шт.								
117.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	6,50	402,75 402,75	-- --	2618 2618	-- --	2,80 --	18 --
118.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,50	134,10 134,10	-- --	872 872	-- --	0,97 --	6 --
119.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,04	1067,70 112,50	97,07 36,00	1110 117	101 37	0,78 0,18	1 0
120.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,28	4881,19 195,75	66,01 24,93	35535 1425	481 181	1,35 0,12	10 1
121.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,52	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	2416 821	1188 321	9,35 2,34	5 1
122.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,54	172800,00 --	-- --	93450 --	-- --	-- --	-- --
123.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	25,35	148,40 108,00	0,07 0,02	3762 2738	2 1	0,65 0,00	16 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	1,64	49326,74	16388,64	81054	26930	161,00	265
					28980,00	3479,80	47620	5718	13,02	21
125.	С11011-88-6	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	т	1,75	51027,00	--	89214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	1,64	14806,01	1133,15	24329	1862	82,10	135
					12892,50	398,25	21185	654	1,95	3
127.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	260,00	20,14	0,23	5236	60	0,12	31
					19,91	0,09	5177	23	0,00	0
128.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,04	149300,00	--	5745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	51,69	65,24	1,84	3372	95	0,11	6
					18,45	0,70	954	36	0,00	0
130.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	175,00	66,75	51,25	11682	8969	0,12	20
					15,50	9,62	2712	1683	0,04	6
131.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	175,00	942,26	68,13	164896	11923	0,14	25
					21,38	12,76	3742	2233	0,04	8
132.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	2050,00	123,66	11,84	253505	24278	0,04	74
					5,51	3,11	11296	6386	0,01	23
		Итого по разделу: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ - 65 шт.								778796
		Раздел: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА								
133.	Е0125-120-5	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом	км	19,44	356720,89	301855,76	6934654	5868076	161,00	3130
					30375,00	40572,94	590490	788738	159,05	3092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 250 мм								
134.	Е0125-120 -5	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 250 мм	км	0,53	356720,89	301855,76	189062	159984	161,00	85
					30375,00	40572,94	16099	21504	159,05	84
135.	Е0125-122 -5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	150,00	2103,39	1358,64	315508	203796	1,60	240
					335,25	513,00	50288	76950	3,28	492
136.	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	стык	150,00	191,10	26,10	28665	3915	0,70	105
					146,00	2,25	21900	338	0,01	2
		Итого по разделу: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА								7467890

ИТОГО:	24229410	8808490	13571
	2363869	1446165	6387
Накладные расходы :			
На монтажные работы		193289	
На общестроительные работы		4113158	
На металломонтажные работы		192300	
Всего накладных расходов:		4498747	
Итого с накладными		28728157	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
от сметной себестоимости - 6 %		1254613	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		29982770	
Итого с временными	- 1,5 %	30315242	
Итого с зимними удорожаниями	- 1,17 %	30578460	
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	30668449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	30893422
Пересчет в текущих ценах	К=2,378	73464558
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	1469291
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		74933849
Налог на добавленную стоимость	12 %	8992062
Итого с НДС		**83925911**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

Калдыбаев Н.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Куаныш 92»

Карабаев П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

Джубунусов Е.У.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Наименование объекта: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**
Договор: : **№ 33 от 16 июня 2014 года**

пров

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат **на 19 декабря** 2014 года.

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала строительства по отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».	**321 656 920**	**321 656 920**			**50 629 009**	**50 629 009**		
в том числе НДС 12%:	**34 463 242**	**34 463 242**			**5 424 537**	**5 424 537**		
Всего к оплате :	**321 656 920**	**321 656 920**			**50 629 009**	**50 629 009**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

_____**Калдыбаев Н.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____**Джубунусов Е.У.**

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Договор **№ 33 от 16 июня 2014 года**
Наименование строительства и его адрес: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**
Наименование обьекта: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 19 декабря 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТАНОВКА ШП								
1.	ТПрайс-лист	Шкафной пункт на 2 абонента с узлом учета типоразмера G-4	шт	135,00	92378,40	--	12471083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТАНОВКА ШП								12471083
		Раздел: ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА								
2.	Е0125-120-5	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 250 мм	км	12,64	356720,89	301855,76	4508952	3815457	161,00	2035
					30375,00	40572,94	383940	512842	159,05	2010
		Итого по разделу: ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА								4508952
	ИТОГО:						16980035	3815457		2035
							383940	512842		2010

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						1076138		
		Всего накладных расходов:						1076138		
		Итого с накладными						18056173		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						335105		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						18391278		
		Итого с временными					- 1,5 %	18480081		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,17 %	18550386		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	18574422		
		Итого с затратами на передвижной характер работ					- 1 %	18634512		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,378	44318110		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	886362		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						45204472		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	5424537		
		Итого с НДС						**50629009**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

Калдыбаев Я.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Куаныш 92»

Карабаев П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

Джубунусов Е.У.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Наименование объекта: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**
Договор: **Дополнительное соглашение № 1 от 27 апреля 2015 года к договору № 33 от 16 июня 2014 года**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат **на 13 июля** 2015 года.

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	**Стоимость выполненных работ, тенге**							
	С начала строительства по отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».	**13 785 892**	**13 785 892**			**13 785 892**	**13 785 892**		
в том числе НДС 12%:	**1 477 060**	**1 477 060**			**1 477 060**	**1 477 060**		
Всего к оплате :	**13 785 892**	**13 785 892**			**13 785 892**	**13 785 892**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

_____**Калдыбаев Н.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____**Джубунусов Е.У.**

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Договор : **Дополнительное соглашение № 1 от 27 апреля 2015 года к договору № 33 от 16 июня 2014 года**
Наименование строительства и его адрес: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**
Наименование обьекта: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 13 июля 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТАНОВКА ШП								
1.	Е0119-4-1	Устройство ШП	установк	30,00	5655,02	286,52	169651	8596	11,20	336
					1917,00	108,00	57510	3240	0,52	16
2.	Е0119-4-1	Устройство ШП	установк	309,00	5655,02	286,52	1747401	88535	11,20	3461
					1917,00	108,00	592353	33372	0,52	161
3.	ТПрайс-лист	Шкафной пункт на 2 абонента с улом учета типоразмера G-4	шт	2,00	92378,40	--	184757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	344,00	473,47	39,24	162874	13499	1,47	506
					254,25	15,75	87462	5418	0,07	24
5.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	1,63	121367,16	49858,78	197828	81270	336,00	548
					61425,00	18834,75	100123	30701	91,99	150
6.	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	6305,12	56,00	--	353087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130806-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой	м	5698,70	111,00	--	632556	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,5 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТАНОВКА ШП								3448154
ИТОГО:							3448154	191900		4850
							837448	72731		350
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						170070		
		На сантехнические работы						997574		
		Всего накладных расходов:						1167645		
		Итого с накладными						4615798		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						265862		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4881660		
		Итого с временными					- 1,5 %	4952114		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,17 %	5007892		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	5026961		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	5074635		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,378	12067482		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	241350		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12308832		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1477060		
		Итого с НДС						**13 785 892**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

Калдыбаев Н.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Куаныш 92»

Карабаев П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

Джубунусов Е.У.

Типовая межведомственная
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Наименование объекта: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**
Договор: **Дополнительное соглашение № 1 от 27 апреля 2015 года к договору № 33 от 16 июня 2014 года**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат **на 17 июля** 2015 года.

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала строительства по отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».	**29 616 168**	**29 616 168**			**15 830 276**	**15 830 276**		
в том числе НДС 12%:	**3 173 161**	**3 173 161**			**1 696 101**	**1 696 101**		
Всего к оплате :	**29 616 168**	**29 616 168**			**15 830 276**	**15 830 276**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

_____ **Калдыбаев Н.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ **Джубунусов Е.У.**

Типовая межведомственная форма
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Наименование объекта: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**
Договор: **Дополнительное соглашение № 1 от 27 апреля 2015 года к договору № 33 от 16 июня 2014 года**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат **на 17 июля** 2015 года.

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала строительства по отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».	**29 616 168**	**29 616 168**			**15 830 276**	**15 830 276**		
в том числе НДС 12%:	**3 173 161**	**3 173 161**			**1 696 101**	**1 696 101**		
Всего к оплате :	**29 616 168**	**29 616 168**			**15 830 276**	**15 830 276**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

_____ **Калдыбаев Н.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ **Джубунусов Е.У.**

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Договор : **Дополнительное соглашение № 1 от 27 апреля 2015 года к договору № 33 от 16 июня 2014 года**
Наименование строительства и его адрес: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**
Наименование обьекта: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 17 июля 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Газопровод среднего давления Ду 32-200 мм								
1.	У51-49-6	Врезка штуцером в действующие газопроводы давлением до 4,9 кПа, со снижением давления, диаметром 200 мм	врезка	1,00	30204,70	6228,44	30205	6228	28,12	28
					7394,66	2051,54	7395	2052	10,02	10
2.	Е0119-4-1	Устройство ШП	установк	5,00	5655,02	286,52	28275	1433	11,20	56
					1917,00	108,00	9585	540	0,52	3
3.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	10,33	121367,16	49858,78	1253237	514842	336,00	3470
					61425,00	18834,75	634275	194488	91,99	950
4.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	97,70	21,80	0,05	2130	5	0,03	3
					5,81	0,02	568	2	0,00	0
5.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	97,70	63,40	0,04	6194	4	0,04	4
					8,32	--	813	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0125-120 -5	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 250 мм	км	6,80	356720,89	301855,76	2425702	2052619	161,00	1095
					30375,00	40572,94	206550	275896	159,05	1082
	ИТОГО:						3745743	2575132		4655
							859186	472978		2044

Накладные расходы :

На общестроительные работы		1669850
На сантехнические работы		12960
Всего накладных расходов:		1682810
Итого с накладными		5428553

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		325713
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		5754266
Итого с временными	- 1,5 %	5840580
Итого с зимними удорожаниями	- 1,17 %	5908915
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	5932277
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	5990683
Пересчет в текущих ценах	К=2,378	113857034
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	277141
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		14134175
Налог на добавленную стоимость	12 %	1696101
Итого с НДС		**15830276**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
«Отдел строительства города Тараз»

Калдыбаев Н.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Куаныш 92»

Карабаев П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»КГУ

Джубунусов Е.У.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

проб

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Наименование объекта: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**
Договор: : **№ 33 от 16 июня 2014 года**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на **25 августа** 2014 года.

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	**Стоимость выполненных работ, тенге**							
	С начала строительства по отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».	**84 244 604**	**84 244 604**			**84 244 604**	**84 244 604**		
в том числе НДС 12%:	**9 026 208**	**9 026 208**			**9 026 208**	**9 026 208**		
Всего к оплате :	**84 244 604**	**84 244 604**			**84 244 604**	**84 244 604**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

_____**Калдыбаев Н.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____**Джубунусов Е.У.**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

пров

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Наименование объекта: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**
Договор: : **№ 33 от 16 июня 2014 года**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на **15 октября** 2014 года.

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала строительства по отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».	**187 102 000**	**187 102 000**			**50 000 000**	**50 000 000**		
в том числе НДС 12%:	**20 046 643**	**20 046 643**			**5 357 143**	**5 357 143**		
Всего к оплате :	**187 102 000**	**187 102 000**			**50 000 000**	**50 000 000**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

_____ **Калыбаев Н.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ **Джубунусов Е.У.**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

пров

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Наименование объекта: **«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».**
Договор: : **№ 33 от 16 июня 2014 года**

Р-Б

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на **18 сентября** 2014 года.

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала строительства по отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
«Газоснабжение жилого массива «Барысхан» в г.Тараз».	**137 102 000**	**137 102 000**			**52 857 396**	**52 857 396**		
в том числе НДС 12%:	**5 663 292**	**5 663 292**			**5 663 292**	**5 663 292**		
Всего к оплате :	**137 102 000**	**137 102 000**			**52 857 396**	**52 857 396**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

_____ **Калдыбаев Н.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ **Джубунусов Е.У.**