Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

"25" 11 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
ТОО «AsiaStroy KZ» БИН 060340017213, Лицензия: 17014101, 07.08.2017 год. II категория, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Султанмахмут Торагыров 18/3
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директор Шауенов Расул Рахматуллаулы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«РП «Реконструкция здания котельной районной больницы КГП на ПХВ «Сырдарьинский районная больница» расположенного по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос.Теренозек, ул.Токтыбаева, 13»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **Коммунальное государственное учреждение «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», 120600, Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос. Теренозек, А.Алиакбарова, №22/1, 8-72436-22-9-31, руководитель Файзуллаев Жеңісбек Исламұлы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)
удостоверяет, что:

Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;

2. Субподрядные организации:

а) **ТОО «Gas Neft Service» лицензия III категория, №21014836 от 08.04.2021года**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Ералиев Нұрдәулет Нурмаханбетуллаұлы**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТКОФ АО «НЦ «Курлысконсалтинг» 15002830 06.02.2015 Рабочий проект №170-2019**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение «Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» №129/1-Ѳ 13.05.2020 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование, мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 1500 до 1799 кВт ГОСТ 30735-2001	комп		2		2
Горелка бинарная Ecoflam Multicalor 200.1 PAB мощн.2150 кВт	комп		2		2
Насос циркуляционный Calpeda NRC80-125/7.5 H=29м, объем 90,0м3/час,N=0.75 кВт	шт		2		2
Насос подмешивающий DAB BPH 120/250.40M H=12м, объем 15,0м3/час,N=510 кВт	шт		2		2
Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-У-50Г-2Н с регулятором давления РДГ-50Н/30, с измерительным комплексом RVG G40(1:80) с корректором ЕК-280, с обогревом	комп		1		1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание автономного котельной одноэтажное, с размерами в осях 21,8х10,8 м. Высота помещении от пола до потолка - 5,0м. Без подвала.

Полы, окна, двери, крыша, водоотвод

полы - бетонные;
окна- деревянные;
наружные дверные блоки – металлические по ГОСТ6629-88;
кровля – чердачная.
Внутренняя отделка:
внутренние стены и перегородки –побелка;
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 24.08.2022 года.
(дата,*месяц, год)*
окончание работ: 24.10.2022 года.
(дата,*месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 2 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85 % и фактически применено 85 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Орал СТК ДД Сауд-ауд сумен сумен жабд. б
Дерекоры АЖТ басшысы А-К.Жиле.
ЖШС Қызд. Қауіпсіздік жүйесі Сауд-ауд. басшысы С.Батыров

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Не требуется ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«РП «Реконструкция здания котельной районной больницы КГП на ПХВ "Сырдарьинская районная больница" расположенного по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос.Теренозек, ул.Токтыбаева,13»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «AsiaStroy KZ»

Директор Шауенов Адильхан Рахматуллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ AsiaStroy KZ БСН/БИН 060340017213 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ҚЫЗЫЛОРДА Қ.