Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ansal Group"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство врачебной амбулатории в с.Бесоба Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)"**

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
		№71	**20.03.2024г.**				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
«Строительство врачебной амбулатории в с.Бесоба Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)"	**300 031 460,92**	**102 616 095,80**							**12 313 931,50**	**114 930 027**
Аванс 30%	90 009 438									34 479 008
Удержания 5%	15 001 573									5 746 501
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**195 020 450**									**74 704 518**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ **Смагулов А. Т.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KBG City"

_____ **Омарханов А. К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ansal Group"

Руководитель _____ **Бисенов К. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ansal Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в с.Бесоба Каркаралинского района Карагандинской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Врачебная амбулатория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71 от 20.03.2024г.**

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Архитектурное строительство 02-01-01-01										
			Раздел 1: Отмостка (АС-5)										
1	31	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	11,8	9162,00 3825,00	5333,00 1621,00	108112,00 45135,00	62930,00 19128,00	47,00		108112,00	
2	32	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,555	7461,00		48907,00		48907,00		48907,00	
3	33	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,10488	64646,00 60231,00	4257,00 1308,00	6780,00 6317,00	446,00 137,00	17,00		6780,00	
4	34	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10488	382772,00		40145,00		40145,00		40145,00	
5	35	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	12,9	10112,00 5540,00	2820,00 529,00	130445,00 71466,00	36378,00 6824,00	22601,00		130445,00	
6	36	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,9768	30441,00		212381,00		212381,00		212381,00	
			Итого по разделу 1: Отмостка (АС-5)					**546770,00** **122918,00**	**99754,00** **26089,00**	**324098,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**546770,00**	
			Раздел 2: Монолитный участок УМ-1										
7	70	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,48	87236,00 41038,00	6700,00 1231,00	129109,00 60736,00	9916,00 1822,00	58457,00		129109,00	
8	71	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	311428,00		12769,00		12769,00		12769,00	
9	72	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	302576,00		28745,00		28745,00		28745,00	
10	73	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	285546,00		57680,00		57680,00		57680,00	
			Итого по разделу 2: Монолитный участок УМ-1					**228303,00** **60736,00**	**9916,00** **1822,00**	**157651,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**228303,00**	
			Раздел 3: Кровля										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	78	6105-0201-0602	Кладка столбов прямоугольных неармированных	м³	1,38	49185,00 37773,00	6512,00 1225,00	67875,00 52127,00	8986,00 1690,00	6761,00		67875,00	
12	87	6111-0402-0303	Устройство пароизоляции прокладной в один слой /2 слоя/	м² изолируемой поверхности	452,64	1684,00 700,00	64,00 14,00	762246,00 316848,00	28969,00 6337,00	416429,00		762246,00	
13	88	6111-0402-0105	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м² утепляемого покрытия	452,64	1635,00 1301,00	334,00 83,00	740066,00 588885,00	151182,00 37569,00			740066,00	
14	89	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м³	93,24384	63122,00		5885738,00		5885738,00		5885738,00	
15	90	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	452,64	1972,00 988,00	276,00 57,00	892606,00 447208,00	124928,00 25800,00	320470,00		892606,00	
16	91	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	452,64	935,00 75,00	93,00 20,00	423218,00 33948,00	42096,00 9053,00	347174,00		423218,00	
17	92	6104-0301-0110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1579,00 672,00	552,00 104,00	9474,00 4032,00	3312,00 624,00	2130,00		9474,00	
18	93	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,156	149657,00		23346,00		23346,00		23346,00	
19	94	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	77,33	4355,00 4217,00	34,00 7,00	336772,00 326101,00	2629,00 541,00	8042,00		336772,00	
20	95	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м²	77,33	3353,00		259287,00		259287,00		259287,00	
			Итого по разделу 3: Кровля					**9400628,00** **1769149,00**	**362102,00** **81614,00**	**7269377,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**9400628,00**	
			Раздел 4: Крыльцо Кр-1 (2 шт)										
21	96	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м³	1,42	16761,00 3415,00	4762,00 1447,00	23801,00 4849,00	6762,00 2055,00	12190,00		23801,00	
22	97	6103-0101-0211 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	5,4	42588,00 8779,00	4367,00 852,00	229975,00 47407,00	23582,00 4601,00	158986,00		229975,00	
23	98	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,5	308954,00		463431,00		463431,00		463431,00	
24	99	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,35284	345168,00 287924,00	52198,00 12684,00	121789,00 101591,00	18417,00 4475,00	1781,00		121789,00	
25	100	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,35284	459889,00		162267,00		162267,00		162267,00	
26	101	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	8,821	262,00 184,00	4,00 0,00	2311,00 1623,00	35,00 0,00	653,00		2311,00	
27	102	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м²	8,821	405,00 216,00	7,00 2,00	3573,00 1905,00	62,00 18,00	1606,00		3573,00	
28	103	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м²	8,2	5601,00 3968,00	62,00 17,00	45928,00 32538,00	508,00 139,00	12882,00		45928,00	
29	104	6110-0101-0510	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	м²	7,84	10940,00 4290,00	88,00 19,00	85770,00 33634,00	690,00 149,00	51446,00		85770,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	105	6107-0102-0212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	17,4	1525,00 837,00	47,00 15,00	26535,00 14564,00	818,00 261,00	11153,00		26535,00	
31	106	232-104-0103	Аквапанель толщиной 12 мм	$м^2$	17,4	3250,00		56550,00		56550,00		56550,00	
32	107	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	10	26912,00 2354,00	245,00 73,00	269120,00 23540,00	2450,00 730,00	243130,00		269120,00	
33	108	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07632	1145627,00		87434,00		87434,00		87434,00	
34	109	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,75	252,00 174,00	4,00 0,00	945,00 653,00	15,00 0,00	277,00		945,00	
35	110	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	$м^2$	5,65	391,00 202,00	7,00 2,00	2209,00 1141,00	39,00 11,00	1029,00		2209,00	
36	111	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	8,9	4060,00 3168,00	278,00 92,00	36134,00 28195,00	2474,00 819,00	5465,00		36134,00	
37	112	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	9,078	2865,00		26008,00		26008,00		26008,00	
			Итого по разделу 4: Крыльцо Кр-1 (2 шт)					1643780,00 291640,00	55852,00 13258,00	1296288,00 0,00	0,00 0,00	1643780,00	
			Раздел 5: Крыльцо Кр-2										
38	113	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	6,1	16761,00 3415,00	4762,00 1447,00	102242,00 20832,00	29049,00 8827,00	52361,00		102242,00	
39	114	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,47	42588,00 8779,00	4367,00 852,00	786600,00 162148,00	80658,00 15736,00	543794,00		786600,00	
40	115	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,561	286080,00		160491,00		160491,00		160491,00	
41	116	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	744096,00 222318,00	45901,00 13357,00	83339,00 24900,00	5141,00 1496,00	53298,00		83339,00	
42	117	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	307954,00 257075,00	46605,00 11325,00	113148,00 94454,00	17124,00 4161,00	1570,00		113148,00	
43	118	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	459889,00		3817,00		3817,00		3817,00	
44	119	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	398881,00		104910,00		104910,00		104910,00	
45	120	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09611	392678,00		37740,00		37740,00		37740,00	
46	121	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,1855	252,00 174,00	4,00 0,00	2315,00 1598,00	37,00 0,00	680,00		2315,00	
47	122	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	$м^2$	9,1855	391,00 202,00	7,00 2,00	3592,00 1855,00	64,00 18,00	1673,00		3592,00	
48	123	6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,11	235828,00 95130,00	2982,00 937,00	25941,00 10464,00	328,00 103,00	15149,00		25941,00	
49	124	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	14868,00 3481,00	160,00 50,00	1635,00 383,00	18,00 6,00	1234,00		1635,00	
50	125	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа		14,4	6215,00	55,00	89496,00	792,00	50558,00		89496,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		2649,00	16,00	38146,00	230,00				
51	126	6110-0101-0510	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов		9,6	10471,00	79,00	100522,00	758,00	62996,00		100522,00	
				$м^2$		3830,00	17,00	36768,00	163,00				
52	127	6107-0104-0210	Подшивка деревянного потолка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм		17,4	3089,00	44,00	53749,00	766,00	870,00		53749,00	
				$м^2$		2995,00	14,00	52113,00	244,00				
53	128	232-104-0103	Аквапанель толщиной 12 мм		17,4	3250,00		56550,00		56550,00		56550,00	
				$м^2$									
54	129	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня		38,7	26760,00	219,00	1035612,00	8475,00	945790,00		1035612,00	
				м ограждения		2102,00	66,00	81347,00	2554,00				
55	130	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,30438	1145627,00		348706,00		348706,00		348706,00	
				т									
56	131	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85		0,144	76352,00		10995,00		10995,00		10995,00	
				шт.									
57	132	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/		7,6095	391,00	7,00	2975,00	53,00	1385,00		2975,00	
				$м^2$		202,00	2,00	1537,00	15,00				
58	133	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе		36,24	4060,00	278,00	147134,00	10075,00	22251,00		147134,00	
				$м^2$		3168,00	92,00	114808,00	3334,00				
59	134	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм		36,9648	2865,00		105904,00		105904,00		105904,00	
				$м^2$									
60	135	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м		0,63888	345168,00	52198,00	220521,00	33349,00	3223,00		220521,00	
				т конструкций		287924,00	12684,00	183949,00	8104,00				
61	136	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм		0,59688	406033,00		242353,00		242353,00		242353,00	
				т									
62	137	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,042	379195,00		15926,00		15926,00		15926,00	
				т									
63	138	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		15,972	252,00	4,00	4025,00	64,00	1182,00		4025,00	
				$м^2$		174,00	0,00	2779,00	0,00				
64	139	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/		15,972	391,00	7,00	6245,00	112,00	2907,00		6245,00	
				$м^2$		202,00	2,00	3226,00	32,00				
65	140	243-907-5109	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100 (М20)		0,014	147282,00		2062,00		2062,00		2062,00	
				шт.									
			Итого по разделу 5: Крыльцо Кр-2					**3868545,00**	**186863,00**	**2850375,00**	**0,00**	**3868545,00**	
								831307,00	**45023,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 6: Крыльцо №3										
66	141	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты щебеночное		1,2	16761,00	4762,00	20113,00	5714,00	10301,00		20113,00	
				$м^3$		3415,00	1447,00	4098,00	1736,00				
67	142	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской		4,25	42588,00	4367,00	180999,00	18560,00	125128,00		180999,00	
				$м^3$		8779,00	852,00	37311,00	3621,00				
68	143	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		0,12957	308954,00		40031,00		40031,00		40031,00	
				т									
69	144	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м		0,26425	345168,00	52198,00	91211,00	13794,00	1333,00		91211,00	
				т конструкций		287924,00	12684,00	76084,00	3352,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	145	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,144948	410106,00		59444,00		59444,00		59444,00	
71	146	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,093702	392678,00		36795,00		36795,00		36795,00	
72	147	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01962	379195,00		7440,00		7440,00		7440,00	
73	148	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	459889,00		2750,00		2750,00		2750,00	
74	149	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	6,60625	252,00 174,00	4,00 0,00	1665,00 1149,00	26,00 0,00	490,00		1665,00	
75	150	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м²	6,60625	391,00 202,00	7,00 2,00	2583,00 1334,00	46,00 13,00	1203,00		2583,00	
76	151	6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,084	235828,00 95130,00	2982,00 937,00	19810,00 7991,00	251,00 79,00	11568,00		19810,00	
77	152	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	0,084	14868,00 3481,00	160,00 50,00	1249,00 292,00	13,00 4,00	944,00		1249,00	
78	153	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м²	8,2	6204,00 0,00	55,00 16,00	50873,00 0,00	451,00 131,00	50422,00		50873,00	
79	154	6110-0101-0510	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	м²	5,91	10471,00 3830,00	79,00 17,00	61884,00 22635,00	466,00 100,00	38783,00		61884,00	
80	155	6107-0102-0212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м²	15,18	821,00 748,00	42,00 14,00	12463,00 11355,00	638,00 213,00	470,00		12463,00	
81	156	232-104-0103	Аквапанель толщиной 12 мм	м²	15,18	3250,00		49335,00		49335,00		49335,00	
82	157	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	3,25	26760,00 2102,00	219,00 66,00	86970,00 6832,00	712,00 215,00	79426,00		86970,00	
83	158	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02544	1145627,00		29145,00		29145,00		29145,00	
84	159	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,636	252,00 174,00	4,00 0,00	160,00 111,00	3,00 0,00	46,00		160,00	
85	160	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м²	0,636	391,00 202,00	7,00 2,00	249,00 128,00	4,00 1,00	117,00		249,00	
86	161	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м²	8,8	4060,00 3168,00	278,00 92,00	35728,00 27878,00	2447,00 810,00	5403,00		35728,00	
87	162	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м²	8,976	2865,00		25716,00		25716,00		25716,00	
			Итого по разделу 6: Крыльцо №3					**816613,00** **197198,00**	**43125,00** **10275,00**	**576290,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**816613,00**	
			Раздел 7: Крыльцо №4										
88	163	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м³	1,4	16761,00 3415,00	4762,00 1447,00	23465,00 4781,00	6667,00 2026,00	12017,00		23465,00	
89	164	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	7,85	42588,00 8779,00	4367,00 852,00	334316,00 68915,00	34281,00 6688,00	231120,00		334316,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	165	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.235	286080,00		67229,00		67229,00		67229,00	
91	166	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,28112	307954,00 257075,00	46605,00 11325,00	86572,00 72269,00	13102,00 3184,00	1201,00		86572,00	
92	167	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,17148	410106,00		70325,00		70325,00		70325,00	
93	168	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,084042	392678,00		33001,00		33001,00		33001,00	
94	169	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01962	379195,00		7440,00		7440,00		7440,00	
95	170	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	459889,00		2750,00		2750,00		2750,00	
96	171	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,03	252,00 174,00	4,00 0,00	1772,00 1223,00	28,00 0,00	521,00		1772,00	
97	172	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	$м^2$	7,03	391,00 202,00	7,00 2,00	2749,00 1420,00	49,00 14,00	1280,00		2749,00	
98	173	6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,055	235828,00 95130,00	2982,00 937,00	12971,00 5232,00	164,00 52,00	7575,00		12971,00	
99	174	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,055	14868,00 3481,00	160,00 50,00	818,00 191,00	9,00 3,00	618,00		818,00	
100	175	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	6,05	6215,00 2649,00	55,00 16,00	37601,00 16026,00	333,00 97,00	21242,00		37601,00	
101	176	6110-0101-0510	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	5,91	10471,00 3830,00	79,00 17,00	61884,00 22635,00	466,00 100,00	38783,00		61884,00	
102	177	6107-0102-0212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	12	821,00 748,00	42,00 14,00	9852,00 8976,00	504,00 168,00	372,00		9852,00	
103	178	232-104-0103	Аквапанель толщиной 12 мм	$м^2$	12	3250,00		39000,00		39000,00		39000,00	
104	179	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	4,7	26760,00 2102,00	219,00 66,00	125772,00 9879,00	1029,00 310,00	114864,00		125772,00	
105	180	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0222	1145627,00		25433,00		25433,00		25433,00	
106	181	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,555	252,00 174,00	4,00 0,00	140,00 97,00	2,00 0,00	41,00		140,00	
107	182	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	$м^2$	0,555	391,00 202,00	7,00 2,00	217,00 112,00	4,00 1,00	101,00		217,00	
108	183	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	12,02	4060,00 3168,00	278,00 92,00	48801,00 38079,00	3342,00 1106,00	7380,00		48801,00	
109	184	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	12,2604	2865,00		35126,00		35126,00		35126,00	
			Итого по разделу 7: Крыльцо №4					**1027234,00** **249835,00**	**59980,00** **13749,00**	**717419,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1027234,00**	
			Раздел 8: Вент каналы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	185	6105-0201-0302	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	9,4	79206,00	5581,00	744536,00	52461,00	431733,00		744536,00	
						27696,00	1050,00	260342,00	9870,00				
111	186	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0987	649939,00	5697,00	64149,00	563,00	37779,00		64149,00	
						261470,00	1406,00	25807,00	139,00				
112	187	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01554	311428,00		4840,00		4840,00		4840,00	
113	188	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05464	379195,00		20719,00		20719,00		20719,00	
114	189	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,117473	459889,00		54025,00		54025,00		54025,00	
115	190	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	97,5	7072,00	34,00	689520,00	3316,00	275046,00		689520,00	
						4217,00	7,00	411158,00	683,00				
116	191	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	97,5	3353,00		326918,00		326918,00		326918,00	
117	192	6111-0201-0201	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	2,53	32809,00	2330,00	83007,00	5895,00	5518,00		83007,00	
						28298,00	729,00	71594,00	1844,00				
118	193	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	2,53	56845,00		143818,00		143818,00		143818,00	
119	194	6112-0201-0401	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная декоративным раствором стена гладкая	$м^2$	85	8423,00	125,00	715955,00	10625,00	51000,00		715955,00	
						7698,00	52,00	654330,00	4420,00				
			Итого по разделу 8: Вент каналы					**2847487,00**	**72860,00**	**1351396,00**	**0,00**	**2847487,00**	
								1423231,00	**16956,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 9: Лестницы ЛМ-1, ЛМ-2										
120	195	6106-0304-0101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	233916,00	61711,00	12421,00	3277,00	1373,00		12421,00	
						146350,00	16394,00	7771,00	871,00				
121	196	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1145627,00		60833,00		60833,00		60833,00	
122	197	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	$м^2$	1,3275	391,00	7,00	519,00	10,00	241,00		519,00	
						202,00	2,00	268,00	3,00				
			Итого по разделу 9: Лестницы ЛМ-1, ЛМ-2					**73773,00**	**3287,00**	**62447,00**	**0,00**	**73773,00**	
								8039,00	**874,00**	**0,00**	**0,00**		
			Итого по отделу Архитектурное строительство 02-01-01-01					**20453133,00**	**893739,00**	**14605341,00**	**0,00**	**20453133,00**	
								4954053,00	**209660,00**	**0,00**	**0,00**		
			Отдел 2: Архитектурные решения 2-01-03-02										
			Раздел 10: Фасады										
123	15	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	531,8	3589,00	30,00	1908630,00	15954,00	213252,00		1908630,00	
						3158,00	7,00	1679424,00	3723,00				
124	16	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	48,756	56845,00		2771535,00		2771535,00		2771535,00	
125	17	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	5,4876	46522,00		255294,00		255294,00		255294,00	
126	18	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		213,33	2615,00	134,00	557858,00	28586,00	66559,00		557858,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ вертикальной проекции		2169,00	43,00	462713,00	9173,00				
			Итого по разделу 10: Фасады					5493317,00	44540,00	3306640,00	0,00	5493317,00	
								2142137,00	12896,00	0,00	0,00		
			Раздел 11: Проемы										
127	19	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	10,4	11114,00	149,00	115586,00	1550,00	14841,00		115586,00	
						9538,00	47,00	99195,00	489,00				
128	20	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	7,904	12119,00	141,00	95789,00	1115,00	13642,00		95789,00	
						10252,00	44,00	81032,00	348,00				
129	21	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	10,4	43583,00		453263,00		453263,00		453263,00	
130	22	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	7,904	34121,00		269692,00		269692,00		269692,00	
131	23	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	65,52	6519,00	551,00	427125,00	36102,00	107256,00		427125,00	
						4331,00	182,00	283767,00	11925,00				
132	24	223-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	$м^2$	13,65	44394,00		605978,00		605978,00		605978,00	
133	25	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	7,56	51211,00		387155,00		387155,00		387155,00	
134	26	223-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$	21	49347,00		1036287,00		1036287,00		1036287,00	
135	27	223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	10,08	56786,00		572403,00		572403,00		572403,00	
136	28	223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$	13,23	60011,00		793946,00		793946,00		793946,00	
137	29	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,63	9035,00	1854,00	5692,00	1168,00	833,00		5692,00	
						5858,00	391,00	3691,00	246,00				
138	30	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	55191,00		34770,00		34770,00		34770,00	
139	43	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля(примечание п.5)	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	23,2407	3644,00	49,00	84689,00	1139,00			84689,00	
						3595,00	11,00	83550,00	256,00				
140	44	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	23,2407	99470,00		2311752,00		2311752,00		2311752,00	
141	45	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35	4340,00	16,00	151900,00	560,00	117985,00		151900,00	
						953,00	5,00	33355,00	175,00				
142	46	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм		35	2664,00		93240,00		93240,00		93240,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
143	47	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	$м^2$	18,8469	4971,00		93688,00		93688,00		93688,00	
			Итого по разделу 11: Проемы					**7532955,00**	**41634,00**	**6906731,00**	**0,00**	**7532955,00**	
								584590,00	**13439,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 12: Ведомость отделки помещений										
144	48	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	372,4	2957,00 2891,00	18,00 5,00	1101187,00 1076608,00	6703,00 1862,00	17876,00		1101187,00	
145	49	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1535,4052	112,00		171965,00		171965,00		171965,00	
146	50	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	11,99	2239,00 2179,00	12,00 3,00	26846,00 26126,00	144,00 36,00	576,00		26846,00	
147	51	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	32,96051	112,00		3692,00		3692,00		3692,00	
148	52	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	384,39	1342,00 1289,00	10,00 3,00	515851,00 495479,00	3844,00 1153,00	16528,00		515851,00	
149	53	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,265229	250310,00		66389,00		66389,00		66389,00	
150	54	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	15,35	6750,00 5731,00	52,00 13,00	103613,00 87971,00	799,00 200,00	14843,00		103613,00	
151	55	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,78285	56845,00		44501,00		44501,00		44501,00	
152	56	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	15,35	6785,00 6578,00	99,00 34,00	104150,00 100972,00	1520,00 522,00	1658,00		104150,00	
153	57	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,4912	25988,00		12765,00		12765,00		12765,00	
154	58	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	16,578	1071,00		17755,00		17755,00		17755,00	
155	59	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм	м	260,08	1127,00 1100,00	0,00 0,00	293110,00 286088,00	0,00 0,00	7022,00		293110,00	
156	60	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	273,084	106,00		28947,00		28947,00		28947,00	
157	71	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	478,43	8086,00 7532,00	45,00 15,00	3868585,00 3603535,00	21529,00 7176,00	243521,00		3868585,00	
158	72	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	487,9986	2523,00		1231220,00		1231220,00		1231220,00	
159	73	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	855,39	1198,00 1145,00	10,00 3,00	1024757,00 979422,00	8554,00 2566,00	36781,00		1024757,00	
160	74	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,538896	250310,00		134891,00		134891,00		134891,00	
161	75	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	5,7	1268,00 1140,00	33,00 9,00	7228,00 6498,00	188,00 51,00	542,00		7228,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	76	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	5,757	3534,00		20345,00		20345,00		20345,00	
163	163	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	8,385	915,00 837,00	47,00 15,00	7672,00 7018,00	394,00 126,00	260,00		7672,00	
164	77	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	23,37	1510,00		35289,00		35289,00		35289,00	
165	78	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	201,381688	71,00		14298,00		14298,00		14298,00	
166	82	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	78,542	1198,00 1145,00	10,00 3,00	94093,00 89931,00	786,00 236,00	3376,00		94093,00	
167	83	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,049481	250310,00		12386,00		12386,00		12386,00	
			Итого по разделу 12: Ведомость отделки помещений					8941535,00 6759648,00	44461,00 13928,00	2137426,00 0,00	0,00 0,00	8941535,00	
			Раздел 13: Полы										
168	84	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	217,43	749,00 285,00	85,00 23,00	162855,00 61968,00	18482,00 5001,00	82405,00		162855,00	
169	85	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	17,3944	51587,00 14567,00	15,00 0,00	897325,00 253384,00	261,00 0,00	643680,00		897325,00	
170	86	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	217,43	2104,00 1342,00	78,00 28,00	457473,00 291791,00	16960,00 6088,00	148722,00		457473,00	
171	87	6109-0201-0102	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	217,43	804,00 68,00	53,00 18,00	174814,00 14785,00	11524,00 3914,00	148505,00		174814,00	
172	88	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	217,43	5607,00 2627,00	164,00 24,00	1219130,00 571189,00	35658,00 5218,00	612283,00		1219130,00	
173	89	6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	217,43	3364,00 1585,00	84,00 14,00	731435,00 344627,00	18264,00 3044,00	368544,00		731435,00	
174	90	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	217,43	2104,00 1342,00	78,00 28,00	457473,00 291791,00	16960,00 6088,00	148722,00		457473,00	
175	91	6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	217,43	8906,00 4126,00	372,00 117,00	1936432,00 897116,00	80884,00 25439,00	958432,00		1936432,00	
176	92	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	180,54	749,00 285,00	85,00 23,00	135224,00 51454,00	15345,00 4152,00	68425,00		135224,00	
177	93	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	14,4432	51587,00 14567,00	15,00 0,00	745081,00 210394,00	217,00 0,00	534470,00		745081,00	
178	94	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	180,54	2104,00 1342,00	78,00 28,00	379856,00 242285,00	14082,00 5055,00	123489,00		379856,00	
179	95	6109-0201-0102	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	180,54	804,00 68,00	53,00 18,00	145154,00 12277,00	9569,00 3250,00	123308,00		145154,00	
180	96	6109-0308-0102	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	180,54	5359,00 1573,00	62,00 21,00	967514,00 283989,00	11193,00 3791,00	672332,00		967514,00	
181	97	6109-0401-0802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	245,01	568,00 334,00	6,00 2,00	139166,00 81833,00	1470,00 490,00	55863,00		139166,00	
182	98	6109-0402-0101	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	18,62	1511,00 750,00	1,00 0,00	28135,00 13965,00	19,00 0,00	14151,00		28135,00	
183	99	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем		11,99	749,00	85,00	8981,00	1019,00	4545,00		8981,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		285,00	23,00	3417,00	276,00				
184	100	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных		1,199	51587,00	15,00	61853,00	18,00	44369,00		61853,00	
				$м^3$		14567,00	0,00	17466,00	0,00				
185	101	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		11,99	2104,00	78,00	25227,00	936,00	8200,00		25227,00	
				$м^2$		1342,00	28,00	16091,00	336,00				
186	102	6109-0201-0502	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм		11,99	2455,00	34,00	29435,00	408,00	12085,00		29435,00	
				$м^2$ стяжки		1413,00	9,00	16942,00	108,00				
187	103	6109-0201-0503	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями на каждый 1 мм изменения толщины слоя		11,99	300,00	6,00	3597,00	72,00	2506,00		3597,00	
				$м^2$ стяжки		85,00	1,00	1019,00	12,00				
188	104	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах		245,01	588,00	6,00	144066,00	1470,00	55862,00		144066,00	
				м		354,00	2,00	86734,00	490,00				
189	105	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)		18,62	818,00	1,00	15231,00	19,00	409,00		15231,00	
				м порога		795,00	0,00	14803,00	0,00				
190	106	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий		19,551	1121,00		21917,00		21917,00		21917,00	
				м									
191	107	6107-0103-0112	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасно-филенчатых		2,33	6191,00	312,00	14425,00	727,00	4273,00		14425,00	
				$м^2$		4045,00	99,00	9425,00	231,00				
192	108	232-105-0201	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0.6 мм		2,33	2796,00		6515,00		6515,00		6515,00	
				$м^2$									
			Итого по разделу 13: Полы					**8908314,00**	**255557,00**	**4864012,00**	**0,00**	**8908314,00**	
								3788745,00	**72983,00**	**0,00**	**0,00**		
			Итого по отделу Архитектурные решения 2-01-03-02					**30876121,00**	**386192,00**	**17214809,00**	**0,00**	**30876121,00**	
								13275120,00	**113246,00**	**0,00**	**0,00**		
			Отдел 3: Водоснабжение 2-01-04-01(60030)										
			Раздел 14: Сантехническое оборудование										
193	1	6115-0104-0201	Установка смесителя		27	3788,00	0,00	102276,00	0,00	1188,00		102276,00	
				шт.		3744,00	0,00	101088,00	0,00				
194	2	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		18	5424,00		97632,00		97632,00		97632,00	
				шт.									
195	3	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный		3	3735,00		11205,00		11205,00		11205,00	
				шт.									
196	4	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге		3	9945,00		29835,00		29835,00		29835,00	
				шт.									
197	5	6114-0103-0901	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре		5	1908,00	0,00	9540,00	0,00	2620,00		9540,00	
				м подводок		1384,00	0,00	6920,00	0,00				
198	6	6115-0301-0201	Установка нагревателей электрических накопительных емкостных)		3	17174,00	117,00	51522,00	351,00	1422,00		51522,00	
				комплект		16583,00	35,00	49749,00	105,00				
199	7	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л		2	61193,00		122386,00				122386,00	
				комплект						122386,00			
200	8	513-106-0302	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л		1	310501,00		310501,00				310501,00	
				комплект						310501,00			
201	9	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм		1	62619,00	1137,00	62619,00	1137,00	17180,00		62619,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				узел		44302,00	244,00	44302,00	244,00				
202	10	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5513,00		11026,00		11026,00		11026,00	
203	11	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4248,00		4248,00		4248,00		4248,00	
204	12	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2832,00		5664,00		5664,00		5664,00	
205	13	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902,00		902,00		902,00		902,00	
206	14	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331,00		662,00		662,00		662,00	
207	15	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	428,00		856,00		856,00		856,00	
208	16	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	186,00		372,00		372,00		372,00	
209	17	241-412-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная ОПБ2-20	шт.	4	5706,00		22824,00		22824,00		22824,00	
210	18	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2361,00 2250,00	86,00 28,00	2361,00 2250,00	86,00 28,00	25,00		2361,00	
211	19	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23187,00		23187,00		23187,00		23187,00	
212	20	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2677,00		2677,00		2677,00		2677,00	
213	21	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	15	5513,00		82695,00		82695,00		82695,00	
214	22	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	1989,00 1910,00	61,00 17,00	19890,00 19100,00	610,00 170,00	180,00		19890,00	
215	23	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1707,00		17070,00		17070,00		17070,00	
216	24	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	40	4961,00 4943,00	4,00 0,00	198440,00 197720,00	160,00 0,00	560,00		198440,00	
217	25	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	40	213,00		8520,00		8520,00		8520,00	
218	26	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	55	4972,00 4952,00	5,00 0,00	273460,00 272360,00	275,00 0,00	825,00		273460,00	
219	27	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	55	148,00		8140,00		8140,00		8140,00	
220	28	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	105	364,00 359,00	2,00 0,00	38220,00 37695,00	210,00 0,00	315,00		38220,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	29	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара. Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	14	5513,00		77182,00		77182,00		77182,00	
222	30	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара. Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7321,00		7321,00		7321,00		7321,00	
223	31	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	45	4961,00 4943,00	4,00 0,00	223245,00 222435,00	180,00 0,00	630,00		223245,00	
224	32	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,8 мм	м	44,55	319,00		14211,00		14211,00		14211,00	
225	33	6114-0103-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	55	4995,00 4970,00	5,00 0,00	274725,00 273350,00	275,00 0,00	1100,00		274725,00	
226	34	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,8 мм	м	54,45	224,00		12197,00		12197,00		12197,00	
			Итого по разделу 14: Сантехническое оборудование					2127611,00 1226969,00	3284,00 547,00	464471,00 432887,00	0,00 0,00	2127611,00	
			Раздел 15: Канализация										
227	48	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	80	3340,00 3297,00	9,00 3,00	267200,00 263760,00	720,00 240,00	2720,00		267200,00	
228	49	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	79,84	1390,00		110978,00		110978,00		110978,00	
229	50	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	45	3456,00 3439,00	3,00 0,00	155520,00 154755,00	135,00 0,00	630,00		155520,00	
230	51	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	44,91	551,00		24745,00		24745,00		24745,00	
231	52	241-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	4842,00		4842,00		4842,00		4842,00	
232	53	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	477,00		10017,00		10017,00		10017,00	
233	54	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	354,00		4248,00		4248,00		4248,00	
234	55	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	164,00		1640,00		1640,00		1640,00	
235	56	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	425,00		11050,00		11050,00		11050,00	
236	57	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	425,00		2550,00		2550,00		2550,00	
237	58	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	124,00		2976,00		2976,00		2976,00	
238	59	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм		7	176,00		1232,00		1232,00		1232,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
239	60	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802,00		1604,00		1604,00		1604,00	
240	61	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	162,00		1944,00		1944,00		1944,00	
241	62	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2810,00 2608,00	105,00 35,00	2810,00 2608,00	105,00 35,00	97,00		2810,00	
242	63	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	22702,00		22702,00		22702,00		22702,00	
243	64	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	9089,00 6055,00	47,00 0,00	9089,00 6055,00	47,00 0,00	2987,00		9089,00	
244	65	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60065,00		60065,00		60065,00		60065,00	
245	66	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3340,00 3297,00	9,00 3,00	10020,00 9891,00	27,00 9,00	102,00		10020,00	
246	67	241-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	756,00		2263,00		2263,00		2263,00	
247	68	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	2455,00		2455,00		2455,00		2455,00	
248	69	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	4669,00 4241,00	410,00 104,00	4669,00 4241,00	410,00 104,00	18,00		4669,00	
249	70	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления. Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2507,00		2507,00		2507,00		2507,00	
			Итого по разделу 15: Канализация					**717126,00** **441310,00**	**1444,00** **388,00**	**214307,00** **60065,00**	**0,00** **0,00**	**717126,00**	
			Итого по отделу Водоснабжение 2-01-04-01(60030)					**2844737,00** **1668279,00**	**4728,00** **935,00**	**678778,00** **492952,00**	**0,00** **0,00**	**2844737,00**	
			Отдел 4: Отопление и вентиляция 2-01-04-04(60060)										
			Раздел 16: Отопление										
250	1	6116-0301-0103	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	кВт	47,35	5602,00 2816,00	40,00 10,00	265255,00 133338,00	1895,00 474,00	130022,00		265255,00	
251	2	245-103-0110	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	287	3264,00		936768,00		936768,00		936768,00	
252	3	6116-0701-0105	**Установка кранов воздушных**	шт.	29	758,00 733,00	0,00 0,00	21982,00 21257,00	0,00 0,00	725,00		21982,00	
253	4	242-207-3801	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха.Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	29	320,00		9280,00		9280,00		9280,00	
254	5	6114-0203-0102	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	шт.	29	10220,00 1798,00	2,00 1,00	296380,00 52142,00	58,00 29,00	244180,00		296380,00	
255	6	245-510-0204	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15**	шт.	29	5744,00		166576,00		166576,00		166576,00	
256	7	242-207-0604	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С. PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**		2	9164,00		18328,00		18328,00		18328,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
257	8	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16165,00		32330,00		32330,00		32330,00	
258	9	6114-0103-0405	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	91	4354,00 3990,00	5,00 0,00	396214,00 363090,00	455,00 0,00	32669,00		396214,00	
259	10	6114-0103-0406	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	24	4525,00 3976,00	4,00 0,00	108600,00 95424,00	96,00 0,00	13080,00		108600,00	
260	11	6114-0103-0407	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	49	5444,00 3972,00	4,00 0,00	266756,00 194628,00	196,00 0,00	71932,00		266756,00	
261	12	6114-0103-0408	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.	м	63	4730,00 3857,00	16,00 1,00	297990,00 242991,00	1008,00 63,00	53991,00		297990,00	
262	13	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	200	99,00		19800,00		19800,00		19800,00	
263	14	241-609-1101	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	4	860,00		3440,00		3440,00		3440,00	
264	15	241-609-1102	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	8	1058,00		8464,00		8464,00		8464,00	
265	16	241-609-1103	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	16	1404,00		22464,00		22464,00		22464,00	
266	17	241-602-0902	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	1229,00		2458,00		2458,00		2458,00	
267	18	241-602-0904	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1638,00		6552,00		6552,00		6552,00	
268	19	241-602-0906	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2811,00		11244,00		11244,00		11244,00	
269	20	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	225	344,00 339,00	2,00 0,00	77400,00 76275,00	450,00 0,00	675,00		77400,00	
270	21	6114-0102-0104	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	8	2933,00 1588,00	49,00 14,00	23464,00 12704,00	392,00 112,00	10368,00		23464,00	
271	22	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	28	3250,00 1588,00	49,00 14,00	91000,00 44464,00	1372,00 392,00	45164,00		91000,00	
272	23	6114-0102-0106	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	10	4207,00 1989,00	94,00 27,00	42070,00 19890,00	940,00 270,00	21240,00		42070,00	
273	24	6111-0101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	26	2278,00 1136,00	203,00 65,00	59228,00 29536,00	5278,00 1690,00	24414,00		59228,00	
274	25	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 13 мм диаметром 42 мм	м	9,68	577,00		5585,00		5585,00		5585,00	
275	26	234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 13 мм диаметром 48 мм	м	9,68	651,00		6302,00		6302,00		6302,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
276	27	234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 13 мм диаметром 60 мм	м	12,1	883,00		10684,00		10684,00		10684,00	
277	28	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	46	344,00 339,00	2,00 0,00	15824,00 15594,00	92,00 0,00	138,00		15824,00	
278	29	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,8	708,00		1982,00		1982,00		1982,00	
279	30	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	252,00 174,00	4,00 0,00	252,00 174,00	4,00 0,00	74,00		252,00	
280	31	6111-0501-0517	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (2 раза)	$м^2$	2	271,00 76,00	6,00 1,00	542,00 152,00	12,00 2,00	378,00		542,00	
			Итого по разделу 16: Отопление					3225214,00 1301659,00	12248,00 3032,00	1911307,00 0,00	0,00 0,00	3225214,00	
			Раздел 17: Вентиляция										
281	32	6118-0301-0101	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	32211,00 29615,00	369,00 69,00	32211,00 29615,00	369,00 69,00	2227,00		32211,00	
282	33	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч типа KVR 100\1	комплект	1	37833,00		37833,00		37833,00		37833,00	
283	34	6118-0101-0301	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	8	14104,00 7898,00	147,00 43,00	112832,00 63184,00	1176,00 344,00	48472,00		112832,00	
284	35	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1433,00 1413,00	6,00 1,00	4299,00 4239,00	18,00 3,00	42,00		4299,00	
285	36	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4175,00		12525,00		12525,00		12525,00	
286	37	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21732,00 2702,00	119,00 28,00	21732,00 2702,00	119,00 28,00	18911,00		21732,00	
287	38	6118-0301-0101	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	32211,00 29615,00	369,00 69,00	32211,00 29615,00	369,00 69,00	2227,00		32211,00	
288	39	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч типа KVR 100\1	комплект	1	37833,00		37833,00		37833,00		37833,00	
289	40	6118-0101-0301	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	8	14104,00 7898,00	147,00 43,00	112832,00 63184,00	1176,00 344,00	48472,00		112832,00	
290	41	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1433,00 1413,00	6,00 1,00	4299,00 4239,00	18,00 3,00	42,00		4299,00	
291	42	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4175,00		12525,00		12525,00		12525,00	
292	43	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21732,00 2702,00	119,00 28,00	21732,00 2702,00	119,00 28,00	18911,00		21732,00	
293	44	6118-0301-0101	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	32211,00 29615,00	369,00 69,00	32211,00 29615,00	369,00 69,00	2227,00		32211,00	
294	45	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч типа KVR 100\1	комплект	1	37833,00		37833,00		37833,00		37833,00	
295	46	6118-0101-0301	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм		8	14104,00	147,00	112832,00	1176,00	48472,00		112832,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		7898,00	43,00	63184,00	344,00				
296	47	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1433,00	6,00	4299,00	18,00	42,00		4299,00	
						1413,00	1,00	4239,00	3,00				
297	48	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4175,00		12525,00		12525,00		12525,00	
298	49	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21732,00	119,00	21732,00	119,00	18911,00		21732,00	
						2702,00	28,00	2702,00	28,00				
299	50	6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	16138,00	1657,00	16138,00	1657,00	8926,00		16138,00	
						5555,00	506,00	5555,00	506,00				
300	51	246-409-0402	Вентилятор вытяжной VENTS-100 L=100$м^3$/ч, P=290Па, N=0,037кВт	шт.	1	5423,00		5423,00		5423,00		5423,00	
301	52	6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	16138,00	1657,00	16138,00	1657,00	8926,00		16138,00	
						5555,00	506,00	5555,00	506,00				
302	53	246-409-0202	Вентилятор настенный SOLO 120SC вытяжной, L220$м^3$/ч, эл.двигатель 16Вт	шт.	1	7863,00		7863,00		7863,00		7863,00	
303	54	6118-0101-0301	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	2,4	14104,00	147,00	33850,00	353,00	14542,00		33850,00	
						7898,00	43,00	18955,00	103,00				
304	55	6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7281,00	1657,00	7281,00	1657,00	69,00		7281,00	
						5555,00	506,00	5555,00	506,00				
305	56	Прайс	Рекуператор Climtec РД-200+ База	шт	1	394680,00		394680,00		394680,00		394680,00	
306	57	6118-0101-0301	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	6	14104,00	147,00	84624,00	882,00	36354,00		84624,00	
						7898,00	43,00	47388,00	258,00				
307	58	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	4	14807,00	149,00	59228,00	596,00	26736,00		59228,00	
						7974,00	44,00	31896,00	176,00				
308	59	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	4	1433,00	6,00	5732,00	24,00	56,00		5732,00	
						1413,00	1,00	5652,00	4,00				
309	60	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	4175,00		16700,00		16700,00		16700,00	
310	61	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21732,00	119,00	21732,00	119,00	18911,00		21732,00	
						2702,00	28,00	2702,00	28,00				
311	62	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	12,5	14729,00	147,00	184113,00	1838,00	83550,00		184113,00	
						7898,00	43,00	98725,00	538,00				
312	63	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1433,00	6,00	4299,00	18,00	42,00		4299,00	
						1413,00	1,00	4239,00	3,00				
313	64	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4175,00		12525,00		12525,00		12525,00	
314	65	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	3	21732,00	119,00	65196,00	357,00	56733,00		65196,00	
						2702,00	28,00	8106,00	84,00				
315	66	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	7,5	14729,00	147,00	110468,00	1103,00	50130,00		110468,00	
						7898,00	43,00	59235,00	323,00				
316	67	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1433,00	6,00	4299,00	18,00	42,00		4299,00	
						1413,00	1,00	4239,00	3,00				
317	68	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4175,00		12525,00		12525,00		12525,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
318	69	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	3	21732,00 2702,00	119,00 28,00	65196,00 8106,00	357,00 84,00	56733,00		65196,00	
319	70	6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	8	14031,00 7231,00	117,00 35,00	112248,00 57848,00	936,00 280,00	53464,00		112248,00	
320	71	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2	1433,00 1413,00	6,00 1,00	2866,00 2826,00	12,00 2,00	28,00		2866,00	
321	72	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	4175,00		8350,00		8350,00		8350,00	
322	73	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	2	21732,00 2702,00	119,00 28,00	43464,00 5404,00	238,00 56,00	37822,00		43464,00	
323	74	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	39	14729,00 7898,00	147,00 43,00	574431,00 308022,00	5733,00 1677,00	260676,00		574431,00	
324	75	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	14	1433,00 1413,00	6,00 1,00	20062,00 19782,00	84,00 14,00	196,00		20062,00	
325	76	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	14	4175,00		58450,00		58450,00		58450,00	
326	77	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	14	21732,00 2702,00	119,00 28,00	304248,00 37828,00	1666,00 392,00	264754,00		304248,00	
327	78	6118-0201-0102	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	4	9400,00 7839,00	202,00 28,00	37600,00 31356,00	808,00 112,00	5436,00		37600,00	
328	79	580-101-0501	Приточный клапан Бризер Тион Lite G4 L=100$м^3$/ч	комплект	4	173485,71		693943,00		693943,00		693943,00	
			Итого по разделу 17: Вентиляция					**3647968,00** **1068194,00**	**25159,00** **6987,00**	**2554615,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**3647968,00**	
			Раздел 18: Кондиционирование										
329	75	6118-0505-0201	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	27277,00 27065,00	16,00 0,00	27277,00 27065,00	16,00 0,00	196,00		27277,00	
330	76	КП *поз.57*	Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G	комплект	1	181600,17		182908,00		181600,00		182908,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		181600,17			181600,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1308,00					
331	79	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	10	65,00		650,00		650,00		650,00	
			Итого по разделу 18: Кондиционирование					**210835,00** **27065,00**	**16,00** **0,00**	**846,00** **182908,00**	**0,00** **0,00**	**210835,00**	
			Раздел 19: Тепловой узел										
332	83	6117-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	29335,00 20701,00	493,00 161,00	58670,00 41402,00	986,00 322,00	16282,00		58670,00	
333	84	513-108-0133 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-48Э2 мощность 48 кВт	комплект	2	202348,00		404696,00		404696,00		404696,00	
334	85	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	79319,00 72259,00	1115,00 288,00	158638,00 144518,00	2230,00 576,00	11890,00		158638,00	
335	86	511-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 $м^3$/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой		2	80859,00		161718,00				161718,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						161718,00			
336	87	242-404-0703 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления. Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	28912,00		57824,00		57824,00		57824,00	
337	88	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м³	шт.	1	20661,00 18786,00	1767,00 467,00	20661,00 18786,00	1767,00 467,00	108,00		20661,00	
338	89	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м³	шт.	1	13587,00		13587,00		13587,00		13587,00	
339	90	242-309-0504 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия. Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	6	31152,00		186912,00		186912,00		186912,00	
340	91	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1870,00 1752,00	0,00 0,00	7480,00 7008,00	0,00 0,00	472,00		7480,00	
341	92	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5585,00		22340,00		22340,00		22340,00	
342	93	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	5	1870,00 1845,00	0,00 0,00	9350,00 9225,00	0,00 0,00	125,00		9350,00	
343	94	261-302-0272 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	5	3173,00		15865,00		15865,00		15865,00	
344	95	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	3807,00		19035,00		19035,00		19035,00	
345	96	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей. Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	5588,00		55880,00		55880,00		55880,00	
346	97	242-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	6689,00		13378,00		13378,00		13378,00	
347	98	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	2	780,00 755,00	0,00 0,00	1560,00 1510,00	0,00 0,00	50,00		1560,00	
348	99	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха.Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	320,00		640,00		640,00		640,00	
349	100	6114-0203-0301	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	1	2705,00 2606,00	5,00 1,00	2705,00 2606,00	5,00 1,00	94,00		2705,00	
350	101	247-211-0802 *РСНБ РК 2022*	Реле контроля фаз РК-101 тип 02 380В	шт.	1	8097,00		8097,00		8097,00		8097,00	
351	102	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	97715,00 75781,00	18064,00 5514,00	97715,00 75781,00	18064,00 5514,00	3870,00		97715,00	
352	103	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП	шт.	1	140815,00		140815,00		140815,00		140815,00	
			Итого по разделу 19: Тепловой узел					**1457566,00** **300836,00**	**23052,00** **6880,00**	**567264,00** **566414,00**	**0,00** **0,00**	**1457566,00**	
			Итого по отделу Отопление и вентиляция 2-01-04-04(60060)					**8541583,00** **2697754,00**	**60475,00** **16899,00**	**5034032,00** **749322,00**	**0,00** **0,00**	**8541583,00**	
			Отдел 5: Силовое оборудование и электроснабжение 2-01-04-06(60080)										
			Раздел 20: Щитовое оборудование										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
353	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10625,00 8553,00	146,00 43,00	10625,00 8553,00	146,00 43,00	1926,00		10625,00	
354	2	247-201-0805 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	44722,00		44722,00		44722,00		44722,00	
355	3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	5080,00 4833,00	207,00 63,00	5080,00 4833,00	207,00 63,00	40,00		5080,00	
356	4	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19519,00		19519,00		19519,00		19519,00	
357	5	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	36	5752,00 5722,00	0,00 0,00	207072,00 205992,00	0,00 0,00	1080,00		207072,00	
358	6	247-204-2528 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	шт.	1	2965,00		2965,00		2965,00		2965,00	
359	7	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	700,00		5600,00		5600,00		5600,00	
360	8	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617,00		1851,00		1851,00		1851,00	
361	9	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2117,00		2117,00		2117,00		2117,00	
362	10	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00		5329,00		5329,00		5329,00	
363	11	247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	18	5820,00		104760,00		104760,00		104760,00	
364	12	247-204-5215 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 20А 30мА АС 4,5 кА	шт.	1	6124,00		6124,00		6124,00		6124,00	
365	13	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7741,00		7741,00		7741,00		7741,00	
366	14	247-204-8768 *СпрСЦ 07.2023*	Автоматический ввод резерва два ввода 63 А, 380 В	шт.	1	226375,00		226375,00		226375,00		226375,00	
367	15	247-204-7935 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	1	9000,00		9000,00		9000,00		9000,00	
			Итого по разделу 20: Щитовое оборудование					658880,00 219378,00	353,00 106,00	439149,00 0,00	0,00 0,00	658880,00	
			Раздел 21: Провода, кабели										
368	16	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	2015	436,00 416,00	2,00 0,00	878540,00 838240,00	4030,00 0,00	36270,00		878540,00	
369	17	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,6528	419775,00		274029,00		274029,00		274029,00	
370	18	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,2087	609368,00		736543,00		736543,00		736543,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
371	19	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1938	554723,00		107505,00		107505,00		107505,00	
372	20	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	76	527,00 490,00	4,00 0,00	40052,00 37240,00	304,00 0,00	2508,00		40052,00	
373	21	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,07752	1041772,00		80758,00		80758,00		80758,00	
374	22	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	10	527,00 490,00	4,00 0,00	5270,00 4900,00	40,00 0,00	330,00		5270,00	
375	23	243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2 /прим. Провод ПуГВ желто/зеленый сечением 1х10 мм2/	км	0,0102	723528,00		7380,00		7380,00		7380,00	
			Итого по разделу 21: Провода, кабели					**2130077,00** **880380,00**	**4374,00** **0,00**	**1245323,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**2130077,00**	
			Раздел 22: Световое оборудование										
376	24	6119-0401-0105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	117	2876,00 2803,00	22,00 7,00	336492,00 327951,00	2574,00 819,00	5967,00		336492,00	
377	25	247-104-2301	Светильник светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65	шт.	5	35777,00		178885,00		178885,00		178885,00	
378	30	6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	19	2741,00 2683,00	42,00 12,00	52079,00 50977,00	798,00 228,00	304,00		52079,00	
379	31	248-304-0205	Оповещатель световой "Не входить" (накладной). 3Вт, 220В	шт.	16	1919,00		30704,00		30704,00		30704,00	
380	32	248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1763,00		5289,00		5289,00		5289,00	
381	33	6125-0405-0102	Установка дополнительная на пультах и панелях: реле	шт.	4	2177,00 2177,00	0,00 0,00	8708,00 8708,00	0,00 0,00			8708,00	
382	34	248-301-0503	Микроволновый датчик движения потолочный 1200Вт	шт.	4	3277,00		13108,00		13108,00		13108,00	
383	35	247-211-1401	Фотореле PS-4 10A 2200Вт IP66 EKF fr-ps-4-10	шт.	5	4501,00		22505,00		22505,00		22505,00	
384	36	6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	14443,00 6863,00	3558,00 1153,00	115544,00 54904,00	28464,00 9224,00	32176,00		115544,00	
385	38	247-306-0901	Кронштейн КР-3, диаметром трубы 48 мм, вылетом до 300 мм	шт.	8	3908,00		31264,00		31264,00		31264,00	
386	39	6119-0601-0101	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	25700,00 6400,00	210,00 63,00	51400,00 12800,00	420,00 126,00	38180,00		51400,00	
			Итого по разделу 22: Световое оборудование					**845978,00** **455340,00**	**32256,00** **10397,00**	**358382,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**845978,00**	
			Раздел 23: Электроустановочные изделия										
387	40	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	156	1068,00 1020,00	1,00 0,00	166608,00 159120,00	156,00 0,00	7332,00		166608,00	
388	41	247-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	110	503,00		55330,00		55330,00		55330,00	
389	42	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка		32	17,00		544,00		544,00		544,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
390	43	247-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	503,00		2012,00		2012,00		2012,00	
391	44	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	478,00		14340,00		14340,00		14340,00	
392	45	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	537,00		5370,00		5370,00		5370,00	
393	46	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	434,00		1302,00		1302,00		1302,00	
394	47	247-206-0601 *СнрСЦ 07.2023*	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	3	1150,00		3450,00		3450,00		3450,00	
395	48	247-206-0801 *СнрСЦ 07.2023*	Переключатель промежуточный скрытой установки Inspiria, 250 В, 10 А, IP20	шт.	3	1754,00		5262,00		5262,00		5262,00	
396	49	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	910,00 894,00	1,00 0,00	910,00 894,00	1,00 0,00	15,00		910,00	
397	50	247-214-0410 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная РС-102 115 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44	шт.	1	1508,00		1508,00		1508,00		1508,00	
398	51	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1009	1405,00 1383,00	5,00 0,00	1417645,00 1395447,00	5045,00 0,00	17153,00		1417645,00	
399	52	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1009	861,00 852,00	3,00 0,00	868749,00 859668,00	3027,00 0,00	6054,00		868749,00	
400	53	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1969,5	54,00		106353,00		106353,00		106353,00	
401	54	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	68,68	78,00		5357,00		5357,00		5357,00	
402	55	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	200	21,00		4200,00		4200,00		4200,00	
403	56	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	5	28,00		140,00		140,00		140,00	
404	57	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	30	208,00		6240,00		6240,00		6240,00	
405	58	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	60	295,00		17700,00		17700,00		17700,00	
406	59	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	8	973,00		7784,00		7784,00		7784,00	
			Итого по разделу 23: Электроустановочные изделия					**2690804,00** **2415129,00**	**8229,00** **0,00**	**267446,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**2690804,00**	
			Раздел 24: Заземление и молниезащита										
407	60	6124-0203-0305	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1565,00 932,00	62,00 16,00	46950,00 27960,00	1860,00 480,00	17130,00		46950,00	
408	61	1320-0103-0501	Заземление низковольтное, с одним электродом. Монтаж оборудования	шт.	10	8712,00 8644,00	0,00 0,00	87120,00 86440,00	0,00 0,00	680,00		87120,00	
409	62	1308-0502-1604	Заземление оборудования местное. Монтаж оборудования		6	29289,00	4772,00	175734,00	28632,00	2934,00		175734,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		24028,00	1306,00	144168,00	7836,00				
410	63	6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	2	2429,00	0,00	4858,00	0,00	30,00		4858,00	
						2414,00	0,00	4828,00	0,00				
411	64	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	2	42747,00		85494,00		85494,00		85494,00	
412	65	6124-0203-0304	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1242,00	49,00	37260,00	1470,00	10950,00		37260,00	
						828,00	12,00	24840,00	360,00				
413	66	6124-0203-0307	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	240	1320,00	49,00	316800,00	11760,00	81360,00		316800,00	
						932,00	12,00	223680,00	2880,00				
414	67	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	шт.	60	1723,00		103380,00		103380,00		103380,00	
415	68	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10700,00		10700,00		10700,00		10700,00	
416	69	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20100,00		20100,00		20100,00		20100,00	
417	70	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5841,00		5841,00		5841,00		5841,00	
418	71	252-301-1848 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) HZ	шт.	9	4216,00		37944,00		37944,00		37944,00	
419	72	252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	360	3792,00		1365120,00		1365120,00		1365120,00	
			Итого по разделу 24: Заземление и молниезащита					**2297301,00**	**43722,00**	**1741663,00**	**0,00**	**2297301,00**	
								511916,00	**11556,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 25: Кабеленесущие лотковые изделия										
420	73	6119-0303-0108	Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного, ширина 200-400 мм	м	48	4563,00	12,00	219024,00	576,00	2784,00		219024,00	
						4493,00	2,00	215664,00	96,00				
421	74	243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	48	3532,00		169536,00		169536,00		169536,00	
422	75	243-907-2506 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	48	2906,00		139488,00		139488,00		139488,00	
423	76	243-907-1706 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	10	6954,00		69540,00		69540,00		69540,00	
424	77	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	75	144,00		10800,00		10800,00		10800,00	
425	78	243-907-4902 *РСНБ РК 2022*	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм	1000 шт.	0,04	114754,00		4590,00		4590,00		4590,00	
426	79	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП М8х2000	шт.	20	554,00		11080,00		11080,00		11080,00	
427	80	243-907-5302 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,08	78159,00		6253,00		6253,00		6253,00	
428	81	243-907-5301 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,12	49696,00		5964,00		5964,00		5964,00	
429	82	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой		0,804	1320,00		1061,00		1061,00		1061,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг									
			Итого по разделу 25: Кабеленесущие лотковые изделия					637336,00	576,00	421096,00	0,00	637336,00	
								215664,00	96,00	0,00	0,00		
			Раздел 26: Силовое оборудование для подключения электрического котла										
430	83	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11668,00 9579,00	163,00 48,00	11668,00 9579,00	163,00 48,00	1926,00		11668,00	
431	84	247-201-0805 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	44722,00		44722,00		44722,00		44722,00	
432	85	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	5080,00 4833,00	207,00 63,00	5080,00 4833,00	207,00 63,00	40,00		5080,00	
433	86	247-301-0212 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	23495,00		23495,00		23495,00		23495,00	
434	87	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	5752,00 5722,00	0,00 0,00	11504,00 11444,00	0,00 0,00	60,00		11504,00	
435	88	247-204-1834 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	2	9123,00		18246,00		18246,00		18246,00	
436	89	6119-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	20	1043,00 810,00	6,00 1,00	20860,00 16200,00	120,00 20,00	4540,00		20860,00	
437	90	243-107-1911 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-0,66	км	0,02	7606251,00		152125,00		152125,00		152125,00	
438	91	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 40 мм	м	15	931,00 921,00	4,00 0,00	13965,00 13815,00	60,00 0,00	90,00		13965,00	
439	92	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	15,15	65,00		985,00		985,00		985,00	
			Итого по разделу 26: Силовое оборудование для подключения электрического котла					**302650,00**	**550,00**	**246229,00**	**0,00**	**302650,00**	
								55871,00	**131,00**	**0,00**	**0,00**		
			Итого по отделу Силовое оборудование и электроснабжение 2-01-04-06(60080)					**9563026,00**	**90060,00**	**4719288,00**	**0,00**	**9563026,00**	
								4753678,00	**22286,00**	**0,00**	**0,00**		
			Отдел 6: Генплан Проект 7-01-01-01(60100)										
			Раздел 28: Малые архитектурные формы										
440	54	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	2	46810,00 409,00	72,00 15,00	93620,00 818,00	144,00 30,00	92658,00		93620,00	
441	55	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	146600,00 22485,00	461,00 103,00	293200,00 44970,00	922,00 206,00	247308,00		293200,00	
442	56	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой	шт.	2	68196,00 0,00	0,00 0,00	136392,00 0,00	0,00 0,00	136392,00		136392,00	
443	57	8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	173393,00 15048,00	559,00 121,00	173393,00 15048,00	559,00 121,00	157786,00		173393,00	
			Итого по разделу 28: Малые архитектурные формы					**696605,00**	**1625,00**	**634144,00**	**0,00**	**696605,00**	
								60836,00	**357,00**	**0,00**	**0,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по отделу Генплан Проект 7-01-01-01(60100)					696605,00	1625,00	634144,00	0,00	696605,00	
								60836,00	357,00	0,00	0,00		
			Отдел 7: ВКЛЮЧИТЬ. архитектурные решения 02-01-01-02										
			Раздел 29: Отделка фасада										
444	23 1-14	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	577,63	11185,00 5398,00	19,00 3,00	6460792,00 3118047,00	10975,00 1733,00	3331770,00		6460792,00	
445	24 1-14	6110-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб	$м^2$	22,91	246,00 238,00	1,00 0,00	5636,00 5453,00	23,00 0,00	160,00		5636,00	
446	25 1-14	224-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	26,3465	2266,00		59701,00		59701,00		59701,00	
			Итого по разделу 29:					6526129,00 3123500,00	10998,00 1733,00	3391631,00 0,00	0,00 0,00	6526129,00	
			Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ. архитектурные решения 02-01-01-02					6526129,00 3123500,00	10998,00 1733,00	3391631,00 0,00	0,00 0,00	6526129,00	
			Отдел 8: ВКЛЮЧИТЬ.Генплан Проект 07-01-01-01										
			Раздел 30: Малые архитектурные формы										
447	26 58	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м	секция	82,8	77434,00 18218,00	18426,00 5177,00	6411535,00 1508450,00	1525673,00 428656,00	3377412,00		6411535,00	
448	27 59	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	578696,00 95510,00	12934,00 3758,00	578696,00 95510,00	12934,00 3758,00	470252,00		578696,00	
449	28 60	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	162196,00 43275,00	422,00 112,00	162196,00 43275,00	422,00 112,00	118499,00		162196,00	
			Итого по разделу 30: Малые архитектурные формы					7152427,00 1647235,00	1539029,00 432526,00	3966163,00 0,00	0,00 0,00	7152427,00	
			Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ.Генплан Проект 07-01-01-01					7152427,00 1647235,00	1539029,00 432526,00	3966163,00 0,00	0,00 0,00	7152427,00	
			Отдел 9: ВКЛЮЧИТЬЭлектрооборудование 2-01-04-06										
			Раздел 31: Световое оборудование										
450	29 25	СТКП	Светильник LED ДПБ KOMPAS 12W 900Lm d170x50 4000K IP65	шт	38	2013,88		76527,00		76527,00		76527,00	
451	30 26	СТКП	Светодиодная панель 600x600 42W 4000K IP54	шт	33	12498,20		412441,00		412441,00		412441,00	
452	31 27	СТКП	Светильник LED ДПБ 30W (MB датчик движения) 2200Lm d320x113 4000K IP65	шт	32	8490,68		271702,00		271702,00		271702,00	
453	32 28	СТКП	Светодиодная панель 600x600 42W 4000K IP40	шт	9	10474,20		94268,00		94268,00		94268,00	
454	33 37	СТКП	Светильник консольный RKU LED 120W 4000K IP65	шт	8	32687,60		261501,00		261501,00		261501,00	
			Итого по разделу 31: Световое оборудование					1116439,00 0,00	0,00 0,00	1116439,00 0,00	0,00 0,00	1116439,00	
			Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬЭлектрооборудование 2-01-04-06					1116439,00 0,00	0,00 0,00	1116439,00 0,00	0,00 0,00	1116439,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					87770200,00	2986846,00	51360625,00	0,00	87770200,00	
								32180455,00	797642,00	1242274,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1242274,00			
			Итого									86527926,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	9,40			8133625,04					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									94661551,04	
			Затраты по ликвидации снежных заносов	%	0,30			283984,65					
			Итого с ликвидацией снежных заносов									94945535,70	
			Сметная прибыль	%	5,00			4747276,78					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1923756,19					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									102858842,68	
			в том числе на 2023год	%	76,00							78172720,43	
			в том числе на 2024год	%	24,00							24686122,24	
			2023 год - 76%		1,00							78172720,43	
			2024 год - 24%		1,075							26537581,41	
			Всего									104710301,84	
			НДС	%	12,00							12 565 236,22	
			ИТОГО с НДС									117 275 538	
			ИТОГО с понижающим коэф.		0,98							114 930 027	
			в т.ч. НДС									12 313 931,50	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер))

Заместитель руководителя **Смагулов А. Ғ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KBG City" **Омарханов А. К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ansal Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бисенов К. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор: ТОО "IN JOY Project" **Корытина Н.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.