Приложение 2
к постановлению Правительства Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИСИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУТАЦИЮ

от «8» 12 2015 г. а.Шакирова Таласского района
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) Акима Таласского района «03» декабря 2015 г. № 442 - ө
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председателя комиссии
Дадабаев Серик Ераұлы - Заместитель акима Таласского района
(фамилия, имя, отчество ,должность)
Заместителя председателя
Ынтыкбаев Данияр Турарович - Главный специалист департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Жамбылской области
(фамилия, имя, отчество, должность)
Членов комиссии-представителей:
Заказчика:
Шакиров Мамат Сәдуұлы – Заместитель руководителя КГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства акимата Жамбылской области» (по согласованию)
Садыкбеков Нуржан Толенович – Руководитель КГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Таласского района Жамбылской области»;
Тұрбек Сүлейман Сейтқазыұлы – Главный инженер филиала «УМГ Тараз» АО «Интергаз Центральная Азия» (по согласованию);
Сыздыков Ғалымжан Әнуарбекұлы – Начальник отдела по ЧС по Таласскому району (по согласованию);
Маханова Гүлмира Шалғынқызы – Руководитель Таласского управления по защите прав потребителей (по согласованию);
Оспанов Ербол Айтбекұлы – Главный инженер проекта ТОО «Жамбылагрогазпроект»»
Джубунусов Ерлан Уткелбаевич – Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.».

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком **КГУ «Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Жамбылской области»** совместно с подрядчиком **ТОО «AKBARS STROY Ltd»**
наименование организации)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию объект:

«Газоснабжение 8 населенных пунктов Таласского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Шакирова» - новое строительство

(наименование объекта и вид строительства новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

По адресу: Жамбылская область, Таласскийрайон, а.Шакирова

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал ,улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «AKBARS STROY Ltd»**

(наименование организации)

Выполнявшего **«Газоснабжение 8 населенных пунктов Таласского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Шакирова»**

(наименование организации, виды работ, выполненных каждой организацией)

(при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство **«Газоснабжение 8 населенных пунктов Таласского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Шакирова»**

разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Жамбылагрогазпроект».**

(наименование организации)

выполнившим

(наименование частей или разделов документации и субподрядными проектными организациями)

(наименование организации, выполненные части и разделы документации), (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

4. Исходные данные для проектирования выданы **КГУ «Управление эенргетики и жилищно – коммунального хозяйства Жамбылской области»**

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организации, тематика исходных данных)

(при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

5. **«Газоснабжение 8 населенных пунктов Таласского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Шакирова» осуществлялось по проекту ТОО «Жамбылагрогазпроект» заказ № 58-2011**

(номер проекта, номер серии)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом руководителя **КГУ «Управление эенргетики и жилищно – коммунального хозяйства Жамбылской области»** от «___» 20___ года №

(наименование органа, утвердившего (пере утвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работы 2013 год.

Окончание работ 2015 год.

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: рабочий проект, исполнительные схемы, акты скрытых работ, журнал производства работ, журнал земляных работ, журнал сварочных работ, журнал входного контроля материалов, журнал бетонных работ, журнал по водоотливу, сертификаты на материалы, акты испытания, форма КС-3, форма 2.

(перечень документов)

9. Предъявленные к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Мощность, производительность и т.д.	Ед.измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	км	13,145	13,145	13,145	13,145

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции ус указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность газопроводной сети	км	13,145	13,145

10. Технологические и архитектурно-строительные, решения по объекту характеризуются следующими данными: для понижения давления в газопроводе со среднего на низкое предусмотрен газорегуляторный пункт с регулятором давления РДГ – 10мс – 4 шт. и ГРПШ - 13-2ВУ1 – 2 комплект с узлом учета, общая протяженность газопровода с низким давлением составляет 13,145 км из полиэтиленовых труб диаметром 63х5,8…..160х14,6 мм ГОСТ 50838-95

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожара безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятие, предусмотренные проектом выполнены.

(сведения о выполнении)

13. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, препятствующие эксплуатации объекта устранены.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего 173,562 млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 167,114 млн. тенге.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 167,114 млн. тенге тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 132,385 млн. тенге, оборудования 35,568 млн. тенге.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки хорошо прогрессивности технологических, архитектурно-строительных решений.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: «Газоснабжение 8 населенных пунктов Таласского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Шакирова»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии _____ Дадабаев С.Е.

(подпись)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ Ынтыкбаев Д. Т.

(подпись)

Члены комиссии:

_____ Шакиров М.С.
(подпись)

_____ Садыкбеков Н.Т.
(подпись)

_____ Тұрбек С.С.
(подпись)

_____ Сыздыков Ғ.Ә.
(подпись)

_____ Маханова Г.Ш.
(подпись)

_____ Оспанов Е.А.
(подпись)

_____ Джубунусов Е.У.
(подпись)