Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «AKBARS STROY Ltd.»
Договор: Дополнительное соглашение № 2 от 31 октября 2014 года к договору № 61 от 07 октября 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство по объекту: лот № 1 «Газификация 8 населенных пунктов Таласского района Жамбылской области. Распределительный газопровод «а.Шакирова»

Наименование объекта: Строительство по объекту: лот № 1 «Газификация 8 населенных пунктов Таласского района Жамбылской области. Распределительный газопровод «а.Шакирова»

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 20 ноября 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7481,60	18,51	17,50	138508	130952	0,01	53
					1,01	4,41	7556	32967	0,02	114
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	21,59	23,36	22,08	504	477	0,01	0
					1,28	5,56	28	120	0,02	0
3.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	242,41	167,40	--	40580	--	1,18	286
					167,40	--	40580	--	--	--
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	37,78	45,00	45,00	1700	1700	--	--
					--	9,00	--	340	0,19	7
5.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	21,59	3,08	2,66	67	57	0,00	0
					0,39	0,93	8	20	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	577,25	306,20	152,52	176753	88042	1,02	589
					153,68	57,15	88712	32990	0,28	161
7.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	407,41	122,18	--	49778	--	0,89	361
					122,18	--	49778	--	--	--
8.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5708,27	3,35	3,35	19132	19132	--	--
					--	1,16	--	6638	0,00	22
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	5708,46	21,55	4,52	122995	25780	0,11	617
					17,03	--	97215	--	--	--
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								550017
		Раздел: УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА								
10.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32 мм	км	0,52	47611,09	17877,09	24592	9234	173,00	89
					29700,00	4698,68	15341	2427	18,10	9
11.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	2,11	51202,26	20326,01	108061	42897	179,00	378
					30825,00	5353,43	65055	11298	20,64	44
12.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,29	58881,69	25695,31	17255	7530	194,00	57
					33075,00	6813,45	9692	1997	26,38	8
13.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,03	70811,26	30144,88	2410	1026	236,00	8
					40500,00	8009,55	1379	273	31,06	1
14.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,06	70811,26	30144,88	4402	1874	236,00	15
					40500,00	8009,55	2517	498	31,06	2
15.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,39	78245,00	36133,62	30572	14118	247,00	97
					41850,00	9612,90	16352	3756	37,30	15
16.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	км	0,01	58881,69	25695,31	349	152	194,00	1
					33075,00	6813,45	196	40	26,38	0
17.	С130804-370	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 25,6 мм	м	521,68	76,00	--	39648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130804-374	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	м	2271,49	405,00	--	919955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,6 мм	м	295,97	874,00	--	258677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130804-377	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 100,8 мм	м	34,38	1130,00	--	38850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130804-378	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 113,1 мм	м	62,78	1410,00	--	88522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130804-380	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 145,2 мм	м	396,12	2350,00	--	930884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,6 мм	м	5,98	874,00	--	5226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА								2469401

ИТОГО:			3019420	342971	2549
			394409	93364	383
Накладные расходы :					
На общестроительные работы				570937	
Всего накладных расходов:				570937	
Итого с накладными				3590357	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :					
от сметной себестоимости - 6 %				215421	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3805778	
Итого с временными		- 3,4 %		3935174	
Итого с зимними удорожаниями		- 1,17 %		3981216	
Итого с затратами на дополнительные отпуска		- 0,4 %		3996957	
Итого с затратами на выслугу лет		- 1 %		4036309	

Пересчет в текущих ценах	К=2,07955	8389943
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	167799
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		8557741,07
Налог на добавленную стоимость	12 %	1026928,93
Итого с НДС		**9584670,00**

ЗАКАЗЧИК:

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық баскармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Руководитель _____ Тегенулиев М.С.

ТЕХНАДЗОР:

ИП «Абдраимов Т.»

_____ Абдраимов Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ Джубунусов Е.У.

Нысан 4-02
Есеп жүргізілді 28.11.2014 10:15:12
1 парақтан 1 парақ

ШАРТТАРДЫҢ ТІРКЕЛГЕНІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

Өтінім № 2791751/14-171	Міндеттемені тіркеу күні: 28.11.2014 Мемлекеттік мекеменің азаматтық-құқықтық мәмілелерін (міндеттемелерін) тіркеу туралы хабарлама № 3212292*

Ақша алушы	ТОО AKBARS STROY Ltd
ЖСН/БСН	060240011697
БСК	VTBAKZKZ
ЖСК	KZ644322203398K00110
Ақша алушының коды	182143
Бөлімше	ТОО AKBARS STROY Ltd

Шарт №61 07.10.2013 Қосымша келісім №2 31.10.2014

Сипаттамасы	Сомасы
Строительство по объекту: лот №1 "Газификация 8 населенных пунктов Таласского района Жамбылской области.Распределительный газопровод "а.Шакирова"	9 584 670.00
Барлығы	9 584 670.00

Мемлекеттік мекеменің коды	2791751
Мемлекеттік мекеменің атауы	"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" КММ
Бюджет сыныптамасының коды	279038015 000431

Мемлекеттік мекеменің басшысы Толеулиев М.С. (аты-жөні, қолы)

Ақша алушының басшысы Сокаев Ю.В (аты-жөні, қолы)

Мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері Мусаев Р.Б. (аты-жөні, қолы)

Ақша алушының бас бухгалтері НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО (аты-жөні, қолы)

М.О.

АЛДЫН АЛА ТӨЛЕУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Хабарламаның жалпы сомасы	9 584 670.00
Алдын ала төлеу сомасы	0.00
Баланс (Хабарламаның жалпы сомасының %-нан аспайтын)	9 584 670.00

Мемлекеттік қазынашылық департаментінің басшысы Шаймаганбетов Е. Н. (аты-жөні, қолы)

Жаманбаева А. С. (аты-жөні, қолы)

М.О.

ҚР ҚМ ҚҰЗЫРЫНДАҒЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ
ОБ 28 НОЯ 2014 ШТТ