Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ansal Group"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство медицинского пункта с.Кызылту Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
		№72	**20.03.2024г.**				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительство медицинского пункта с.Кызылту Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	**35 235 161,00**	**15 917 963,39**							**1 910 155,61**	**17 828 119**
Аванс 30%	5 348 436									5 348 436
Удержания 5%	891 406									891 406
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**28 995 319**									**11 588 277**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ **Сматулов А. Г.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KBG City"

ТОО "KBG City" БИН 150240013991 ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Омарханов А. К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ansal Group"

Руководитель _____ **Бисенов К. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 159

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ansal Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта с.Кызылту Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№72** от **20.03.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **Июль 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 02-01-01-01 архитектурное строительство работы										
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки										
1	51	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	73.4	20502,00 20030,00	471,00 150,00	1504847,00 1470202,00	34571,50 11010,00	73,50		1504847,00	
2	52	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	17,616	23164,00		408057,00		408057,00		408057,00	
3	53	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	27,892	93775,00		2615572,50		2615572,50		2615572,50	
4	54	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	60	4574,00 4607,00	55,00 18,00	274440,00 240420,00	3300,00 1080,00	30720,00		274440,00	
5	55	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	3,024	93775,00		283575,50		283575,50		283575,50	
6	56	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,804	444356,00 60232,00	1352,00 365,00	357262,00 48426,50	1087,00 293,50	39778,50		357262,00	
7	57	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	6,3	29947,00 18692,00	5017,00 910,00	188666,00 117760,00	31607,00 5733,00	39299,00		188666,00	
8	58	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	6,3945	29202,00		186732,00		186732,00		186732,00	
9	59	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,201	286080,00		57502,00		57502,00		57502,00	
10	60	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	30,4	6035,00 956,00	19,00 3,00	183464,00 29062,00	577,00 91,00	153825,00		183464,00	
11	61	235-103-0417 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0**	$м^2$	34,656	1667,00		57772,00		57772,00		57772,00	
12	62	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,04992	296612,00 269488,00	16134,00 3004,00	14807,00 13453,00	805,00 150,00	549,00		14807,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	63	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,03584	1154557,00		41379,00		41379,00		41379,00	
14	64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01408	302576,00		4260,00		4260,00		4260,00	
				м³									
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					6178336,00	71947,50	4187065,00	0,00	6178336,00	
								1919323,50	18357,50	0,00	0,00		
			Раздел 4: Плиты покрытия										
15	74	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м²	шт.	21	9934,00 4041,00	3645,00 681,00	208614,00 84861,00	76545,00 14301,00	47208,00		208614,00	
16	75	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	151,28	11038,00		1669829,00		1669829,00		1669829,00	
17	76	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1470357,00 269488,00	16134,00 3004,00	51668,00 9470,00	567,00 106,00	41631,00		51668,00	
18	77	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,19	31857,00		6053,00		6053,00		6053,00	
19	78	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³ т	1,48	47141,00 32141,00	6608,00 1211,00	69769,00 47569,00	9780,00 1792,00	12420,00		69769,00	
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия					2005933,00	86892,00	1777141,00	0,00	2005933,00	
								141900,00	16199,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					8184269,00	158839,50	5964206,00	0,00	8184269,00	
								2061223,50	34556,50	0,00	0,00	0,00	

на 07-01-01-01 Благоустройство работы

			Раздел 4: Малые архитектурные формы										
20	58	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3.0 м х 2,23 м	секция	72,966667	77434,00 18218,00	18426,00 5177,00	5650101,00 1329307,00	1344483,00 377748,00	2976311,00		5650101,00	
			Итого по разделу 4: Малые архитектурные формы					5650101,00	1344483,00	2976311,00	0,00	5650101,00	
								1329307,00	377748,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					13834370,00	1503322,50	8940517,00	0,00	13834370,00	
								3390530,50	412304,50	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	9,40			**1300430,78**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**15134800,78**	
			Затраты на ликвидацию снежных заносов	%	0,30			**45404,40234**					
			Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов									**15180205,18**	
			Сметная прибыль	%	5,00			**759010,2591**					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			**303604,1036**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16242819,55**	
			НДС	%	12,00			**1949138,345**					
			Итого с НДС									**18191957,89**	
			Итого с коэф понижения		0,98							**17 828 119**	
			в т.ч. НДС									**1 910 155,57**	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Смагулов А. Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Ansal Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бисенов К. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KBG City" **Омарханов А. К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

М.П.

Авторский надзор: ТОО Injoy Project **Савчук Р. Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)