Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республика Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 20 » ноября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «КА Строй ЛТД», Республика Казахстан, Карасайский район, Каскелинская г.а., г. Каскелен, ул Абылай Хана ,дом №48 БИН:040340001818, тел 8 (727) 291 20 02 Лицензия ГСЛ №14010701 от 25.07.2014.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Кисенбаева Серика Есенгелдиевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция газораспределительных сетей курортной зоны «Теплый пляж» с подводом до местности «Сарша». Находящийся в городе Актау и Каракиянском районе Мангистауской области» - участок газопровода от пикета ПК 26 до пикета ПК605.***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйство» Мангистауской области, в лице руководителя Хамиева Айдоса Тангалиевича***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО» КаспийСтройКонсалтинг» выполняющие неразрушающий контроль сварных соединении трубопровода ультразвуковым методом .***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) выполнен проектной организацией **ТОО «ТС-Индустрия». Рабочий проект № 68-2018-ГСН.**

наименование проектной организации, номер проекта

и утвержден (а) ***ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйство» Мангистауской области --- письмо о согласовании рабочего проекта от 06 марта 2019 года №03-18-1522.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Проектируемый газопровод высокого давления при подземной прокладке, проложить на глубине не менее 1,1м, от уровня земли. Подземный газопровод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø560Х50,8; Ø315х28,6; Ø110Х10 с выводом контрольной трубки под защитное устроиство(ковер). Надземный часть газопровода запроектирован из стальных прямошовных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* Ø273х6,0мм. Часовой расход газа - 5887м3/час. Общая протяженность газопровода составляет 57900 м.
Установлены следующие оборудования Блочные газорегуляторные пункты ПГБ-100П-2, установка одоризации газа УОГ «Сигнал» , счетчик газа турбинный TRZ.

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочим проектом предусмотрено ***«Реконструкция газораспределительных сетей курортной зоны «Теплый пляж» с подводом до местности «Сарша». Находящийся в городе Актау и Каракиянском районе Мангистауской области»***

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ ***октябрь м-ц 2019 г.***
   месяц, год
   окончание работ ***ноябрь м-ц 2020г.***
   месяц, год

   при продолжительности строительства, месяц: 13 месяц.
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: 13 месяц.
   фактически, месяц: 13 месяц.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена согласно рабочему проекту.

11. Наружные инженерные коммуникации (газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция газораспределительных сетей курортной зоны «Теплый пляж» с подводом до местности «Сарша». Находящийся в городе Актау и Каракиянском районе Мангистауской области»»-участок газопровода от пикета ПК 26 до пикета ПК605***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «КА-Строй ЛТД» ***Кисенбаев С.Е***

М.П.

«____» _____ ***2020г.***